

lfd. Nr.	Projektnummer	Objekt	Maßnahme	Beginn	Ende	Status	Maßnahmenstand	Budget
KI 3.0 Kap. I								
1	R4010MP004	GS Wallersheim	KI 3.0 Kap. 1	01.02.2018	30.04.2022		Maßnahme ist abgeschlossen	990.000,00 €
2	R4040MP002	Clemens-Bretano- /Overberg-RS+	KI 3.0 Kap. 1	01.01.2015	31.12.2021		Maßnahme ist abgeschlossen	1.950.000,00 €
3	R4060MP001	Eichendorff-GYM	KI 3.0 Kap. 1	01.01.2019	31.12.2022		Maßnahme ist abgeschlossen, lediglich Abarbeitung der Restarbeiten in Ausführung	4.150.000,00 €
4	R4060MP003	Hilda-GYM	KI 3.0 Kap. 1	01.01.2018	30.04.2022		Maßnahme ist abgeschlossen	770.000,00 €
5	R4060MP004	Görres-GYM	KI 3.0 Kap. 1	01.03.2016	30.06.2022		Fenster, Fassade u. Dach/Vordach sind fertiggestellt; Variante für Bodenbelag unter dem Vordach ist noch in Abstimmung. Beleuchtung Vordach wird demnächst installiert.	1.800.000,00 €
6	R4090MP008	Carl Benz Schule (BBS Technik)	KI 3.0 Kap. 1	01.01.2020	30.06.2022		Fassade und Dach sind fertiggestellt; Drainagearbeiten auf der Straßenseite sind in Arbeit, Abdichtungsarbeiten auf der Hofseite sind fast abgeschlossen, Bepflanzungsarbeiten durch EB67 haben begonnen	5.627.000,00 €
KI 3.0 Kap. II								
7	R4010MP016	Balthasar-Neumann-GS	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.01.2023		Derzeit Ausführungsplanung	1.320.000,00 €
8	R4010MP018	GS Am Löwentor	KI 3.0 Kap. 2	03.12.2018	31.12.2022		WC-Anlagen sind fertiggestellt; Fenster sind erneuert; Malerarbeiten an der Fassade fast abgeschlossen; Die Bodenverlegung terminiert für Osterferien	575.600,00 €
9	R4010MP019	GS Neukarthause	KI 3.0 Kap. 2	11.10.2021	31.05.2022		Sanitär-Installationen sind abgeschlossen; Trockenbau, Estrich und die Lüftungsanlage fertiggestellt; derzeit Malerarbeiten in Ausführung	215.131,00 €
10	R4010MP022	Regenbogen GS Lützel	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.05.2022		Maßnahme ist abgeschlossen, derzeit Beseitigung von Ausführungsmängeln	220.000,00 €
11	R4010MP024	GS Wallersheim	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.12.2022		Ausführungsplanung abgeschlossen, Ausschreibung in Vorbereitung	220.000,00 €
12	R4010MP025	GS Kesselheim	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.08.2023		Derzeit Bauantragsplanung	509.900,00 €
13	R4010MP026	GS Rübenach	KI 3.0 Kap. 2	19.07.2021	31.07.2022		Fertigstellung der Nebenräume und Inbetriebnahme der Mensa; Aufzug; derzeit Bauantragsphase	230.721,00 €
14	R4010MP028	GS Horchheim	KI 3.0 Kap. 2	19.07.2021	31.12.2022		Maßnahmen im Gebäude abgeschlossen; aktuell Ausschreibungsphase für die Freianlagen	334.800,00 €
15	R4040MP012	Clemens-Bretano- /Overberg-RS+	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.12.2022		Maßnahme in Ausführung	610.000,00 €
16	R4040MP013	Goethe RS+	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.03.2022		Maßnahme ist abgeschlossen	250.000,00 €
17	R4060MP014	Eichendorff-GYM	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.12.2022		Abbrucharbeiten in Ausführung, Bodenbelagarbeiten beauftragt	288.500,00 €
18	R4060MP015	Hilda-GYM	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.12.2023		Bauantragsplanung in Ausführung	570.000,00 €
19	R4060MP017	Max-von-Laue GYM	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.12.2023		Maßnahme befindet sich in der Ausschreibungsphase	2.058.500,00 €
20	R4060MP018	Görres-GYM	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	30.11.2023		Maßnahme befindet sich in der Planung	1.266.000,00 €
21	R4060MP019	Görres-GYM	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.12.2022		Maßnahme befindet sich in der Ausschreibungsphase	350.000,00 €

lfd. Nr.	Projektnummer	Objekt	Maßnahme	Beginn	Ende	Status	Maßnahmenstand	Budget
22	R4060MP020	GYM auf der Karthause	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.01.2022		Maßnahme ist abgeschlossen	249.810,00 €
23	R4090MP009	BBS Wirtschaft	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2020	31.10.2021		Maßnahme ist abgeschlossen	250.000,00 €
24	R4090MP010	Carl Benz Schule (BBS Technik)	KI 3.0 Kap. 2	01.10.2018	31.12.2022		Bodenbelagsarbeiten in Gebäudeteil C fertiggestellt; Bearbeitung weiterer Böden in Gebäudeteil A und B; Abbrucharbeiten im Lehrerbereich abgeschlossen, derzeit Trockenbau- und Sanitärarbeiten	751.000,00 €
NAWI-Räume								
25	Z401206000	Max-von-Laue GYM	Nawis	01.01.2013	31.12.2023		Erstellung der Förderantragsunterlagen	343.500,00 €
26	Z401210000	GYM auf dem Asterstein	Nawis	06.12.2019	31.05.2021		Maßnahme ist abgeschlossen	880.000,00 €
27	Z401459000	Albert-Schweitzer-RS+	Nawis	01.06.2020	31.12.2022		Maßnahme ist abgeschlossen	1.025.000,00 €
andere Projekte								
28	Z401106000	GS Freiherr vom Stein	Neubau	01.01.2020	31.12.2024		Derzeit Rohbauarbeiten, weitere Gewerke in der Ausschreibungs- und Vergabephase	9.540.000,00 €
29	Z401110000	Pestalozzi-GS	Neubau	01.01.2021	31.12.2024		Derzeit Ausschreibungsphase Planungsleistungen Fachingenieure	8.300.000,00 €
30	Z401112000	Balthasar-Neumann-GS	Aufzugsanlage u. Fluchttreppe	01.01.2021	31.12.2022		Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen, Aufzug in Werkplanung; Elektroarbeiten werden ausgeführt	1.880.000,00 €
31	Z401113000	GS Asterstein	Raumerweiterung	29.06.2018	31.12.2023		Fortschreibung der Förderantragsunterlagen	2.610.000,00 €
32	Z401114000	Balthasar-Neumann-GS	Schulhofsanierung	01.01.2018	31.12.2022		Mülltonneneinhausung und Pflasterarbeiten fertiggestellt; Auftrag für den Spielgerätecontainer ist erteilt	1.000.000,00 €
33	Z401117000	Willi-Graf-Schule	Schulhofsanierung	01.01.2020	30.06.2022		Arbeiten sind bis auf die Erstellung der Laufbahn abgeschlossen	850.000,00 €
34	Z401118000	GS Pfaffendorf	Aufzugsanlage u. Fluchttreppe	01.10.2019	30.06.2022		Maßnahme ist abgeschlossen, lediglich Abarbeitung der Restarbeiten in Ausführung	560.000,00 €
35	Z401119000	Regenbogen GS Lützel	Erweiterung u. Aufzug	01.01.2021	31.12.2024		Bewilligung des Förderbescheids steht aus	2.000.000,00 €
36	Z401120000	GS Moselweiß	Erweiterung u. Aufzug	01.01.2021	31.12.2024		Maßnahme ist in Vorplanung, Beauftragung der Architektenleistung, dann Erstellung Förderantragsunterlagen	2.000.000,00 €
37	Z401121000	GS Schenkendorf	Schulerweiterung	01.01.2021	31.12.2023		Weiterhin Abstimmungsbedarf bezüglich des Raumprogramms mit dem Fördergeber	2.680.000,00 €
38	Z401122000	Pestalozzi-GS	Neubau Sporthalle	01.01.2021	31.12.2024		Derzeit Ausschreibungsphase Planungsleistungen Fachingenieure	3.450.000,00 €
39	Z401123000	Balthasar-Neumann-GS	Einrichtung GTS	01.12.2021	31.12.2024		Förderantragsunterlagen werden mit ADD abgestimmt; derzeit Ausführungsplanung	950.000,00 €
40	Z401205000	GYM auf dem Asterstein	Neubau Sporthalle	01.07.2016	31.12.2022		Maßnahme ist abgeschlossen; Sportmatten im Turnforum wurden ausgetauscht, Restmängel an Betonrampe in Abarbeitung	10.150.000,00 €
41	Z401212000	Hilda-GYM	Neubau S2	01.01.2017	30.04.2022		Maßnahme ist abgeschlossen	6.405.000,00 €
42	Z401217000	Eichendorff-GYM	Aufzugsanlage	01.01.2020	31.12.2023		Fortschreibung der Förderantragsunterlagen	330.000,00 €

lfd. Nr.	Projektnummer	Objekt	Maßnahme	Beginn	Ende	Status	Maßnahmenstand	Budget
43	Z401218000	Hilda-GYM	Neubau Umkleidekabinen	01.01.2021	31.12.2023		Derzeit Bauantragsplanung	1.105.000,00 €
44	Z401219000	Eichendorff-GYM	Umbau Schulhof	01.01.2020	31.12.2023		Weitere Umsetzung nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade und der Lüftungsanlage	880.000,00 €
45	Z401223000	Eichendorff-GYM	Lüftungsanlage	01.01.2020	31.12.2023		Fortschreibung der Förderantragsunterlagen	1.620.000,00 €
46	Z401226000	Görres-GYM	Lüftungsanlage	01.01.2021	31.12.2024		Bewilligung des Förderbescheids steht aus	1.100.000,00 €
47	Z401227000	Görres-GYM	Schulhofsanierung	01.01.2021	31.12.2022		Maßnahme befindet sich in der Ausschreibungsphase	350.000,00 €
48	Z401457000	Clemens-Bretano- /Overberg-RS+	Aufzugsanlage	01.02.2021	31.12.2023		Bewilligung des Förderbescheids steht aus	410.000,00 €
49	Z401458000	Clemens-Bretano- /Overberg-RS+	Lüftungsanlage	01.01.2020	31.07.2021		Maßnahme ist abgeschlossen	400.000,00 €
50	Z401460000	Clemens-Bretano- /Overberg-RS+	Schülerweiterung	28.06.2019	31.12.2024		Bewilligung des Förderbescheids steht aus	3.500.000,00 €
51	Z401461000	Goethe RS+	Schülerweiterung	01.01.2020	31.12.2024		Bewilligung des Förderbescheids steht aus	8.170.000,00 €
52	Z401504000	Carl Benz Schule (BBS Technik)	Aufzugsanlage	01.05.2018	30.06.2022		Aufzug ist fertiggestellt und Betrieb; derzeit Arbeiten an Außenanlagen	650.000,00 €
53	Z401505000	Carl Benz Schule (BBS Technik)	Lüftungsgeräte	01.01.2020	30.06.2022		Maßnahme ist abgeschlossen	860.000,00 €
54	Z401556000	Hans-Zulliger-Schule	Aufzugsanlage	01.01.2023	31.12.2023		aufgrund der ausstehenden Entscheidung der ADD (Schulzusammenlegung mit FÖS Diesterweg) in Abstimmung mit dem Bedarfsträger/ Fördergeber derzeit weitere Bearbeitung ausgesetzt; ein Vorkonzept & die statische Stellungnahme zur Machbarkeit liegen vor.	130.000,00 €