

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Beginn	Ende	Status	Maßnahmenstand
09 - Kultur						
1	Ludwig Museum	Dachsanierung	01.12.2021	31.12.2023		Förderantrag I-Stock bei ADD/SGD eingereicht. Im Rahmen der Prüfung der Antragsvoraussetzungen wurden zur baufachlichen Prüfung weitere Unterlagen wie Baugenehmigung, Vorstatik etc. angefordert. Diese werden derzeit erstellt und dann zeitnah nachgereicht.
2	Kulturbau	Sanierung	01.09.2021	15.06.2023		Eine Unterrichtungsvorlage wird zeitnah dem Stadtvorstand vorgelegt. Danach wird die weitere Vorgehensweise festgelegt.
3	Haus Metternich	Energetische Sanierung	01.03.2022			Die Begehung mit dem IB Bernadi zur Erneuerung der Lüftungsanlage fand am 14.06.2022 statt. Eine grobe Kostenschätzung liegt voraussichtlich im Juli vor. Diese wird dann noch um den hydraulischen Abgleich ergänzt werden.
4	Stadttheater	Lüftungsanlage, Bestuhlung u. Parkett, Kernsanierung	01.01.2018	30.06.2022		Die Installation der Kühlung ist komplettiert. Abschluss der Arbeiten voraussichtlich im Juni. Die Kernsanierung ist in Vorbereitung, der vorraussichliche Baubeginn ist 2024. Das VGV-Verfahren dazu ist abgeschlossen, der Generalplaner beauftragt, die Unterlagen für den Förderantrag (I-Stock) werden vorbereitet