

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [ € ]	Beauftragt [ € ]	Abgerechnet [ € ]	Sachstand
<b>Grundschule Rübenach</b>	Sanierung Nebenräume (Gymnastikhalle & WC-Anlagen)	320.180	314.723	104.229	Die geplante Fertigstellung der Nebenräume ist Ende Februar 2022, zeitgleich mit der Inbetriebnahme der Mensa. Der Aufzugsbau erfolgt bis Ende der Sommerferien 2022.
<b>Grundschule Wallersheim</b>	Revitalisierung	220.000  41.000€ Überschreitung bei vWL angemeldet -> über konsumtiven Deckungskreis bestätigt	234.837	91.858	Abnahmen des 1. BAs wurden durchgeführt. Nach durchgeführter Ausschreibung fand die Ausführung des 2.BA's Großteils in den aktuellen Sommerferien statt. Abhängig von den Lieferzeiten der Gegensprechanlage wird die Sanierung voraussichtlich in den Herbstferien fertiggestellt.
<b>Grundschule Kesselheim</b>	Instandsetzung Fußböden / Sanierung Fassade	509.900	89.952	23.908	Die aktuelle Kostenauflistung und der abgestimmte Fassadenentwurf wurden Ende November 2021 beim ZGM eingereicht. Die Abstimmung mit Amt 40 hat stattgefunden. Derzeit liegt der Bauantrag zur Genehmigung beim Bauaufsichtsamt. Ein Konzept zur Auslagerung von Klassen für die Bauzeit

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [ € ]	Beauftragt [ € ]	Abgerechnet [ € ]	Sachstand
					wurde gemeinsam mit Amt 40 erarbeitet.
<b>Grundschule Am Löwentor</b>	Energetische Sanierung	579.600	504.814	389.818	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Errichtung des Multifunktionsspielfeldes auf dem Schulhof wird als investive Maßnahme eingestuft und ist in Planung.
<b>Grundschule Horchheim</b>	Einbau Akustik Decken, Sanierung Boden Schulhof Sanitäranlagen, offenes Klassenzimmer	334.000	232.601	134.638	Die Akustikdecken im Foyer sind fertiggestellt. Es wurde alle Leuchten im Foyer eingebaut. Das grüne Klassenzimmer und der Schulhof vor dem Eingangsbereich für die Barrierefreiheit werden demnächst bearbeitet.
<b>Balthasar-Neumann-Grundschule</b>	Sanierung Fassade und Dach	1.320.000	156.919	72.883	Die Ausschreibung ist raus- Der Architekt ist beauftragt.
<b>Regenbogen Grundschule Lützel</b>	Instandsetzung Fußböden und Fassade	220.000	178.396	171.107	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
<b>Grundschule Neukarthause</b>	Instandsetzung Sanitäranlagen	246.000	243.229	63.903	Die Maßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet.
<b>Grundschule Horchheim</b>	Schulhofsanierung	252.600	9.327		Die Schulhofsanierung wird nun wie angekündigt als investive Maßnahme durchgeführt und läuft nun

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [ € ]	Beauftragt [ € ]	Abgerechnet [ € ]	Sachstand
					unter der Kostenstelle: I40Z401129. Der konsumtive Teil der KI-Maßnahme ist abgeschlossen.
<b>Goethe Realschule plus</b>	Instandsetzung Fußböden und Sanitäranlagen	186.528	189.303	130.676	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
<b>Clemens- Brentano-/ Overberg-Realschule plus</b>	Instandsetzung Fußböden	660.000	666.116	499.861	Arbeiten am BA 10 starten. Die Bodenbeläge in den Treppenhausbereichen wurden in den Sommerferien ausgetauscht. Im weiteren Verlauf wird der Moselflügel im 1.OG weiter bearbeitet. Der Digitalpakt ist in der Gesamtmaßnahme integriert.
<b>Eichendorff-Gymnasium</b>	Sanierung Bodenbeläge	275.000	262.618	88.832	1. Bauabschnitt ist abgeschlossen; 2. Bauabschnitt in Ausführung
<b>Görres-Gymnasium</b>	Sanierung Fenster und Fassade Schanzenpforte	1.266.000	161.390	83.061	Maßnahme befindet sich in der Ausführungsplanung. Vorbereitende Elektroarbeiten werden im Herbst 2022 ausgeführt, die restlichen Arbeiten sind ab Mitte 2023 geplant.
<b>Hilda-Gymnasium</b>	Bodenbeläge	200.000	161.806	86.547	2. Bauabschnitt ist in Ausführung.
<b>Max-von-Laue-Gymnasium</b>	Fassadensanierung	2.058.500	1.711.218	361.625	Ausführung wird im 3. Quartal 2022 beginnen.

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [ € ]	Beauftragt [ € ]	Abgerechnet [ € ]	Sachstand
<b>Carl Benz Schule (BBS Technik)</b>	Sanierung Böden, alte Mensa und WC-Bereich Lehrer	750.000 + Mittel aus dem Inklusionsfond	1.650.451	911.674	Bodenbelagsarbeiten in Gebäudeteil C wurden während der Maßnahme „Fassadensanierung“ bereits durchgeführt. Bearbeitung weiterer Böden in Gebäudeteil A und B erfolgten in den Sommerferien 2022; WC-Bereich: derzeit Trockenbau- und Sanitärarbeiten; Elektroarbeiten; Fliesenarbeiten. Fertigstellung WC-Bereich Mitte September 2022 Alte Mensa derzeit ruhend, da Abstimmungen Schule/Amt 40 bezüglich der angrenzenden Küche laufen
<b>BBS Wirtschaft</b>	Instandsetzung Fußböden	250.000	180.567	185.429	Maßnahme ist abgeschlossen
<b>Summen</b>		<b><u>9.648.308</u></b>	<b><u>6.948.267</u></b>	<b><u>3.400.049</u></b>	

Aufgestellt: 07.09.2022, ZGM