

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Beginn	Ende	Maßnahmenstand
09 - Kultur					
1	Ludwig Museum	Dachsanierung	01.12.2021	31.12.2023	Förderantrag I-Stock bei ADD/SGD. Im Rahmen der Prüfung der Antragsvoraussetzungen wurden zur baufachlichen Prüfung weitere Unterlagen wie Baugenehmigung etc. angefordert. Die Unterlagen werden nun durch das ZGM erstellt. Der Bauantrag wurde eingereicht.
2	Musikschule	Ausbau Kellergeschoss	01.06.2020	31.03.2022	Die Umbauarbeiten im Kellergeschoss der Musikschule sind fast abgeschlossen. Der große Unterrichtsraum ist fertiggestellt. In dem kleinen Unterrichtsraum für die Schlagzeuger sind noch Nachbesserungen bei den Akustikplatten nötig. Im Außenbereich ist neuer Mutterboden aufgefüllt sowie Rasen gesät worden. Hier müssen noch Geländer montiert werden, auch fehlen noch die Anschlussarbeiten Verputz im Bereich der Fenster. Die Abnahme der Bauaufsicht ist am 26.09.22.
3	Kulturbau	Beschattung, Fenster und Bodenbelag der Dachterrasse	01.09.2021	15.06.2023	Eine Unterrichtsvorlage wurde im Stadtvorstand beraten. Derzeit Abstimmung zwischen Versicherungsamt und Versicherer aufgrund der Glasschäden.
4	Mutter-Bethoven-Haus	EMA und Außenbeleuchtung	01.03.2022	ca. Ende 2. Quartal 2023	Die Vorplanung ist abgeschlossen. Der Maßnahmen-Umfang wurde reduziert, daher kein Vergabe-Verfahren nötig. Beginn der Umsetzung ist ab Oktober geplant.
5	Haus Metternich	Energetische Sanierung	01.03.2022		Die Begehung mit dem IB Bernadi fand am 14.06.2022 statt. Derzeit Erstellung der Kostenunterlagen ergänzend um den hydraulischen Abgleich durch das Ingenieurbüro.
6	Stadttheater	Lüftungsanlage, Bestuhlung u. Parkett, Kernsanierung	01.01.2018	30.06.2022	Die Kälteinstallation ist abgeschlossen. Die Kernsanierung ist in Vorbereitung, der voraussichtliche Baubeginn ist 2024. Das VGV-Verfahren dazu ist abgeschlossen und der Generalplaner beauftragt.