

Vorstellung im Schulträgersausschuss 21.09.2022

Kostensituation:

Haushaltsansatz:	850.000,00 €
Stand Beauftragung:	926.416,59 €
Stand Abrechnung:	1.050.222,79 €

Stand Bauarbeiten/Vergaben:

Die Maßnahme ist fast fertiggestellt. Das Baumbett der Kiss&Drop-Zone wird im 4 Quartal 2022 erstellt. Das Spielgerät ist im Haushalt 2022 vorgesehen.







Termin der Fertigstellung:

Nach jetzigem Planungstand ist mit Fertigstellung der Maßnahme im dritten Quartal 2022 zu rechnen.

Aufgestellt:

21.09.2022, ZGM