

Vorstellung im Schulträgerausschuss 16.11.2022

**Kostensituation:**

Haushaltsansatz:	850.000,00 €
Stand Beauftragung:	926.416,59 €
Stand Abrechnung:	1.052.690,37 €

**Stand Bauarbeiten/Vergaben:**

Die Maßnahme ist fast fertiggestellt. Das Baumbet der Kiss&Drop-Zone wird im 4 Quartal 2022 erstellt.







**Termin der Fertigstellung:**

Nach jetzigem Planungstand ist mit Fertigstellung der Maßnahme im vierten Quartal 2022 zu rechnen.

Aufgestellt:

07.11.2022, ZGM