RS+ Clemens Brentano: Schulerweiterung Stand: Oktober 2022

## Vorstellung im Schulträgerausschuss

## **Kostensituation (brutto):**

Gesamtkosten Haushalt:	3.500.000,00€
Haushaltsansatz 2022:	180.000,00€
Stand Beauftragung Okt. 2022:	1.048.806,00 €
Stand Abrechnung Okt. 2022:	187.201,02 €

## **Stand Bearbeitung:**

Die Bewilligung des Förderbescheids steht aus. Ein artenschutzrechtliches Gutachten wurde beauftragt.

Der Eingang des Förderbescheides wird Ende 2022 erwartet, sodass nach Eintreffen des Bescheides die notwendige Werk-/ und Ausführungsplanung nach den Festsetzungen des Bescheides aufgenommen werden kann.

## Termin der Fertigstellung:

Aufgrund vieler Abhängigkeiten derzeit noch offen, voraussichtlich Ende 2026

Aufgestellt: 07.11.2022 ZGM