

Sachstände NaWi-Räume

Sachstand: Oktober 2022

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [€]	Beauftragt [€]	Abgerechnet [€]	Sachstand
GYM Max von Laue	Herrichtung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen		14.875,00	-	Beim Ortstermin mit dem TGA-Ingenieur wurde beschlossen, dass ein fest installiertes Digestorium eingebaut wird. Die Lüftung wurde aufgrund des parallelen Projekts Fassaden- und Lüftungssanierung umgeplant. Die Förderantragsunterlagen liegen bei der ADD. Die Sternwarte und ein Aufzug sind mit im Förderantrag.
RS+ Asterstein	Zwei naturwissenschaftliche Räume mit angrenzenden Vorbereitungsräumen	830.748,15	765.072,86	671.678,59	Die Räume sind fertig. Die Befestigung der Tafelanlage muss noch geändert werden. Abrechnung der Hochbau-Leistungen abgeschlossen, Abrechnung der HLS und Ingenieurleistungen in Bearbeitung.
GYM Auf der Karthause	Vorbereitung von einem oder zwei naturwissenschaftliche Räume ggf. mit angrenzenden Vorbereitungsräumen	10.000,00	4,142,09	3.159,66	Vorbesprechung am 12.05.2022 mit Amt 40 im Gymnasium. Die Förderantragsunterlagen liegen bei der ADD.
Summen		<u>840.748,15</u>	<u>784.089,95</u>	<u>674.838,25</u>	

Aufgestellt: 20.10.2022, ZGM