

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2022	Status 2. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Nachtrag 2022)	Ist-Auszahlung 2022 (€) Stand 14.11.22
1			0085001	Erneuerungen einzelner Kanalhaltungen	Kanalerneuerung	Investive Maßnahmen zur Erneuerung ganzer Kanalhaltungen, die aufgrund ihres Schadensbildes einer Sofortmaßnahme bedürfen, um Schaden von der Stadt abweisen zu können.	Ganzjährig über Jahresvertrag	500.000	199.440
2			0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	Sammeltitel zur Durchführung von Planungsaufgaben an der Flächenkanalisation.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach unterjährigem Bedarf und Notwendigkeit.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	50.000	11.626
3			0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentl.bauwerke	Sammeltitel zur Durchführung von Planungsaufgaben an Regenüberlaufbauwerken.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach Bedarf und den Festsetzungen der Sanierungsanordnung der SGD Nord.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	25.000	0
4			0085044	Kanalerneuerung Neubau Pfaffendorfer Brücke	Kanalerneuerungsmaßnahmen im Zuge der Brücken- und Rampenerneuerung.	Planungen sind abgeschlossen. Ausführungen durch das Tiefbauamt	Baubeginn Anfang 2023	50.000	744
5			0085045	Neubau SW PW Laubach	Ertüchtigung/Neubau des vorhandenen SW-Pumpwerks im Bereich der Laubach.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Offen.	150.000	0
6			0085046	Kanalisation Roonstraße	Die Linersanierung ist abgeschlossen. In 2022/2023 sind noch einige Anschlussleitungen an den Liner anzubinden.	Umsetzung soll im Herbst 2022/Frühjahr 2023	Herbst 2022 bis Frühjahr 2023	12.000	3.838
7			0085073	Kanalisation Casinostraße	Linereinbau in vorhandenen MW-Kanal zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Schlossstraße	Beschlussfassung der Planung im WA erfolgte im Sep. 2022.	Vergabe im März 2023. Umsetzung Mai-Juni 2023	135.000	0
8			0085114	Kanalisation/Kanalerneuerung Eduard-Müller-Straße	Innensanierung abgeschlossen. 2. Haltungen vor dem Overbergplatz sind noch zu erneuern.	Maßnahme wird fortgeführt.	Maßnahme ab 2024	180.000	148.334
9			0085135	Entw. Erschließung B-Plan Nr.73	Entwässerungstechnische Erschließung des Plangebiets im Rauental.	Erschließung soll durch Koblenzer Wohnbau erfolgen. Erschließungsvertrag fehlt. Planung erfolgt durch Koblenzer Wohnbau.	Offen.	120.000	0
11			0085143	Kanalisation Lorenz-Kellner-Straße	Innensanierung des MW-Kanals mittels Liner zwischen der Edaard-Müller-Straße und Foelixstraße.	Die Umsetzung der Maßnahme ist erfolgt. Schlussrechnung in Bearbeitung.	Maßnahme ist fertiggestellt.	150.000	121.273
12			0085144	Kanalerneuerung zw. Simmerner- und Beatusstraße	Kanalerneuerung zwischen der Simmerner Straße und der Beatusstraße.	Die Umsetzung der Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Umsetzung erfolgte von Juli 2022 bis Oktober 2022.	700.000	364.024
13			0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Fröbel- und Eduard-Müller-Straße.	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt.	Maßnahme ist fertiggestellt.	85.000	53.353
14			0085146	Kanalerneuerung/-sanierung Blücherstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Schlachthofstraße und Moselweißer Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ruht zur Zeit.	Die Bauausführung ist ab 2024 geplant.	44.000	0
15			0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	Erneuerung des MW-Kanals in der Behringstraße im Zuge des dortigen Straßenausbaus.	Beschlussfassung der Planung im WA soll im März 2023 erfolgen.	Gemeinsame Bauausführung mit dem Tiefbauamt.	50.000	0
16			0085148	Kanalisation Ferdinand-Sauerbruch-Straße	Linereinbau in vorhandenen RW-Kanal im Straßenausbaubereich der DEBEKA.	Planungsbeschluss liegt vor. Ausführung nach Fertigstellung Doppelkreisel durch das Amt 66.	Umsetzung ab 2023.	0	0
17			0085168	Kanalerneuerung/-sanierung Karthäuserhofweg	Erneuerung und Sanierung des schadhafte MW-Kanals zwischen Rüsternallee und Kreuzungsbereich Buchenweg/Karl- Härle- Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt.	Die Bauausführung ist ab 2023 in 2 Bauabschnitten geplant.	4.000	0
18			0085169	Kanalerneuerung Tannenweg	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Rüsternallee und Buchenweg.	Die Baummaßnahme ist abgeschlossen.	Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung steht noch aus.	50.000	1.523
19			0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Zeppelinstraße und der Straße "Am Falkenhorst".	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung in Bearbeitung.	Maßnahme ist fertiggestellt.	220.000	182.246
20			0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen dem Löwentor und Zeppelinstraße	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange.	Die Bauausführung ist ab 2023 geplant.	24.000	0
21			0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	Erhöhung der Überlaufschwelle und Erneuerung der Rohrdrossel im Ablauf.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS_Lützel, Los 8.	Abrechnung in 2022 steht noch aus.	74.000	0
22			0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	Generalsanierung des Pumpwerks. Das Bauwerk wurde instandgesetzt und die technische Ausrüstung erneuert.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS_Lützel, Los 8.	Abrechnung in 2022 steht noch aus.	170.000	0
23			0085212	Kanalisation Paulstraße	Innensanierung des MW-Kanal in der Paulstraße.	Planung ist abgeschlossen. Der Linereinbau erfolgt im Jahr 2023 nach Abschluss der Arbeiten in der Gartenstraße.	Umsetzung in 2023.	18.000	0
24			0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	Neubau des Beckenüberlaufbauwerkes im Einmündungsbereich zur Balduinbrücke.	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Ausführungszeitraum 06/2020 bis 11/2022.	60.000	27.613
25			0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	Neubau des Stauraumkanals zwischen Balduinbrücke und Einmündung Herberichstraße inkl. Unterquerung der Bahnlinie in geschlossener Bauweise (Rohrvortrieb)	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Auf Grund von Bauzeitverzögerungen bei der Umbindung bestehender Anschlussleitungen auf den neuen Kanal DN 2000 und Corona bedingten Ausfällen und Verzögerungen bei der Materialbeschaffung, verzögert sich die Bauzeit. Nach derzeitigem Sachstand ist die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme im April 2023 anvisiert.	Ausführungsbeginn ab Februar 2020, Bauzeit: 36 Monate.	1.582.000	358.701
26			0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	Bauwerkssanierung	Das Auslaufbauwerk kann nur in Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen am Pumpwerk Schartwiesenweg (0086104) durchgeführt werden. Hierzu sind einige Überplanungen notwendig die ausgeschrieben werden müssen.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	50.000	0
27			0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	Erneuerung des MW- und Regenwasserentlastungskanal zwischen Balduinbrücke und Neuendorfer Straße.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Ausführungszeitraum 06/2020 bis 08/2022.	305.000	142.003
28			0085217	Kanalisation Rosenquartier	Erschließung des ehemaligen Bahngeländes durch einen privaten Investor.	Planung und Bau der Entwässerungsanlage erfolgt durch den Erschließungsträger. Die Abrechnung mit dem ET steht noch aus.	Umsetzung der entwässerungstechnischen Erschließung 06/2021 bis 04/2022.	935.000	0
29			0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Andernacher Straße und Herberichstraße.	Dringende Reparaturarbeiten wurden vorgezogen. Mit den übrigen Planungsarbeiten soll nach Vorlage GEP in 2023 begonnen werden.	Umsetzung frühestens ab 2024/2025	0	0
30			0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße	Erneuerung und Sanierung des MW-Kanals im Bereich der Herberge zur Heimat.	Die Planung wurde im Werkausschuss im Mai 2020 beschlossen. Ausführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. 1. BA Kanalerneuerung, 2. BA Linermaßnahme. Die Leistungen zum 1. BA wurden im September 2021 vergeben. Die Leistungen zum Linereinbau sollen im Frühjahr 2023 vergeben werden.	Baubeginn 1. BA im Januar 2022 und Fertigstellung im November 2022. Umsetzung der Linermaßnahme im Sommer 2023.	1.149.000	583.499
31			0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	Erneuerung des MW-Kanal ab dem Kreuzungsbereich In der Rothenlänge.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn frühestens ab 2023/24.	20.000	0
32			0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Haus Nr. 52 und Haus Nr.82.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange.	Baubeginn frühestens ab 2024.	19.000	0



lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2022	Status 2. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Nachtrag 2022)	Ist-Auszahlung 2022 (€) Stand 14.11.22
33			0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	Kostenerstattungen der Stadtentwässerung zu Investitionen an Entwässerungsanlagen im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen.	Die Abrechnung seitens des Amtes 66 ist noch im Gange. Die Endabrechnung soll in 2022 erfolgen.	Erwartete Endabrechnung in 2022.	200.000	0
34			0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohleitungsgebundenen Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Die Planungsarbeiten befinden sich noch in Abstimmung mit der SGD Nord und den Stadtwerken.	Baubeginn frühestens 2024	59.000	0
35			0085263	Kanalisation Am Mainzer Tor	Der RW-Kanal in der Auffahrtsrampe zur Pfaffendorfer Brücke ist sanierungsbedürftig.	Die Sanierung des Oberflächenwasserkanals erfolgt im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Straßenneubau der Pfaffendorfer Brücke.	Baubeginn in 2023 in Abhängigkeit des Baufortschrittes Pfaffendorfer Brücke	10.000	0
36			0085414	Kanalenerneuerung Bubenheimer Weg	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Carl-Welty-Straße und Eifelstraße	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung in Bearbeitung.	Maßnahme fertiggestellt.	399.000	0
37			0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung in Bearbeitung.	Maßnahme fertiggestellt.	72.000	0
38			0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	Entwässerungstechnische Erschließung des neuen Gewerbegebietes	Die Erschließungsplanung erfolgt im Namen und Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die Vergabe der Ingenieurleistungen zur Ausführungsplanung und Baubegleitung des Vorhabens steht seitens der Wfg noch aus.	Baubeginn noch offen.	0	0
39			0085428	Kanalenerneuerung Wolkener Straße	Kanalenerneuerung von der Grabenstraße bis zur alten Bahnlinie. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Beschlussfassung der Planung Mai 2022. Die Bauleistungen sollen am 29.11.2022 vergeben werden.	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Zeitraum Januar 2023 bis Frühjahr 2024 gemeinsam mit der Erneuerung des Durchlasses Brückerbach.	70.000	19.606
40			0085429	Kanalenerneuerung Lambertstraße	Kanalenerneuerung zwischen Aachener Straße und Keltenstraße. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.	Umsetzung von 06.2020 bis 04.2022.	300.000	0
41			0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	Für die äußere Erschließung des Baugebietes Bubenheimer Berg, sind SW- und RW-Kanäle in der St.-Sebastianer Straße zu verlegen.	Die Umsetzung erfolgt in 2 Bauabschnitten. Der 1. Bauabschnitt ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Die Vergabe der Maßnahme ist im WA am 17.03.22 erfolgt. Die Umsetzung im Zeitraum 4/22 bis 8/22.	800.000	679.403
42			0085448	Kanalenerneuerung Aachener Straße/RRB Zilzemühle	Umbau des RW-Kanals im Zuge der Gewässerbaumaßnahme Brückerbach	Maßnahme ist abgeschlossen, bauliche Abrechnung mit Amt 66 steht noch aus.	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	50.000	0
43			0085458	Kanalisation In der Grünwies 2.BA	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Planungen sind fertiggestellt. Beschlussfassung im Werkausschuss am 30.11.21 erfolgt. Gemeinsame Ausschreibung und Vergabe mit dem Amt 66. Die Vergabe der Bauleistungen soll am 29.11.2022 erfolgen.	Die Erschließung des Baugebietes erfolgt vom Frühjahr 2023 bis Frühjahr 2024.	367.000	337
44			0085478	Kanalenerneuerung Alte Straße	Kanalenerneuerung zwischen Aachener- und Lambertstraße. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme fertiggestellt.	225.000	0
45			0085564	Kanalenerneuerung/-sanierung Grafenstraße	Erneuerung des MW-Kanals in der Grafenstraße und Sanierung des MW-Kanals zwischen Grafenstraße und Müfflingstraße.	1. BA Kanalenerneuerung ist abgeschlossen. Die grabenlose Sanierung im 2. BA. erfolgt gemeinsam mit den Maßnahmen in der Von- Eyb-Straße in 2022. Die Maßnahme ist fertiggestellt.	Maßnahme ist fertiggestellt.	50.000	36.219
46			0085565	Kanalenerneuerung/-sanierung Von-Eyb-Straße	Erneuerung des MW-Kanals in der von-Eyb-Straße und Sanierung des MW-Kanals zwischen von-Eyb-Straße und Grafenstraße.	1. BA Kanalenerneuerung ist abgeschlossen. 2. BA Linermaßnahme gemeinsam mit Grafenstraße. Die Maßnahme ist fertiggestellt.	Maßnahme ist fertiggestellt.	50.000	35.806
47			0085566	Kanalenerneuerung Heddesdorfstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Emser Straße und Kirchstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn ab 2023/2024.	30.000	0
48			0085587	Kanalisation Wendelinusstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Bienhornstraße und Ellingshohl sowie Teilerneuerung (ca. 10 m) in offener Bauweise.	Die Hausanschlussleitung H51:163n wurden zwischenzeitlich erneuert und es erfolgte eine Teilerneuerung des Hauptkanals im Einmündungsbereich zur Ellingshohl. Der Linereinbau ist erfolgt. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Der Linereinbau erfolgt im Juni und Juli 2022.	200.000	86.447
49			0085588	Kanalenerneuerung Emser Straße (Kirche)	Außerbetriebnahme des schadhafte MW-Kanals zwischen Haus Nr. 3 und Nr. 28. Umbinden der Anschlussleitungen an parallel verlaufenden Sammler.	Mit der Erfassung der Planungsgrundlagen wurde begonnen.	Baubeginn noch offen.	20.000	0
50			0085608	Kanalisation Grenzstraße	Sanierung des schadhafte MW-Kanals zwischen Lehrhohl und Goebensiedlung.	Die Planungsarbeiten sind am laufen.	Baubeginn noch offen.	41.000	0
51			0085629	Kanalenerneuerung Im Schilt	Erneuerung des schadhafte MW-Kanals zwischen der Brentanostraße und Auf der Eich.	Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt. Die Maßnahme wurde im September vergeben. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Umsetzung Oktober 2022 bis Februar 2023.	200.000	20.666
52			0085646	Erschließung Festungspark Fritsch Kaserne	Entwässerungstechnische Erschließung der ehemaligen Fritsch-Kaserne.	Die Abstimmungen zur entwässerungstechnischen Erschließung sind am laufen (Vorplanung).	Baubeginn offen.	50.000	0
53			0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Planung ist im Gange. Bauausführung im Zuge des Straßenausbaus.	Abhängig von den Straßenbaumaßnahmen.	40.000	5.509
54			0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	Entwässerungstechnische Erschließung Feuerwache Niederberg von Kreisel bis Sportplatz	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Mittel werden für interne Verrechnungen benötigt.	Maßnahme fertiggestellt.	5.000	0
55			0085663	Kanalisation Laubach/Schützenstraße	Sanierung des schadhafte MW-Kanals von der AWO bis vor EVM Schützenstraße sowie letzte Haltung Schützenstraße bis Laubach.	Linermaßnahme Schützenstraße bis Laubach fertig gestellt und abgerechnet. Planung Laubach ist noch zu erstellen.	Baubeginn offen.	25.000	0
56			0085665	Kanalenerneuerung/-sanierung Poststraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Gerichtstraße und Clemensstraße	Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt. Die Maßnahme wurde im September vergeben. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Baubeginn Herbst 2022/Fertigstellung Sommer 2023	469.000	27.567
57			0085666	Kanalenerneuerung Von-Werth-Straße	Erneuerung des schadhafte MW-Kanals zwischen der Sparkasse und der Hohenzollernstraße	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme ist fertiggestellt.	90.000	425
58			0085667	Kanalenerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Bahnhofstraße und Rizzastraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn ab 2024.	0	0
59			0085668	Kanalisation Julius-Wegler-Straße	Der Handlungsbedarf am MW-Hauptsammler kann erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnisse des GEP beurteilt werden. Maßnahme im Verbund mit Kanalisation Mainzer Tor (0085.263) und Hohenzollernstraße (0085.670)	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Die Berechnungsergebnisse der Generalentwässerungsplanung werden für Ende 2022 erwartet.	Baubeginn offen.	20.000	0
60			0085669	Kanalisation Karmeliterstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Clemensstraße und Rheinstraße mittels Liner.	Beschlussfassung der Planung liegt vor.	Baubeginn ab 2023.	20.000	0
61			0085670	Kanalenerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Schützenhof und Julius-Wegeler -Straße. Der Handlungsbedarf am MW- Hauptsammler kann erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnissen des GEP's beurteilt werden.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Die Berechnungsergebnisse des GEP's werden für Ende 2022 erwartet.	Baubeginn offen.	0	0
62			0085671	Kanalenerneuerung Kastorstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Willi-Hartung Weg und Kastorhof.	Beschlussfassung der Planung liegt vor.	Baubeginn ab 2023	19.000	15.932
63			0085702	Kanalenerneuerung Silberstraße	Erneuerung der Kanalisation und Neuverrohrung des Eselsbach.	Maßnahmen am Eselsbach werden zuzeit im Rahmen des örtlichen Hochwasservorsorgekonzeptes auf Wirtschaftlichkeit und Förderung geprüft	Baubeginn noch offen.	70.000	0



lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2022	Status 2. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Nachtrag 2022)	Ist-Auszahlung 2022 (€) Stand 14.11.22
64			0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	Umbindung des Schmutzwasserkanals an das Gewerbegebiet Sieben Morgen.	Die Umbindung ist inzwischen abgeschlossen. Über den Verbleib des nicht mehr benötigten SW-Kanals sind noch Regelungen mit den Eigentümern erforderlich.	Rückbau in Klärung.	105.000	0
65			0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	Erneuerung des schadhaften MW- Kanals.	Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen und abgerechnet.	Maßnahme ist fertiggestellt.	435.000	332.671
66			0085727	Kanalsanierung Bergstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Greiffenklaustraße und Bergstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn offen.	30.000	0
67			0085728	Kanalsanierung Wachtelschlag	Innensanierung des Mischwasserkanals zwischen der Zeppelinstraße und Am Falkenhorst.	Die Beschlussfassung der Planung liegt vor	Baubeginn ab 2024.	19.000	0
68			0085730	Kanalisation Greiffenklaustraße	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur Rohrleitungsgebunden Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn frühestens 2025	25.000	0
69			0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	In der Firmungsstraße ist im Einmündungsbereich zur Elzerhofstraße in Richtung Rheinstraße eine Haltung sowie in Richtung des Jesuiten Platzes ein Teilstück auf einer Länge von ca. 12 m, in offener Bauweise zu erneuern. Der bauliche Zustand lässt keine Innensanierung zu.	Die Maßnahme wurde erneut ausgeschrieben. Die Submission ist erfolgt. Die Auftragsvergabe soll am 29.11.2022 erfolgen.	Januar 2023 bis April 2023. Liner Restbereiche ab Herbst 2023.	0	194
70			0085732	Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Karmeliter- und Poststraße mittels Liner.	Bedarfsplanung ist abgeschlossen. Beschlussfassung Planung liegt vor. Entwurf -und Ausführungsplanung fortführen.	Liner ab Herbst 2023.	20.000	0
71			0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen Karmeliter- und Regierungsstraße.	Maßnahme in Planung	Baubeginn 2024.	20.000	0
72			0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	Am Josef-Görres-Platz ist die letzte Haltung vor der Firmungsstraße, auf Grund des baulichen Zustandes, zu erneuern. Auf Grund der Vielzahl der in diesem Bereich befindlicher Leitungen und Kabel der Versorger, erfolgt die Erneuerung grabenlos mittels dynamischem Berstverfahren.	Die Umsetzung soll nach der Maßnahme Firmungsstraße erfolgen.	Oktober 2023 bis Februar 2024. Liner Restbereiche ab Herbst 2024.	50.000	0
73			0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	Sanierung der Abwasserkanäle im Deckenerneuerungsbereich B 9 Nord, von Europabrücke bis "Baumarkt Bauhaus"	Sanierungskonzept liegt vor. Weitere Abstimmung mit Amt 66 erforderlich.	Baubeginn offen.	0	0
74			0085736	Bauplan 330 "An der Königsbach"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes sowie Abwasserübernahme aus Brauerei.	Vorplanung zur äußeren Erschließung in Abstimmung	Baubeginn offen.	782.000	22.684
75			0086001	EU-Projekt "SusTreat", Life+	Das Projekt "SusTreat" soll zeigen, dass auf einem Klärwerk genug Ressourcen vorhanden sind, um einen energieautarken Betrieb darzustellen.	Am 17.12.2021 fand die VOB-Abnahme der Anlage statt. Die EU hat das Projekt mit Schreiben vom 07.03.2022 beendet. Eine abschließende behördliche Genehmigung steht noch aus.	Fertigstellung Ende 2021, die restlichen Fördermittel wurden von der EU gezahlt	2.400.000	1.213.275
76			0086102	Pumpwerk Lay	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Außenfassade Abbruch 2018. Herstellung der Fassade in 2019. Die Montage der Schmutzwasserpumpe ist erfolgt. Die Außenanlage wird Ende 2021 durch den EB67 erneuert/überarbeitet.	Außenfassade Fertigstellung Herbst 2019. Fertigstellung Schmutzwasserpumpe Januar 2020. Außenanlagen Planung wird z.Zt. durch EB 67 erstellt.	40.000	0
77			0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Maschinentechnik wird durch Ing.-Büro Becker geplant, E-Technik wird durch Büro HI Nord geplant. Planungsleistungen für Betonsierungskonzept muss noch ausgeschrieben werden. Umfang der Arbeiten wurde mit Beschaffung eines Notstromaggregates erweitert.	Bauarbeiten nach Fertigstellung PW Neuendorf. Lieferung und Anschluss des Notstromaggregates in der 49. KW 2022.	540.000	0
78			0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	Einbau eines Systemtrenners, Ersatzteilbeschaffung	Planung zur Systemtrennung abgeschlossen. Submission November 2019. Aufgrund fehlender Angebote muss die Ausschreibung wiederholt werden.	Keine Fa. an Angebotsabgabe interessiert.	90.000	0
79			0086113	Neubau Gebläsestation BB2 und BB3 (M+E-Technik)	Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erweiterung der Biologie. Neubau einer Gebläsestation um Belebung 2/3 autark betreiben zu können und um das Baufeld für Neubau Biologie räumen zu können (Entfernen der derzeitigen Luftleitung für Belebung 2/3)	Auftrag an ausführende Firma vergeben. Fertigstellung der Bautechnik bzw. Auftrag der Firma Rick erfolgt Ende Juli 2022. Die Ausführung der Maschinen- und Elektrotechnik hat bereits begonnen (Auftrag der Firma Eliquo KGN), Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich Anfang 2023.	Ausführende Firma gerade im Umschluss und Inbetriebnahme Ausführungsbeginn: Anfang 2022 Fertigstellung: Ende 2022 / Anfang 2023	2.000.000	761.354
80			0086114	Erneuerung Labor	Das derzeitige Labor darf vom Arbeitsschutz her nicht mehr genutzt werden und soll durch einen Neubau ersetzt werden.	Amt 65/ZGM mit Planung beauftragt. Büro Dr. Netta hat im Oktober 2021 Bodenerkundungen durchgeführt. Ein Statiker prüft eine mögliche Aufstockung.	Grundplanung bleibt bestehen. Weiterführung des Projektes ist abhängig von den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie zur technischen Ausrüstung des Bürogebäudes.	100.000	6.203
81			0086119	Beschaffung Fahrzeuge	Beschaffung eines Muffendruckfahrzeuges, neuer Sauger, neues Kanalfernauge.	Ausschreibung und Vergabe für Muffendruckfahrzeug und Sauger in 22, für Kanalfernauge mit Schachtkamera	Lieferung Muffendruckfahrzeug und Sauger voraussichtlich Herbst 23, Kanalfernauge wird 2023 ausgeschrieben	1.200.000	189
82			0086121	Überplanung Rheindüker	Sanierungsarbeiten im Düker	Grundlagenermittlung für M&E Technik, Inspektion der Gussrohre, Betonuntersuchung, Treppenanlage, alle Ingenieurleistungen müssen ausgeschrieben werden.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	50.000	0
83			0086122	Pumpwerk Neuendorf	Erweiterung des Pumpensumpfes, Sanierung des Bauwerkes, Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik, Erneuerung der Außenanlagen und Dach	Abbruch Außenfassade 2019 abgeschlossen. Gründungssicherung Abschluss Oktober 2019. Los 3 Erweiterung Pumpensumpf ist im Bau. Lose 4 (E-Technik), 5 (M-Technik), 6 (Betonsanierung) wurden bereits vergeben. Los 6 Betonsanierung beginnt ab April 2022. Weitere Planungsarbeiten für die Restlose f. Außenfassade, Dach, Tore und Fester, sowie der Außenanlagen für weitere Sanierungsabschnitte und Vergabeverfahren sind im Gange.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2019-2024 vorgesehen.	5.000.000	933.824
84			0086123	Erneuerung Hard-/Software Klärwerk	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Die Prioritäten hinsichtlich der Umsetzung wurden anders geordnet.	Beginn Mitte 2020 Maßnahme in der Umsetzung.	100.000	2.806
85			0086124	Umbau Sozialgebäude	Diverse Umbauarbeiten im OG des Sozialgebäudes zur Schaffung von Büroräumen.	TZ.Zt. Werden schallschutztechnische Maßnahmen durchgeführt.	Durchführung Dez. 2022	19.000	5.837
86			0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	Vorbereitende Maßnahmen zur Dükeruntersuchung	Planung muss ausgeschrieben werden.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	10.000	0
87			0086126	Einführung Greengate	Greengate ist ein Programm zur Betriebsführung	Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die ersten Schritte erarbeitet.	Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde begonnen.	20.000	7.011
88			0086127	Anpassung Bautechnik BB4 + NKB6	Neubau einer Biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6.	Projekt in Planungsphase. Entscheidungsfindung über die Gründung der Becken und Gebäude erfolgt. Diese werden in der 46. KW 2022 durchgeführt.	Zustimmung SGD erfolgt. Vergabe der Bauausführung Mitte / Ende 2023 Baubeginn Ende 2023 / Anfang 2024	300.000	76.215
89			0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Step 1: Firma Focus Automation GmbH wurde in Dezember 2020 beauftragt. Maßnahme in der Umsetzung. Projektstand 85 % Step 2: Die Planung der restlichen Außenbauwerke wurde an John Becker Ingenieure vergeben. Entwurf liegt vor und wurde schon freigegeben.	Step 1: Baubeginn Anfang 2021 Fertigstellung Mitte 2022 Step 2: Baubeginn Anfang 2023 Fertigstellung Ende 2023	1.200.000	185.374
90			0086130	Anpassung Schlammwässerung (M+E-Technik)	Die Kammerfilterpressen (Schlammwässerung) sind abgängig und sollen ersetzt werden.	Maschinen- und Elektrotechnik gerade in der Ausführungsphase. Maschinentechnische Komponenten fast alle geliefert, Rohrleitungsbau zu 50% fertiggestellt. Lieferschwierigkeiten im Bereich Elektrotechnik.	Fertigstellung voraussichtlich Mitte 2023	450.000	3.448



lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2022	Status 2. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Nachtrag 2022)	Ist- Auszahlung 2022 (€) Stand 14.11.22
91			0086131	Brauchwasserbrunnen	Ein Betriebswasserbrunnen von 2 ist ausgefallen und soll durch einen neuen ersetzt werden.	Brunnen 3 zum 31.12.2020 fertiggestellt, Wasserrechtsantrag wurde im November 2021 der SGD vorgelegt. Nach Genehmigung Einstieg in Detailplanung. Die wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme von Uferfiltrat ist am 12.10.2022 bei uns eingegangen.	Ausschreibung Ende 2022 Baubeginn Mitte 2023	50.000	1.811
92			0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	Der elektrotechnische Teil der Lüftung von Einlaufgebäude und Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden	Vorplanung findet im Hause statt, Detailplanung wird extern vergeben.	Planung und Ausschreibung Mitte 2023 Baubeginn Ende 2023 / Anfang 2024	0	0
93			0086135	Optimierung Vergaser	Anpassung Klärschlammvergasung auf veränderte Schlammengen	Planungs- und Prüfungsphase	Umsetzung / Fertigstellung 2023	100.000	
94			0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	Die elektrotechnische Ausstattung des Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden	Planung wird extern vergeben.	Planung und Ausschreibung Anfang 2023, Baubeginn Anfang 2024	0	0
95			0086137	Pumpwerk Thielenstraße	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH, Aachen vergeben.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	20.000	0
96			0086138	Pumpwerk Rothenlänge	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH, Aachen vergeben.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	20.000	0
97			0086139	Pumpwerk Kesselheim	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH, Aachen vergeben. Wegen Vandalismus wurde eine Zaunanlage um das Grundstück errichtet.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	15.000	0
98			0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro Enseidon GmbH, Willich vergeben.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	20.000	6.327
99			0086141	Umbau Schlamm bunkerhalle	Die Schlamm lagerhallen sollen für die neue Schlamm entwässerung umgebaut werden.	Erstellung der Werkplanung der ausführenden Firma. Aufgrund der z.Zt. in Europa herrschenden geopolitischen Verhältnissen ist es zu einer Verteuerung und Lieferengpässen beim Stahl gekommen.	Ausführungsbeginn 44. KW2022 Fertigstellung voraussichtlich Feb./März 2023	450.000	30.403
100			0086142	Optimierung Trocknung	Optimierung Schlamm bunker und -pumpe sowie Trockengutsilo. Belüftung Trockner- und Schlamm bunkerhalle	In Planungs- und Umsetzungsphase.	Optimierung Schlamm bunker und -pumpe fertiggestellt, Lüftung Trocknung und Schlamm bunkerhalle in Planung	400.000	0
101			0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	Vergrößerung/Neubau einer Lager- und/oder Fahrzeughalle	Aufgrund der Vergrößerung der Lagerhaltung, sowie des Fuhrparks soll eine Studie zur Grundlagenermittlung (Platzbedarf etc.) erstellt werden. Leistungen müssen ausgeschrieben werden.	Ausschreibung der Planungsstudie in 2023	50.000	0
102			0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	Das Betriebsgebäude soll der gestiegenen Mitarbeiterzahl angepasst und technisch wie energetisch saniert werden	Technische Gebäudeplaner haben im Rahmen einer Studie ihre Vorschläge über das ZGM präsentiert. Ein Statiker hat die Möglichkeiten geprüft.	Die Studie hat ergeben, dass eine Ertüchtigung möglich ist, jedoch nur mit erheblichem Kostenaufwand. Alternative Lösungen befinden sich gerade in der Prüfung und Abstimmung.	100.000	0
103			0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 + Nachklärbecken 6 Maschinen- und Elektrotechnik	Neubau einer biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6. Nach der Herstellung müssen diese maschinen- und elektrotechnisch ausgerüstet werden.	Wenn das engineering für die Rohbauarbeiten abgeschlossen sind, wird die M+E-Technik angegangen.	Planung: Herbst 2022, Ausführung nach Fertigstellung der Bauarbeiten	300.000	0
104			0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	Neubau einer Gebläsestation um Belebung 2/3 autark betreiben zu können und um das Baufeld für Neubau Biologie räumen zu können (Entfernen der derzeitigen Luftleitung für Belebung 2/3)	Anlage im Bau (Bodenplatte fertig). Beginn Stahlbau Ende 2021.	Fertigstellung Anfang / Mitte 2022	1.400.000	492.100
105			0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	Optimierung der Ablaufverhältnisse der Nachklärbecken 2-5	Machbarkeitsstudie hat Optimierungsmöglichkeiten ergeben. Vertragserweiterung für Ausführungsplanung und Ausschreibung in Bearbeitung. Ausführung des Umbaus vergeben. Ein Becken wurde bereits vermessen. Das 2. folgt in der KW 45. Aktuell erfolgt die Ausführungsplanung des Lieferanten.	Umsetzung 1 Becken im Frühjahr 2023, 1 Becken im Sommer 2023.	565.000	14.939
106			0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	Neubau einer Zulaufmessung im Klärwerk (von SGD verlangt)	Planungsphase / Variantenvergleich in Abstimmung mit der SGD.	Einbau verschiebt sich auf Frühjahr 2023.	150.000	0
107			0086149	Bestanderfassung Bauwerke Kanalbetrieb	Bestanderfassung Bauwerke Kanalbetrieb	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung und Dokumentation soll vom Büro Kirchner erfolgen	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	100.000	0