

| Schule | Maßnahme | Gesamtkosten [€] | Beauftragt [€] | Abgerechnet [€] | Sachstand |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|--|
| GS Rübenach | Sanierung Nebenräume (Gymnastikhalle & WC-Anlagen) | 230.721 | 280.319 | 42.058 | Die Nebenräume sind fertig gestellt. Die Förderanlage wurde eingebaut, nun muss noch die Fassade angearbeitet werden (Anschlussprofile noch nicht fertig) und innen Böden und Decken wieder verschlossen werden. |
| GS Wallersheim | Revitalisierung | 220.000 | 205.234 | 148.293 | Die Sanierung der Treppenhäuser ist abgeschlossen und die Leistungen wurden abgenommen. Die Materialien für die Gegensprechanlage sind eingetroffen und die Arbeiten starten derzeit. |
| GS Kesselheim | Instandsetzung Fußböden / Sanierung Fassade | 509.900 | 75.590 | 20.091 | Warten auf Baugenehmigung. |
| GS Am Löwentor | Energetische Sanierung | 575.600 | 426.083 | 408.888 | Maßnahme ist abgeschlossen. Die Errichtung des Multifunktionsspielfeldes auf dem Schulhof wird als investive Maßnahme eingestuft und ist in Planung. |
| GS Horchheim | Einbau Akustik Decken, Sanierung Boden Schulhof | 265.000 | 190.450 | 163.696 | Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schulhofsanierung wird nun |

| Schule | Maßnahme | Gesamtkosten [€] | Beauftragt [€] | Abgerechnet [€] | Sachstand |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | Sanitäranlagen, offenes Klassenzimmer | | | | wie angekündigt als investive Maßnahme durchgeführt. |
| GS Pfaffendorfer Höhe | Sanierung Fassade und Dach | 1.320.000 | 985.703 | 75.710 | Submissionen für die Gerüst-, Dach- und Fassadenarbeiten wurden durchgeführt, Aufträge für Gerüst- und Dacharbeiten wurden erteilt, Fassadenarbeiten werden Anfang 2023 neu ausgeschrieben, Ausschreibung der Metallbauarbeiten ist veröffentlicht |
| GS Lützel | Instandsetzung Fußböden und Fassade | 220.000 | 150.002 | 143.968 | Maßnahme ist abgeschlossen. |
| GS Neukarthause | Instandsetzung Sanitäranlagen | 215.131 | 177.646 | 192.860 | Maßnahme ist abgeschlossen. |
| GS Horchheim | Sanierung Fußböden und Sanitäranlagen | 265.000 | 190.450 | 190.450 | Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schulhofsanierung wird nun wie angekündigt als investive Maßnahme durch geführt. |
| RS Plus Goethe | Instandsetzung Fußböden und Sanitäranlagen | 250.000 | 159.118 | 109.879 | Maßnahme ist abgeschlossen. |

| Schule | Maßnahme | Gesamtkosten [€] | Beauftragt [€] | Abgerechnet [€] | Sachstand |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------|--|
| RS Plus Clemens-Brentano-/Overbergschule | Instandsetzung Fußböden | 660.000 | 666.054 | 526.105 | Maßnahme ist abgeschlossen - derzeit Restarbeiten. |
| Gym Eichendorff | Sanierung Bodenbeläge | 288.500 | 262.618 | 226.010 | Die Arbeiten sind abgeschlossen. Es wurde durch Amt 40 und die Leitung des ZGM entschieden die fehlenden Räume im 3. OG durchzuführen. Die Ausführung ist für Frühjahr 23 vorgesehen. |
| Gym Görres | Sanierung Fenster und Fassade Schanzenpforte | 1.266.000 | 161.390 | 161.3901 | Derzeit Erstellung Ausschreibungsunterlagen |
| Gym Görres | Schulhof | 20.000 | 10.002 | 14.639 | Gemäß Rücksprache mit der Kämmerei ist die Gesamtmaßnahme als investiv anzusehen. Der konsumtive Anteil ist zu gering, um ihn getrennt abzurechnen. |
| GYM Karthause | Bodenbeläge | 249.810 | 211.399 | 229.503 | Maßnahme ist abgeschlossen. |
| Gym Hilda | Bodenbeläge | 200.000 | 161.806 | 161.806 | Der 1. BA ist somit abgeschlossen. Eine mögliche Durchführung eines 2. BA wird geprüft. |
| Gym Max-von Laue | Fassadensanierung | 2.058.500 | 1.829.598 | 1.829.598 | Die Gerüstbauarbeiten haben begonnen. Die Stahlbauarbeiten sind in |

| Schule | Maßnahme | Gesamtkosten [€] | Beauftragt [€] | Abgerechnet [€] | Sachstand |
|-----------------------|---|---|---------------------|----------------------|---|
| | | | | | Vorbereitung. Es ist mit Beginn der Maßnahme im Februar zu rechnen. |
| BBS Technik | Sanierung Böden, alte Mensa und WC-Bereich Lehrer | 751.000 + Mittel aus dem Inklusionsfond | 1.716.068 | 1.716.068 | Derzeit folgende Arbeiten in der "Alten Mensa": Elektroinstallation, Trockenbauarbeiten, Fertigstellung des neuen Prüfungsraums Ende März 2023 |
| BBS Wirtschaft | Instandsetzung Fußböden | 250.000 | 180.567 | 180.567 | Maßnahme ist abgeschlossen |

Aufgestellt: 06.02.2023, ZGM