

# Projekt-Statusbericht



**Stand: 31.03.2023**

Projektname:	<b>KTK LED-Beleuchtung</b>												
Projektbeschreibung:	Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels in der Stadt Koblenz												
	<table border="1"> <tr> <th>Budget</th> <th>Beauftragt</th> <th>Abgerechnet</th> <th>Verfügbar</th> <th>Prognose (IST)</th> <th>Abweichung</th> </tr> <tr> <td>1.733.100 €</td> <td>956.928 €</td> <td>105.340 €</td> <td>1.627.760 €</td> <td>5.860.795 €</td> <td>- 4.127.695 €</td> </tr> </table>	Budget	Beauftragt	Abgerechnet	Verfügbar	Prognose (IST)	Abweichung	1.733.100 €	956.928 €	105.340 €	1.627.760 €	5.860.795 €	- 4.127.695 €
Budget	Beauftragt	Abgerechnet	Verfügbar	Prognose (IST)	Abweichung								
1.733.100 €	956.928 €	105.340 €	1.627.760 €	5.860.795 €	- 4.127.695 €								

Geb.-Nr.	Geb.-Kst.	Projekt	Gebäudebezeichnung	Budget	Beauftragt	Abgerechnet	Verfügbar	Prognose / IST-Kosten	Abweichung	Fachingenieur	Status	Maßnahmenstand 31.03.2023	geplante Fertigstellung
1	G40BBS0401	R40KLED092	BBS Technik (Carl-Benz-Schule)	173.750 €	259.854 €	13.555 €	160.195 €	1.013.599 €	- 839.849 €	beauftragt		Der Auftrag für den Förderantrag der LED-Beleuchtung bei der KfW/Bafa wurde an den Energieberater erteilt. Planungsergebnisse und Kostenschätzung vom Ingenieurbüro liegen vor. Der Auftrag ist in Vorbereitung.	2023
2	G40GYM0202	R40KLED064	Hilda-Gymnasium	50.000 €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
4	G40RSC1801	R40KLED045	Albert-Schweitzer-Realschule Plus	57.625 €	- €	- €	57.625 €	57.625 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
5	G40GYM1801	R40KLED065	Gymnasium Asterstein	86.250 €	- €	- €	86.250 €	86.250 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
6	G10VWG0201	R10KLED201	Rathaus I	50.250 €	- €	- €	50.250 €	50.250 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
7	G40GYM0501	R40KLED066	Gymnasium Karthause	25.000 €	60.002 €	6.372 €	18.628 €	330.841 €	- 305.841 €	beauftragt		Der Auftrag für den Förderantrag der LED-Beleuchtung bei der KfW/Bafa wurde an den Energieberater erteilt. Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 5-8 ist beauftragt.	2023
8	G40GYM0204	R40KLED061	Görres-Gymnasium	33.500 €	- €	- €	33.500 €	33.500 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
9 + 90	G46THE0201	R46KLED001	Theater Koblenz	62.500 €	- €	- €	62.500 €	62.500 €	- €			Umsetzung erfolgt im Rahmen der <b>anstehenden Sanierungsmaßnahme</b> . Förderantrag ist eingereicht.	
11	G10VWG0201	R10KLED202	Rathaus II	22.250 €	- €	- €	22.250 €	22.250 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
12	G40GYM0203	R40KLED063	Max-Von-Laue-Gymnasium	50.000 €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
13	G40RSC0501	R40KLED042	Realschule Plus Karthause	2.500 €	109.233 €	1.959 €	541 €	758.310 €	- 755.810 €	beauftragt		Der Auftrag für den Förderantrag der LED-Beleuchtung bei der KfW/Bafa wurde an den Energieberater erteilt. Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 5-8 ist beauftragt.	2023
14	G40GSC0202	R40KLED005	Grundschule St. Castor	8.250 €	- €	- €	8.250 €	8.250 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
16	G40RSC0203	R40KLED041	Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus	37.500 €	- €	- €	37.500 €	37.500 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
18	G40GYM0201	R40KLED062	Eichendorff-Gymnasium	331.250 €	- €	- €	331.250 €	331.250 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
19	G40FSC0601	R40KLED082	Hans-Zulliger-Förderschule	18.750 €	- €	- €	18.750 €	18.750 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
21	G40FSC1801	R40KLED081	Förderschule am Bienhorntal	5.625 €	- €	- €	5.625 €	5.625 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
22	G40BBS0201	R40KLED091	BBS Wirtschaft	43.750 €	178.896 €	40.144 €	3.606 €	799.296 €	- 755.546 €	beauftragt		Der Auftrag für den Förderantrag der LED-Beleuchtung bei der KfW/Bafa wurde an den Energieberater erteilt. Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 5-8 ist beauftragt.	2023
25	G40BBS0201	R40KLED091	BBS Wirtschaft (inkl. Sporthalle)	26.250 €	20.537 €	5.434 €	20.816 €	429.105 €	- 402.855 €	beauftragt		Planungsergebnisse und Kostenschätzung vom Ingenieurbüro liegen vor. Der Auftrag ist in Vorbereitung.	2023
27	G10VWG0204	R10KLED204	Verwaltungsgebäude "Schängel-Center"	25.750 €	- €	- €	25.750 €	25.750 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
28	G40GSC1001	R40KLED013	Grundschule Metternich-Oberdorf	10.000 €	- €	- €	10.000 €	10.000 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
29	G10BUR0201	R47KLED001	Stadtarchiv Alte Burg	9.625 €	- €	- €	9.625 €	9.625 €	- €			Das Stadtarchiv wird derzeit nicht prioritär weiter verfolgt, da es im Jahr 2024 aus der Alten Burg ausziehen wird.	
30	G40GSC0502	R40KLED017	Grundschule Neukarthause	22.500 €	43.201 €	5.888 €	16.612 €	200.630 €	- 178.130 €	beauftragt		Der Auftrag für den Förderantrag der LED-Beleuchtung bei der KfW/Bafa wurde an den Energieberater erteilt. Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 5-8 ist beauftragt. Das Leistungsverzeichnis wird nach Aussagen des Ingenieurbüros bis Ende April zur Veröffentlichung vorliegen.	2023
31	G40GSC0601	R40KLED012	Regenbogen Grundschule Lützel	13.125 €	- €	- €	13.125 €	13.125 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
32	G40GSC1601	R40KLED008	Grundschule Horchheim	15.625 €	- €	- €	15.625 €	15.625 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
33	G10VWG0302	R10KLED302	Ordnungsamt	14.250 €	- €	- €	14.250 €	14.250 €	- €			Umsetzung erfolgt im Rahmen der <b>anstehenden Sanierungsmaßnahme</b>	
34	G45MUS0201	R45KLEDL01	Ludwig-Museum	14.375 €	- €	- €	14.375 €	14.375 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
35	G40GSC0203	R40KLED023	Grundschule Schenkendorf	16.250 €	5.473 €	7.322 €	8.928 €	158.414 €	- 142.164 €	beauftragt		Planungsergebnisse und Kostenschätzung vom Ingenieurbüro liegen vor. Der Auftrag ist in Vorbereitung.	2023
36	G10VWG0301	R10KLED301	Musikschule, VHS, KSI	28.750 €	- €	- €	28.750 €	28.750 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
37	G40GSC2101	R40KLED003	Grundschule Arzheim	10.750 €	- €	- €	10.750 €	10.750 €	- €			Es wurde beim Ingenieurbüro ein Honorarangebot für die Leistungsphasen 1-3 und 5-8 angefragt.	2023
38	G40GSC2201	R40KLED009	Grundschule Immendorf	3.875 €	- €	- €	3.875 €	3.875 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
40	G40GSC0501	R40KLED001	Grundschule am Löwentor	11.750 €	36.983 €	12.765 €	1.015 €	110.663 €	- 98.913 €	beauftragt		Der Auftrag für den Förderantrag der LED-Beleuchtung bei der KfW/Bafa wurde an den Energieberater erteilt. Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 5-8 ist beauftragt. Das Leistungsverzeichnis wird nach Aussagen des Ingenieurbüros bis Ende April zur Veröffentlichung vorliegen.	2023

Geb.-Nr.	Geb.-Kst.	Projekt	Gebäudebezeichnung	Budget	Beauftragt	Abgerechnet	Verfügbar	Prognose / IST-Kosten	Abweichung	Fachingenieur	Status	Maßnahmenstand 31.03.2023	geplante Fertigstellung
41	G40GSC0901	R40KLED010	Grundschule Kesselheim	5.625 €	22.128 €	- €	5.625 €	5.625 €	- €	beauftragt		Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 und 5-8 ist beauftragt.	2023
42	G40GSC1401	R40KLED011	Schulgebäude GS Lay	3.750 €	24.708 €	3.074 €	676 €	87.272 €	- 83.522 €	beauftragt		Der Auftrag für den Förderantrag der LED-Beleuchtung bei der KfW/Bafa wurde an den Energieberater erteilt. Planungsergebnisse und Kostenschätzung vom Ingenieurbüro liegen vor. Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 5-8 ist beauftragt.	2023
43	G40GSC2202	R40KLED002	Grundschule Arenberg	3.125 €	22.820 €	- €	3.125 €	3.125 €	- €	beauftragt		Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 und 5-8 ist beauftragt.	2023
44	G40GSC1901	R40KLED006	Grundschule Ehrenbreitstein	9.625 €	- €	- €	9.625 €	9.625 €	- €			Es wurde beim Ingenieurbüro ein Honorarangebot angefragt.	2023
45	G50KIT0701	R50KLED083	Kindertagesstätte "Pustebblume" Neuendorf	3.500 €	13.789 €	- €	3.500 €	3.500 €	- €	beauftragt		Der Auftrag für den Förderantrag der LED-Beleuchtung bei der KfW/Bafa wurde an den Energieberater erteilt. Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 und 5-8 ist beauftragt.	2023
46	G52SPH1601	R52KLEDH16	Sporthalle Horchheim	15.000 €	- €	- €	15.000 €	15.000 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
50	G40GSC0401	R40KLED015	Grundschule Moselweiß	16.500 €	- €	- €	16.500 €	16.500 €	- €			Es wurde beim Ingenieurbüro ein Honorarangebot für die Leistungsphasen 1-3 und 5-8 angefragt.	2023
51	G40GSC0801	R40KLED025	Grundschule Wallersheim	9.750 €	- €	- €	9.750 €	9.750 €	- €			Es wurde beim Ingenieurbüro ein Honorarangebot für die Leistungsphasen 1-3 und 5-8 angefragt.	2023
53	G50KIT1301	R50KLED085	Kindertagesstätte "Rappelkiste" Güls	10.000 €	29.749 €	- €	10.000 €	10.000 €	- €	beauftragt		Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 und 5-8 ist beauftragt.	2023
54	G50KIT1001	R50KLED082	Kindertagesstätte "Eulenhurst" Metternich	2.500 €	15.398 €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	beauftragt		Der Auftrag für den Förderantrag der LED-Beleuchtung bei der KfW/Bafa wurde an den Energieberater erteilt. Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 und 5-8 ist beauftragt.	2023
56	G40BBS0401	R40KLED092	Sporthalle BBS Technik	7.125 €	9.449 €	- €	7.125 €	135.246 €	- 128.121 €	beauftragt		Planungsergebnisse und Kostenschätzung vom Ingenieurbüro für die Sporthalle und Mensa liegen vor. Weitere Ausführung in Vorbereitung.	2023/2024
57	G40FSC0601	R40KLED082	Sporthalle Hans-Zulliger-Förderschule	6.250 €	- €	- €	6.250 €	6.250 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
58	G40FSC1801	R40KLED081	Schwimmhalle Förderschule am Bienhorntal	2.500 €	- €	- €	2.500 €	2.500 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
59	G40FSC1801	R40KLED081	Sporthalle Förderschule am Bienhorntal	12.500 €	- €	- €	12.500 €	12.500 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
60	G40GSC0203	R40KLED023	Sporthalle Grundschule Schenkendorf	3.750 €	72.483 €	6.629 €	2.879 €	52.737 €	- 48.987 €	beauftragt		Planungsergebnisse und Kostenschätzung vom Ingenieurbüro für das Schulgebäude liegen vor. Der Auftrag ist in Vorbereitung.	2023
61	G52SPH0901	R52KLEDH09	Sporthalle Kesselheim	6.000 €	- €	- €	6.000 €	6.000 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
62	G52SPH1201	R52KLEDH11	Sporthalle Rübenach	21.250 €	- €	- €	21.250 €	21.250 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
63	G40GSC1301	R40KLED007	Sporthalle Grundschule Güls	17.000 €	- €	- €	17.000 €	17.000 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
65	G40GSC2201	R40KLED009	Sporthalle Grundschule Immendorf	10.000 €	- €	- €	10.000 €	10.000 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
66	G40GYM0501	R40KLED066	Sporthalle Gymnasium Karthause	40.000 €	4.886 €	2.198 €	37.802 €	427.957 €	- 387.957 €	beauftragt		Der Auftrag für den Förderantrag der LED-Beleuchtung bei der KfW/Bafa wurde an den Energieberater erteilt. Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 5-8 ist beauftragt.	2023
67	G40IGS1001	R40KLED071	Sporthalle IGS Koblenz	14.375 €	- €	- €	14.375 €	14.375 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
68	G40RSC0203	R40KLED041	Sporthalle Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	8.750 €	- €	- €	8.750 €	8.750 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
70	G40RSC1801	R40KLED045	Sporthalle Albert-Schweitzer-Realschule plus	30.000 €	- €	- €	30.000 €	30.000 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
71	G40GSC1001	R40KLED013	Sporthalle Grundschule Metternich-Oberdorf	8.750 €	- €	- €	8.750 €	8.750 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
75	G40GSC1701	R40KLED020	Grundschule Pfaffendorf	50.288 €	19.946 €	- €	50.288 €	50.288 €	- €	beauftragt		Der Auftrag für den Förderantrag der LED-Beleuchtung bei der KfW/Bafa wurde an den Energieberater erteilt. Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 und 5-8 ist beauftragt.	2023
79	G52SPH1101	R52KLEDH11	Sporthalle Bubenheim	3.375 €	7.393 €	- €	3.375 €	3.375 €	- €	beauftragt		Der Auftrag für den Förderantrag der LED-Beleuchtung bei der KfW/Bafa wurde an den Energieberater erteilt. Die Fachingenieurleistung für die Leistungsphasen 1-3 und 5-8 ist beauftragt.	2023
81	G10MÜN0202	R50KLED090	Jugendzentrum Haus Metternich	10.188 €	- €	- €	10.188 €	10.188 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
87	G10VWG0209	R10KLED209	Bürgeramt (mehrere Ämter)	10.500 €	- €	- €	10.500 €	10.500 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
88	G37HFW0301	R37KLEDH01	Hauptfeuerwache	38.750 €	- €	- €	38.750 €	38.750 €	- €			Umsetzung erfolgt im Rahmen der <b>anstehenden Generalsanierung</b>	
89	G10VWG0207	R10KLED207	Hochhaus am Bahnhof	56.250 €	- €	- €	56.250 €	56.250 €	- €			Maßnahme in Vorbereitung	2023
95	G52BAD0201	R52KLEDB11	Beatusbad	14.500 €	- €	- €	14.500 €	14.500 €	- €			Maßnahme abgeschlossen.	abgeschlossen