

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [€]	Beauftragt [€]	Abgerechnet [€]	Sachstand
GS Rübenach	Sanierung Nebenräume (Gymnastikhalle & WC- Anlagen)	230.721	283.680	250.189	Der TÜV Termin hat stattgefunden, der Aufzug ist noch nicht in Betrieb genommen. Die Trockenbauarbeiten sind zum Teil erledigt.
GS Wallersheim	Revitalisierung	220.000	205.234	149.545	Der Scheibenaustausch wurde durchgeführt. Ein Abstimmungstermin zur Programmierung der Zugangschips mit der Schulleitung und Schulverwaltung fand statt. Die Bauteile zur Fertigstellung der Gegensprechanlage und Türöffner fehlen weiterhin.
GS Kesselheim	Instandsetzung Fußböden / Sanierung Fassade	509.900	76.180	20.681	Baugenehmigung ist in Fertigstellung, letzte Rückfragen wurden geklärt. Derzeit Vorbereitung der Ausführungsplanung und Ausschreibungen. Planer für KTK sind beauftragt, Arbeiten sollten möglichst kombiniert werden.
GS Am Löwentor	Energetische Sanierung	575.600	426.083	408.888	Maßnahme ist abgeschlossen.

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [€]	Beauftragt [€]	Abgerechnet [€]	Sachstand
GS Horchheim	Einbau Akustik Decken, Sanierung Boden Schulhof Sanitäranlagen, offenes Klassenzimmer	265.000	651.960	478.960	Maßnahme ist abgeschlossen.
GS Pfaffendorfer Höhe	Sanierung Fassade und Dach	1.320.000	985.879	90.605	Aufträge für Gerüst-, Dach- und Metallbauarbeiten wurden erteilt, Fassadenarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben, Dacharbeiten haben begonnen.
GS Lützel	Instandsetzung Fußböden und Fassade	220.000	150.002	143.968	Maßnahme ist abgeschlossen.
GS Neukarthause	Instandsetzung Sanitäranlagen	240.825	212.626	201.116	Maßnahme ist abgeschlossen.
GS Horchheim	Sanierung Fußböden und Sanitäranlagen	265.000	190.450	163.696	Maßnahme ist abgeschlossen.
RS Plus Goethe	Instandsetzung Fußböden und Sanitäranlagen	270.000	159.118	109.879	Maßnahme ist abgeschlossen.
RS Plus Clemens-Brentano-/Overbergschule	Instandsetzung Fußböden	660.000	559.709	582.765	Nach Fertigstellung des Digitalpaktes werden die noch fehlenden Wandbeläge angebracht und die mangelhaften Wandbeläge ausgetauscht.
Gym Eichendorff	Sanierung Bodenbeläge	288.500	220.687	189.954	Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [€]	Beauftragt [€]	Abgerechnet [€]	Sachstand
					Es wurde durch Amt 40 und die Leitung des ZGM entschieden die fehlenden Räume im 3. OG durchzuführen. Die Ausführung ist für Frühjahr 23 vorgesehen.
Gym Görres	Sanierung Fenster und Fassade Schanzenpforte	1.350.000	141.123	69.799	Derzeit Erstellung Ausschreibungsunterlagen
Gym Görres	Schulhof	20.000	10.002	14.639	Derzeit Erstellung Ausschreibungsunterlagen.
GYM Karthause	Bodenbeläge	249.810	177.646	192.860	Maßnahme ist abgeschlossen.
Gym Hilda	Bodenbeläge	570.000	135.974	144.807	Der 1. BA ist abgeschlossen. Eine mögliche Durchführung eines 2. BA wird geprüft.
Gym Max-von Laue	Fassadensanierung	2.058.500	1.722.926	352.926	Die Gerüstbauarbeiten haben begonnen. Die Stahlbauarbeiten sind in Vorbereitung. Die Umsetzung der Maßnahme hat begonnen.
BBS Technik	Sanierung Böden, alte Mensa und WC-Bereich Lehrer	750.000 + Mittel aus dem Inklusionsfond	1.527.692	1.318.783	Derzeit Maler- und Bodenbelagsarbeiten im Prüfungsraum. Fertigstellung verschoben auf April 2023.
BBS Wirtschaft	Instandsetzung Fußböden	250.000	151.737	155.823	Maßnahme ist abgeschlossen.

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [€]	Beauftragt [€]	Abgerechnet [€]	Sachstand
--------	----------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------

Aufgestellt: 18.04.2023, ZGM