

Vorstellung im Schulträgerausschuss

Kostensituation (brutto):

Gesamtkosten Haushalt:	7.185.000,00 €
Haushaltsansatz 2023:	500.000,00 €
Stand Beauftragung April 2023:	1.050.390,27 €
Stand Abrechnung April 2023:	252.006,21 €

Stand Bearbeitung:

Die Baugenehmigung liegt bislang nicht vor. Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde steht weiterhin aus. Das Architekturbüro und die Fachplaner haben mit der Ausführungsplanung begonnen.

Termin der Fertigstellung:

Aufgrund vieler Abhängigkeiten derzeit noch offen, voraussichtlich Ende 2026



Abbildung 1: Lageplan

Aufgestellt: 24.04.2023 ZGM