


1. Statusbericht

2023

des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung






I N V E S T I V E R H A U S H A L T

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter
Federführung des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 28.04.2023

Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2022	Status 1. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
1			P611045	Ausbau Wallersheimer Weg	Maßnahme im Fördergebiet "Soziale Stadt Neuendorf", Neuordnung des Straßenabschnittes zw. Herberichstr. und Hans-Bellinghausen-Str. entsprechend den Zielsetzungen des ISEK: Bedarfsgerechte Anpassung des Straßenraumes, Reduzierung der Trennwirkung und Stärkung der Querungsmöglichkeiten für Fußgänger	Jan. 2017 - förderrechtl. Anerkennung liegt vor 2018 - Fertigstellung der Ausführungsplanung 2020 - Vorbereitung der Ausschreibung (Bau) nach Genehmigung des NTH 2020 Juni 2021 - Vergabe und Baubeginn Mai 2023 - Fertigstellung	2021 - 2023	1.522.700	395.900,22	3.440.000
2			P611046	Ausbau Fritz-Michel-Str.	Maßnahme im Fördergebiet "Soziale Stadt Neuendorf", Neuordnung entsprechend den Zielsetzungen des ISEK: Bedarfsgerechte Anpassung des Straßenraumes, Schaffung von sicheren Fußwegen, Straßenquerungen und barrierefreien Bushaltestellen, Verbesserung der Beleuchtung	Jul. 2019 - förderrechtl. Anerkennung liegt vor 2022: Ausführungsplanung Die Umsetzung der Teilmaßnahme erfolgt im Anschluss an den Ausbau Wallersheimer Weg: 2023 - Vergabe der Bauleistung 2024 - Baubeginn	2024	0	0	1.160.000
3			P611047	Ausbau Fritz-Zimmer-Str.	Maßnahme im Fördergebiet "Soziale Stadt Neuendorf", Neuordnung entsprechend den Zielsetzungen des ISEK: Bedarfsgerechte Anpassung des Straßenraumes und Schaffung von sicheren Fußwegen und Straßenquerungen	Jul. 2019 - förderrechtl. Anerkennung liegt vor 2022: Ausführungsplanung Die Umsetzung der Teilmaßnahme erfolgt im Anschluss an den Ausbau Wallersheimer Weg. 2023 - Vergabe der Bauleistung 2024 - Baubeginn	2024	0	0	500.000
4			P611049	Raumentaler Moselbogen Hallenbad	Maßnahme im Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen", Umsetzung durch Koblenzer Bäder GmbH; Hier Weiterleitung der Zuwendungen für förderfähige Anteile des Projektes "Hallenbad" an die Koblenzer Bäder GmbH: - Grunderwerb (Anteil Hallenbad), - Herstellung Außenanlagen Hallenbad (Erschließung, notwendige Stellplätze gem. LBauO und der Freianlagen)	Sep. 2019 - Beantragung förderrechtl. Anerkennung (Herstellung Außenanlagen) > noch nicht beschieden Nachreichung ergänzender Unterlagen von Bäder GmbH im Mai und Juli 2022 Herbst 2020 - Aushubarbeiten Sommer 2021 - Baubeginn Hochbau April 2022 - Weiterleitung Restbetrag förderfähige Grunderwerbskosten Abstimmunen zur förderrechtlichen Anerkennung mit baufachlicher Prüfung laufen noch. 3. Quartal 2023- Fertigstellung geplant	2020 - 2023	1.200.000	0	3.300.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2022	Status 1. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
5			P611050	Raumentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.	Maßnahme im Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen", Bedarfsgerechter Ausbau der Peter-Klöckner-Straße mit Gehweg, geordneter Parkierung und Begrünung zur Sicherung der Erschließung des Gebietes.	2019-22 - Entwurfsplanung Okt. 2022 - föderr. Anerkennung 2022/23 - Ausführungsplanung / Vergabe Bau 2024/25 - Bau 2026 ff. - weitere Jahre Grunderwerb 2. Bauphase (Baubeginn nach Fertigstellung Pastor-Klein-Straße)	2024 - 2026	100.000	5.846,29	4.042.000
6			P611051	Neugestaltung Südallee	Maßnahme im Fördergebiet "Aktive Innenstadt", Neugestaltung und Aufwertung der Südallee als „Grüne Achse“, insbesondere im Hinblick auf die Stärkung der Fuß- und Radverkehrs-Verbindung der Stadtteile Mitte und Südstadt; Wettbewerb und 1. - 4. BA	2018 - freiraumplanerische Realisierungswettbewerb (198.908 €) Dez. 2019 - Beschluss über Entwurfsplanung (Gesamt) Sept. 2021 - föderr. Anerkennung liegt vor 2021/22 - Erstellung der Ausführungsplanung 2023 - Ausschreibung der Bauleistungen 2023 - Baubeginn 1. BA 2024-25 - Bau 2. BA 2024-26 - Bau 3. BA 2025-27 - Bau 4. BA	2023 - 2027	3.491.000	0	13.230.000
7			P611052	Großfestung Koblenz	Förderung durch Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus", Festungsstadt Koblenz mit den Festungsbestandteilen Feste Franz, Fort Asterstein und Fort Konstantin	Jan. 2020 - Förderantrag für 2020-2023 wurde gestellt > Juni 2020 negativer Bescheid Okt. 2020 - Förderantrag für 2021-2024 wurde gestellt 2022 - Bescheid 2. Förderperiode (geringerer als beantragt) - Eröffnung Festungspark Kaiser Franz - Fortführung geförderte Maßnahmen des 2. BA Festungsstadt Koblenz - Feste Kaiser Franz: Ausbau Kriegspulvermagazin - Instandsetzung Festungshang Feste Kaiser Franz	1. BA in 2022 (2. BA vorauss. 2024)	4.985.290	372.697,60	29.824.000
8			P611054	Ausbau Pastor-Klein-Straße	Maßnahme im Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen", Bedarfsgerechter Ausbau der Pastor-Klein-Straße mit Gehweg, geordneter Parkierung und Begrünung zur Sicherung der Erschließung des Gebietes. Insb. zur Anbindung des	2019-22 - Erarbeitung der Entwurfsplanung Okt. 2022 - föderr. Anerkennung 2022 - Ausführungsplanung 2023/24 - Bau	2023 - 2024	1.500.000	7.019,79	3.500.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2022	Status 1. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
9			P611060	Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese, Lützel	Maßnahme im Fördergebiet "Stadtgrün Lützel", Neuordnung der mindergenutzten Sportanlagen im westlichen Teilbereich der Grünanlage am Schartwiesenweg. Zielsetzung: Schaffung eines multifunktionalen und öffentlichen Sport- und Freizeitbereiches.	Der Fördergeber stuft die Maßnahme "Motorik- und Spielpark" als förderfähig ein. 2019-22 - Beginn der Vorentwurfsplanung sowie notwendiger Grunderwerb 2021 - 1. vorbereitende Maßnahmen 2022 - Entwurfsplanung Winter 2022/23 - Beginn Freilegung anschl. Herstellung Ersatzgärten 2023 - förderrechtliche Abstimmung - Ausführungsplanung - weitere Rückbaumaßnahmen ab Herbst ab 2024 - Baubeginn 1. BA	2022 - 2025	300.000	7.768,32	2.540.000
10			P611061	Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Schartwiese, Lützel	Maßnahme im Fördergebiet "Stadtgrün Lützel", Neuordnung der öffentlichen Freiflächen und Freizeitgärten am Schartwiesenweg. Zielsetzung: Bessere Nutzbarkeit und Zugänglichkeit, Durchgängigkeit des öffentlichen Wegenetzes.	2019-23 - Beginn der Vorplanung und notwendiger Grunderwerb 2020/21 - Planung der Teilmaßnahme und erste vorbereitende Maßnahmen (Freilegung der 1. Durchwegung) ab 2022 - Entwurfsplanung, weitere vorbereitende Maßnahmen 2023 - förderrechtliche Abstimmung und weitere schrittweise bauliche Umsetzung	2021 - 2025	800.000	4.591,89	2.928.000
11			P611062	Sanierung Boelcke-Kaserne: Behringstraße	Förderung Strukturprogramm Ausbau der Behringstraße ist aufgrund fehlender Gliederung des Verkehrsraums zwingend erforderlich.	Mai 2020 - förderrechtliche Anerkennung (Sanierungsgebiet Boelcke-Kaserne) liegt vor 2020/21 - Entwurfsplanung Okt. 2020 - Entscheidung des Mdl keine Förderung über Sanierungsgebiet / Angebot des Mdl, die Teilmaßnahme über Strukturprogramm des Landes zu fördern Umsetzung der Maßnahme außerhalb der Sanierung führt zu Beitragspflicht. 2023 - Beantragung Förderung Strukturprogramm - Ausführungsplanung, sobald der Förderbescheid vorliegt 2024 - Baubeginn	2024 - 2025	460.000	0	1.388.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2022	Status 1. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
12			P611063	SST Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter	Maßnahme im Fördergebiet "Soziale Stadt Neuendorf", Neuordnung und -gestaltung des Platzes vor der Kirche St. Peter zu einem multifunktionalen Quartiersplatz mit hoher Aufenthaltsqualität	2019 - studentischer Ideenwettbewerb 2021 - Bürgerbeteiligung 2022 - Entwurfsplanung auf Grundlage Studentenwettbewerb und Beteiligungsergebnis, Abstimmung mit Kirchengemeinde 2023 - förderrechtl. Abstimmung und anschließend Ausführungsplanung - Baubeginn	2023 - 2024	337.500	0	577.000
13			P611064	Rauentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Str.	Maßnahme im Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen", Neuordnung der Ludwig-Erhard-Str. (Abschnitt zw. Schlachthofstr. und Karl-Tesche-Str.), um die geplante ÖPNV-Führung über die Pastor-Klein-Str. zu ermöglichen.	2024 - Beginn Entwurfsplanung - förderrechtl. Abstimmung und Ausführungsplanung Ende 2025 - Baubeginn (Die Baumaßnahme kann erst begonnen werden, wenn die Baumaßnahme in der Pastor-Klein-Straße beendet ist.)	vorauss. 2025	30.000	0	500.000
14			P611066	SST Neuendorf - Grünzug 2.BA: Verbindung zw. Großsiedlung und Rhein	Maßnahme im Fördergebiet "Soziale Stadt Neuendorf", Neugestaltung und Aufwertung der Grün- und Wegeverbindung zw. Fritz-Michel-Straße und Rhein entsprechend den Zielsetzungen des ISEK	Mai 2020 - förderrechtliche Anerkennung liegt vor Teilmaßnahme gliedert sich in 3 Abschnitte: 2021 - Bau 1. Abschnitt 2023 - Für die weiteren 2 Abschnitte erfolgt die Konkretisierung der Entwurfsplanung und anschließend die Ausführungsplanung 2024 - Baubeginn des 2. Abschnitts 2024 - Baubeginn des 3. Abschnitts	2021-2025	334.900	0	2.151.000
15			P611067	SST Neuendorf - Grünzug 3.BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Str.)	Maßnahme im Fördergebiet "Soziale Stadt Neuendorf", Neugestaltung und Aufwertung des Weges Max-Bär-Straße zu einem "Grünen Boulevard" entsprechend den Zielsetzungen des ISEK	Mai 2020 - förderrechtliche Anerkennung liegt vor 2022/23 - Konkretisierung der Entwurfsplanung 2023 - Beginn der Ausführungsplanung 2024 - Bau (Abhängig von Baumaßnahmen in direkter Umgebung)	2024	147.780	0	550.000
16			P611068	SST Neuendorf - Grünzug 4.BA: Fußweg zw. Wallersheimer Weg und Plankenweg	Maßnahme im Fördergebiet "Soziale Stadt Neuendorf", Neugestaltung und Aufwertung der Fußwegeverbindung (Schulweg Willi-Graf-Schule) südlich des Friedhofs Neuendorf entsprechend den Zielsetzungen des ISEK	Mai 2020 - förderrechtliche Anerkennung liegt vor Erweiterung der Ausbaufäche nach Norden Feb. 2021 - förderrechtliche Anerkennung der Erweiterung 2022 - Ausführungsplanung, erste Freistellungsarbeiten 2023 - im Bau (geplante Fertigstellung im Juni 2023)	2022 - 2023	1.013.110	268.784,43	1.171.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2022	Status 1. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
17			P611071	Soziale Stadt Neuendorf - Freifläche am Jugendtreff+	Maßnahme im Fördergebiet "Soziale Stadt Neuendorf", Neugestaltung der Freifläche am Jugendtreff + (zwischen Pfarrer-Friesenhahn-Platz und der Straße Im Kreuzchen)	2023 - Grunderwerb 2024 - Entwurfsplanung und förderr. Abstimmung 2025 - Ausführungsplanung 2026 - Bau (Abhängig vom Bauablauf Hochbau "Jugendtreff +")	2026	20.000	0	600.000
18			P611072	Soziale Stadt Neuendorf - Goethewäldchen und Wingertsweg	Maßnahme im Fördergebiet "Soziale Stadt Neuendorf", Neugestaltung der Brachfläche "Goethewäldchen" sowie Aufwertung der Wegeverbindung "Wingertsweg"	Projekt abhängig von Evaluierung ISEK Soziale Stadt Neuendorf. März 2023 Stadtrats Beschluss zum Ergebnis aktuell noch in der Prüfung beim Fördergeber Geplant ist, das Projekt in das Fördergebiet Stadtgrün Lützel zu überführen		100.000	0	885.000
19			P611073	Stadtgrün Lützel - Bahnhofsumfeld	Maßnahme im Fördergebiet "Stadtgrün Koblenz-Lützel" Neuordnung des Bahnhofumfeldes	2023 - Beginn Konzeption für Bahnhofumfeld 2024 - Grunderwerb, Entwurfsplanung und förderr. Abstimmung ab 2025 - bauliche Umsetzung	2025	195.000	0	1.130.000
20			P611074	Fuß-/ Radwegebrücke Goldgrube - Rauental	Bau einer Fuß- und Radwegebrücke über die Bahngleise zur Verbindung der Stadtteile Goldgrube und Rauental	Im Jahre 2021 u. 2022 sind HH-Mittel vorwiegend für den Grunderwerb, sowohl von Privateigentümern als auch von der Deutschen Bahn, insbesondere für die Zuwegungen auf beiden Brückenseiten, etatsiert. Privatflächen sind alle erworben. Entwurfs- u. Erschließungsplanung sind erste Planungspakete bereits an Ingenieurbüros vergeben worden. Begleitende Infrastrukturmaßnahmen für den Radverkehr (Abstellanlagen und Dauerzählstellen) werden 2023 abgeschlossen. Baubeginn Erschließungswege ab 2024, Brückenbaubeginn in 2025, Fertigstellung in 2026. Die Stadt erhielt den Zuwendungsbescheid am 08.12.2021.	2024 / 2026	550.000	141.987,08	9.744.000
21			P611075	Stadtdorf Arenberg - Immendorf	Modellvorhaben "Stadtdörfer" Umsetzung von Projekten zur Stärkung des Stadtteils Prioritätensetzung: - Neubau Dorfgemeinschaftshaus	Herbst 2021 - Vorentwurfsplanung für Neubau Dorfgemeinschaftshaus Winter 2021 - Beschlussfassung und Förderantragstellung für Umsetzung des Projektes 05/2022 - Eingang Förderbescheid 2022/23 - Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung Ende 2023 - Baubeginn Fertigstellung bis 2024 (Verlängerung des Umsetzungszeitraums wurde beantragt)	2023 / 2024	425.800	2.760	1.303.300

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2022	Status 1. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
22			P611076	Staddorf Arzheim	Modellvorhaben "Stadtdörfer" Umsetzung von Projekten zur Stärkung des Stadtteils Prioritätensetzung: - Aufwertung Bolzplatz GS Arzheim	Herbst 2021 - Entwurfsplanung für Aufwertung Bolzplatz Winter 2021 - Beschlussfassung und Förderantragstellung für Umsetzung der Projekte 05/2022 - Eingang Förderbescheid Fertigstellung bis 2024 (Verlängerung des Umsetzungszeitraums wurde beantragt)	2023 / 2024	341.000	3.561,08	393.000
23			P611077	Staddorf Güls	Modellvorhaben "Stadtdörfer" Umsetzung von Projekten zur Stärkung des Stadtteils Prioritätensetzung: - Ertüchtigung EG des ehm. Bühnenhauses mit Anbau von Nebenanlagen - Umgestaltung des Marktplatzes	2021/22 - Entwurfsplanung für Ertüchtigung EG des ehm. Bühnenhauses mit Anbau von Nebenanlagen (Lager) und für Umgestaltung des Marktplatzes sowie weiterer Teilprojekte Winter 2021 - Beschlussfassung und Förderantragstellung für Umsetzung der Projekte 05/2022 - Eingang Förderbescheid 2023 - Konkretisierung der Planung und Baubeginn Fertigstellung bis 2024 (Verlängerung des Umsetzungszeitraums wurde beantragt)	2023 / 2024	409.000	165	612.000
24			P611079	Stadtgrün Lützel - Scharwiesenweg	Maßnahme im Fördergebiet "Stadtgrün Koblenz-Lützel" Ausbau des Scharwiesenwegs: 1. Abschnitt: Erschließungsfunktion Neuendorder Str. bis Pumpwerk 2. Abschnitt: Fuß- und Radweg entlang Gärten/Campingplatz bis Straße "Am Ufer"	2023 - Entwurfsplanung und förderr. Abstimmung 2023/24 - Ausführungsplanung 2024/25 - Bau	2024 / 2025	361.380	0	2.460.000
25			P611080	Stadtgrün Lützel - StOV Gelände	Maßnahme im Fördergebiet "Stadtgrün Koblenz-Lützel" Entwicklung des ehem. StOV-Geländes	2023 - Wertermittlung als Basis für Grunderwerbsverhandlung und entwurfsvorbereitende Untersuchungen 2024 - Grunderwerb - Wettbewerbsverfahren / Entwurfsplanung - erste Freilegungs- und Rückbaumaßnahmen 2025 - förderrechtliche Abstimmung - Ausführungsplanung - Beginn bauliche Umsetzung	2025 - 2027	100.000	0	6.300.000
				Gesamtsumme				18.724.460	1.211.082	