

Vorstellung im Schulträgerausschuss

Kostensituation:

Gesamtkosten Haushalt:	7.305.000,00 €
Haushaltsansatz 2023:	600.000,00 €
Stand Beauftragung Sept. 23:	564.524,92 €
Stand Abrechnung Sept. 23:	282.029,66 €

Stand Planung:

Der Förderantrag ist bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) eingereicht. Im Rahmen des durch das ZGM ausgelösten Baugenehmigungsverfahrens, wurde ein Artenschutzrechtliches Gutachten eingefordert. Dieses Gutachten erstreckt sich über eine Vegetationsphase (12 Monate). Das Gutachten wird in Kürze erwartet, und bald möglichst der Bauaufsicht übersandt.

Geplante Fertigstellung:



Aufgestellt:
21.09.2023, ZGM