

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
			08 - Schulen							
28			Z400001	Ankauf Schulcontainer	Wenn keine Ausweichräume gefunden werden können, ist es erforderlich bei jeder Maßnahme Schulcontainer anzumieten.	GS Lützel: 1. BA abgeschlossen und in Betrieb, 2. BA Ausschreibung in Vorbereitung IGS Koblenz: Ausschreibung in Vorbereitung	2021 - 2024	281.200	414.645	
29			Z401101	Neubau Ersatzgebäude GS Neuendorf	Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu gebaut.	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2020 - 2021	135.000	81.322	4.916.000
30			Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Geplant ist der Betrieb als "Cluster-Schule".	Inbetriebnahme Januar 2024 Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.	2021 - 2023	3.000.000	3.409.636	9.909.000
31			Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagschule umfasst	Architekten- und Fachingenieurleistungen sind beauftragt; Die Abstimmung zum Raumprogramm sind mit dem Fördergeber noch nicht abgeschlossen.	2025 -2027	250.000	122.145	9.340.000
32			Z401111	Neubau Mensa GS Güls	Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.	2022	129.000	18.619	3.090.000
33			Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der Einbau des Aufzuges sowie die TÜV-Abnahme ist erfolgt. Weitere Arbeiten zur Herstellung von Rampen und des Treppenliftes im Inneren des Gebäudes, sowie barrierefreie Zuwegungen von außen, in Umsetzung.	2020 - 2023	1.152.000	52.491	1.880.000
34			Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.	Bauantrag eingereicht, Maßnahme wartet auf Förderbescheid;	2024 - 2025	250.000	98.690	7.929.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
35			Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden.	Das Multifunktionsspielfeld (1. Bauabschnitt) sowie ein Spielgerät (2. Bauabschnitt) sind fertiggestellt. Mehrere Bäume wurden gepflanzt und kurzfristig musste ein Container zur Lagerung der Außenspielgeräte aufgestellt werden. Der 3. Bauabschnitt (Vorfeld Sporthallennebengebäude) ist in der Vorbereitung, danach wird der 4. Bauabschnitt (Schulhofbegrünung) in 2025 umgesetzt.	2023 - 2025	10.000	462	1.000.000
36			Z401116	Fluchttreppe GS Metternich Oberdorf	Im Zuge der Brandschutzsaniierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten.	Derzeit Vergabeverfahren Planungsleistungen; In 2024 und in 2025 ist die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.	2024 - 2025	50.000	0	395.000
37			Z401119	Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Lützel der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024 - 2025	50.000	2.387	2.285.000
38			Z401120	Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Moselweiß der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Maßnahme ist in Vorplanung; Derzeit Erstellung Förderantragsunterlagen	2024 - 2025	15.000	0	2.285.000
39			Z401121	Schulerweiterung Grundschule Schenkendorf	Die zu erwartenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren erfordern eine Schulerweiterung. Der benötigte Raumbedarf soll über einen Erweiterungsbau abgedeckt werden	Durch Anmietung der Zimmermannschen Wirtschaftsschule kann der Raumbedarf gedeckt werden.	2024 - 2025	50.000	0	3.151.000
40			Z401122	Neubau Sporthalle Goldgrube	Im Zuge des Neubaus der Pestalozzi-Schule (s. Z401110) ist auch der Neubau der Sporthalle geplant.	Architekten- und Fachingenieurleistungen beauftragt; Abstimmung Raumprogramm mit dem Fördergeber erforderlich, danach Anpassung Förderantragsunterlagen	2025 - 2027	50.000	0	3.820.000
41			Z401123	Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe	Zur Einrichtung der Ganztagschule sind gemäß Schulbaurichtlinie und Schulbauförderung eine Küche und ein Speisesaal einschl. verschiedener Nebenräume erforderlich.	Abbrucharbeiten sind abgeschlossen, Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024	49.000	31.584	925.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
42			Z401129	Neugestaltung Schulhof GS Horchheim	Die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Horchheim ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.	Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen und die Schlussabrechnungen werden in 2023 beglichen. Der 2. Bauabschnitt umfasst den unteren Schulhof und die Errichtung der Ersatzpausenhalle, welche im 1. Bauabschnitt abgebaut werden musste, und wird ab 2024 umgesetzt.	2023 - 2024	262.000	192.940	494.500
43			Z401130	GS Karthause Löwentor Multifunktions-spielfeld	Das Multifunktionsspielfeld der Grundschule Karthause soll aufgrund von Schäden am Bodenbelag und der dadurch entstandenen erhöhten Unfallgefahr erneuert werden.	Maßnahme in Umsetzung; Fertigstellung Q2 2024	2023 - 2024	280.000	613	280.000
44			Z401133	Photovoltaik Grundschule Güls	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung und die Ausschreibung erfolgen noch in 2023, die Umsetzung erfolgt in 2024	2024	50.000	0	170.000
45			Z401134	Photovoltaik Grundschule Immendorf	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung und die Umsetzung für die Anlage am Pausen-WC erfolgen noch in 2023. Die Restumsetzung auf der Sporthalle folgt nach Abschluss der Dachsanierung in 2024 und 2025.	2023 - 2025	110.000	0	340.000
46			Z401135	Photovoltaik Grundschule Lützel	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung erfolgt noch in 2023, die Umsetzung auf der Sporthalle erfolgt bis 2024.	2024	100.000	1.012	210.000
47			Z401136	Photovoltaik Grundschule Arzheim	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung und die Ausschreibung erfolgen noch in 2023, die Umsetzung erfolgt in 2024	2024	25.000	0	225.000
48			Z401137	Photovoltaik Grundschule Schenkendorf/ Mensa	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2023	100.000	60.960	130.000
49			Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	Auf dem Asterstein entstand ein Sportzentrum mit einer dreifach teilbaren Schulsporthalle für drei Übungseinheiten (27m x 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie ein Fitness- und Kraftraum (12m x 12m).	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Für Fertigstellungspflege der Außenanlagen und Kunst am Bau werden in 2023 noch Mittel benötigt.	2019 - 2020	98.000	4.337	10.150.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
50			Z401212	Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2	Im Zuge der Generalsanierung des Hilda-Gymnasiums ist es notwendig, den Gebäudeteil S2 komplett abzureißen und neu zu errichten.	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2018 - 2020	535.000	383.840	6.918.000
51			Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der Bauantrag wurde eingereicht. Bedingt durch die Notwendigkeit der Umplanung der Lüftungs- und Aufzugsanlage, ist eine Aktualisierung der Förderanträge in Abstimmung mit dem Fördergeber notwendig. Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024	100.000	27.857	1.144.000
52			Z401218	Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium	Im Anschluss an den Neubau Hilda S2 (s. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut	Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Ausschreibungsphase; Beginn Q1 2024	2024	300.000	70.272	3.850.000
53			Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	Das Außengelände besitzt grundsätzlichen Sanierungsbedarf. Im Zuge der Neugestaltung werden durch Spielfelder und Tartanflächen auch neue Möglichkeiten für den Sportunterricht geschaffen.	1. Teilabschnitt ist abgeschlossen. Weitere Umsetzung nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade und der Lüftungsanlage	2025 - 2026	10.000	1.106	1.652.000
54			Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024 - 2025	100.000	270.629	5.250.000
55			Z401226	Lüftungsanlage Görres-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0, Kapitel 1) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden.	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024 - 2025	50.000	7.246	1.254.000
56			Z401227	Schulhofsanierung Görres-Gymnasium	Neuordnung des Schulhofs, um die Bedürfnisse des Schulbetriebs anzupassen	1. Bauabschnitt ist abgeschlossen; 2. Bauabschnitt: Umsetzung in 2025 geplant	2022 - 2023 2025 - 2026	272.300	118.369	1.630.000
57			Z401229	Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium	Der Einbau von Lüftungsgeräten auf der Schulhofseite ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.	Die Vergabe der Lüftungsinstallation ist erfolgt; Der Einbau der Lüftungsanlage erfolgt in mehreren Stufen um den Ablauf des Schulbetriebes nicht zu gefährden. Das erste Lüftungsgerät wird in 2023, das zweite Lüftungsgerät in 2024 und abschließend das dritte in 2025 eingebaut.	2023 - 2025	500.000	109.163	3.603.000
58			Z401230	Photovoltaik Sporthalle Gymnasium Karthause	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 geplant.	2024	30.000	0	205.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
59			Z401460	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule	Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme	2024 - 2026	300.000	47.166	7.185.000
60			Z401461	Schülerweiterung Goethe-Realschule	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schülerweiterung geplant	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme	2024 - 2027	372.600	166.401	12.865.000
61			Z401462	Sanierung Tribünenanlage Sporthalle Realschule Plus Asterstein	Austausch der Tribüne in der Sporthalle	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2022 - 2023	359.000	333.151	360.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
62			Z401506	Photovoltaik BBS Technik (inkl. Sporthalle)	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Das Vergabeverfahren wurde durchgeführt und die Ingenieure beauftragt. Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Vorbereitung.	2024 - 2025	100.000	23.790	1.100.050
63			Z401507	Photovoltaik BBS Wirtschaft (inkl. Sporthalle)	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Das Vergabeverfahren wurde durchgeführt und die Ingenieure beauftragt. Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Vorbereitung.	2025	10.000	3.969	332.500
64			Z401508	BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung	Bisher wurde die Sporthalle über die alte Lüftungsanlage beheizt, welches energetische nicht nachhaltig ist. Bei der Umsetzung der Maßnahme werden beide Systeme separiert, dazu müssen neue Wärmeüberträger installiert werden.	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024 - 2025	50.000	0	5.278.000
65			Z401556	Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025	30.000	0	700.000
66			Z401604	IGS Koblenz Blockheizkraftwerk	Einer der beiden Kessel der Heizungsanlage ist undicht. Eine Sanierung ist nicht mehr wirtschaftlich.	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2022	104.700	38.124	190.000
				Gesamtsumme				9.719.800	6.092.925	