

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)
			08 - Schulen						
3			R4010MP006	GS Metternich Oberdorf	Brandschutzsanierung	Vergabeverfahren Planungsleistung abgeschlossen; Umsetzung in 2024 geplant	2024	425.000	0
4			R4010MP012	GS Pfaffendorf	Brandschutzsanierung	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2019 - 2022	0	13.768
5			R4010MP013	GS Pfaffendorfer Höhe	Brandschutzsanierung	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2017 - 2023	0	218.475
6			R4010MP016	GS Pfaffendorfer Höhe (KI 3.0 Kap. II)	Dach- und Fassadensanierung	Metallbauarbeiten sind abgeschlossen, Maler- und Verputzarbeiten schreiten voran; derzeit Beseitigung von Schäden durch Wassereintrich	2019 - 2023	750.000	473.600
7			R4010MP019	GS Neukarthause (KI 3.0 Kap. II)	Sanierung Sanitäre Anlagen	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2021 - 2022	0	12.998
8			R4010MP020	GS Lützel	Brandschutz, Barrierefreiheit & Trinkwassersanierung	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2019 - 2025	0	2.387
9			R4010MP024	GS Wallersheim (KI 3.0 Kap. II)	Sanierung Eingang / Foyer, Renovierung der Holztreppe, akustische Verbesserungen sowie Austausch des Uhrwerkes der Schuluhr und Einbau einer Gegensprechanlage	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2019 - 2023	0	27.669
10			R4010MP025	GS Kesselheim (KI 3.0 Kap. II)	Fassaden-, Fenster-, Sanitär- und Bodensanierung sowie Errichtung Motorik-Parcours	Derzeit Ausführungsplanung	2019 - 2024	350.000	1.457
11			R4010MP026	GS Rübenach (KI 3.0 Kap. II)	Sanierung von WC-, Umkleide- und Duschanlagen	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2021 - 2023	0	4.157
12			R4010MP045	GS Neukartause	Brandschutzsanierung (3.BA) & Barrierefreiheit	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2020 - 2021	0	65.946
13			R4010MP050	GS Wallersheim	Sanierung Abhangdecken	Maßnahme in Vorbereitung	2024	0	0
14			R4010MP051	GS Neuendorf	Erneuerung Prallwand Gymnastikraum	Maßnahme in Vorbereitung	2024	0	0

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)
15			R4040MP012	RS+ Clemens-Brentano (KI 3.0 Kap. II)	Sanierung von Fußböden	Die Maßnahme ist abgeschlossen, lediglich Restarbeiten stehen noch aus	2019-2023	120.000	111.983
16			R4040MP015	Overberg-Schule	Abriss	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2022	0	186.239
17			R4040MP016	RS+ Clemens-Brentano	Sanierung Abhangdecken	Förderbescheid liegt vor; Maßnahme in Vorbereitung	2023 - 2025	0	0
18			R4040MP017	RS+ St. Franziskus	Sanierung Brandschaden Sporthalle	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2023	360.000	0
19			R4060MP001	GYM Eichendorff (KI 3.0 Kap. I)	Fenster-, Dach- und Fassadensanierung	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2019 - 2022	0	200.722
20			R4060MP004	GYM Görres (KI 3.0 Kap. I)	Sanierung Betonbau	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2016 - 2022	0	565
21			R4060MP006	GYM Görres	Brandschutzsanierung	Maßnahme in Ausführung	2017 - 2024	0	-81.699
22			R4060MP014	GYM Eichendorff (KI 3.0 Kap. II)	Sanierung von Fußböden	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2019 - 2022	25.000	49.768
23			R4060MP015	GYM Hilda (KI 3.0 Kap. II)	Instandsetzung der Fußböden und Sanitären Anlagen	Der 1. BA ist abgeschlossen. Eine mögliche Durchführung eines 2. BA wird geprüft.	2019 - 2023	280.000	0
24			R4060MP017	GYM Max-von-Laue (KI 3.0 Kap. II)	Energetische Fassadensanierung	Maßnahme in Ausführung	2023 - 2024	300.000	962.161

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)
25			R4060MP018	GYM Görres (KI 3.0 Kap. II)	energetische Sanierung Rückseite	Maßnahme in Ausführung; Gerüst steht, Abbrucharbeiten und das Aufmaß der Fassade und Fenster sind erfolgt. Alle Arbeiten liegen im Zeitplan	2023 - 2024	300.000	96.770
26			R4060MP034	GYM Görres	Sanierung Abhangdecken	Maßnahme in Ausführung	2023 - 2024	225.000	186.327
27			R4060MP040	GYM Hilda	Innere Strukturanpassung für S2	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme gestoppt wegen unwirtschaftlichen Angeboten	2023 - 2024	80.000	11.503
28			R4060MP044	GYM Eichendorff	Fassadenbegrünung	verschoben nach 2024 / erst mit Fertigstellung Fassadensanierung	2024	160.000	0
29			R4060MP045	GYM Hilda	Energetische Sanierung 2.BA S1 Rückseite	Maßnahme in Vorbereitung	2024	460.000	0
30			R4080MP001	FÖS Hans-Zulliger	Brandschutzsanierung	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024	0	2.758
31			R4090MP006	BBS Technik	Sanierung Sporthallenräume	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2018 - 2023	0	79.461
32			R4090MP008	BBS Technik (KI 3.0 Kap. I)	Dach- und Fassadensanierung	Die Maßnahme ist abgeschlossen; lediglich Restarbeiten stehen noch aus	2019 - 2022	0	19.946
33			R4090MP010	BBS Technik und Julius Wegeler (KI 3.0 Kap. II)	Instandsetzung der Fußböden und Sanitären Anlagen	Die Maßnahme ist abgeschlossen; lediglich Restarbeiten stehen noch aus	2018 - 2023	155.650	348.936
				Gesamtsumme				3.990.650	2.995.895