





2. Statusbericht

2023

des Zentralen Gebäudemanagements



Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

I N V E S T I V E R H A U S H A L T

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter
Federführung des Zentralen Gebäudemanagements**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 31.10.2023

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
			01 - Innere Verwaltung							
1			Z011000	Umbau Feuerwehrgerätehaus Kesselheim	Das Feuerwehrgerätehaus in Kesselheim soll zu Ortsvorsteher- und Gemeinderäumen umgebaut werden.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Diverse Schlussrechnungen noch offen.	2022 - 2023	380.200	250.822	400.000
2			Z011001	Techn. Sanierung Bühnenhaus Güls	Das seitens der Stadt erworbene Gebäude soll auf den notwendigen technischen Stand gebracht werden.	Ingenieurleistungen sind vergeben; Die Maßnahme soll ab dem 4. Quartal 2023 ausgeschrieben und ab Ende des 1. Quartals 2024 umgesetzt werden.	2024	50.000	0	702.000
3			Z100002	Photovoltaik Verwaltungsgeb. Hochhaus am Bf.	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.	Die Umsetzung erfolgt nach der erforderlichen Dachsanierung; Fertigstellung Q4 2024	2023 - 2024	50.000	957	206.250
4			Z100004	Photovoltaik Verwaltungsgeb. Schängel-Center	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.	Die Umsetzung erfolgt nach der erforderlichen Dachsanierung; Fertigstellung Q4 2024	2023 - 2024	20.000	363	120.000
5			Z100005	Photovoltaik Verwaltungsgeb. Musikschule/ VHS/KSI	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.	Ingenieurbüro beauftragt; Fertigstellung Q4 2024	2023 - 2024	50.000	264	230.000
			02 - Bürgerdienste							
6			Z340001	Umbau Erdgeschoss Bürgeramt	Die Lüftungsanlage ist nicht ausreichend bemessen und weist baurechtliche und altersbedingte hygienische Mängel auf und muss ausgetauscht werden. Darüber hinaus müssen die Arbeitsplätze und das gesamte Erdgeschoss umgebaut werden.	Der Bauantrag wurde eingereicht. Die Planungsleistungen sind beauftragt. Die Umsetzung wird in 2024 beginnen.	2024	250.000	66.413	1.250.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
			05 - Sicherheit und Ordnung							
7			Z311002	Ankauf Unterbringungs-container	Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar 2022 kommen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Koblenz. Da die Wohnraumkapazitäten für private Unterbringungen sowie die Anmietungen von Hotelzimmern nicht mehr ausreichend waren, musste eine Alternative zur kurzfristigen Schaffung von Unterkünften gefunden werden.	Die Container für die Flüchtlingsunterkunft Niederberger Höhe wurden erworben, derzeit erfolgen die vorbereitenden Maßnahmen zur Errichtung der Containeranlage auf dem Gelände der BlmA. Der Bauantrag hierfür wurde eingereicht, dessen Genehmigung steht noch aus.	2023	2.650.000	941.700	
8			Z311003	Umbauarbeiten Asylbewerber-unterkunft Schlachthofstraße	Am Sozialraum des Hauses 2 der Gemeinschaftsunterkunft Rauental sind Umbauarbeiten durchzuführen. Insbesondere sollen Trennwände eingezogen werden, um erweiterte Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen. Mit den Trennwänden werden weitere Unterkunftsräume geschaffen, sodass mehr Menschen im Gebäude untergebracht werden können.	Der hier vorgesehene Umbau des Sozialraumes in Unterkunftsräume ist derzeit nicht mehr erforderlich, da bei der aktuellen Entwicklung der Implementierung zweier Containermodule der Sozialraum wieder erforderlich wird.	2023	0	6.393	
9			Z371007	Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim	Bei der Organisationsuntersuchung zur Berufsfeuerwehr Koblenz stellte sich heraus, dass die derzeitige räumliche Gliederung der Standorte (derzeit eine Hauptfeuerwache) nicht mehr zeitgemäß ist. Daher ist es geplant, 2 weitere Feuerwachen zu errichten. Die Errichtung der nördlichen Wache soll auf einem städtischen Grundstück im Dienstleistungszentrum-, Gewerbe und Technologiepark Bubenheim/ B9 (DLZ) erfolgen. Der Standort rechts des Rheins wird sich in Niederberg befinden	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Diverse Schlussrechnungen noch offen.	2021 - 2023	7.994.800	6.375.200	20.010.000
10			Z371008	Neubau Feuerwache 2 - Niederberg	Bei der Organisationsuntersuchung zur Berufsfeuerwehr Koblenz stellte sich heraus, dass die derzeitige räumliche Gliederung der Standorte (derzeit eine Hauptfeuerwache) nicht mehr zeitgemäß ist. Daher ist es geplant, 2 weitere Feuerwachen zu errichten. Die Errichtung der nördlichen Wache soll auf einem städtischen Grundstück im Dienstleistungszentrum-, Gewerbe und Technologiepark Bubenheim/ B9 (DLZ) erfolgen. Der Standort rechts des Rheins wird sich in Niederberg befinden	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Diverse Schlussrechnungen noch offen.	2020 - 2021	1.000.000	147.434	9.050.000

Ifd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
11			Z371011	Neubau FGH Horchheim	Das jetzige Grundstück ist nach den baurechtlichen Möglichkeiten vollständig überbaut. Daher ist ein Neubau erforderlich.	Als Standort wurde der Bolzplatz Emser Straße festgelegt. Die verbleibende Sport- und Freizeittfläche soll dabei unter Beibehaltung der bisherigen Nutzungsvarianten für kulturelle Veranstaltungen modernisiert werden. Derzeit Planungsphase.		400.000	0	
12			Z371012	Neubau Integrierte Leitstelle	Eine Erweiterung der derzeitigen Integrierten Leitstelle ist aufgrund der baulichen Rahmenparameter der statischen Gebäudegrundstruktur nicht realisierbar. Aufgrund der steigenden Einsatzzahlen ist somit ein Neubau der Integrierten Leitstelle erforderlich.	Die neue Integrierte Leitstelle wird auf dem Grundstück der Feuerwache 3 in Bubenheim realisiert. Derzeit Konzeptions- und Planungsphase.		50.000	0	
13			Z371013	Photovoltaik Feuerwache 2 - Niederberg	Ein Einbau einer Photovoltaik-Anlage bei der Feuerwache 2 soll realisiert werden.	Die Ausschreibung ist abgeschlossen, sodass die Umsetzung zeitnah beginnen kann.	2023 - 2024	100.000	231	150.000
14			Z371014	Generalsanierung Hauptfeuerwache	Eine energetische Sanierung der Gebäudehülle verbunden mit den damit erforderlichen Raumluftechnischen Anlagen ist zwingend erforderlich. Die sanitär- und heizungstechnischen Installationen sind altersbedingt abgängig und müssen ebenfalls erneuert werden.	Maßnahme in Planung; Aktuell Flächenprüfung für möglichen Ersatzbau		50.000	0	
			06 - Soziales und Jugend							
15			Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe	Der Neubau der 4-gruppigen Kita ist notwendig, da eine Sanierung der Kita "St. Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist.	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Fertigstellung der Außenanlagen ist voraussichtlich bis Ende des Jahres 2023 vorgesehen.	2020 - 2023	1.300.000	1.191.693	6.324.000
16			Z501056	Neubau Kita Raental/ Goldgrube/ Moselweiß	Für die Stadtteile Goldgrube, Raental und Moselweiß ist zur Deckung des Kita-Platz-Bedarfs ein Neubau nötig.	Baubeginn ist erfolgt; Rohbauarbeiten in Ausführung	2023 - 2025	1.000.000	485.891	9.037.000
17			Z501058	Neubau Jugendtreff, Neuendorf	Durch den Neubau können sowohl die baulichen Voraussetzungen für eine adäquate Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, als auch ein Ort der Begegnung für die Menschen und die Vereine in der Großsiedlung geschaffen werden.	Planungsleistungen Architekten und Fachingenieure vergeben; aktuell Abstimmung mit dem Fördergeber	2024 - 2025	150.000	22.428	4.050.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
18			Z501059	Ersatzneubau Hort Im Kreuzchen	Der Ersatzneubau ist erforderlich, da eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Darüber hinaus besteht ein deutlich höherer Raumbedarf als aktuell vorhanden.	Derzeit Bauantragsplanung; Vergabeverfahren Planungsleistung in Vorbereitung		100.000	12.573	350.000
19			Z501060	Erneuerung Küche Kita "Eulenhorst", Metternich	Die Erneuerung der Küche in der Kita "Eulenhorst" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist.	Die Maßnahme wurde planmäßig im 1. Halbjahr 2023 abgeschlossen. Die Schlussrechnungen kommen in 2023 zur Auszahlung.	2023	130.750	93.065	188.000
20			Z501061	Erneuerung Küche Kita "Rappelkiste", Güls	Die Erneuerung der Küche in der Kita "Rappelkiste" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist.	Die Maßnahme wurde planmäßig im 1. Halbjahr 2023 abgeschlossen. Die Schlussrechnungen kommen in 2023 zur Auszahlung.	2023	139.300	95.660	196.350
21			Z501062	Erneuerung Küche Kita "Pustablume", Neuendorf	Die Erneuerung der Küche in der Kita "Pustablume" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist.	Die Maßnahme wurde planmäßig im 1. Halbjahr 2023 abgeschlossen. Die Schlussrechnungen kommen in 2023 zur Auszahlung.	2023	120.700	98.234	180.300
22			Z501063	Sanierung Kita "St. Maternus", Bubenheim	In den Räumlichkeiten der Kita "St. Maternus" wurde Schimmelbefall festgestellt. Die betroffenen Räumlichkeiten sind dadurch nicht mehr nutzbar	VGV Verfahren für weitere Planungsleistungen in Vorbereitung	2024 - 2026	215.900	81.284	880.000
23			Z501067	Neubau Kita "St. Servatius", Güls	Das Kita-Gebäude St. Servatius ist stark sanierungsbedürftig. Da eine Sanierung unwirtschaftlich ist, wird ein Neubau an einem anderen Standort forciert	Standortfrage geklärt; derzeit Planungsphase	2024ff	50.000	0	340.000
24			Z501068	Photovoltaik Kita Karthause "Am Löwentor"	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.	Auftrag vergeben; Fertigstellung in Q2 / 2024	2024	70.000	0	250.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
			07 - Sport							
25			Z521033	Sanierung Freibad Oberwerth	Das Nichtschwimmer-Mehrzweckbecken sowie das 25-Meter-Schwimmerbecken des Freibads Oberwerth weisen hohe Wasserverluste auf. Eine Sanierung der Becken ist erforderlich	1. Bauabschnitt: abgeschlossen 2. Bauabschnitt: abgeschlossen Die Maßnahme Erneuerung der ELA- und Beschallungsanlage ist in Vorbereitung und wird voraussichtlich in 2024 umgesetzt. Voraussichtlich bedarf es ab dem Jahr 2025 weiterer umfangreicher Sanierungsmaßnahmen (50-Meter-Becken, Tribünenanlage, Technik)	2019 - 2024	676.000	481.923	5.156.000
26			Z521035	Sanierung Schießanlage Sporthalle Horchheim	Die Anlage befindet sich nicht mehr in einem betriebssicheren Zustand und muss daher saniert werden.	Maßnahme in Vorbereitung; Eigenanteil des Vereins noch nicht zugesagt	2024 - 2025	0	0	890.000
27			Z521036	Photovoltaik Sporthalle Horchheim	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.	Die Planung erfolgt noch in 2023, die Umsetzung erfolgt in 2024	2024	50.000	0	288.000
			08 - Schulen							
28			Z400001	Ankauf Schulcontainer	Wenn keine Ausweichräume gefunden werden können, ist es erforderlich bei jeder Maßnahme Schulcontainer anzumieten.	GS Lützel: 1. BA: abgeschlossen und in Betrieb, 2. BA: Ausschreibung in Vorbereitung IGS Koblenz: Ausschreibung in Vorbereitung	2021 - 2024	281.200	414.645	
29			Z401101	Neubau Ersatzgebäude GS Neuendorf	Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu gebaut.	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2020 - 2021	135.000	81.322	4.916.000
30			Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Geplant ist der Betrieb als "Cluster-Schule".	Inbetriebnahme Januar 2024; Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.	2021 - 2023	3.000.000	3.409.636	9.909.000
31			Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagsschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagsschule umfasst	Architekten- und Fachingenieurleistungen sind beauftragt; die Abstimmung zum Raumprogramm ist mit dem Fördergeber noch nicht abgeschlossen.	2025 -2027	250.000	122.145	9.340.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
32			Z401111	Neubau Mensa GS Güls	Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.	Die Maßnahme ist abgeschlossen; Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.	2022	129.000	18.619	3.090.000
33			Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der Einbau des Aufzuges sowie die TÜV-Abnahme ist erfolgt. Weitere Arbeiten zur Herstellung von Rampen und des Treppenliftes im Inneren des Gebäudes, sowie barrierefreie Zuwegungen von außen, in Umsetzung.	2020 - 2023	1.152.000	52.491	1.880.000
34			Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.	Bauantrag eingereicht, Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024 - 2025	250.000	98.690	7.929.000
35			Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden.	Das Multifunktionsspielfeld (1. Bauabschnitt) sowie ein Spielgerät (2. Bauabschnitt) sind fertiggestellt. Mehrere Bäume wurden gepflanzt und kurzfristig musste ein Container zur Lagerung der Außenspieleräte aufgestellt werden. Der 3. Bauabschnitt (Vorfeld Sporthallennebengebäude) ist in der Vorbereitung, danach wird der 4. Bauabschnitt (Schulhofbegrünung) in 2025 umgesetzt.	2023 - 2025	10.000	462	1.000.000
36			Z401116	Fluchttreppe GS Metternich Oberdorf	Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten.	Derzeit Vergabeverfahren Planungsleistungen; In 2024 und in 2025 ist die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.	2024 - 2025	50.000	0	395.000
37			Z401119	Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Lützel der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024 - 2025	50.000	2.387	2.285.000
38			Z401120	Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Moselweiß der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Maßnahme ist in Vorplanung; derzeit Erstellung Förderantragsunterlagen	2024 - 2025	15.000	0	2.285.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
39			Z401121	Schülerweiterung Grundschule Schenkendorf	Die zu erwartenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren erfordern eine Schülerweiterung. Der benötigte Raumbedarf soll über einen Erweiterungsbau abgedeckt werden	Durch Anmietung der Zimmermannschen Wirtschaftsschule kann der Raumbedarf gedeckt werden.	2024 - 2025	50.000	0	3.151.000
40			Z401122	Neubau Sporthalle Goldgrube	Im Zuge des Neubaus der Pestalozzi-Schule (s. Z401110) ist auch der Neubau der Sporthalle geplant.	Architekten- und Fachingenieurleistungen beauftragt; Abstimmung Raumprogramm mit dem Fördergeber erforderlich, danach Anpassung Förderantragsunterlagen	2025 - 2027	50.000	0	3.820.000
41			Z401123	Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe	Zur Einrichtung der Ganztagschule sind gemäß Schulbaurichtlinie und Schulbauförderung eine Küche und ein Speisesaal einschl. verschiedener Nebenräume erforderlich.	Abbrucharbeiten sind abgeschlossen, Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024	49.000	31.584	925.000
42			Z401129	Neugestaltung Schulhof GS Horchheim	Die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Horchheim ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.	Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen und die Schlussabrechnungen werden in 2023 beglichen. Der 2. Bauabschnitt umfasst den unteren Schulhof und die Errichtung der Ersatzpausenhalle, welche im 1. Bauabschnitt abgebaut werden musste. Die Umsetzung wird ab 2024 erfolgen.	2023 - 2024	262.000	192.940	494.500
43			Z401130	GS Karthause Löwentor Multifunktions-spielfeld	Das Multifunktionsspielfeld der Grundschule Karthause soll aufgrund von Schäden am Bodenbelag und der dadurch entstandenen erhöhten Unfallgefahr erneuert werden.	Maßnahme in Umsetzung; Fertigstellung Q2 2024	2023 - 2024	280.000	613	280.000
44			Z401133	Photovoltaik Grundschule Güls	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung und die Ausschreibung erfolgen noch in 2023, die Umsetzung erfolgt in 2024	2024	50.000	0	170.000
45			Z401134	Photovoltaik Grundschule Immendorf	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung und die Umsetzung für die Anlage am Pausen-WC erfolgen noch in 2023. Die Restumsetzung auf der Sporthalle folgt nach Abschluss der Dachsanierung in 2024 und 2025.	2023 - 2025	110.000	0	340.000
46			Z401135	Photovoltaik Grundschule Lützel	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung erfolgt noch in 2023, die Umsetzung auf der Sporthalle erfolgt bis 2024.	2024	100.000	1.012	210.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
47			Z401136	Photovoltaik Grundschule Arzheim	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung und die Ausschreibung erfolgen noch in 2023, die Umsetzung erfolgt in 2024	2024	25.000	0	225.000
48			Z401137	Photovoltaik Grundschule Schenkendorf/ Mensa	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2023	100.000	60.960	130.000
49			Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	Auf dem Asterstein entstand ein Sportzentrum mit einer dreifach teilbaren Schulsporthalle für drei Übungseinheiten (27m x 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie ein Fitness- und Krafraum (12m x 12m).	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Für Fertigstellungspflege der Außenanlagen und Kunst am Bau werden in 2023 noch Mittel benötigt.	2019 - 2020	98.000	4.337	10.150.000
50			Z401212	Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2	Im Zuge der Generalsanierung des Hilda-Gymnasiums ist es notwendig, den Gebäudeteil S2 komplett abzureißen und neu zu errichten.	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2018 - 2020	535.000	383.840	6.918.000
51			Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der Bauantrag wurde eingereicht. Bedingt durch die Notwendigkeit der Umplanung der Lüftungs- und Aufzugsanlage, ist eine Aktualisierung der Förderanträge in Abstimmung mit dem Fördergeber notwendig. Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024	100.000	27.857	1.144.000
52			Z401218	Neubau Umkleidekabine Hilda Gymnasium	Im Anschluss an den Neubau Hilda S2 (s. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut	Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Ausschreibungsphase; Beginn Q1 2024	2024	300.000	70.272	3.850.000
53			Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	Das Außengelände besitzt grundsätzlichen Sanierungsbedarf. Im Zuge der Neugestaltung werden durch Spielfelder und Tartanflächen auch neue Möglichkeiten für den Sportunterricht geschaffen.	1. Teilabschnitt ist abgeschlossen. Weitere Umsetzung nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade und der Lüftungsanlage	2025 - 2026	10.000	1.106	1.652.000
54			Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024 - 2025	100.000	270.629	5.250.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
55			Z401226	Lüftungsanlage Görres-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0, Kapitel 1) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden.	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024 - 2025	50.000	7.246	1.254.000
56			Z401227	Schulhofsanierung Görres-Gymnasium	Neuordnung des Schulhofs, um die Bedürfnisse des Schulbetriebs anzupassen	1. Bauabschnitt ist abgeschlossen; 2. Bauabschnitt: Umsetzung in 2025 geplant	2022 - 2023 2025 - 2026	272.300	118.369	1.630.000
57			Z401229	Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium	Der Einbau von Lüftungsgeräten auf der Schulhofseite ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes KI 3.0 Kap. II.	Die Vergabe der Lüftungsinstallation ist erfolgt; Der Einbau der Lüftungsanlage erfolgt in mehreren Stufen, um den Ablauf des Schulbetriebes nicht zu gefährden. Das erste Lüftungsgerät wird in 2023, das zweite Lüftungsgerät in 2024 und abschließend das dritte Lüftungsgerät in 2025 eingebaut.	2023 - 2025	500.000	109.163	3.603.000
58			Z401230	Photovoltaik Sporthalle Gymnasium Karthause	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 geplant.	2024	30.000	0	205.000
59			Z401460	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule	Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme	2024 - 2026	300.000	47.166	7.185.000
60			Z401461	Schülerweiterung Goethe-Realschule	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schülerweiterung geplant	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme	2024 - 2027	372.600	166.401	12.865.000
61			Z401462	Sanierung Tribünenanlage Sporthalle Realschule Plus Asterstein	Austausch der Tribüne in der Sporthalle	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2022 - 2023	359.000	333.151	360.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
62			Z401506	Photovoltaik BBS Technik (inkl. Sporthalle)	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Das Vergabeverfahren wurde durchgeführt und die Ingenieure beauftragt. Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Vorbereitung.	2024 - 2025	100.000	23.790	1.100.050
63			Z401507	Photovoltaik BBS Wirtschaft (inkl. Sporthalle)	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Das Vergabeverfahren wurde durchgeführt und die Ingenieure beauftragt. Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Vorbereitung.	2025	10.000	3.969	332.500
64			Z401508	BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung	Bisher wurde die Sporthalle über die alte Lüftungsanlage beheizt, welches energetische nicht nachhaltig ist. Bei der Umsetzung der Maßnahme werden beide Systeme separiert, dazu müssen neue Wärmeüberträger installiert werden.	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024 - 2025	50.000	0	5.278.000
65			Z401556	Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025	30.000	0	700.000
66			Z401604	IGS Koblenz Blockheizkraftwerk	Einer der beiden Kessel der Heizungsanlage ist undicht. Eine Sanierung ist nicht mehr wirtschaftlich.	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2022	104.700	38.124	190.000
			09 - Kultur							
67			Z451001	Dachsanierung Ludwig Museum	Das Dach des Ludwig Museums ist dringend sanierungsbedürftig. Im Zuge der Dachsanierung werden im Dachgeschoss benötigte Lagerflächen eingerichtet und dadurch neue Räumlichkeiten geschaffen.	Förderbescheid erhalten; derzeit Ausschreibungsphase. Die Umsetzung der Maßnahme soll in Q1 / 2024 beginnen.	2024 - 2025	50.000	13.854	1.268.500
68			Z471001	Standortverlagerung Stadtarchiv	Bisher ist das Stadtarchiv in der Alten Burg untergebracht. Ein Weiterbetrieb des Archives in diesen Räumlichkeiten ist jedoch aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Probleme sowie der Gefährdung der Archivalien nicht tragbar.	Ein Umzug in die bisherigen Räumlichkeiten des Romanticums im Forum Confluentes soll erfolgen. Mit der Einstellung des Betriebes des Romanticums ist zum 31.12.2023 zu rechnen, anschließend erfolgt die Umsetzung der Maßnahme. Die Architekten- und Ingenieurleistungen sind vergeben.	2024	150.000	16.825	1.030.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
			10 - Bauen, Wohnen und Verkehr							
69			Z611001	Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein	Der erhaltene Teil des Torhauses soll zukünftig als Informationsgebäude dienen, hierzu ist eine umfassende Erneuerung durch die Instandsetzung des Torhauses erforderlich	Die Erd- und Freistellungsarbeiten sind fertiggestellt. Fenster, Stürze und Laibungen wurden aufgemauert. Der Außenputz wurde in Abstimmung mit der Denkmalpflege entfernt. Die Rohbau- u. Steinmetzarbeiten sind in Umsetzung.	2023 - 2024	158.000	243.216	1.221.000
70			P651005	Beschaffung Mobile Heizgeräte	Im Rahmen eines Auftrages der Bundesregierung wurde das System der „Katastrophenschutz-Leuchttürme“ entwickelt, aus diesem Grund werden vier mobile Heizstationen beschafft.	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2022/23	229.550	168.237	400.000
71			Z651002	Toilettenanlage Fischelpassage am Löhr-Center	Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage in der Fischelpassage am Löhr-Center	Umsetzung abgeschlossen, 1. Rate überwiesen Es liegen noch nicht alle Voraussetzungen (Schlussabnahme) zur Zahlung der 2. Rate vor.	2023	300.000	150.000	300.000
72			Z651003	Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss	Neuerrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Schlosses vorgesehen	Bauantrag eingereicht; Umsetzung in 2024 geplant	2024	50.000	0	475.000
73			Z661001	Fahrradparkhaus Hauptbahnhof	Herstellung und Ausstattung eines Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof/ Räumlichkeiten der ehem. Postbankfiliale.	Das Fahrradparkhaus ist in Betrieb. Der Servicepoint ist ebenfalls fertiggestellt. Restarbeiten in Ausführung.	2022 - 2023	900.580	610.194	1.050.000
				Gesamtsumme				28.605.580	17.647.779	

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 inkl. Nachtrag + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
nachrichtlich:										
74				Neubau Betriebshof EB 67	Errichtung eines Sozialgebäudes	Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen; lediglich Restarbeiten	Q3/Q4 2022			
75				Neubau Betriebshof EB 67	Neubau Verwaltungsgebäude	Förderbescheid liegt vor; Maßnahme in Vorbereitung				
76				Stadttheater	Kernsanierung	Maßnahme wartet auf Förderbescheid, Bauantrag eingereicht; derzeit Ausführungsplanung	2023 - 2025			
77				Generalsanierung Schmitzers Wiese	Die Sanierung des Bestandsgebäudes ist laut einer Wirtschaftlichkeitsberechnung unwirtschaftlich und soll durch einen energieoptimierten Neubau inklusive Platzwartwohnung ersetzt werden	VgV Verfahren abgeschlossen; Architekten- und Ingenieurleistungen wurden vergeben Derzeit Abstimmung mit Fördergeber Baugenehmigung wurde erteilt	2023 - 2024			
78				Laborgebäude EB 85	Generalsanierung, Umbau u. Aufstockung Betriebsgebäude + Anbau Laborgebäude	Der EB 85 definiert hierzu eine neue Aufgabenstellung mit Raumbedarf und übersendet diese dem ZGM.				
79				Energetische Sanierung Fechtalle	Die Gebäudehülle entspricht nicht mehr den heutigen durch die EnEV (Energieeinsparverordnung) vorgegebenen Standards.	Maßnahme wartet auf Förderbescheid; Die Planungen sind weitestgehend abgeschlossen	2024 - 2025			

K O N S U M T I V E R H A U S H A L T

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des konsumtiven Haushaltes unter
Federführung des Zentralen Gebäudemanagements**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 31.10.2023

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)
			01 - Innere Verwaltung						
1			R1000VWG04	Rathaus I	Konzeptplanung Standesamt + Erweiterung Bürgeramt	Bauabnahme ist erfolgt; Maßnahme aufgrund eines Wasserschadens gestoppt.	2020 - 2023	500.000	228.970
2			R1000VWG11	Bürgeramt	Umbau Erdgeschoss (konsumtiver Anteil)	Der Bauantrag wurde eingereicht. Die Rückbauarbeiten werden in Q1 2024 umgesetzt. Die Fertigstellung ist für Q4 2024 geplant, so dass die Räume Anfang 2025 in Betrieb genommen werden können.	2024 - 2025	740.000	0
			08 - Schulen						
3			R4010MP006	GS Metternich Oberdorf	Brandschutzsanierung	Vergabeverfahren Planungsleistung abgeschlossen; Umsetzung in 2024 geplant	2024	425.000	0
4			R4010MP012	GS Pfaffendorf	Brandschutzsanierung	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2019 - 2022	0	13.768
5			R4010MP013	GS Pfaffendorfer Höhe	Brandschutzsanierung	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2017 - 2023	0	218.475
6			R4010MP016	GS Pfaffendorfer Höhe (KI 3.0 Kap. II)	Dach- und Fassadensanierung	Metallbauarbeiten sind abgeschlossen, Maler- und Verputzarbeiten schreiten voran; derzeit Beseitigung von Schäden durch Wassereintrich	2019 - 2023	750.000	473.600
7			R4010MP019	GS Neukarthause (KI 3.0 Kap. II)	Sanierung Sanitäre Anlagen	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2021 - 2022	0	12.998
8			R4010MP020	GS Lützel	Brandschutz, Barrierefreiheit & Trinkwassersanierung	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2019 - 2025	0	2.387
9			R4010MP024	GS Wallersheim (KI 3.0 Kap. II)	Sanierung Eingang / Foyer, Renovierung der Holztreppe, akustische Verbesserungen sowie Austausch des Uhrwerkes der Schuluhr und Einbau einer Gegensprechanlage	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2019 - 2023	0	27.669

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)
10			R4010MP025	GS Kesselheim (KI 3.0 Kap. II)	Fassaden-, Fenster-, Sanitär- und Bodensanierung sowie Errichtung Motorik-Parcours	Derzeit Ausführungsplanung	2019 - 2024	350.000	1.457
11			R4010MP026	GS Rübenach (KI 3.0 Kap. II)	Sanierung von WC-, Umkleide- und Duschanlagen	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2021 - 2023	0	4.157
12			R4010MP045	GS Neukartause	Brandschutzsanierung (3.BA) & Barrierefreiheit	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2020 - 2021	0	65.946
13			R4010MP050	GS Wallersheim	Sanierung Abhangdecken	Maßnahme in Vorbereitung	2024	0	0
14			R4010MP051	GS Neuendorf	Erneuerung Prallwand Gymnastikraum	Maßnahme in Vorbereitung	2024	0	0
15			R4040MP012	RS+ Clemens-Brentano (KI 3.0 Kap. II)	Sanierung von Fußböden	Die Maßnahme ist abgeschlossen, lediglich Restarbeiten stehen noch aus	2019-2023	120.000	111.983
16			R4040MP015	Overberg-Schule	Abriss	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2022	0	186.239
17			R4040MP016	RS+ Clemens-Brentano	Sanierung Abhangdecken	Förderbescheid liegt vor; Maßnahme in Vorbereitung	2023 - 2025	0	0
18			R4040MP017	RS+ St. Franziskus	Sanierung Brandschaden Sporthalle	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2023	360.000	0
19			R4060MP001	GYM Eichendorff (KI 3.0 Kap. I)	Fenster-, Dach- und Fassadensanierung	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2019 - 2022	0	200.722
20			R4060MP004	GYM Görres (KI 3.0 Kap. I)	Sanierung Betonbau	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2016 - 2022	0	565
21			R4060MP006	GYM Görres	Brandschutzsanierung	Maßnahme in Ausführung	2017 - 2024	0	-81.699
22			R4060MP014	GYM Eichendorff (KI 3.0 Kap. II)	Sanierung von Fußböden	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2019 - 2022	25.000	49.768
23			R4060MP015	GYM Hilda (KI 3.0 Kap. II)	Instandsetzung der Fußböden und Sanitären Anlagen	Der 1. BA ist abgeschlossen. Eine mögliche Durchführung eines 2. BA wird geprüft.	2019 - 2023	280.000	0
24			R4060MP017	GYM Max-von-Laue (KI 3.0 Kap. II)	Energetische Fassadensanierung	Maßnahme in Ausführung	2023 - 2024	300.000	962.161

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)
25			R4060MP018	GYM Görres (KI 3.0 Kap. II)	energetische Sanierung Rückseite	Maßnahme in Ausführung; Gerüst steht, Abbrucharbeiten und das Aufmaß der Fassade und Fenster sind erfolgt. Alle Arbeiten liegen im Zeitplan	2023 - 2024	300.000	96.770
26			R4060MP034	GYM Görres	Sanierung Abhangdecken	Maßnahme in Ausführung	2023 - 2024	225.000	186.327
27			R4060MP040	GYM Hilda	Innere Strukturanpassung für S2	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme gestoppt wegen unwirtschaftlichen Angeboten	2023 - 2024	80.000	11.503
28			R4060MP044	GYM Eichendorff	Fassadenbegrünung	verschoben nach 2024 / erst mit Fertigstellung Fassadensanierung	2024	160.000	0
29			R4060MP045	GYM Hilda	Energetische Sanierung 2.BA S1 Rückseite	Maßnahme in Vorbereitung	2024	460.000	0
30			R4080MP001	FÖS Hans-Zülliger	Brandschutzsanierung	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024	0	2.758
31			R4090MP006	BBS Technik	Sanierung Sporthallen Nebenräume	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2018 - 2023	0	79.461
32			R4090MP008	BBS Technik (KI 3.0 Kap. I)	Dach- und Fassadensanierung	Die Maßnahme ist abgeschlossen; lediglich Restarbeiten stehen noch aus	2019 - 2022	0	19.946
33			R4090MP010	BBS Technik und Julius Wegeler (KI 3.0 Kap. II)	Instandsetzung der Fußböden und Sanitären Anlagen	Die Maßnahme ist abgeschlossen; lediglich Restarbeiten stehen noch aus	2018 - 2023	155.650	348.936

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Haushalt 2023 + Übertragung 2022) (€)	Ist-Auszahlung 2023 (€)
			10 - Bauen, Wohnen und Verkehr						
34			R1000BUR02	Alte Burg	Sanierung Turmhelm	Architektenleistungen sind vergeben; Baugenehmigung erteilt; Gewerke wurden ausgeschrieben	2024	25.000	24.722
35			R6100DEN01	Löwentor	Sanierung Fassade und angrenzende Stützmauer	Architektenleistungen sind vergeben; Gewerke wurden ausgeschrieben; Auftrag für Schreiner- u. Dacharbeiten wurden erteilt	2023 - 2024	150.000	0
36			R6100FST01	Feste Franz	Bestandssicherung - Schuttaufräumung Reduit	Die Probeberäumung im Bereich des südlichen Kopfbaus ist weitestgehend abgeschlossen. Es ist beabsichtigt im Bereich der Rampe aus dem Pferdestall weitere Räumung vorzunehmen. Die denkmalgeschützten Steine sind dokumentiert und können eingelagert werden. Die geräumten Schuttmassen werden geschreddert und zu weiteren Wiederverwendung (z.B. als Zuschlagsstoff f. Beton) auf dem Gelände gelagert.	2017 - 2025	400.000	310.953
37			R61DEN0201	Kaiserdenkmal Deutsches Eck	Bestandsaufnahme, Kartierung	Schadenskartierung abgeschlossen, Prüfbericht ist erstellt, aktuell Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit..	2023	75.000	22.826
38			R61DEN1801	Carolaturm	Ertüchtigung	Die Maßnahme ist abgeschlossen; lediglich Restarbeiten stehen noch aus	2022 - 2023	0	62.556
				Gesamtsumme				5.880.650	3.645.922