

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Nachtrag 2023)	Ist-Auszahlung 2023 (€) Stand 14.11.2023
1			0085001	Erneuerungen einzelner Kanalhaltungen	Kanalerneuerung	Investive Maßnahmen zur Erneuerung ganzer Kanalhaltungen, die aufgrund ihres Schadensbildes einer Sofortmaßnahme bedürfen, um Schaden von der Stadt abweisen zu können.	Ganzjährig über Jahresvertrag	500.000	443
2			0085009	Niederschlagsmessnetz	Zur Erfassung von Niederschlagsdaten im Stadtgebiet sollen weitere Messgeräte angeschafft und installiert werden.	Gegenwärtig finden die Standortabstimmungen zur Einrichtung im östlichen, südlichen und westlichen Stadtgebiet statt.	Ende 2023/Anfang 2024	20.000	0
3			0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	Sammeltitel zur Durchführung von Planungsaufgaben an der Flächenkanalisation.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach unterjährigem Bedarf und Notwendigkeit.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	50.000	1.218
4			0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentl.bauwerke	Sammeltitel zur Durchführung von Planungsaufgaben an Regenüberlaufbauwerken.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach Bedarf und den Festsetzungen der Sanierungsanordnung der SGD Nord.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	25.000	0
5			0085044	Kanalerneuerung Neubau Pfaffendorfer Brücke	Kanalerneuerungsmaßnahmen im Zuge der Brücken- und Rampenerneuerung.	Maßnahmen im Bau. Ausführungen durch das Tiefbauamt.	Fertigstellung voraussichtlich 2026.	300.000	0
6			0085045	Neubau PW Laubach	Ertüchtigung/Neubau des vorhandenen SW-Pumpwerks im Bereich der Laubach.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Ein Ingenieurbüro soll mit der weiteren Planung beauftragt werden.	Aufnahme der Planungsarbeiten Anfang 2024 / Baubeginn offen.	75.000	0
7			0085046	Kanalisation Roonstraße	Die Linersanierung ist abgeschlossen. In 2022/2023 sind noch einige Anschlussleitungen an den Liner anzubinden.	Umsetzung soll Frühjahr 2023 erfolgen. Die Leistungen wurden zwischenzeitlich beauftragt.	Frühjahr/Sommer 2023	25.000	17.936
8			0085061	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterwegstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- und Lorenz-Kellner-Straße bedarf einer Sanierung.	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Die Beschlussfassung zur Planung soll am 12.03.2024 im Werkausschuss erfolgen.	Baubeginn lt. Wirtschaftsplan ab Anfang 2025.	30.000	0
9			0085067	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- und Lorenz-Kellner-Straße bedarf einer Sanierung.	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Die Beschlussfassung zur Planung soll am 12.03.2024 im Werkausschuss erfolgen.	Baubeginn lt. Wirtschaftsplan ab Anfang 2025.	30.000	0
10			0085073	Kanalisation Casinostraße	Linereinbau in vorhandenen MW-Kanal zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Schlossstraße	Die Auftragsvergabe ist zwischenzeitlich erfolgt. Restarbeiten müssen noch erfolgen.	Umsetzung Mai-Juni 2023, Schlussrechnung steht noch aus.	75.000	28.000
11			0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Stademannstraße und der Straße Im Raental bedarf einer Erneuerung.	Beschlussfassung der Planung im WA am 05.09.2023 erfolgt. Ausführungsplanung ist in Bearbeitung.	Vergabe und Umsetzung 2. Halbjahr 2024.	20.000	0
12			0085098	Kanalerneuerung/-sanierung Schlachthofstraße	Die Kanäle zwischen Blücherstraße und Kurt-Schumacher-Brücke bedürfen einer Sanierung.	Eine Bedarfsplanung soll Aufschluss über den notwendigen Umfang geben. Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Planung 2024 Baubeginn offen (I-programm 2024)	0	0
13			0085114	Kanalsanierung/Kanalerneuerung Eduard-Müller-Straße	Innensanierung abgeschlossen. Zwei Haltungen vor dem Overbergplatz sind noch zu erneuern.	Beschlussfassung der Planung im WA am 05.09.2023 erfolgt. Ausführungsplanung ist in Bearbeitung.	Vergabe und Umsetzung 2. Halbjahr 2024.	16.000	0
14			0085135	Entw. Erschließung B-Plan Nr.73	Entwässerungstechnische Erschließung des Plangebiets im Raental.	Erschließung soll durch Koblenzer Wohnbau erfolgen. Erschließungsvertrag fehlt. Planung erfolgt durch Koblenzer Wohnbau.	Baubeginn offen.	100.000	0
15			0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner- und Beatusstraße	Kanalerneuerung zwischen der Simmerner Straße und der Beatusstraße.	Die Umsetzung der Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Umsetzung erfolgte von Juli 2022 bis Oktober 2022.	300.000	91.732
16			0085146	Kanalerneuerung/-sanierung Blücherstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Schlachthofstraße und Moselweißer Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ruht zur Zeit. Fortführung nach Vorlage der Verkehrsknotenplanung Einmündung Behringstraße/Koblenzer Straße/Blücherstraße	Die Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Abschluss der Arbeiten in der Behringstraße erfolgen. Umsetzung ab 2025/2026	154.000	0
17			0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	Erneuerung des MW-Kanals in der Behringstraße im Zuge des dortigen Straßenausbaus.	Beschlussfassung der Planung erfolgt im Nov. 2023.	Gemeinsame Bauausführung mit dem Tiefbauamt in 2024.	50.000	0
18			0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	Linereinbau in vorhandenen RW-Kanal im Straßenausbaubereich der DEBEKA.	Planungsbeschluss liegt vor. Ausführung nach Fertigstellung Doppelkreisel durch das Amt 66.	Umsetzung ab 2024.	0	0
19			0085149	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- Straße und Bogenstraße bedarf einer Sanierung.	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Die Beschlussfassung zur Planung soll am 12.03.2024 im Werkausschuss erfolgen.	Baubeginn lt. Wirtschaftsplan in 2024.	30.000	0
20			0085161	Erneuerung SW-Kanal B49 Moselweiß	Erneuerung einer Haltung SW DN 300.	Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Umsetzung der Maßnahme ab 27.03.2023.	Umsetzung März/April 2023. Maßnahme ist schlussgerechnet.	150.000	102.991
21			0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	Erneuerung des MW-Kanals vom Löwentor bis Sperlingsgasse.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Planung 2024 / Baubeginn lt. Wirtschaftsplan 2025.	20.000	0
22			0085168	Kanalerneuerung/-sanierung Karthäuserhofweg	Erneuerung und Sanierung des schadhafte MW-Kanals zwischen Rüstmallee und Kreuzungsbereich Buchenweg/Karl- Härle- Straße.	Maßnahme im Bau.	Die Bauausführung ist ab 2023 in 2 Bauabschnitten (offene Erneuerung und Liner) geplant. Kanalerneuerung Stichweg zw. Haus 16 und 18 im Oktober 2023. 2. BA Liner in 2024	203.000	0
23			0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen dem Löwentor und Zeppelinstraße	Maßnahme im Bau.	Vergabe im WA am 05.09.2023 erfolgt. Baubeginn von 10/2023 bis 10/2024	524.000	39.936
24			0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	Zwischen den Straßen Am Spitzberg und Alexanderstraße ist ein Mischwasserkanal mittels Liner zu sanieren.	Die Umsetzung soll nach Abschluss der Treppenerneuerung durch Amt 66 erfolgen.	Die Bauausführung ggf. in 2024, nach Abschluss der Arbeiten von Amt 66.	0	0
25			0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	Generalsanierung des Pumpwerks. Das Bauwerk wurde instandgesetzt und die technische Ausrüstung erneuert.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen.	Die Schlussverrechnung mit der Stadt Koblenz steht noch aus.	170.000	120.326
26			0085212	Kanalsanierung Paulstraße	Innensanierung des MW-Kanal in der Paulstraße.	Planung ist abgeschlossen. Der Linereinbau erfolgt nach Abschluss der Arbeiten in der Gartenstraße.	Vergabe der Leistungen noch in 2023, Umsetzung Anfang 2024.	98.000	0
27			0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	Neubau des Beckenüberlaufbauwerks im Einmündungsbereich zur Balduinbrücke.	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Ausführungszeitraum 06/2020 bis 11/2022. Die Schlussrechnung erfolgt nach Fertigstellung und Abrechnung der Gesamtmaßnahme Andernacher Straße.	50.000	323
28			0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	Neubau des Stauraumkanals zwischen Balduinbrücke und Einmündung Herberichstraße inkl. Unterquerung der Bahnlinie in geschlossener Bauweise (Rohrvortrieb)	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Auf Grund von Bauzeitverzögerungen bei der Umbindung bestehender Anschlussleitungen auf den neuen Kanal DN 2000 und Corona bedingten Ausfällen und Verzögerungen bei der Materialbeschaffung, verzögert sich die Bauzeit. Nach derzeitigem Sachstand ist die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme im Mai 2023 anvisiert.	Ausführungsbeginn ab Februar 2020, Bauzeit: 39 Monate.	1.985.000	798.677
29			0085215	Auslaufbauwerk PW Scharwiesenweg	Bauwerksanierung	Das Auslaufbauwerk kann nur in Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen am Pumpwerk Scharwiesenweg (0086104) durchgeführt werden. Hierzu sind einige Überplanungen notwendig die ausgeschrieben werden müssen.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	50.000	0
30			0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	Erneuerung des MW- und Regenwasserentlastungskanal zwischen Balduinbrücke und Neuendorfer Straße.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Ausführungszeitraum 06/2020 bis 08/2022.	162.000	14.886
31			0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Andernacher Straße und Herberichstraße.	Dringende Reparaturarbeiten wurden vorgezogen. Mit den übrigen Planungsarbeiten soll nach Vorlage GEP in 2024 begonnen werden.	Planung ab 2024/ Baubeginn nach I-Programm 2025/2026	0	0

Ifd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Nachtrag 2023)	Ist-Auszahlung 2023 (€) Stand 14.11.2023
32			0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße	Erneuerung und Sanierung des MW-Kanals im Bereich der Herberge zur Heimat.	Maßnahme im Bau.	Baubeginn 1. BA im Januar 2022 und Fertigstellung im November 2022. Umsetzung der Linermaßnahme ab Oktober 2023 bis Februar 2024.	350.000	301.532
33			0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	Erneuerung des MW-Kanal ab dem Kreuzungsbereich In der Rothenlänge.	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Die Beschlussfassung zur Planung soll am 12.03.2024 im Werkausschuss erfolgen.	Baubeginn lt. Wirtschaftsplan in 2024.	20.000	0
34			0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	1. BA Kanalerneuerung von Andernacher Straße bis Henriette-Sonntag-Straße 2. BA Kanalsanierung mit Liner zwischen Henriette-Sonntag-Straße und Memeler Straße	Planungsbeschluss liegt vor. Auswertung Zustand Anschlussleitungen im Bereich der Sanierungsstrecke fehlt noch (GE). Termin mit Versorger auf Einladung 66 folgt im Frühjahr 2023. Angebot zur Baugrunduntersuchung von P angefordert. Amt 66 hat hier noch Förderanträge zu stellen.	Umsetzung 1. BA gemeinsam mit Amt 66 ab 3. Quartal 2024. (wegen ausstehenden Förderanträgen von Amt 66) Umsetzung 2. BA nach Abschluss 1. BA 2025.	50.000	0
35			0085238	Kanalerneuerung Im Kreuztzen	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Haus Nr.52 und Haus Nr.82.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange.	Baubeginn lt. Wirtschaftsplan in 2024.	40.000	0
36			0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	Kostenersatzungen der Stadtentwässerung zu Investitionen an Entwässerungsanlagen im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen.	Die Abrechnung seitens des Amtes 66 ist noch im Gange. Die Endabrechnung soll in 2023 erfolgen.	Erwartete Endabrechnung in 2023.	200.000	188.561
37			0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur Rohrleitungsgebunden Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Das Hafengelände soll entgegen der ursprünglich vorgesehenen Neustrukturierung in seinem jetzigen Bestand belassen bleiben. Der Glasrecyclingbetrieb soll lediglich in nördliche Richtung verlagert werden. Zu klären ist, ob aus dem Recyclingbetrieb behandlungsbedürftiges Abwasser anfallt welches Auswirkungen auf den nachgelagerten SW-Kanal und Pumpwerk hätte.	Planung 2024 / Baubeginn lt. Wirtschaftsplan ab 2025	0	0
38			0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	Sanierung des Mischwasserkanals vom Schützenhof bis Markenbildchenweg.	Die Ausführungsplanung für den 1. BA ist in Bearbeitung. Die Baugrunduntersuchungen erfolgen in Kürze. Ausführung 1. BA "Offene Bauweise" erfolgt ab 2024. Der 2. BA "Liner in geschlossener Bauweise" nach Deckenerneuerung ab 2026.	Vergabe 1. BA im WA am 05.06.2024. Baubeginn 07/2024, Bauzeit ca. 1 Jahr.	0	0
39			0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	Das Tiefbauamt beabsichtigt den Knoten am Mainzer Tor umzubauen. Hierbei soll auch das Brückenbauwerk Neustadt erneuert werden. Im Zuge dieser Maßnahmen sind Kanäle zu erneuern bzw. zu sanieren.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn in Abhängigkeit der gemeinsamen Maßnahme mit dem Tiefbauamt. Derzeitige Annahme 2025/2026	10.000	0
40			0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	Sanierung diverser Kanäle im Wasserschutzgebiet Wallersheim mittels Liner.	Planungsbeschluss liegt vor. Ausführungsplanung in Bearbeitung.	Baubeginn ab 2024.	0	0
41			0085331	GVZ A61, BP 257f, Erweiterung Entwässerung	Erweiterung des bestehenden Trennsystems um jeweils 1 Haltung zur Erschließung des BP-Gebietes	Ausführungsplanung ist in Bearbeitung. Derzeit erfolgt die Baugrunderkundung	Baubeginn ab 2024.	0	0
42			0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	Erneuerung des Mischwasserkanals bis zur Einmündung Trierer Straße	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Die Beschlussfassung zur Planung soll am 12.03.2024 im Werkausschuss erfolgen.	Baubeginn lt. Wirtschaftsplan in 2024.	120.000	0
43			0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	Entwässerungstechnische Erschließung des neuen Gewerbegebiets	Die Bearbeitung der Ausführungsplanung im Namen und Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist im Gange.	Baudurchführung ab 2024 bis 2025	200.000	381
44			0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	Kanalerneuerung von der Grabenstraße bis zur alten Bahnlinie. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Maßnahme im Bau.	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Zeitraum Februar 2023 bis Frühjahr 2024 gemeinsam mit der Erneuerung des Durchlasses Brückerbach.	750.000	499.757
45			0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	Kanalerneuerung zwischen Aachener Straße und Keltensstraße. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung liegt vor und wird derzeit bearbeitet.	Maßnahme fertiggestellt.	150.000	71.484
46			0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	Fortführung des Trennsystems innerhalb der St.-Sebastianer Straße (2. BA) im Zuge des dort geplanten Straßenausbaus.	Der 1. BA (Mailust bis GE Bubenheimer Berg) ist bereits fertiggestellt. Der 2. BA erfolgt gemeinsam mit dem Straßenausbau. Die Ausführungsplanung ist bereits fertiggestellt.	Baubeginn in Abhängigkeit der gemeinsamen Maßnahme mit dem Tiefbauamt. Derzeitiger Ansatz I-Programm 2026	15.000	0
47			0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/RRB Zilzemühle	Umbau des RW-Kanals im Zuge der Gewässerbaumaßnahme Brückerbach	Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	68.000	67.818
48			0085458	Kanalsanierung In der Grünwies 2.BA	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Maßnahme im Bau.	Die Erschließung des Baugebietes erfolgt vom Frühjahr 2023 bis Frühjahr 2024.	549.000	239.372
49			0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	Sanierung von RW/SW-Kanäle von der Einmündung "Am Mühlbach" bis zur Schützenhalle	Mit der Planung soll in 2024 begonnen werden.	Planung 2024 / Baubeginn nach Wirtschaftsplan ab 2025	40.000	0
50			0085566	Kanalsanierung/Erneuerung Heddesdorfstraße	Sanierung und Erneuerung des MW-Kanals zwischen Emser Straße und Kirchstraße.	Die Anschlussleitungen wurden bereits erneuert. Die Bauvorbereitungen für die Innensanierung und Teilerneuerung des Mischwasserkanals sind im Gange.	Baubeginn ab 2024.	0	0
51			0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Bienhornstraße und Ellingshohl sowie Teilerneuerung (ca. 10 m) in offener Bauweise.	Die Hausanschlussleitung H51:163n wurden zwischenzeitlich erneuert und es erfolgte eine Teilerneuerung des Hauptkanals im Einmündungsbereich zur Ellingshohl. Der Linereinbau ist erfolgt.	Maßnahme fertiggestellt.	0	20.133
52			0085588	Kanalerneuerung Emser Straße	Außerbetriebnahme des schadhafte MW-Kanals zwischen Haus Nr.3 und Nr.28. Umbinden der Anschlussleitungen an parallel verlaufenden Sammler.	Das Tiefbauamt plant die Straßenoberfläche auszubauen. Die Maßnahmen sind in enger Abstimmung zwischen dem Amt 66 und der Stadtentwässerung durchzuführen. Maßnahme wird nach Fertigstellung der Pfaffendorfer Brücke in Angriff genommen	Planung 2024 / Baubeginn offen	0	0
53			0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	Der Mischwasserkanal ist durch einen Liner zu sanieren.	Der Planungsbeschluss erfolgte im März 2023.	Abstimmungen mit der DB und dem Eisenbahnbundesamt erforderlich. Umsetzung ggf. in 2024/2025.	50.000	0
54			0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	Sanierung des schadhafte MW-Kanals zwischen Lehrhohl und Goebensiedlung.	Planungsbeschluss liegt vor. Momentan erfolgt die Bearbeitung der Ausführungsplanung.	Baubeginn ab Sept. 2024	40.000	0
55			0085629	Kanalerneuerung Im Schilt	Erneuerung des schadhafte MW-Kanals zwischen der Brentanostraße und Auf der Eich.	Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt. Die Maßnahme wurde im September vergeben. Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme fertiggestellt.	280.000	197.934
56			0085646	Erschließung Festungspark Fritsch Kaserne	Entwässerungstechnische Erschließung der ehemaligen Fritsch-Kaserne.	Die Abstimmungen zur entwässerungstechnischen Erschließung sind am laufen (Vorplanung).	Baubeginn offen.	0	0
57			0085647	Kanalsanierung Braungasse	Der Mischwasserkanal soll durch einen Liner saniert werden.	Planung ist fertiggestellt. Vergabevorbereitungen sind im Gange.	Vergabe der Leistungen noch in 2023, Umsetzung Anfang 2024.	80.000	0
58			0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Ausführungsplanung ist noch im Gange. Baugrunduntersuchung fehlt noch. Bauausführung gemeinsam mit der Straßenbaumaßnahme des Tiefbauamtes.	Umsetzung ab 2024.	54.000	0
59			0085663	Kanalsanierung Laubach	Sanierung des MW-Kanals vom Pumpwerk Laubach in Höhe Haus Nr. 42 bis vor EVM (Schützenstraße).	Die Planung soll gemeinsam mit der vorgesehenen Erneuerung Schmutzwasserpumpwerks Laubach (0085045) erfolgen. Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Planung 2024 / Baubeginn lt. Wirtschaftsplan 2024/2025	75.000	0
60			0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Gerichtstraße und Clemensstraße	Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt. Die Maßnahme wurde im September vergeben. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Baubeginn Herbst 2022/Fertigstellung Sommer 2023	600.000	551.839

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Nachtrag 2023)	Ist-Auszahlung 2023 (€) Stand 14.11.2023
61			0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Bahnhofstraße und Rizzastraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsaufnahme ab 2024.	Planung 2024 / Baubeginn lt. Wirtschaftsplan 2025	0	0
62			0085668	Kanalisation Julius-Wegler-Straße	Der Handlungsbedarf am MW-Hauptsammler kann erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnisse des GEP beurteilt werden. Maßnahme im Verbund mit Kanalsanierung Mainzer Tor (0085.263) und Hohenzollernstraße (0085.670)	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsaufnahme ab 2024.	Baubeginn in Abhängigkeit der gemeinsamen Maßnahme mit dem Tiefbauamt. Derzeitige Annahme 2025/2026.	0	0
63			0085669	Kanalsanierung Karmeliterstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Clemensstraße und Rheinstraße mittels Liner.	Ausführungsplanung steht noch aus.	Liner ab Herbst 2024.	0	0
64			0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Schützenhof und Julius-Wegler -Straße. Der Handlungsbedarf am MW- Hauptsammler kann erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnissen des GEP's beurteilt werden.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Die Berechnungsergebnisse des GEP's liegen noch nicht abschließend vor	Planung 2024 / Baubeginn nach I-Programm 2025,26	50.000	0
65			0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Willi-Hartung Weg und Kastorhof.	Maßnahme im Bau.	Vergabe im WA am 05.09.2023. Maßnahmenumsetzung ab 10/2023 bis 02/2024.	460.000	64.176
66			0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	Erneuerung der Kanalisation und Neuverrohrung des Eselsbach.	Maßnahmen am Eselsbach werden zurzeit im Rahmen des örtlichen Hochwasservorsorgekonzeptes auf Wirtschaftlichkeit und Förderung geprüft	Planung 2024 / Baubeginn lt. Wirtschaftsplan 2024/2025	60.000	0
67			0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	Umbindung des Schmutzwasserkanals an das Gewerbegebiet Sieben Morgen.	Die Umbindung ist abgeschlossen. Über den Verbleib des nicht mehr benötigten SW-Kanals auf Privatflächen wurden Regelungen sowie Ankäufe von Grunderwerb initiiert.	Fertigstellung 2023	140.000	18.868
68			0085727	Kanalsanierung Bergstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Greiffenklaustraße und Bergstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn auf 2024 geschoben.	Planung 2024 / Baubeginn nach I-Programm 2025	0	0
69			0085728	Kanalsanierung Wachtelschlag	Innensanierung des Mischwasserkanals zwischen der Zeppelinstraße und Am Falkenhorst.	Die Beschlussfassung der Planung liegt vor.	Baubeginn ab 2024.	40.000	0
70			0085730	Kanalisation Greiffenklaustraße	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur Rohrleitungsgebunden Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn wurde geschoben. Zuerst erfolgt die Umsetzung der Kanalsanierung Bergstraße ab 2025.	Planung 2025 / Baubeginn nach I-Programm 2026	50.000	0
71			0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	In der Firmungsstraße ist im Einmündungsbereich zur Elzerhofstraße in Richtung Rheinstraße eine Haltung sowie in Richtung des Jesuiten Platzes ein Teilstück auf einer Länge von ca. 12 m, in offener Bauweise zu erneuern. Der bauliche Zustand lässt keine Innensanierung zu.	1. BA abgeschlossen, 2 BA. Ab Herbst 2024.	Januar 2023 bis Mai 2023. Liner Restbereiche ab Herbst 2024 gemeinsam mit der Maßnahme Josef-Görres-Platz.	1.200.000	549.394
72			0085732	Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Karmeliter- und Poststraße mittels Liner.	Bedarfsplanung ist abgeschlossen. Beschlussfassung Planung liegt vor. Entwurf -und Ausführungsplanung fortführen.	Liner ab Herbst 2024.	0	0
73			0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen Karmeliter- und Regierungsstraße.	Maßnahme in Planung.	Planung 2023, Baubeginn lt. Wirtschaftsplan 2024.	20.000	0
74			0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	Am Josef-Görres-Platz ist die letzte Haltung vor der Firmungsstraße, auf Grund des baulichen Zustandes, zu erneuern. Auf Grund der Vielzahl der in diesem Bereich befindlicher Leitungen und Kabel der Versorger, erfolgt die Erneuerung grabenlos mittels dynamischem Berstverfahren.	Die Umsetzung soll nach der Maßnahme Firmungsstraße erfolgen.	Oktober 2023 bis Februar 2024. Liner Restbereiche ab Herbst 2024 gemeinsam mit der Maßnahme Firmungsstraße.	50.000	8.649
75			0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	Sanierung der Abwasserkanäle im Deckenerneuerungsbereich B 9 Nord, von Europabrücke bis "Baumarkt Bauhaus"	Zustandserfassung im Herbst 2023. Auswertung bis Frühjahr 2024.	Umsetzung gemeinsam mit Amt 66, Zeitpunkt derzeit offen.	40.000	0
76			0085736	Bauplan 330 "An der Königsbach"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes sowie Abwasserübernahme aus Brauerei.	Entwurfsplanung zur äußeren Erschließung in Abstimmung.	Baubeginn offen.	200.000	0
77			0086001	EU-Projekt "SusTreat", Life+	Das Projekt "SusTreat" soll zeigen, dass auf einem Klärwerk genug Ressourcen vorhanden sind, um einen energieautarken Betrieb darzustellen.	Am 17.12.2021 fand die VOB-Abnahme der Anlage statt. Die EU hat das Projekt mit Schreiben vom 07.03.2022 beendet.	Fertigstellung Ende 2021, die restlichen Fördermittel wurden von der EU gezahlt.	500.000	419.581
78			0086102	Pumpwerk Lay	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Außenfassade Abbruch 2018. Herstellung der Fassade in 2019. Die Montage der Schmutzwasserpumpe ist erfolgt. Die Außenanlage wurde durch den EB67 erneuert.	Außenfassade Fertigstellung Herbst 2019. Fertigstellung Schmutzwasserpumpe Januar 2020. Außenanlagen wurde durch EB 67 erneuert.	40.000	0
79			0086104	Pumpwerk Schartwieseweg	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Maschinentechnik wird durch Ing.-Büro Becker geplant, E-Technik wird durch Büro HI Nord geplant. Planungsleistungen für Betonsanierungskonzept muss noch ausgeschrieben werden. Umfang der Arbeiten wurde mit Beschaffung eines Notstromaggregates erweitert.	Bauarbeiten nach Fertigstellung PW Neuendorf. Lieferung und Anschluss des Notstromaggregates in der 49. KW 2022.	500.000	37.669
80			0086109	Betonsanierung Klärwerk	Betontechnische Sanierung verschiedener Bauwerke und Becken des Klärwerkes	Teilmaßnahme: Derzeit befindet sich die Sanierung der Räumlerlaufbahnen der Vorklärbecken in der Vorbereitung für die Ausschreibung.	Veröffentlichung für Anfang 2024 geplant.	350.000	0
81			0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	Einbau eines Systemtrenners, Ersatzteilbeschaffung	Planung zur Systemtrennstation abgeschlossen. Submission November 2019. Aufgrund fehlender Angebote muss die Ausschreibung wiederholt werden.	Keine Firma an Angebotsabgabe interessiert.	100.000	0
82			0086113	Neubau Gebläsestation BB2 und BB3 (M+E-Technik)	Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erweiterung der Biologie. Neubau einer Gebläsestation um Belebung 2/3 autark betreiben zu können und um das Baufeld für Neubau Biologie räumen zu können (Entfernen der derzeitigen Luftleitung für Belebung 2/3)	Anlage fertiggestellt und in Betrieb. Derzeit Prüfung der Dokumentationsunterlagen und Vorbereitung der Abnahme.	Abnahme voraussichtlich Ende November.	450.000	100.263
83			0086114	Erneuerung Labor	Das derzeitige Labor darf vom Arbeitsschutz her nicht mehr genutzt werden und soll durch einen Neubau ersetzt werden.	Amt 65/ZGM mit Planung beauftragt. Büro Dr. Netta hat im Oktober 2021 Bodenerkundungen durchgeführt. Die Möglichkeit der Aufstockung des bestehenden Bürogebäudes wurde von einem Statiker geprüft. Die Machbarkeitsstudie zur Statik und technischen Ausrüstung des Bürogebäudes hat ergeben, dass der Anbau des Labors an das bestehende Altgebäude und Aufstockung des vorhandenen Gebäudes, zur Gewinnung von zusätzlichen Büroräumlichkeiten, nur mit sehr hohem finanziellem Aufwand realisiert werden kann und dadurch nicht wirtschaftlich ist. Die Planung wird dahingehend überarbeitet, dass ein separates Laborgebäude mit Büroräumen in den Obergeschossen vorgesehen wird.	Projekt derzeit in der Überarbeitung der Planung.	200.000	48.185
84			0086119	Beschaffung Fahrzeuge	Beschaffung eines Muffendruckfahrzeuges, neuer Sauger, neues Kanalfernaue.	Ausschreibung und Vergabe für Muffendruckfahrzeug in 22 und Sauger in 23, für Kanalfernaue mit Schachtkamera	Lieferung Muffendruckfahrzeug Ende 23 und Sauger voraussichtlich Dez 2025, Kanalfernaue wird in 2024 ausgeschrieben.	1.250.000	98.163
85			0086121	Überplanung Rheindüker	Sanierungsarbeiten im Düker	Grundlagenermittlung für M&E Technik, Inspektion der Gussrohre, Betonuntersuchung, Treppenanlage, alle Ingenieurleistungen müssen ausgeschrieben werden.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	100.000	0
86			0086122	Pumpwerk Neuendorf	Erweiterung des Pumpensumpfes, Sanierung des Bauwerkes, Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik, Erneuerung der Außenanlagen und Dach	Abbruch Außenfassade 2019 abgeschlossen. Gründungssicherung Abschluss Oktober 2019. Los 3 Erweiterung Pumpensumpf ist im Bau. Lose 4 (E-Technik), 5 (M-Technik), 6 (Betonsanierung) sind weitestgehend abgeschlossen. Die Restlose f. Außenfassade, Dach, Tore und Fester, sowie der Außenanlagen für weitere Sanierungsabschnitte werden z.Zt. durchgeführt.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2019-2024 vorgesehen.	4.800.000	1.377.063
87			0086123	Erneuerung Hard-/Software Klärwerk	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Teilmaßnahme: Derzeit Softwareupdates (Server) in der Anfrage und Vergabe	Fertigstellung Ende November 2023	197.000	0

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2023	Status 2. Bericht 2023	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2023 (Ansatz Nachtrag 2023)	Ist-Auszahlung 2023 (€) Stand 14.11.2023
88			0086124	Umbau Sozialgebäude	Diverse Umbauarbeiten im OG des Sozialgebäudes zur Schaffung von Büroräumen.	Zt. Werden schallschutztechnische und Maßnahmen zur energetischen Verbesserung durchgeführt.	Durchführung bis Mitte 2024	40.000	4.698
89			0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	Vorbereitende Maßnahmen zur Dükeruntersuchung	Planung muss ausgeschrieben werden.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	10.000	0
90			0086126	Einführung Greengate	Greengate ist ein Programm zur Betriebsführung	Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die ersten Schritte wurden erarbeitet.	Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde begonnen.	0	3.806
91			0086127	Anpassung Bautechnik BB4 + NKB6	Neubau einer biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6.	Projekt veröffentlicht und in der Bieterphase.	Zustimmung SGD erfolgt. Vergabe der Bauausführung WA März 2024 Baubeginn Mitte / Ende 2024	280.000	211.390
92			0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Stapp 1: Firma Focus Automation GmbH wurde in Dezember 2020 beauftragt. Maßnahme in der Umsetzung. Projektstand 85 % Stapp 2: Die Planung der restlichen Außenbauwerke wurde an John Becker Ingenieure vergeben. Entwurf liegt vor und wurde schon freigegeben.	Stapp 1: Baubeginn Anfang 2021 Fertigstellung Mitte 2022 Stapp 2: Baubeginn Anfang 2023 Fertigstellung Ende 2023	220.000	25.222
93			0086130	Anpassung Schlammwässerung (M+E-Technik)	Die Kammerfilterpressen (Schlammwässerung) sind abgängig und sollen ersetzt werden.	Maschinen- und Elektrotechnik gerade in der Ausführungsphase. Maschinentechnische Komponenten zu 100% geliefert und installiert, Rohrleitungsbau zu 95% fertiggestellt. Leistungen Elektrotechnik zu 95% fertiggestellt.	Inbetriebnahme: Ende November Im Anschluss 4 Wochen Probetrieb Abnahme: Ende Januar 2024	1.300.000	738.040
94			0086131	Brauchwasserbrunnen	Ein Betriebswasserbrunnen von 2 ist ausgefallen und soll durch einen neuen ersetzt werden.	Brunnen 3 zum 31.12.2020 fertiggestellt, Wasserrechtsantrag wurde im November 2021 der SGD vorgelegt. Nach Genehmigung Einstieg in Detailplanung. Die wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme von Uferfiltrat ist am 12.10.2022 bei uns eingegangen. Ausführung Brunnenstube derzeit in der Planung und Ausschreibung.	Ausschreibung Mitte 2023 Baubeginn Ende 2023 / Anfang 2024	150.000	0
95			0086133	Lüftung Einlaufgebäude	Sanierung/Erneuerung der Lüftungsanlage im Einlaufgebäude	Maßnahme wegen Personalmangel zurückgestellt.	Zum derzeitigen Zeitpunkt nicht absehbar.	50.000	0
96			0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	Der elektrotechnische Teil der Lüftung von Einlaufgebäude und Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden	Projektausführung derzeit in der Vergabephase. Nur ein Angebot, nicht wertbar, Neuausschreibung erforderlich.	Planung und erneute Ausschreibung 2023, Vergabe im WA März 2024 geplant Baubeginn voraussichtlich Mitte 2024	200.000	208
97			0086135	Optimierung Vergaser	Anpassung Klärschlammvergasung auf veränderte Schlammengen	Planungs- und Prüfungsphase. Abschließende Beurteilung erst nach Dauerbetrieb der Anlage möglich.	Umsetzung Dauerbetrieb nicht absehbar.	500.000	0
98			0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	Die elektrotechnische Ausstattung des Maschinenhauses ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden	Planung wird extern vergeben.	Planung und Ausschreibung Anfang 2023, Baubeginn Anfang 2024	0	0
99			0086137	Pumpwerk Thielenstraße	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	20.000	0
100			0086138	Pumpwerk Rothenlänge	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	20.000	0
101			0086139	Pumpwerk Kesselheim	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben. Wegen Vandalismus wurde eine Zaunanlage um das Grundstück errichtet.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	20.000	0
102			0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro Enseidon GmbH Willich vergeben.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	20.000	0
103			0086141	Umbau Schlammager	Die Schlammagerhallen sollen für die neue Schlammwässerung umgebaut werden.	Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase Stahlbau zu 90% fertiggestellt.	Fertigstellung der Gesamtmaßnahme erst nach Inbetriebnahme und Probetrieb der neuen Schlammwässerung möglich, Anfang 2024	425.000	137.849
104			0086142	Optimierung Trocknung	Optimierung Schlamm bunker und -pumpe sowie Trockengutsilo. Belüftung Trockner- und Schlamm bunkerhalle	In Planungs- und Umsetzungsphase.	Optimierung Schlamm bunker und -pumpe fertiggestellt. Lüftung Trocknung und Schlamm bunkerhalle in Planung Angebot über Blechsanierungsmaßnahmen liegt vor.	300.000	104.319
105			0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	Vergrößerung/Neubau einer Lager- und/oder Fahrzeughalle	Aufgrund der Vergrößerung der Lagerhaltung, sowie des Fuhrparks soll eine Studie zur Grundlagenermittlung (Platzbedarf etc.) erstellt werden. Leistungen müssen ausgeschrieben werden.	Auftrag der Studie wurde bereits an das Büro Wilbert erteilt.	50.000	30.856
106			0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	Das Betriebsgebäude soll der gestiegenen Mitarbeiterzahl angepasst und technisch wie energetisch saniert werden	Technische Gebäudeplaner haben im Rahmen einer Studie ihre Vorschläge über das ZGM präsentiert. Ein Statiker hat die Möglichkeiten geprüft.	Die Studie hat ergeben, dass eine Ertüchtigung möglich ist, jedoch nur mit erheblichem Kostenaufwand. Alternative Lösungen befinden sich gerade in der Prüfung und Abstimmung.	1.900.000	0
107			0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 + Nachklärbecken 6 Maschinen- und Elektrotechnik	Neubau einer biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6. Nach der Herstellung müssen diese maschinen- und elektrotechnisch ausgerüstet werden.	Befindet sich derzeit in der Planungs- und Ausschreibungsphase. Planung und Ausschreibung auf Basis der zwischenzeitlich veröffentlichten bautechnischen Leistungen (086127)	Ausschreibung in Bearbeitung, Ausführung nach Fertigstellung der Bautechnischen Leistungen.	600.000	0
108			0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	Neubau einer Gebläsestation um Belebung 2/3 autark betreiben zu können und um das Baufeld für Neubau Biologie räumen zu können (Entfernen der derzeitigen Luftleitung für Belebung 2/3)	Anlage in Betrieb. Probetrieb abgeschlossen. Prüfung Dokumentation und Vorbereitung der Abnahme	Abnahme Ende 2023	705.000	150.940
109			0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	Optimierung der Ablaufverhältnisse der Nachklärbecken 2-5	Auftrag für Planung und Ausführung vergeben. Anlagenteile derzeit in der Fertigung des Lieferanten.	Umsetzung ein Becken im Frühjahr 2023, ein Becken im Sommer 2023. Anlage ist im Betrieb.	920.000	815.181
110			0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	Neubau einer Zulaufmessung im Klärwerk (von SGD verlangt)	Planungsphase/Variantenvergleich in Abstimmung mit der SGD.	Einbau verschiebt sich auf Ende 2023.	150.000	0
111			0086149	Bestanderfassung Bauwerke Kanalbetrieb	Bestanderfassung Bauwerke Kanalbetrieb	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung und Dokumentation soll vom Büro Kirchner erfolgen.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	100.000	0
112			0086150	Notstromkonzept Klärwerk	Planung einer fest installierten Netzersatzanlage für das Klärwerk Koblenz	Projekt in der Planungsphase	Planung Anfang / Mitte 2024	50.000	0
113			0086151	Ertüchtigung NSVH + Notstromkonzept Klärwerk	Planung Ertüchtigung Niederspannungs-Hauptverteilung	Vor-Planungsphase	Derzeit noch nicht absehbar.	100.000	0
114			0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	Machbarkeitsstudie und Variantenvergleich Verfahren der 4. Reinigungsstufe	Vor-Planungsphase	Derzeit noch nicht absehbar.	60.000	0
115			0086153	Machbarkeitsstudie P-Recycling	Machbarkeitsstudie und Variantenvergleich Verfahren des P-Recyclings	Vor-Planungsphase	Derzeit noch nicht absehbar.	70.000	0
116			0086154	Ertüchtigung Rohschlammumpwerk	Maschinentechnische Sanierung und Ertüchtigung Rohschlammumpwerk	Planungsphase	Derzeit noch nicht absehbar.	0	0