

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
		<b>08 - Schulen</b>							
1		Z400001	Ankauf Schulcontainer	Wenn keine Ausweichräume gefunden werden können, ist es erforderlich bei jeder Maßnahme Schulcontainer anzumieten.	GS Lützel: 1. BA abgeschlossen und in Betrieb, 2. BA Auftragsvergabe erfolgt IGS Koblenz: Auftrag erteilt FÖS Bienhortal: Ausschreibung in Vorbereitung	2021 - 2024	1.797.500	3.564	
2		Z401101	Neubau Ersatzgebäude GS Neuendorf	Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu gebaut.	Die Maßnahme ist abgeschlossen, für Kunst am Bau werden in 2024 noch Mittel benötigt.	2020 - 2021	32.800	0	4.948.000
3		Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Geplant ist der Betrieb als "Cluster-Schule".	Das Gebäude wurde an die Schule übergeben, lediglich Restarbeiten in Ausführung. Fertigstellung Außenanlage 2. Hälfte 2024. Kunst am Bau und Anwachspflege sind für die Folgejahre geplant.	2021 - 2023	2.045.000	744.034	9.909.000
4		Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagschule umfasst	Architekten- und Fachingenieurleistungen sind beauftragt; Die Abstimmung zum Raumprogramm sind mit dem Fördergeber noch nicht abgeschlossen.	2025 -2027	450.000	0	9.340.000
5		Z401111	Neubau Mensa GS Güls	Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Kunst am Bau und Anwachspflege sind für die Folgejahre geplant.	2022	20.000	6.991	3.090.000
6		Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der Einbau des Aufzuges sowie die TÜV-Abnahme ist erfolgt. Weitere Arbeiten zur Herstellung von Rampen und des Treppenliftes im Inneren des Gebäudes, sowie barrierefreie Zuwegungen von außen, in Umsetzung.	2020 - 2024	120.400	0	1.880.000
7		Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhortal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.	Der Bauantrag wurde eingereicht, Förderbescheid liegt vor; Ausschreibung in Vorbereitung	2025 - 2027	200.000	0	7.929.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
8		Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden.	Das Multifunktionsspielfeld (1. Bauabschnitt) sowie ein Spielgerät (2. Bauabschnitt) sind fertiggestellt. Mehrere Bäume wurden gepflanzt und kurzfristig musste ein Container zur Lagerung der Außenspielgeräte aufgestellt werden. Der 3. Bauabschnitt (Vorfeld Sporthallennebengebäude) wurde in 2023 umgesetzt und abgeschlossen. In 2025 erfolgt die Schulhofbegrünung (4. Bauabschnitt).	2023 - 2025	337.000	0	1.000.000
9		Z401116	Fluchttreppe GS Metternich Oberdorf	Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten.	Der Förderbescheid liegt vor. In 2024 und in 2025 ist die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.	2024 - 2025	200.000	0	395.000
10		Z401119	Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Lützel der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024 - 2026	450.000	0	2.285.000
11		Z401120	Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Moselweiß der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Maßnahme ist in Vorplanung; Finale Abstimmung mit dem Bedarfsträger bezgl. Raumprogramm, danach Erstellung der Förderantragsunterlagen	2025 - 2026	50.000	0	2.285.000
12		Z401122	Neubau Sporthalle Goldgrube	Im Zuge des Neubaus der Pestalozzi-Schule (s. Z401110) ist auch der Neubau der Sporthalle geplant.	Architekten- und Fachingenieurleistungen beauftragt; Abstimmung Raumprogramm mit dem Fördergeber erforderlich, danach Erstellung Förderantragsunterlagen	2025 - 2027	100.000	0	3.820.000
13		Z401123	Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe	Zur Einrichtung der Ganztagschule sind gemäß Schulbaurichtlinie und Schulbauförderung eine Küche und ein Speisesaal einschl. verschiedener Nebenräume erforderlich.	Abbrucharbeiten sind abgeschlossen, Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024	650.000	11.038	925.000
14		Z401129	Neugestaltung Schulhof GS Horchheim	Die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Horchheim ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes KI 3.0 Kap. II.	Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen und die Schlussabrechnungen wurden in 2023 beglichen. Der 2. Bauabschnitt umfasst den unteren Schulhof und die Errichtung der Ersatzpausenhalle, welche im 1. Bauabschnitt abgebaut werden musste, und wird 2024 umgesetzt.	2023 - 2024	55.000	0	494.500

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
15		Z401133	Photovoltaik Grundschule Güls	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung und die Ausschreibung erfolgten noch in 2023, die Umsetzung erfolgt in 2024	2024	120.000	10.772	170.000
16		Z401134	Photovoltaik Grundschule Immendorf	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung und die Umsetzung für die Anlage am Pausen-WC erfolgten noch in 2023. Die Restumsetzung auf der Sporthalle folgt nach Abschluss der Dachsanierung in 2024 und 2025.	2023 - 2025	180.000	0	340.000
17		Z401135	Photovoltaik Grundschule Lützel	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung erfolgte noch in 2023, die Umsetzung auf der Sporthalle erfolgt bis 2024.	2024	110.000	0	210.000
18		Z401136	Photovoltaik Grundschule Arzheim	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung und die Ausschreibung erfolgten noch in 2023, die Umsetzung erfolgt in 2024, nach durchgeführter Dachsanierung.	2024	200.000	0	225.000
19		Z401137	Photovoltaik Grundschule Schenkendorf/ Mensa	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2023	30.000	19.123	130.000
20		Z401138	GS Karthause "Am Löwentor" Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	1. Machbarkeitsstudie ist erfolgt; Derzeit Abstimmung mit dem Bedarfsträger und Vorbereitung der Förderantragsunterlagen	2024	150.000	0	175.000
21		Z401139	GS Kesselheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	1. Machbarkeitsstudie ist erfolgt; Derzeit Abstimmung mit dem Bedarfsträger und Vorbereitung der Förderantragsunterlagen	2024	150.000	0	175.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
22		Z401140	GS Moselweiß Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	1. Machbarkeitsstudie ist erfolgt; Derzeit Abstimmung mit dem Bedarfsträger und Vorbereitung der Förderantragsunterlagen	2024	150.000	0	175.000
23		Z401141	GS Wallersheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	1. Machbarkeitsstudie ist erfolgt; Derzeit Abstimmung mit dem Bedarfsträger und Vorbereitung der Förderantragsunterlagen	2024	150.000	0	175.000
24		Z401142	GS Arzheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	1. Machbarkeitsstudie ist erfolgt; Derzeit Abstimmung mit dem Bedarfsträger und Vorbereitung der Förderantragsunterlagen	2024	150.000	0	175.000
25		Z401143	Grundschule Neuendorf Erneuerung Prallwand Gymnastikraum	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Maßnahme in Vorbereitung; Die Maßnahme wird in 2024 umgesetzt.	2024	120.000	0	120.000
26		Z401206	GYM Max-von-Laue Neugestaltung NAWIS	Herrichtung von naturwissenschaftlichen Räumen	Förderbescheid liegt vor; Maßnahme in Vorbereitung	2025	0	0	
27		Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Nachtrag zum Bauantrag wurde eingereicht. Maßnahme in Vorbereitung, derzeit Erstellung der Leistungsverzeichnisse; Umsetzung nach Erlangen der Baugenehmigung	2025	0	0	1.144.000
28		Z401218	Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium	Im Anschluss an den Neubau Hilda S2 (s. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut	Baugenehmigung liegt vor; Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. In 2025 wird die Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen.	2024 - 2025	2.000.000	0	3.850.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
29		Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	Das Außengelände besitzt grundsätzlichen Sanierungsbedarf. Im Zuge der Neugestaltung werden durch Spielfelder und Tartanflächen auch neue Möglichkeiten für den Sportunterricht geschaffen.	1. Teilabschnitt ist abgeschlossen. Weitere Umsetzung nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade und der Lüftungsanlage	2025 - 2026	0	0	1.652.000
30		Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2026	250.000	0	5.250.000
31		Z401226	Lüftungsanlage Görres-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0, Kapitel 1) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden.	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2026	150.000	0	1.254.000
32		Z401227	Schulhofsanierung Görres-Gymnasium	Neuordnung des Schulhofs, um die Bedürfnisse des Schulbetriebs anzupassen	1. Bauabschnitt ist abgeschlossen; 2. Bauabschnitt: Umsetzung in 2025 geplant	2022 - 2023 2025 - 2026	0	0	1.656.000
33		Z401229	Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium	Der Einbau von Lüftungsgeräten auf der Schulhofseite ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes KI 3.0 Kap. II.	Die Vergabe der Lüftungsinstallation ist erfolgt; Der Einbau der Lüftungsanlage erfolgt in mehreren Stufen um den Ablauf des Schulbetriebes nicht zu gefährden. Das erste Lüftungsgerät ist beschafft, das zweite Lüftungsgerät soll in 2025 und abschließend das dritte in 2026 eingebaut werden.	2024 - 2026	1.220.000	71.982	3.603.000
34		Z401230	Photovoltaik Sporthalle Gymnasium Karthause	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme an der Sporthalle des Gymnasiums Karthause wird in 2024 umgesetzt.	2024	175.000	0	205.000
35		Z401231	Gymnasium Karthause: Planetarium	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Förderbescheid liegt vor; Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung in 2025	2025	50.000	0	380.000
36		Z401460	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule	Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme	2024 - 2026	1.500.000	0	7.185.000
37		Z401461	Schülerweiterung Goethe-Realschule	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schülerweiterung geplant	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme	2024 - 2027	2.500.000	0	12.865.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
38		Z401463	Photovoltaik Realschule plus Karthause	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme an der Realschule plus Karthause wird in 2024 umgesetzt.	2024	257.300	0	287.300
39		Z401464	Photovoltaik Realschule plus Clemens-Brentano/Overberg	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme an der Clemens-Brentano-/Overberg-Realschule plus wird in 2024 umgesetzt.	2024	71.400	0	101.400
40		Z401465	KIPKI - PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Goethe Realschule plus	Auf dem Dach der Sporthalle der Goetheschule soll eine PV-Anlage errichtet werden, sodass die Energie während des Schulbetriebs erzeugt und gleichzeitig auch verbraucht werden kann	Die Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung folgt in 2025.	2025	50.000	0	340.000
41		Z401466	Realschule plus Karthause ELA (Elektroakustische Anlage)	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Maßnahme in Vorbereitung; Umsetzung nach Haushaltsfreigabe	2024	170.000	0	170.000
42		Z401506	Photovoltaik BBS Technik (inkl. Sporthalle)	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2024 vorgesehen und soll in 2025 fertiggestellt werden.	2024 - 2025	592.000	0	1.100.050
43		Z401507	Photovoltaik BBS Wirtschaft (inkl. Sporthalle)	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2025, nach durchzuführender Dachsanierung in 2024, vorgesehen.	2025	40.000	0	332.500
44		Z401508	BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung	Bisher wurde die Sporthalle über die alte Lüftungsanlage beheizt, welches energetische nicht nachhaltig ist. Bei der Umsetzung der Maßnahme werden beide Systeme separiert, dazu müssen neue Wärmeüberträger installiert werden.	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2027	0	0	5.278.000
45		Z401556	Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben	Baugenehmigung liegt und Förderbescheid liegen vor; Vorbereitung VGV Verfahren	2025	150.000	0	700.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
46		Z401557	Photovoltaik FS Hans-Zulliger, Schulgebäude	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung folgt in 2025.	2025	30.000	0	180.000
47		Z401558	Photovoltaik FS Bienhorntal, Schulgebäude	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung folgt in 2025.	2025	30.000	0	180.000
48		Z401605	IGS Koblenz Sanierung Sportboden	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Die Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung folgt in 2025.	2025	50.000	0	550.000
			<b>Gesamtsumme</b>				<b>17.303.400</b>	<b>867.505</b>	