

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)
		<b>08 - Schulen</b>						
1		R4010MP006	GS Metternich Oberdorf	Brandschutzsanierung	Bedingt durch die Konsolidierung 2024, erfolgt lediglich die Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025	2025	50.000	0
2		R4010MP013	GS Pfaffendorfer Höhe	Brandschutzsanierung	Zwei Brandschutztüren sind noch einzubauen; Die Montage der Stahlterasse erfolgt nach Beendigung der Dacharbeiten des Verwaltungsgebäudes.	2017 - 2024	50.000	1.230
3		R4010MP016	GS Pfaffendorfer Höhe (KI 3.0 Kap. II)	Dach- und Fassadensanierung	Maler- und Verputzarbeiten schreiten voran; derzeit Beseitigung von Schäden durch Wassereintritt, die Bodensanierung der betroffenen Räume ist im Gange; Dachsanierung fast abgeschlossen und die Fassadenarbeit zum größten Teil abgeschlossen	2019 - 2024	661.150	10.227
4		R4010MP020	GS Lützel	Brandschutz, Barrierefreiheit & Trinkwassersanierung	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025	0	0
5		R4010MP025	GS Kesselheim (KI 3.0 Kap. II)	Fassaden-, Fenster-, Sanitär- und Bodensanierung sowie Errichtung Motorik-Parcours	Bedingt durch die Konsolidierung 2024, erfolgt lediglich die Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025	2025	75.000	0
6		R4010MP025	GS Pfaffendorfer Höhe	Einrichtung GTS	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024	50.000	0
7		R4010MP050	GS Wallersheim	Sanierung Abhangdecken	Bedingt durch die Konsolidierung 2024, wird die Maßnahme verschoben		0	0
8		R4040MP016	RS+ Clemens-Brentano	Sanierung Abhangdecken	Bedingt durch die Konsolidierung 2024, wird die Maßnahme verschoben		0	0
9		R4060MP006	GYM Görres	Brandschutzsanierung	Maßnahme in Ausführung	2017 - 2024	0	0
10		R4060MP017	GYM Max-von-Laue (KI 3.0 Kap. II)	Energetische Fassadensanierung	Maßnahme in Ausführung	2023 - 2024	650.000	22.306
11		R4060MP018	GYM Görres (KI 3.0 Kap. II)	energetische Sanierung Rückseite	Abbrucharbeiten sind erfolgt; Fassadenarbeiten haben begonnen, demnächst erfolgt die Fenstermontage Malerarbeiten wurden beauftragt	2023 - 2024	700.000	8.285
12		R4060MP034	GYM Görres	Sanierung Abhangdecken	Maßnahme in Ausführung	2023 - 2024	250.000	0

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)
13		R4060MP040	GYM Hilda	Innere Strukturanpassung für S2	Baugenehmigung liegt vor; Bedingt durch die Konsolidierung 2024, wird die Maßnahme verschoben		0	0
14		R4060MP044	GYM Eichendorff	Fassadenbegrünung	Maßnahme verschoben; Umsetzung im Zuge weiterer Maßnahmen in den Folgejahren		0	0
15		R4080MP001	FÖS Hans-Zulliger	Brandschutzsanierung	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Vorbereitung VGV Verfahren	2025	0	0
			<b>Gesamtsumme</b>				<b>2.486.150</b>	<b>45.510</b>