


1. Statusbericht

2024

des Zentralen Gebäudemanagements



Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

I N V E S T I V E R H A U S H A L T

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter
Federführung des Zentralen Gebäudemanagements**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 15.03.2024

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
			01 - Innere Verwaltung							
1			Z011000	Umbau Feuerwehrgerätehaus Kesselheim	Das Feuerwehrgerätehaus in Kesselheim soll zu Ortsvorsteher- und Gemeinderäumen umgebaut werden.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Lediglich Restarbeiten in Ausführung.	2022 - 2024	99.000	79.646	400.000
2			Z011001	Techn. Sanierung Bühnenhaus Güls	Das seitens der Stadt erworbene Gebäude soll auf den notwendigen technischen Stand gebracht werden.	Erstellung Ausschreibungsunterlagen; Baubeginn Sommer 2024	2024	652.000	0	702.000
3			Z100002	Photovoltaik Verwaltungsgeb. Hochhaus am Bf.	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.	Statische Auflastreserve für das Flachdach derzeit nicht gegeben. Dachsanierung und statische Ertüchtigung notwendig. PV derzeit unwirtschaftlich.		156.250	754	206.250
4			Z100004	Photovoltaik Verwaltungsgeb. Schängel-Center	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.	Die Umsetzung erfolgt nach der erforderlichen Dachsanierung; Fertigstellung Q4 2024	2024	100.000	0	120.000
5			Z100005	Photovoltaik Verwaltungsgeb. Musikschule/ VHS/KSI	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.	Ingenieurbüro beauftragt; Fertigstellung Q4 2024	2024	180.000	198	230.000
			02 - Bürgerdienste							
6			Z340001	Umbau Erdgeschoss Bürgeramt	Die Lüftungsanlage ist nicht ausreichend bemessen und weist baurechtliche und altersbedingte hygienische Mängel auf und muss ausgetauscht werden. Darüber hinaus müssen die Arbeitsplätze und das gesamte Erdgeschoss umgebaut werden.	Die Baugenehmigung wurde erteilt. Die Umsetzung der Maßnahme hat begonnen.	2024	101.000	11.313	1.250.000
			05 - Sicherheit und Ordnung							
7			Z311001	Erweiterung Ordnungsamt	Um weiterhin ordnungsgemäße Arbeitsabläufe gewährleisten zu können, ist es erforderlich, die Räumlichkeiten des Ordnungsamtes zu erweitern.	Maßnahme in Vorbereitung Aktuell Abstimmung Raumprogramm mit Bedarfsträger		300.000	0	301.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
8			Z311002	Ankauf Unterbringungs-container	Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar 2022 kommen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Koblenz. Da die Wohnraumkapazitäten für private Unterbringungen sowie die Anmietungen von Hotelzimmern nicht mehr ausreichend waren, musste eine Alternative zur kurzfristigen Schaffung von Unterkünften gefunden werden.	Die Container für die Flüchtlingsunterkunft Niederberger Höhe wurden erworben und errichtet. Inbetriebnahme etwa Mitte April. Die Container für Gesamtunterkunft (GU) Rauental wurden erworben und werden derzeit errichtet. Inbetriebnahme etwa Anfang Juli. Genehmigungen sind erteilt.	2024	2.050.000	320.555	5.811.000
9			Z371007	Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim	Bei der Organisationsuntersuchung zur Berufsfeuerwehr Koblenz stellte sich heraus, dass die derzeitige räumliche Gliederung der Standorte (derzeit eine Hauptfeuerwache) nicht mehr zeitgemäß ist. Daher ist es geplant, 2 weitere Feuerwachen zu errichten. Die Errichtung der nördlichen Wache soll auf einem städtischen Grundstück im Dienstleistungszentrum-, Gewerbe und Technologiepark Bubenheim/ B9 (DLZ) erfolgen. Der Standort rechts des Rheins wird sich in Niederberg befinden	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Diverse Schlussrechnungen noch offen.	2021 - 2023	2.000.000	996.252	20.010.000
10			Z371008	Neubau Feuerwache 2 - Niederberg	Das jetzige Grundstück ist nach den baurechtlichen Möglichkeiten vollständig überbaut. Daher ist ein Neubau erforderlich.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Diverse Schlussrechnungen noch offen.	2020 - 2021	50.000	17.620	9.050.000
11			Z371011	Neubau FGH Horchheim	Das jetzige Grundstück ist nach den baurechtlichen Möglichkeiten vollständig überbaut. Daher ist ein Neubau erforderlich.	Als Standort wurde der Bolzplatz Emser Straße festgelegt. Die verbleibende Sport- und Freizeitanlage soll dabei unter Beibehaltung der bisherigen Nutzungsvarianten für kulturelle Veranstaltungen modernisiert werden. Derzeit Planungsphase.		600.000	726	
12			Z371012	Neubau Integrierte Leitstelle	Eine Erweiterung der derzeitigen Integrierten Leitstelle ist aufgrund der baulichen Rahmenparameter der statischen Gebäudegrundstruktur nicht realisierbar. Aufgrund der steigenden Einsatzzahlen ist somit ein Neubau der Integrierten Leitstelle erforderlich.	Die neue Integrierte Leitstelle wird auf dem Grundstück der Feuerwache 3 in Bubenheim realisiert. Derzeit Konzeptions- und Planungsphase.		350.000	693	
13			Z371013	Photovoltaik Feuerwache 2 - Niederberg	Ein Einbau einer Photovoltaik-Anlage bei der Feuerwache 2 soll realisiert werden.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Lediglich Restarbeiten in Ausführung.	2023 - 2024	100.000	129.658	150.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
14			Z371014	Generalsanierung Hauptfeuerwache	Eine energetische Sanierung der Gebäudehülle verbunden mit den damit erforderlichen Raumluftechnischen Anlagen ist zwingend erforderlich. Die sanitär- und heizungstechnischen Installationen sind altersbedingt abgängig und müssen ebenfalls erneuert werden.	Maßnahme in Planung; Aktuell Flächenprüfung für möglichen Ersatzbau		150.000	1.221	
			06 - Soziales und Jugend							
15			Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe	Der Neubau der 4-gruppigen Kita ist notwendig, da eine Sanierung der Kita "St. Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Diverse Schlussrechnungen noch offen.	2020 - 2023	1.187.000	316.195	6.324.000
16			Z501056	Neubau Kita Rauental/ Goldgrube/ Moselweiß	Für die Stadtteile Goldgrube, Rauental und Moselweiß ist zur Deckung des Kita-Platz-Bedarfs ein Neubau nötig.	Baubeginn ist erfolgt; Rohbauarbeiten sind abgeschlossen; aktuell Vorbereitung modulares Fassadensystem zur Realisierung Hybridbauweise	2023 - 2025	4.900.000	601.088	9.037.000
17			Z501058	Neubau Jugendtreff, Neuendorf	Durch den Neubau können sowohl die baulichen Voraussetzungen für eine adäquate Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, als auch ein Ort der Begegnung für die Menschen und die Vereine in der Großsiedlung geschaffen werden.	Planungsleistungen Architekten und Fachingenieure vergeben; aktuell Abstimmung mit dem Fördergeber	2024 - 2025	350.000	2.322	4.050.000
18			Z501059	Ersatzneubau Hort Im Kreuzchen	Der Ersatzneubau ist erforderlich, da eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Darüber hinaus besteht ein deutlich höherer Raumbedarf als aktuell vorhanden.	Derzeit Planungsphase; aktuell Abstimmung mit dem Fördergeber und Freiem Träger		250.000	1.023	350.000
19			Z501063	Sanierung Kita "St. Maternus", Bubenheim	In den Räumlichkeiten der Kita "St. Maternus" wurde Schimmelbefall festgestellt. Die betroffenen Räumlichkeiten sind dadurch nicht mehr nutzbar.	VGV Verfahren für weitere Planungsleistungen in Umsetzung	2024 - 2026	430.000	24.673	880.000
20			Z501067	Neubau Kita "St. Servatius", Güls	Das Kita-Gebäude St. Servatius ist stark sanierungsbedürftig. Da eine Sanierung unwirtschaftlich ist, wird ein Neubau an einem anderen Standort forciert	Standortfrage geklärt; derzeit Planungsphase		290.000	165	340.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)	
21			Z501068	Photovoltaik Kita Karthause "Am Löwentor"	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Lediglich Restarbeiten in Ausführung.	2024	180.000	0	250.000	
22			Z501069	KIPKI - Beschattungseinrichtung am Gebäude Kita Güls	Beschattung der großen Fensterfront (Südfassade) der Kindertagesstätte Rappelkiste mit einer frei stehenden Stahlkonstruktion als Überdachung des Vorbereiches.	Maßnahme in Vorbereitung	2024 - 2026	25.000	0	200.000	
23			Z501071	Neubau Kita Zauberland, Rübenach	Die städtische Kita "Zauberland" in Rübenach ist sanierungsbedürftig und muss wegen den Vorgaben des neuen Kitagesetzes erweitert werden. Eine Erweiterung des Altbaus ist aufgrund des baulichen Zustandes und des besonderen Gebäudezuschnitts nicht möglich.	Aktuell Planungsphase; Abstimmung mit Fördergeber und Bedarfsträger		75.000	0	575.000	
24			Z501072	Herrichtung Speisesaal und Terrasse, Kita "Rappelkiste" Güls	Bei Angeboten, die eine Betreuung über die Mittagszeit mit einschließen, soll ein Mittagessen vorgesehen werden (§ 14 Abs. 1 Kindertagesbetreuungsgesetz). Um dieser Vorgabe in der Kita "Rappelkiste" gerecht zu werden, ist es erforderlich, einen großen Raum zu schaffen, der als Essensraum/ Bistro genutzt werden kann.	Maßnahme in Vorbereitung; Umsetzung Umbauarbeiten im Gebäude 2024, Herrichtung Außenanlagen 2025	2024 - 2025	125.000	0	250.000	
			07 - Sport								
25			Z521033	Sanierung Freibad Oberwerth	Das Nichtschwimmer-Mehrzweckbecken sowie das 25-Meter-Schwimmerbecken des Freibads Oberwerth weisen hohe Wasserverluste auf. Eine Sanierung der Becken ist erforderlich	1. Bauabschnitt: abgeschlossen 2. Bauabschnitt: abgeschlossen Die Maßnahme Erneuerung der ELA- und Beschallungsanlage ist in Vorbereitung und wird voraussichtlich in 2024 umgesetzt. Voraussichtlich bedarf es ab dem Jahr 2025 weiterer umfangreicher Sanierungsmaßnahmen (50-Meter-Becken, Tribünenanlage, Technik)	2019 - 2024	650.000	586	5.156.000	
26			Z521035	Sanierung Schießanlage Sporthalle Horchheim	Die Anlage befindet sich nicht mehr in einem betriebssicheren Zustand und muss daher saniert werden.	Maßnahme in Vorbereitung; Eigenanteil des Vereins noch nicht zugesagt		150.000	0	890.000	

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
27			Z521036	Photovoltaik Sporthalle Horchheim	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.	Ausschreibung und Vergabe in Vorbereitung	2024	238.000	198	288.000
			08 - Schulen							
28			Z400001	Ankauf Schulcontainer	Wenn keine Ausweichräume gefunden werden können, ist es erforderlich bei jeder Maßnahme Schulcontainer anzumieten.	GS Lützel: 1. BA abgeschlossen und in Betrieb, 2. BA Auftrag erteilt IGS Koblenz: Auftrag erteilt FÖS Bienhortal: Ausschreibung in Vorbereitung	2021 - 2024	1.797.500	21.237	3.036.000
29			Z401101	Neubau Ersatzgebäude GS Neuendorf	Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu gebaut.	Die Maßnahme ist abgeschlossen, für Kunst am Bau werden in 2024 noch Mittel benötigt.	2020 - 2021	32.800	0	4.948.000
30			Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Geplant ist der Betrieb als "Cluster-Schule".	Das Gebäude wurde an die Schule übergeben, lediglich Restarbeiten in Ausführung. Fertigstellung Außenanlage 2. Hälfte 2024. Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.	2021 - 2023	2.045.000	1.571.965	9.909.000
31			Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagschule umfasst	Architekten- und Fachingenieurleistungen sind beauftragt; Die Abstimmung zum Raumprogramm sind mit dem Fördergeber noch nicht abgeschlossen.	2025 -2027	450.000	0	9.340.000
32			Z401111	Neubau Mensa GS Güls	Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.	2022	20.000	36.667	3.090.000
33			Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der Einbau des Aufzuges sowie die TÜV-Abnahme ist erfolgt. Der Treppenlift ist eingebaut. Weitere Arbeiten zur Herstellung von Rampen und des Treppenliftes im Inneren des Gebäudes, sowie barrierefreie Zuwegungen von außen, in Umsetzung.	2020 - 2024	620.400	0	1.880.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
34			Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.	Baugenehmigung erteilt, Förderbescheid liegt vor; Maßnahme in Vorbereitung; Baubeginn 2024	2024 - 2026	200.000	33	7.929.000
35			Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden.	Das Multifunktionsspielfeld (1. Bauabschnitt) sowie ein Spielgerät (2. Bauabschnitt) sind fertiggestellt. Mehrere Bäume wurden gepflanzt und kurzfristig musste ein Container zur Lagerung der Außenspieleräte aufgestellt werden. Der 3. Bauabschnitt (Vorfeld Sporthallennebengebäude) wurde in 2023 umgesetzt und abgeschlossen. In 2025 erfolgt die Schulhofbegrünung (4. Bauabschnitt).	2023 - 2025	337.000	0	1.000.000
36			Z401116	Fluchttreppe GS Metternich Oberdorf	Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten.	Der Förderbescheid liegt vor. In 2024 und in 2025 ist die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.	2024 - 2025	200.000	0	395.000
37			Z401119	Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Lützel der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2027	450.000	0	2.285.000
38			Z401120	Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Moselweiß der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Maßnahme ist in Vorplanung; Finale Abstimmung mit dem Bedarfsträger bezgl. Raumprogramm, danach Erstellung der Förderantragsunterlagen	2026 - 2027	50.000	0	2.285.000
39			Z401122	Neubau Sporthalle Goldgrube	Im Zuge des Neubaus der Pestalozzi-Schule (s. Z401110) ist auch der Neubau der Sporthalle geplant.	Architekten- und Fachingenieurleistungen beauftragt; Abstimmung Raumprogramm mit dem Fördergeber erforderlich, danach Erstellung Förderantragsunterlagen	2025 - 2027	100.000	0	3.820.000
40			Z401123	Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe	Zur Einrichtung der Ganztagschule sind gemäß Schulbaurichtlinie und Schulbauförderung eine Küche und ein Speisesaal einschl. verschiedener Nebenräume erforderlich.	Abbrucharbeiten sind abgeschlossen, Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024	650.000	13.527	925.000

Ifd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
41			Z401124	Neubau Sporthalle Grundschule Freiherr-vom-Stein	Im Zuge der Räumung des Geländes an der Steinstraße, zugunsten eines Neubaugebietes für Wohnbebauung, wird auch die dort befindliche Sporthalle zurückgebaut. Als Kompensation soll ein Sporthallenneubau auf dem Schulgelände der GS Freiherr vom Stein errichtet werden.	Maßnahme in Vorbereitung; Machbarkeitsstudie liegt vor	2027 - 2028	75.000	0	4.600.000
42			Z401129	Neugestaltung Schulhof GS Horchheim	Die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Horchheim ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.	Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen und die Schlussabrechnungen wurden in 2023 beglichen. Der 2. Bauabschnitt umfasst den unteren Schulhof und die Errichtung der Ersatzpausenhalle, welche im 1. Bauabschnitt abgebaut werden musste, und wird 2024 umgesetzt.	2023 - 2024	55.000	33	494.500
43			Z401130	GS Karthause Löwentor Multifunktions-spielfeld	Das Multifunktionsspielfeld der Grundschule Karthause soll aufgrund von Schäden am Bodenbelag und der dadurch entstandenen erhöhten Unfallgefahr erneuert werden.	Maßnahme in Umsetzung; Fertigstellung 2024	2023 - 2024	161.100	575	280.000
44			Z401133	Photovoltaik Grundschule Güls	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung und die Ausschreibung erfolgten noch in 2023, die Umsetzung erfolgt in 2024	2024	120.000	10.805	170.000
45			Z401134	Photovoltaik Grundschule Immendorf	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung und die Umsetzung für die Anlage am Pausen-WC erfolgten noch in 2023. Die Restumsetzung auf der Sporthalle folgt nach Abschluss der Dachsanierung in 2024 und 2025.	2023 - 2025	180.000	53.499	340.000
46			Z401135	Photovoltaik Grundschule Lützel	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung erfolgte noch in 2023, die Umsetzung auf der Sporthalle erfolgt bis 2024.	2024	110.000	33	210.000
47			Z401136	Photovoltaik Grundschule Arzheim	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung und die Ausschreibung erfolgten noch in 2023, die Umsetzung erfolgt in 2024, nach durchgeführter Dachsanierung.	2024	200.000	1.073	225.000
48			Z401137	Photovoltaik Grundschule Schenkendorf/ Mensa	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Auszahlungen für Begleichung von Schlussrechnungen	2023	30.000	19.123	130.000

Ifd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
49			Z401138	Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG, GS Karthause "Am Löwentor"	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	1. Machbarkeitsstudie ist erfolgt; Derzeit Abstimmung mit dem Bedarfsträger und Vorbereitung der Förderantragsunterlagen	2024 - 2027	150.000	429	175.000
50			Z401139	Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG, GS Kesselheim	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	1. Machbarkeitsstudie ist erfolgt; Derzeit Abstimmung mit dem Bedarfsträger und Vorbereitung der Förderantragsunterlagen	2024 - 2027	150.000	330	175.000
51			Z401140	Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG, GS Moselweiß	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	1. Machbarkeitsstudie ist erfolgt; Derzeit Abstimmung mit dem Bedarfsträger und Vorbereitung der Förderantragsunterlagen	2024 - 2027	150.000	0	175.000
52			Z401141	Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG, GS Wallersheim	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	1. Machbarkeitsstudie ist erfolgt; Derzeit Abstimmung mit dem Bedarfsträger und Vorbereitung der Förderantragsunterlagen	2024 - 2027	150.000	330	175.000
53			Z401142	Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG, GS Arzheim	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	1. Machbarkeitsstudie ist erfolgt; Derzeit Erstellung Planungsunterlagen	2024 - 2027	150.000	0	175.000
54			Z401143	GS Neuendorf - Erneuerung Prallwand Gymnastikraum	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Maßnahme in Vorbereitung; Die Maßnahme wird in 2024 umgesetzt.	2024	120.000	0	120.000
55			Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	Auf dem Asterstein entstand ein Sportzentrum mit einer dreifach teilbaren Schulsporthalle für drei Übungseinheiten (27m x 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie ein Fitness- und Krafraum (12m x 12m).	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Für Fertigstellungspflege der Außenanlagen und Kunst am Bau werden in 2024 noch Mittel benötigt.	2019 - 2020	93.600	0	10.150.000
56			Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Nachtrag zum Bauantrag wurde eingereicht. Maßnahme in Vorbereitung, derzeit Erstellung der Leistungsverzeichnisse; Umsetzung nach Erlangen der Baugenehmigung	2025	72.100	0	1.144.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
57			Z401218	Neubau Umkleidekabine Hilda Gymnasium	Im Anschluss an den Neubau Hilda S2 (s. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut	Baugenehmigung liegt vor; Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. In 2025 wird die Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen.	2024 - 2025	2.000.000	3.222	3.850.000
58			Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2026	250.000	0	5.250.000
59			Z401226	Lüftungsanlage Görres-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0, Kapitel 1) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden.	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2026	150.000	0	1.254.000
60			Z401227	Schulhofsanierung Görres-Gymnasium	Neuordnung des Schulhofs, um die Bedürfnisse des Schulbetriebs anzupassen	1. Bauabschnitt ist abgeschlossen; 2. Bauabschnitt: Umsetzung in 2025 geplant	2022 - 2023 2025 - 2026	50.000	0	1.656.000
61			Z401229	Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium	Der Einbau von Lüftungsgeräten auf der Schulhofseite ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes KI 3.0 Kap. II.	Die Vergabe der Lüftungsinstallation ist erfolgt; Der Einbau der Lüftungsanlage erfolgt in mehreren Stufen um den Ablauf des Schulbetriebes nicht zu gefährden. Das erste Lüftungsgerät ist beschafft, das zweite Lüftungsgerät soll in 2025 und abschließend das dritte in 2026 eingebaut werden.	2024 - 2026	1.220.000	71.982	3.603.000
62			Z401230	Photovoltaik Sporthalle Gymnasium Karthause	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme an der Sporthalle des Gymnasiums Karthause wird bis 2025 umgesetzt. Gemeinsame PV-Anlage mit der Realschule plus Karthause vorgesehen.	2025	175.000	21.278	205.000
63			Z401231	Planetarium Gymnasium Karthause	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Förderbescheid liegt vor; Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung in 2025	2025	50.000	0	380.000
64			Z401460	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule	Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme	2024 - 2026	1.500.000	895	7.185.000
65			Z401461	Schülerweiterung Goethe-Realschule	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schülerweiterung geplant	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme	2024 - 2027	2.500.000	2.677	12.865.000

Ifd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
66			Z401463	Photovoltaik Realschule Plus Karthause	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme an der Realschule plus Karthause wird bis 2025 umgesetzt. Gemeinsame PV-Anlage mit der Sporthalle Gymnasium Karthause vorgesehen.	2025	257.300	12.058	287.300
67			Z401464	Photovoltaik Realschule Plus Clemens-Brentano/ Overberg	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme an der Clemens-Brentano-/Overberg-Realschule plus wird in 2024 umgesetzt.	2024	71.400	0	101.400
68			Z401465	KIPKI - PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Goethe Realschule plus	Auf dem Dach der Sporthalle der Goetheschule soll eine PV-Anlage errichtet werden, sodass die Energie während des Schulbetriebs erzeugt und gleichzeitig auch verbraucht werden kann	Die Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung folgt in 2025.	2025	50.000	0	340.000
69			Z401466	Realschule plus Karthause ELA	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Maßnahme in Vorbereitung; Umsetzung nach Haushaltsfreigabe	2024	170.000	0	170.000
70			Z401506	Photovoltaik BBS Technik (inkl. Sporthalle)	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2024 vorgesehen und soll in 2025 fertiggestellt werden.	2024 - 2025	592.000	41.692	1.100.050
71			Z401507	Photovoltaik BBS Wirtschaft (inkl. Sporthalle)	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2025, nach durchzuführender Dachsanierung in 2024, vorgesehen.	2025	40.000	0	332.500
72			Z401508	BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung	Bisher wurde die Sporthalle über die alte Lüftungsanlage beheizt, welches energetische nicht nachhaltig ist. Bei der Umsetzung der Maßnahme werden beide Systeme separiert, dazu müssen neue Wärmeüberträger installiert werden.	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2027	0	0	5.278.000
73			Z401556	Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Vorbereitung VGV Verfahren in 2024	2025	150.000	0	700.000

Ifd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)	
74			Z401557	Photovoltaik FS Hans Zulliger, Schulgebäude	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung folgt in 2025.	2025	30.000	0	180.000	
75			Z401558	Photovoltaik FS Bienhortal	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung folgt in 2025.	2025	30.000	0	180.000	
76			Z401605	IGS Koblenz, Sanierung Sportboden	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Die Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung folgt in 2025.	2025	50.000	0	550.000	
			09 - Kultur								
77			Z451001	Dachsanierung Ludwig Museum	Das Dach des Ludwig Museums ist dringend sanierungsbedürftig. Im Zuge der Dachsanierung werden im Dachgeschoss benötigte Lagerflächen eingerichtet und dadurch neue Räumlichkeiten geschaffen.	Förderbescheid erhalten; derzeit Ausschreibungsphase. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2024 beginnen.	2024 - 2025	620.000	99	1.208.000	
78			Z471001	Standort-verlagerung Stadtarchiv	Bisher ist das Stadtarchiv in der Alten Burg untergebracht. Ein Weiterbetrieb des Archives in diesen Räumlichkeiten ist jedoch aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Probleme sowie der Gefährdung der Archivalien nicht tragbar.	Die Architekten- und Ingenieurleistungen sind vergeben. Derzeit Ausführungsplanung und Vorbereitung Maßnahmenumsetzung	2024	1.006.000	3.366	1.030.000	

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
			10 - Bauen, Wohnen und Verkehr							
79			Z611001	Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein	Der erhaltene Teil des Torhauses soll zukünftig als Informationsgebäude dienen, hierzu ist eine umfassende Erneuerung durch die Instandsetzung des Torhauses erforderlich	Bis auf die Schreinerarbeiten und Metallbauarbeiten für die Inneneinrichtung sind alle Aufträge vergeben. Derzeit wird die technische Einrichtung abgestimmt. Es ist geplant mit der Maßnahme bis Ende Juli fertig zu sein.	2023 - 2024	851.000	160.983	1.221.000
80			Z621006	Neubau Hallen Forstbetriebshof Kühkopf	Der Forstbetriebshof wurde im Jahr 1992 von der Bundeswehr übernommen. Die derzeit vorhandenen Hallen entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen aus arbeitsrechtlicher Sicht.	Bauantrag und VGV-Verfahren in Vorbereitung	2025 - 2026	350.000	0	2.380.000
81			Z651002	Toilettenanlage Fischelpassage am Löhr-Center	Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage in der Fischelpassage am Löhr-Center	Umsetzung abgeschlossen	2023	150.000	150.000	300.000
82			Z651003	Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss	Neuerrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Schlosses vorgesehen	Bauantrag und Förderantrag eingereicht; Förderbescheid ausstehend; Umsetzung in 2024 geplant	2024	425.000	759	475.000
83			Z651004	KIPKI - Klimafreundliches Nahwärmenetz	Zur Optimierung des bestehenden Nahwärmenetzes am Standort Rathausgebäude/Schängelcenter/ Görres-Gymnasium soll die Liegenschaft Görres-Gymnasium aus diesem Verbund ausgelöst und autark neu organisiert werden	Maßnahme in Vorbereitung; Durchführung VGV Verfahren in 2024	2025 - 2026	150.000	66	1.300.000
84			Z661001	Fahrradparkhaus Hauptbahnhof	Herstellung und Ausstattung eines Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof/ Räumlichkeiten der ehem. Postbankfiliale.	Das Fahrradparkhaus ist in Betrieb. Der Servicepoint ist ebenfalls fertiggestellt. Restarbeiten, wie Boxen und Schließfächer, in Ausführung.	2022 - 2024	154.700	29.131	1.050.000
				Gesamtsumme				37.700.150	4.732.753	190.832.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
nachrichtlich:										
85				Neubau Betriebshof EB 67	Neubau Verwaltungsgebäude	Förderbescheid liegt vor; Maßnahme in Vorbereitung; aktuell Durchführung VGV-Verfahren				
86				Stadttheater	Kernsanierung	Förderbescheid liegt vor, Baugenehmigung für die Interimsspielstätte liegt vor, derzeit Ausschreibungs- u. Vergabephase	2024 - 2025			
87				Generalsanierung Schmitzers Wiese	Die Sanierung des Bestandsgebäudes ist laut einer Wirtschaftlichkeitsberechnung unwirtschaftlich und soll durch einen energieoptimierten Neubau inklusive Platzwartwohnung ersetzt werden	VgV Verfahren abgeschlossen; Architekten- und Ingenieurleistungen wurden vergeben Derzeit Abstimmung mit Fördergeber Baugenehmigung wurde erteilt	2024 - 2025			
88				Laborgebäude EB 85	Generalsanierung, Umbau u. Aufstockung Betriebsgebäude + Anbau Laborgebäude	Der EB 85 definiert hierzu eine neue Aufgabenstellung mit Raumbedarf und übersendet diese dem ZGM.				
89				Energetische Sanierung Fechtalle	Die Gebäudehülle entspricht nicht mehr den heutigen durch die EnEV (Energieeinsparverordnung) vorgegebenen Standards.	Maßnahme wartet auf Förderbescheid; Die Planungen sind weitestgehend abgeschlossen	2024 - 2025			

K O N S U M T I V E R H A U S H A L T

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des konsumtiven Haushaltes unter
Federführung des Zentralen Gebäudemanagements**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 15.03.2024

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)
			01 - Innere Verwaltung						
1			R1000VWG04	Rathaus I	Konzeptplanung Standesamt + Erweiterung Bürgeramt	Bauabnahme ist erfolgt; aktuell Behebung Wasserschaden, in Zusammenarbeit mit Versicherungsamt	2020 - 2023	0	45.152
2			R1000VWG11	Bürgeramt	Umbau Erdgeschoss (konsumtiver Anteil)	Die Baugenehmigung wurde erteilt. Die Umsetzung der Maßnahme hat begonnen.	2024 - 2025	100.000	0
3			R1000MÜN01	Haus Metternich	Sanierung Kreuzgewölbe/Lüftungsanlage	Bedingt durch die Konsolidierung 2024, erfolgt lediglich die Planung in 2024	2024 - 2026	30.000	0
			08 - Schulen						
4			R4010MP006	GS Metternich Oberdorf	Brandschutzsanierung	Bedingt durch die Konsolidierung 2024, erfolgt lediglich die Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025	2025	50.000	0
5			R4010MP033	GS Arenberg	Brandschutzsanierung	aktuell Erstellung Förderantragsunterlagen zur Einreichung bei Fördergeber 2024		0	3.386
6			R4010MP013	GS Pfaffendorfer Höhe	Brandschutzsanierung	Zwei Brandschutztüren sind noch einzubauen; Die Montage der Stahlterasse erfolgt nach Beendigung der Dacharbeiten des Verwaltungsgebäudes.	2017 - 2024	50.000	1.230
7			R4010MP016	GS Pfaffendorfer Höhe (KI 3.0 Kap. II)	Dach- und Fassadensanierung	Maler- und Verputzarbeiten fast abgeschlossen; derzeit Beseitigung von Schäden durch Wassereintritt, die Bodensanierung der betroffenen Räume ist fast fertig; Dachsanierung fast abgeschlossen und die Fassadenarbeit zum größten Teil abgeschlossen	2019 - 2024	661.150	178.662
8			R4010MP020	GS Lützel	Brandschutz, Barrierefreiheit & Trinkwassersanierung	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025	0	0
9			R4010MP025	GS Kesselheim (KI 3.0 Kap. II)	Fassaden-, Fenster-, Sanitär- und Bodensanierung sowie Errichtung Motorik-Parcours	Bedingt durch die Konsolidierung 2024, erfolgt lediglich die Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025	2025	75.000	0
10			R4010MP029	GS Pfaffendorfer Höhe	Einrichtung GTS	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024	50.000	591
11			R4010MP050	GS Wallersheim	Sanierung Abhangdecken	Bedingt durch die Konsolidierung 2024, wird die Maßnahme verschoben		0	0
12			R4040MP016	RS+ Clemens-Brentano	Sanierung Abhangdecken	Bedingt durch die Konsolidierung 2024, wird die Maßnahme verschoben		0	996

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	
13			R4060MP006	GYM Görres	Brandschutzsanierung	Maßnahme in Ausführung	2017 - 2024	0	910	
14			R4060MP017	GYM Max-von-Laue (KI 3.0 Kap. II)	Energetische Fassadensanierung	Maßnahme in Ausführung; aktuell Abstimmung zur brandschutztechnischer Ertüchtigung des Gebäudes, aufgrund umfangreicher Brandschutzmängel an Primärkonstruktion	2023 - 2024	650.000	22.306	
15			R4060MP018	GYM Görres (KI 3.0 Kap. II)	energetische Sanierung Rückseite	Abbrucharbeiten sind erfolgt; Fassadenarbeiten sind in Ausführung, Fenstereinbau erfolgt; Malerarbeiten wurden beauftragt	2023 - 2024	700.000	55.462	
16			R4060MP034	GYM Görres	Sanierung Abhangdecken	Maßnahme in Ausführung	2023 - 2024	250.000	9.553	
17			R4060MP040	GYM Hilda	Innere Strukturanpassung für S2	Baugenehmigung liegt vor; Bedingt durch die Konsolidierung 2024, wird die Maßnahme verschoben		0	2.231	
18			R4060MP044	GYM Eichendorff	Fassadenbegrünung	Maßnahme verschoben; Umsetzung im Zuge weiterer Maßnahmen in den Folgejahren		0	0	
19			R4080MP001	FÖS Hans-Zulliger	Brandschutzsanierung	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Vorbereitung VGV Verfahren in 2024	2025	0	0	
			10 - Bauen, Wohnen und Verkehr							
20			R1000BUR02	Alte Burg	Sanierung Turmhelm	Bedingt durch die Konsolidierung 2024, erfolgt lediglich die Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025	2025	40.000	0	
21			R6100DEN01	Löwentor	Sanierung Fassade und angrenzende Stützmauer	Dacharbeiten sind abgeschlossen und die Schreinerarbeiten in Ausführung; weitere Gewerke in Ausschreibung	2023 - 2024	100.000	0	
22			R6100FST01	Feste Franz	Bestandssicherung - Schuttausträumung Reduit	Die Maßnahme ist vorerst abgeschlossen. Einige Restarbeiten stehen noch aus.	2017 - 2024	0	5.932	
				Gesamtsumme				2.756.150	326.409	