

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
		09 - Kultur				
1		Z451001	Ludwig Museum	Dachsanierung	Die Baugenehmigung liegt vor. Die Denkmalpflege hat die Maßnahme bereits positiv beschieden. Herr Innenminister Michael Ebling hat am 22.09.2023 den Förderbescheid für das Ludwig-Museum/Deutscherherrenhaus an Herrn OB Langner übergeben. Derzeit befindet sich die Maßnahme in der Ausschreibungsphase. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2024 begonnen werden.	2024 - 2025
2		Z471001	Stadtarchiv	Standortverlagerung	Bisher ist das Stadtarchiv in der Alten Burg untergebracht. Ein Weiterbetrieb des Archives in diesen Räumlichkeiten ist jedoch aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Probleme sowie der Gefährdung der Archivalien nicht tragbar. Die Architekten- und Ingenieurleistungen sind vergeben. Derzeit befindet sich die Maßnahme in der Ausführungsplanung.	2024 - 2025
3		R1000MÜN01	Haus Metternich	Energetische Sanierung	Bedingt durch die Konsolidierung 2024, erfolgt lediglich die Planung in 2024.	2025 - 2026
4		R6100DEN01	Löwentor und Kehlreduit	Instandsetzung	Maßnahme zur Sicherung (Verkehrssicherheit), Instandsetzung und Restaurierung der oberirdischen Reste der ehem. Feste Kaiser Alexander auf der Karthause: Löwentor, Kehlmauer und Kehlreduit. Der 1. Bauabschnitt begann im Herbst 2023 mit dem Löwentor, welches als Jugentreff und durch den gemeinnützigen Verein Atelier mobil e.V. genutzt wird: 2023 wurde das Dach abgedichtet. Die Schreinerarbeiten zur Erneuerung und Ertüchtigung der Fenster und Türen sind fast abgeschlossen. Derzeit wird das Löwentor für die Fassadenrenovierung sowie für die Restaurierung der Greifen und Inschrift eingerüstet. Der Durchgang durch das Löwentor ist daher bis voraussichtlich 31.07.2024 gesperrt. Vorüberlegungen für die nächsten Bauabschnitte - Kehlmauer und Kehlreduit - laufen.	2023 - 2026
5		G10GEB0101	Konzertmuschel Kaiser Augusta Anlagen	Renovierung Konzertmuschel	Nach intensiver Abstimmung und mehreren Ortsterminen mit der Denkmalpflege wird die Konzertmuschel derzeit mit einem Anstrich versehen. Finale Farbfreigabe fand am 08.03.2024 statt. Die ausführende Firma ist zur Zeit dort tätig. Die defekten Glasbausteine können von keiner Firma beschafft werden, sie sind in den vorhandenen Größen nicht mehr lieferbar. Für kleinere Spezialanfertigungen, die eingemörtelt werden müssten, liegt seit 08.04.2024 ein Angebot vor, welches an die Denkmalpflege gesendet wurde, um ein GO dafür zu erhalten. Die Arbeiten können, nach Freigabe, laut Lieferzeiten frühestens Mitte Juli angegangen werden. Anschließend sind nochmals Nacharbeiten vom Maler notwendig.	2024 - 2025
6		G10VWG0301	Musikschule	Fertigstellung Probenräume	Aufgrund von akustischen Problemen, werden aktuell Maßnahmen umgesetzt, um die Akustik zu verbessern. Der Auftrag zur Maßnahme wurde vergeben, die Umsetzung erfolgt in Kürze.	2024
7		G45MUS1902	Mutter-Beethoven-Haus	EMA und Außenbeleuchtung	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	2023
8		G45RSC0202	Portal Weißer Gasse	Restaurierung	Das denkmalgeschützte Portal von 1754 des ehem. Dominikanerklosters in der Weißer Gasse bedarf dringend einer Restaurierung. Nach Vorarbeiten wie einer gründlichen Erfassung des Bestandes und Erprobung der Maßnahmen anhand einer Musterachse, werden ab Mitte April die geplanten Maßnahmen ausgeführt. Ein denkmal erfahrener Steinmetzbetrieb mit der Zusatzqualifikation des Restaurators im Handwerk wird das Sandsteinportal zunächst behutsam reinigen und anschließend fach- und denkmalgerecht restaurieren.	2023 - 2024
9		G65VWG0210	Kulturbau	Sanierung	Die Prüfung zum weiteren Glasschaden dauert an. Die Teilnutzung der Dachterrasse wurde bei der Bauaufsicht angezeigt und hergerichtet.	2021 - 2024
10			Kulturbau	Dachterrasse	Im Zuge der Umgestaltung der Dachterrasse sowie der Schaffung einer Dachbegrünung (BV/0529/2021) auf dem Forum Confluentes soll die Errichtung einer PV-Anlage geplant werden. Dazu werden die Ingenieurleistungen der Bereiche Haustechnik, Tragwerksplanung und Architektur benötigt. Der beantragte Haushaltsansatz f. 2024 von 75.000 EUR dient zur Umsetzung der erforderlichen Planungsleistungen. Es besteht weiterhin das Bestreben zur Verringerung des Energieverbrauchs. Es soll die Energieautarkie weiter ausgebaut werden, damit fossile Brennstoffe eingespart oder gar eliminiert werden können. Am 14.09.2023 erfolgte die Projektanmeldung bei Amt 20. Der Stand des Projektes befindet sich auf "ruhend", wegen der aktuellen Haushaltskonsolidierungen.	
11			Kulturbau	Elektronische Werbetafeln	Am Forum Confluentes sollen elektronische Hinweistafeln am Gebäude, für Einheimische sowie Touristen als Außenwerbung mit Fernwirkung auf das Mittelrhein-Museum, angebracht werden. In den vergangenen Jahren wurden bereits diverse Möglichkeiten der Information mit Fernwirkung geprüft (Pylon, Lichtbänder, etc.), die aber aus unterschiedlichen Gründen verworfen werden mussten. Im Kulturausschuss am 26.06.2023 wurde durch das ZGM vorgetragen, dass die Möglichkeit besteht, vorhandene Verglasungen zu demontieren und durch elektronische Werbetafeln zu ersetzen, die die erforderliche Außenwirkung erzielen könnten. Der Ausschuss spricht sich für die Planung dazu aus und wünscht die Bereitstellung der Planungsmittel. Für die notwendige Umsetzungsplanung, werden 25.000 € Planungsmittel in Haushalt 2024 vom ZGM beantragt. Nach Durchführung der Planung, sollen die Ergebnisse im Kulturausschuss weiter beraten werden, um die Anzahl der Werbetafeln und somit die Gesamtkosten festzulegen. Am 14.09.2023 erfolgte die Projektanmeldung bei Amt 20. Der Stand des Projektes befindet sich auf "ruhend", wegen der aktuellen Haushaltskonsolidierungen.	
12		P460001	Stadttheater	Kernsanierung	Die Kernsanierung ist in Vorbereitung, der voraussichtliche Baubeginn ist 2024. Das VGV-Verfahren dazu ist abgeschlossen und der Generalplaner beauftragt. Der Förderbescheid liegt vor und die Baugenehmigung für die Interimsspielstätte liegt ebenfalls vor. Derzeit befindet sich die Maßnahme in der Ausschreibungs- u. Vergabephase.	2024 - 2025