

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Wirtschaftsplan 2024 + Mittelübertragung aus 2023)	Ist-Auszahlung 2024 (€) Stand 17.05.2024
1			0085001	Erneuerungen einzelner Kanalhaltungen	Kanalerneuerung	Investive Maßnahmen zur Erneuerung ganzer Kanalhaltungen, die aufgrund ihres Schadensbildes einer Sofortmaßnahme bedürfen, um Schaden von der Stadt abweisen zu können.	Ganzjährig über Jahresvertrag	750.000	0
2			0085009	Niederschlagsmessnetz	Zur Erfassung von Niederschlagsdaten im Stadtgebiet sollen weitere Messgeräte angeschafft und installiert werden. Maßnahme Nr. 6 ÖVV Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Koblenz	Gegenwärtig finden die Standortabstimmungen zur Einrichtung im östlichen, südlichen und westlichen Stadtgebiet statt.	Ende 2024	50.000	0
3			0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	Sammeltitel zur Durchführung von Planungsaufgaben an der Flächenkanalisation.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach unterjährigem Bedarf und Notwendigkeit.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	140.000	2.543
4			0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	Sammeltitel zur Durchführung von Planungsaufgaben an Regenüberlaufbauwerken.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach Bedarf und den Festsetzungen der Sanierungsanordnung der SGD Nord.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	70.000	0
5			0085044	Kanalerneuerung Neubau Pfaffendorfer Brücke	Kanalerneuerungsmaßnahmen im Zuge der Brücken- und Rampenerneuerung.	Maßnahmen im Bau. Ausführungen durch das Tiefbauamt.	Fertigstellung voraussichtlich 2026.	299.000	0
6			0085045	Neubau PW Laubach	Ertüchtigung/Neubau des vorhandenen SW-Pumpwerks im Bereich der Laubach.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Ein Ingenieurbüro soll mit der weiteren Planung beauftragt werden.	Aufnahme der Planungsarbeiten Anfang 2025 / Baubeginn offen.	375.000	0
7			0085061	Kanalerneuerung Diesterwegstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- und Lorenz-Kellner-Straße bedarf einer Erneuerung	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Die Beschlussfassung zur Planung soll im Juni.2024 im Werkausschuss erfolgen.	Baubeginn ab September 2026	28.000	0
8			0085067	Kanalsanierung Devorastraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen-und Lorenz-Kellner-Straße bedarf einer Sanierung.	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Die Beschlussfassung zur Planung soll im Juni.2024 im Werkausschuss erfolgen.	Baubeginn ab Frühjahr 2027	28.000	0
9			0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Stademannstraße und der Straße Im Rauental bedarf einer Erneuerung.	Beschlussfassung der Planung ist im WA am 05.09.2023 erfolgt. Ausführungsplanung ist in Bearbeitung.	Vergabe im September und Umsetzung ab Oktober 2024. Bauzeit ca. 6 Monate	309.000	0
10			0085114	Kanalsanierung/Kanalerneuerung Eduard-Müller-Straße	Innensanierung abgeschlossen. Eine Haltung zwischen der Felbigerstr. und In der Goldgrube ist in offener Bauweise zu erneuern..	Beschlussfassung der Planung ist im WA am 05.09.2023 erfolgt. Ausführungsplanung ist in Bearbeitung.	Vergabe im September und Umsetzung bis Ende 2024.	165.000	901
11			0085135	Entw. Erschließung B-Plan Nr.73	Entwässerungstechnische Erschließung des Plangebiets im Rauental.	Erschließung soll durch Koblenzer Wohnbau erfolgen. Erschließungsvertrag fehlt. Planung erfolgt durch Koblenzer Wohnbau.	Baubeginn offen.	150.000	0
12			0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Schlachthofstraße und Moselweißer Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ruht zur Zeit. Fortführung nach Vorlage der Verkehrsknotenplanung Einmündung Behringstraße/Koblenzer Straße/Blücherstraße ab 2026	Die Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Abschluss der Arbeiten in der Behringstraße erfolgen. Umsetzung ab 2026	154.000	0
13			0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	Erneuerung des MW-Kanals in der Behringstraße im Zuge des dortigen Straßenausbaus.	Die Beschlussfassung der Planung erfolgte im November 2023.	Gemeinsame Bauausführung mit dem Tiefbauamt in 2025.	350.000	0
14			0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	Linereinbau in vorhandenen RW-Kanal im Straßenausaubereich der DEBEKA.	Der Planungsbeschluss liegt vor. Ausführung nach Fertigstellung Doppelkreisel durch das Amt 66.	Umsetzung ab Herbst 2024.	170.000	0
15			0085149	Kanalerneuerung Fröbelstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- Straße und Bogenstraße bedarf einer Erneuerung.	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Die Beschlussfassung zur Planung soll im Juni 2024 im Werkausschuss erfolgen.	Baubeginn ab September 2025	327.000	0
16			0085151	Kanalerneuerung/-sanierung An der Overbergschule	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Bogen- und Gutenbergsstraße bedarf einer Erneuerung.	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Die Beschlussfassung zur Planung soll im Juni.2024 im Werkausschuss erfolgen.	Baubeginn noch offen	30.000	0
17			0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	Erneuerung des MW-Kanals vom Löwentor bis Sperlingsgasse.	Mit der Planung wurde begonnen. Baugrundgutachten ist beauftragt.	Planung 2024 / Baubeginn in 2025	50.000	0
18			0085168	Kanalerneuerung/-sanierung Karthäuserhofweg	Erneuerung und Sanierung des schadhaften MW-Kanals zwischen Rüsternallee und Kreuzungsbereich Buchenweg/Karl- Härle- Straße.	Maßnahme im Bau.	Vergabe der Linermaßnahme im September und Umsetzung bis Ende 2024.	575.000	0
19			0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen dem Löwentor und Zeppelinstraße	Maßnahme im Bau.	Vergabe ist im WA am 05.09.2023 erfolgt. Baubeginn von 02/2024 bis 02/2025	1.469.000	322.518
20			0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	Zwischen den Straßen Am Spitzberg und Alexanderstraße ist ein Mischwasserkanal mittels Liner zu sanieren.	Die Umsetzung soll nach Abschluss der Treppenerneuerung durch Amt 66 erfolgen.	Die Bauausführung ggf. in 2024, nach Abschluss der Arbeiten von Amt 66.	50.000	0
21			0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	Generalsanierung des Pumpwerks. Das Bauwerk wurde instandgesetzt und die technische Ausrüstung erneuert.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen.	Die Schlussverrechnung mit der Stadt Koblenz steht noch aus.	40.000	0
22			0085212	Kanalsanierung Paulstraße	Innensanierung des MW-Kanal in der Paulstraße.	Planung ist abgeschlossen. Der Linereinbau erfolgt nach Abschluss der Arbeiten in der Gartenstraße.	Linereinbau April-Juni 2024	60.000	0
23			0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	Neubau des Beckenüberlaufbauwerks im Einmündungsbereich zur Balduinbrücke.	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Ausführungszeitraum 06/2020 bis 11/2022. Die Schlussrechnung erfolgt nach Fertigstellung und Abrechnung der Gesamtmaßnahme Andernacher Straße.	45.000	1.085
24			0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	Neubau des Stauraumkanals zwischen Balduinbrücke und Einmündung Herberichstraße inkl. Unterquerung der Bahnlinie in geschlossener Bauweise (Rohrvortrieb)	Auf Grund von Bauzeitverzögerungen bei der Umbindung bestehender Anschlussleitungen auf den neuen Kanal DN 2000 und Corona bedingten Ausfällen und Verzögerungen bei der Materialbeschaffung, verzögert sich die Bauzeit. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen.	Maßnahme ist zwischenzeitlich bautechnisch abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt noch.	1.108.000	9.730
25			0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	Bauwerksanierung	Das Auslaufbauwerk kann nur in Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen am Pumpwerk Schartwiesenweg (0086104) durchgeführt werden. Hierzu sind einige Überplanungen notwendig die ausgeschrieben werden müssen.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	60.000	0
26			0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	Erneuerung des MW- und Regenwasserentlastungskanal zwischen Balduinbrücke und Neuendorfer Straße.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Ausführungszeitraum 06/2020 bis 08/2022.	146.000	0
27			0085219	Kanalerneuerung Brenderweg	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Andernacher Straße und Herberichstraße.	Mit den Planungsarbeiten soll in 2024 begonnen werden.	Baubeginn ab 2025/Fertigstellung 2026/2027	50.000	0
28			0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße	Erneuerung und Sanierung des MW-Kanals im Bereich der Herberge zur Heimat.	Maßnahmen (offene Bauweise und Linereinzug) abgeschlossen.	Baubeginn 1. BA im Januar 2022 und Fertigstellung im November 2022. Umsetzung der Linermaßnahme ab Oktober 2023 bis Februar 2024.	150.000	0

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Wirtschaftsplan 2024 + Mittelübertragung aus 2023)	Ist-Auszahlung 2024 (€) Stand 17.05.2024
29			0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	Erneuerung des MW-Kanal ab dem Kreuzungsbereich In der Rothenlänge.	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Die Beschlussfassung zur Planung soll im Juni.2024 im Werkausschuss erfolgen.	Baubeginn ab Frühjahr 2025	319.000	0
30			0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	1. BA Kanalerneuerung von Andernacher Straße bis Henriette-Sonntag-Straße 2. BA Kanalsanierung mit Liner zwischen Henriette-Sonntag-Straße und Memeler Straße	Planungsbeschluss liegt vor. Auswertung Zustand Anschlussleitungen im Bereich der Sanierungsstrecke fehlt noch (GE) . Termin mit Versorger folgte im Frühjahr 2023. Die Baugrunduntersuchung ist in Bearbeitung. Amt 66 hat hier noch Förderanträge zu stellen.	Umsetzung 1. BA gemeinsam mit Amt 66 ab dem 1. Quartal 2025. (wegen ausstehenden Förderanträgen von Amt 66) Umsetzung 2. BA nach Abschluss 1. BA in 2026	449.000	0
31			0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Haus Nr.52 und Haus Nr.82.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange.	Umsetzung ab Herbst 2024.	619.000	0
32			0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	Kostenerstattungen der Stadtentwässerung zu Investitionen an Entwässerungsanlagen im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen.	Die Abrechnung seitens des Amtes 66 ist noch im Gange. Die Endabrechnung soll in 2024 erfolgen.	Erwartete Endabrechnung in 2024.	430.000	0
33			0085251	Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohrleitungsgebunden Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlng noch in Gruben.	Das Hafengelände soll entgegen der ursprünglich vorgesehenen Neustrukturierung in seinem jetzigen Bestand belassen bleiben. Der Glasrecyclingbetrieb soll lediglich in nördliche Richtung verlagert werden. Zu klären ist, ob aus dem Recyclingbetrieb behandlungsbedürftiges Abwasser anfällt welches Auswirkungen auf den nachgelagerten SW-Kanal und Pumpwerk hätte.	Planung 2024/ Baubeginn offen	75.000	0
34			0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	Sanierung des Mischwasserkanals vom Schützenhof bis Markenbildchenweg.	Die Ausführungsplanung für den 1. BA ist in Bearbeitung. Die Baugrunduntersuchungen sind erfolgt. Die Auswertung steht noch aus. Ausführung 1. BA "Offene Bauweise" erfolgt ab Herbst 2024. Der 2. BA "Liner in geschlossener Bauweise" nach Deckenerneuerung ab 2026.	Umsetzung ab Oktober 2024 gemeinsam mit 85/GE. Bauzeit ca. 1 Jahr.	210.000	11.093
35			0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	Das Tiefbauamt beabsichtigt den Knoten am Mainzer Tor umzubauen. Hierbei soll auch das Brückenbauwerk Neustadt erneuert werden. Im Zuge dieser Maßnahmen sind Kanäle zu erneuern bzw. zu sanieren.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn in Abhängigkeit der gemeinsamen Maßnahme mit dem Tiefbauamt. Derzeitige Annahme 2025/2026	60.000	0
36			0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	Sanierung diverser Kanäle im Wasserschutzgebiet Wallersheim mittels Liner.	Planungsbeschluss liegt vor. Ausführungsplanung in Bearbeitung.	Baubeginn ab 2025.	330.000	0
37			0085331	GVZ A61, BP 257f, Erweiterung Entwässerung	Erweiterung des bestehenden Trennsystems um jeweils 1 Haltung zur Erschließung des BP-Gebietes	Auftragsvergabe ist erfolgt.	Baubeginn ab Juli 2024 gemeinsam mit Amt 66	280.000	3.511
38			0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	Erneuerung Mischwasserkanal	Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen	Abrechnung mit Amt 66 steht noch aus	100.000	0
39			0085415	Entw. Erschließung "Pollenfeld"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes	Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen	Abrechnung mit Amt 66 steht noch aus	8.000	0
40			0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	Erneuerung des Mischwasserkanals bis zur Einmündung Trierer Straße	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Liner oder Kanalerneuerung in Prüfung. Die Beschlussfassung soll am im Sep.24 im Werkausschuss erfolgen. Baugrunduntersuchung wird vorgezogen.	Baubeginn ab Frühjahr 2025	269.000	0
41			0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	Entwässerungstechnische Erschließung des neuen Gewerbegebiets	Die Bearbeitung der Ausführungsplanung im Namen und Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist im Gange.	Baudurchführung ab 2024 bis 2025	699.000	0
42			0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	Kanalerneuerung von der Grabenstraße bis zur alten Bahnlinie. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte im Zeitraum Februar 2023 bis Frühjahr 2024 gemeinsam mit der Erneuerung des Durchlasses Brückerbach. Schlussrechnung fehlt.	306.000	1.748
43			0085431	Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße	Fortführung des Trennsystems innerhalb der St.-Sebastianer Straße (2. BA) im Zuge des dort geplanten Straßenausbaus.	Der 1. BA (Mailust bis Gewerbegebiet Bubenheimer Berg) ist bereits fertiggestellt. Der 2. BA erfolgt gemeinsam mit dem Straßenausbau. Die Ausführungsplanung ist bereits fertiggestellt.	Baubeginn in Abhängigkeit der gemeinsamen Maßnahme mit dem Tiefbauamt. Derzeitiger Ansatz I-Programm 2026	12.000	0
44			0085458	Kanalsanierung In der Grünwies 2.BA	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Maßnahme im Bau.	Die Erschließung des Baugebietes erfolgt vom Frühjahr 2023 bis Frühjahr 2024.	200.000	0
45			0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	Sanierung von RW/SW-Kanäle von der Einmündung "Am Mühlbach" bis zur Schützenhalle	Mit der Planung soll in 2024 begonnen werden.	Planung 2024 / Baubeginn nach Wirtschaftsplan ab 2025	40.000	0
46			0085539	Stolzenfels, Außerbetriebnahme Durchlässe	Verfüllung der Durchlässe N 62 und N 63 in Stolzenfels	Planung ist fertiggestellt. Vergabevorbereitung erfolgt in Kürze	Baubeginn im Sept 2024 / Bauzeit 2 Monate.	80.000	0
47			0085566	Kanalsanierung/Erneuerung Heddesdorfstraße	Sanierung und Erneuerung des MW-Kanals zwischen Emser Straße und Kirchstraße.	Die Anschlussleitungen wurden bereits erneuert. Die Bauvorbereitungen für die Innensanierung und Teilerneuerung des Mischwasserkanals sind im Gange.	Teilerneuerung im Juni 2024. Umsetzung der Linermaßnahme ab Herbst 2024.	160.000	0
48			0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße	Außerbetriebnahme des schadhaften MW-Kanals zwischen Haus Nr.3 und Nr.28. Umbinden der Anschlussleitungen an parallel verlaufenden Sammler.	Das Tiefbauamt plant die Straßenoberfläche auszubauen. Die Maßnahmen sind in enger Abstimmung zwischen dem Amt 66 und der Stadtentwässerung durchzuführen. Maßnahme wird nach Fertigstellung der Pfaffendorfer Brücke in Angriff genommen	Planung/ Baubeginn offen	20.000	0
49			0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	Der Mischwasserkanal ist durch einen Liner zu sanieren.	Der Planungsbeschluss erfolgte im März 2023.	Abstimmungen mit der DB und dem Eisenbahnbundesamt erforderlich. Umsetzung ggf. in 2024/2025.	249.000	0
50			0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	Sanierung des schadhaften MW-Kanals zwischen Lehrhohl und Goebensiedlung.	Planungsbeschluss liegt vor. Ausführungsplanung ist fertiggestellt. Auftragsvergabe im Juni 2024.	Teilerneuerung im Juni 2024. Umsetzung der Linermaßnahme ab Juli 2024.	439.000	210
51			0085647	Kanalsanierung Braungasse	Der Mischwasserkanal soll durch einen Liner saniert werden.	Planung ist fertiggestellt. Vergabevorbereitung ist erfolgt. Auftrag ist erteilt.	Linereinbau Mai-Juni 2024.	60.000	0
52			0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Ausführungsplanung ist noch im Gange. Baugrunduntersuchung liegt vor. Bauausführung gemeinsam mit der Straßenbaumaßnahme des Tiefbauamtes.	Umsetzung ab Herbst 2024.	880.000	20.914
53			0085663	Kanalsanierung Laubach	Sanierung des MW-Kanals vom Pumpwerk Laubach in Höhe Haus Nr. 42 bis vor EVM (Schützenstraße).	Die Planung soll gemeinsam mit der vorgesehenen Erneuerung PW Laubach (0085045) erfolgen. Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Planung/ Baubeginn offen	275.000	0
54			0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Bahnhofstraße und Rizzastraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Planung/ Baubeginn offen	15.000	0
55			0085668	Kanalisierung Julius-Wegeler-Straße	Der Handlungsbedarf am MW-Hauptsammler kann erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnisse des GEP beurteilt werden. Maßnahme im Verbund mit Kanalsanierung Mainzer Tor (0085.263)	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn in Abhängigkeit der gemeinsamen Maßnahme mit dem Tiefbauamt. Derzeitige Annahme 2025/2026.	20.000	0

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Wirtschaftsplan 2024 + Mittelübertragung aus 2023)	Ist-Auszahlung 2024 (€) Stand 17.05.2024
56			0085669	Kanalsanierung Karmeliterstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Clemensstraße und Rheinstraße mittels Liner.	Ausführungsplanung steht noch aus.	Liner ab Herbst 2024.	250.000	0
57			0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Schützenhof und Julius-Wegeler -Straße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Die Berechnungsergebnisse des GEP's liegen noch nicht abschließend vor.	Planung/ Baubeginn offen	100.000	0
58			0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Willi-Hartung Weg und Kastorhof.	Maßnahme im Bau.	Die Maßnahme ist zwischenzeitlich bis auf Restarbeiten abgeschlossen.	40.000	69.000
59			0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	Erneuerung der Kanalisation und Neuverrohrung des Eselsbach.	Aufstellung der Planung ab 2024.	Bau frühestens ab 2026	360.000	0
60			0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	Umbindung des Schmutzwasserkanals an das Gewerbegebiet Sieben Morgen.	Maßnahme ist fertiggestellt.	Die Notarverträge für den Anklauf sind beurkundet. Die Zahlungen stehen noch aus.	140.000	920
61			0085727	Kanalsanierung Bergstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Greiffenklaustraße und Bergstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn geschoben	Planung/ Baubeginn offen	60.000	0
62			0085728	Kanalsanierung Wachtelschlag	Innensanierung des Mischwasserkanals zwischen der Zeppelinstraße und Am Falkenhorst.	Die Beschlussfassung der Planung liegt vor. Auftragsvergabe ist erfolgt.	Umsetzung Juli bis September 2024.	190.000	0
63			0085730	Kanalisierung Greifenklaustraße	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohrleitungsgebunden Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammling noch in Gruben.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn wurde geschoben. Erst Umsetzung Kanalsanierung Bergstraße ab 2025.	Planung/ Baubeginn offen	50.000	0
64			0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	Sanierung und Erneuerung des schadhafte Mischwasserkanals.	In der Firmungsstraße ist im Einmündungsbereich zur Elzerhofstraße in Richtung Rheinstraße eine Haltung sowie in Richtung des Jesuiten Platzes ein Teilstück auf einer Länge von ca. 12 m, in offener Bauweise zu erneuern. Die Arbeiten wurden abgeschlossen. Die Vorbereitungen zur Innensanierung der Restbereiche stehen derzeit an.	Januar 2023 bis Mai 2023. Liner Restbereiche ab Herbst 2024 gemeinsam mit der Maßnahme Josef-Görres-Platz.	944.000	331
65			0085732	Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Karmeliter- und Poststraße mittels Liner.	Bedarfsplanung ist abgeschlossen. Beschlussfassung Planung liegt vor. Entwurf -und Ausführungsplanung fortführen.	Liner ab Herbst 2024.	170.000	0
66			0085733	Kanalerneuerung Im Vogelsang	Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen Karmeliter- und Regierungsstraße.	Maßnahme in Planung.	Planung 2024, Baubeginn 2025	190.000	0
67			0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	Am Josef-Görres-Platz ist die letzte Haltung vor der Firmungsstraße, auf Grund des baulichen Zustandes, zu erneuern. Auf Grund der Vielzahl der in diesem Bereich befindlicher Leitungen und Kabel der Versorger, erfolgt die Erneuerung grabenlos mittels dynamischem Berstverfahren.	Die Umsetzung soll nach der Maßnahme Firmungsstraße erfolgen.	Oktober 2023 bis Juni 2024. Liner Restbereiche ab Herbst 2024 gemeinsam mit der Maßnahme Firmungsstraße.	688.000	180.699
68			0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	Sanierung der Abwasserkanäle im Deckenerneuerungsbereich B 9 Nord, von Europabrücke bis "Baumarkt Bauhaus"	Zustandserfassung abgeschlossen. Auswertung der Sammelkanäle erfolgt im April 2024.	Umsetzung gemeinsam mit Amt 66, Zeitpunkt derzeit offen.	40.000	78.668
69			0085736	Bauplan 330 "An der Königsbach"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes sowie Abwasserübernahme aus Brauerei.	Planungen ruhen derzeit.	Baubeginn offen.	1.982.000	0
70			0086102	Pumpwerk Lay	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Außenfassade Abbruch 2018. Herstellung der Fassade in 2019. Die Montage der Schmutzwasserpumpe ist erfolgt.	Außenfassade Fertigstellung Herbst 2019. Fertigstellung Schmutzwasserpumpe Januar 2020. Außenanlagen wurde durch EB 67 erneuert.	20.000	0
71			0086104	Pumpwerk Scharthwiesenweg	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Die Maschinentechnik wird durch Ing.-Büro Becker geplant. Elektrotechnik wird durch Büro HI Nord geplant. Die Planungsleistungen für Betonsanierungskonzept muss noch ausgeschrieben werden. Umfang wurde um die Beschaffung eines Notstromaggregates erweitert.	Fertigstellung der Planung nach Beendigung PW Neuendorf. Lieferung und Anschluss des Notstromaggregates in der 49. KW 2022.	735.000	0
72			0086109	Betonsanierung Klärwerk	Betontechnische Sanierung verschiedener Bauwerke und Becken des Klärwerkes	Teilmaßnahme: Derzeit befindet sich die Sanierung der Räumerlaufbahnen der Vorklärbecken in der Vorbereitung für die Ausschreibung.	Veröffentlichung für Anfang 2024 geplant.	1.350.000	0
73			0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	Einbau eines Systemtrenners, Ersatzteilbeschaffung	Planung zur Systemtrennstation abgeschlossen. Submission November 2019. Aufgrund fehlender Angebote muss die Ausschreibung wiederholt werden.	Keine Firma ist an einer Angebotsabgabe interessiert.	105.000	0
74			0086113	Neubau Gebläsestation BB2 und BB3 (M+E-Technik)	Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erweiterung der Biologie. Neubau einer Gebläsestation um die Belebung 2/3 autark betreiben zu können und um das Baufeld für Neubau Biologie räumen zu können (Entfernen der derzeitigen Luftleitung für Belebung 2/3)	Die Anlage ist fertiggestellt und in Betrieb. Die Teilabnahme Maschinentechnik ist erfolgt. Derzeit noch Restleistungen und Mängelbeseitigung aus der Teilabnahme.	Die Maßnahme ist zu 99% fertiggestellt.	47.000	3.570
75			0086114	Erneuerung Labor	Das derzeitige Labor darf vom Arbeitsschutz her nicht mehr genutzt werden und soll durch einen Neubau ersetzt werden.	Die Machbarkeitsstudie zur Statik und technischen Ausrüstung des Bürogebäudes hat ergeben, dass der Anbau des Labors an das bestehende Altgebäude und Aufstockung des vorhandenen Gebäudes, zur Gewinnung von zusätzlichen Büroräumlichkeiten, nur mit sehr hohem finanziellem Aufwand realisiert werden kann und dadurch nicht wirtschaftlich ist. Die Planung wird dahingehend überarbeitet, dass ein separates Laborgebäude mit Büroräumen in den Obergeschossen vorgesehen wird.	Das Projekt ist derzeit in der Überarbeitung der Planung.	2.650.000	0
76			0086119	Beschaffung Fahrzeuge	Beschaffung eines Muffendruckfahrzeuges, neuer Sauger, neues Kanalfernauge.	Ausschreibung und Vergabe für Muffendruckfahrzeug in 22 , Lieferung 06.24. Submission für die Lieferung Sauger ist erfolgt, voraussichtlicher Auslieferungstermin 05.25, Kanalfernauge mit Schachtkamera muss noch ausgeschrieben werden.	Lieferung Muffendruckfahrzeug Juni 24 und Sauger voraussichtlich Mai 2025, Kanalfernauge muss noch ausgeschrieben werden.	1.750.000	13.192
77			0086121	Überplanung Rheindüker	Sanierungsarbeiten im Düker	Grundlagenermittlung für M&E Technik, Inspektion der Gussrohre, Betonuntersuchung, Treppenanlage, alle Ingenieurleistungen müssen ausgeschrieben werden.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	150.000	0
78			0086122	Pumpwerk Neuendorf	Erweiterung des Pumpensumpfes, Sanierung des Bauwerkes, Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik, Erneuerung der Außenanlagen und Dach	Abbruch Außenfassade 2019 abgeschlossen. Gründungssicherung Abschluss Oktober 2019. Los 3 Erweiterung Pumpensumpf ist im Bau. Lose 4 (E-Technik), 5 (M-Technik), 6 (Betonsanierung) sind weitestgehend abgeschlossen. Die Restlose für Außenfassade, Dach, Tore und Fester, PV-Anlage werden im Juni 24 abgeschlossen, die Bauarbeiten für die Außenanlagen (Los 10) werden z.Zt. durchgeführt und voraussichtlich im Oktober 24 abgeschlossen sein.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2019-2024 vorgesehen.	3.294.000	120.068
79			0086123	Erneuerung Hard-/Software Klärwerk	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Teilmaßnahme 1: Softwareupdates (Server) abgeschlossen Teilmaßnahme 2: Erneuerung SPS 10.0 (Redundanz) --> Planung / Ausschreibung Teilmaßnahme 3: Erneuerung Switches und Serverupdates --> in Bestellung	TM 2: Fertigstellung Mitte 2025 TM 3: Fertigstellung 2025	430.000	0
80			0086124	Umbau Sozialgebäude	Diverse Umbauarbeiten im OG des Sozialgebäudes zur Schaffung von Büroräumen.	Es wurden schallschutztechnische Maßnahmen durchgeführt. Energetische Verbesserung, sowie Rettungswege sollen ab Ende 24 begonnen werden.	Durchführung bis Mitte 2024	185.000	0
81			0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	Vorbereitende Maßnahmen zur Dükeruntersuchung	Planung muss ausgeschrieben werden.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	30.000	0

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2023	Status 1. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Wirtschaftsplan 2024 + Mittelübertragung aus 2023)	Ist-Auszahlung 2024 (€) Stand 17.05.2024
82			0086126	Einführung Greengate	Greengate ist ein Programm zur Betriebsführung	Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die ersten Schritte wurden erarbeitet. Einpflegen der Betriebsdaten, Dokumentationen und Instandhaltungs- und Warenmanagement.	Maßnahme in der Umsetzung	32.000	0
83			0086127	Anpassung Bautechnik BB4 + NKB6	Neubau einer biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6.	Vergabephase abgeschlossen. Beauftragung vorbereitet. Verzögerung durch Vergabebeschwerde. Derzeit Prüfung der Vergabekammer.	Baubeginn: Mitte / Ende 2024 (durch Vergabebeschwerde schlecht abschätzbar) Fertigstellung: Mitte 2026	10.000.000	32.836
84			0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Stepp 1: Abnahme erfolgt. Schlussrechnung 3. Quartal 2024 Stepp 2: Derzeit in der Ausführung (50% abgeschlossen)	Stepp 1: Fertiggestellt Stepp 2: Fertigstellung 3. Quartal 2024	340.000	0
85			0086130	Anpassung Schlammentwässerung (M+E-Technik)	Die Kammerfilterpressen (Schlammentwässerung) sind abgängig und sollen durch Dekanter ersetzt werden.	Anlage in Betrieb genommen. Teilabnahme erfolgt. Derzeit noch Restleistungen und Mängelbeseitigung aus Teilabnahme. Schlussrechnung 3. Quartal 2024	Fertiggestellt	906.000	595
86			0086131	Brauchwasserbrunnen	Einer von zwei Betriebswasserbrunnen ist ausgefallen und soll durch einen neuen ersetzt werden.	Brunnen 3 zum 31.12.2020 fertiggestellt, Wasserrechtsantrag wurde im November 2021 der SGD vorgelegt. Nach Genehmigung Einstieg in Detailplanung. Die wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme von Uferfiltrat ist am 12.10.2022 bei uns eingegangen. Ausführung Brunnenstube derzeit in der Planung und Ausschreibung. Verzögerungen in der Ausschreibungsphase da wesentliche Änderungen auf Kundenwunsch (Kostenreduzierung) Brunnen wurde provisorisch ohne Brunnenstube in Betrieb genommen.	Ausschreibung 3. Quartal 2024 Baubeginn: 2. Quartal 2025	220.000	0
87			0086133	Lüftung Einlaufgebäude	Sanierung/Erneuerung der Lüftungsanlage im Einlaufgebäude	Planung soll extern vergeben werden. Derzeit Anfragen bei Ingenieurbüro's	Ausführungsbeginn Mitte 2025	300.000	0
88			0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	Der elektrotechnische Teil des Einlaufgebäudes (NSV1.1) und ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst und erneuert werden.	Auftrag vergeben. Derzeit Werkplanung der ausführenden Firma	Geplanter Ausführungsbeginn August 2024	199.000	0
89			0086135	Optimierung Vergaser	Anpassung Klärschlammvergasung auf veränderte Schlammengen	Planungs- und Prüfungsphase. Abschließende Beurteilung erst nach Dauerbetrieb der Anlage möglich.	Umsetzung Dauerbetrieb nicht absehbar.	1.500.000	0
90			0086137	Pumpwerk Thielenstraße	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	19.000	0
91			0086138	Pumpwerk Rothenlänge	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	19.000	0
92			0086139	Pumpwerk Kesselheim	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben. Wegen Vandalismus wurde eine Zaunanlage um das Grundstück errichtet.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	19.000	0
93			0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro Enseidon GmbH Willich vergeben.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	25.000	0
94			0086141	Umbau Schlammager	Die Schlammagerhallen sollen für die neue Schlammentwässerung umgebaut werden.	Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase Der Stahlbau ist zu 98% fertiggestellt.	Fertigstellung der Gesamtmaßnahme erst nach Inbetriebnahme und Probebetrieb der neuen Schlammentwässerung möglich. Neue Schlammentwässerung ist in Betrieb. Restarbeiten sind in der Ausführung. Fertigstellung Mitte 2024	286.000	2.148
95			0086142	Optimierung Trocknung	Optimierung Schlamm-bunker und -pumpe sowie Trockengutsilo. Belüftung Trockner- und Schlamm-bunkerhalle	In Planungs- und Umsetzungsphase.	Optimierung Schlamm-bunker und -pumpe fertiggestellt, Lüftung Trocknung und Schlamm-bunkerhalle in Planung Angebot über Blechsanierungsmaßnahmen liegt vor.	495.000	0
96			0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	Vergrößerung/Neubau einer Lager- und/oder Fahrzeughalle	Aufgrund der Vergrößerung der Lagerhaltung, sowie des Fuhrparks soll eine Studie zur Grundlagenermittlung (Platzbedarf etc.) erstellt werden. Die Studie soll im WA vorgestellt und die weitere Vorgehensweise abgestimmt werden.	Der Auftrag zur Studie wurde bereits an das Büro Wilbert erteilt.	150.000	0
97			0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 + Nachklärbecken 6 Maschinen- und Elektrotechnik	Neubau einer biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6. Nach der Herstellung müssen diese maschinen- und elektrotechnisch ausgerüstet werden.	Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Planungs- und Ausschreibungsphase. Planung und Ausschreibung auf Basis der zwischenzeitlich veröffentlichten bautechnischen Leistungen (086127)	Veröffentlichung 2.-3. Quartal 2024 Vergabe Dezember 2024 Ausführungsbeginn Mitte 2025	600.000	0
98			0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	Neubau einer Gebläsestation um Belebung 2/3 autark betreiben zu können und um das Baufeld für Neubau Biologie räumen zu können (Entfernen der derzeitigen Luftleitung für Belebung 2/3)	Die Anlage ist in Betrieb. Der Probebetrieb ist abgeschlossen. Prüfung Dokumentation und Vorbereitung der Abnahme	Abnahme Mitte 2024	554.000	281
99			0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	Optimierung der Ablaufverhältnisse der Nachklärbecken 2-5	Anlage in Betrieb und abgenommen	Fertiggestellt und schlussgerechnet.	654.000	104.737
100			0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	Neubau einer Zulaufmessung im Klärwerk (von SGD verlangt)	Planungsphase/Variantenvergleich in Abstimmung mit der SGD. Abschließende Abstimmungen in Bezug auf Ausführung und Positionierung mit er SGD erfolgt. Angebots und Vergabephase	Einbau Mitte / Ende 2024	150.000	0
101			0086149	Bestanderfassung Bauwerke Kanalbetrieb	Bestanderfassung Bauwerke Kanalbetrieb	Im Stellenplan sind 2 Stellen für die Bauwerksprüfung vorgesehen. Die Auswertung der Ergebnisse soll durch ein Ing.-Büro übernommen werden.	Die 1. Begutachtung wird Ende 24 erwartet. Die Ing-Leistungen zur Auswertung müssen gem. Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) ausgeschrieben werden.	110.000	0
102			0086150	Notstromkonzept Klärwerk	Planung einer fest installierten Netzersatzanlage für das Klärwerk Koblenz (Im Zusammenhang stehend mit 0086151)	Projekt in der Planungsphase (extern).	Planung Anfang / Mitte 2024	60.000	0
103			0086151	Ertüchtigung NSVH + Notstromkonzept Klärwerk	Die Hauptstromversorgung des Klärwerks im Maschinenhauses ist veraltet wird erneuert. Für die neuen Anlage ist ein neuer Standort innerhalb des Maschinenhauses vorgesehen. (In Zusammenhang mit der Notstromversorgung des Klärwerkes 0086150)	Planungsphase (intern)	Planung und Ausschreibung Anfang 2024, Baubeginn 2-3. Quartal 2025	1.200.000	0
104			0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	Machbarkeitsstudie und Variantenvergleich Verfahren der 4. Reinigungsstufe	Vor-Planungsphase	Derzeit noch nicht absehbar.	60.000	0
105			0086153	Machbarkeitsstudie P-Recycling	Machbarkeitsstudie und Variantenvergleich Verfahren des P-Recyclings	Vor-Planungsphase	Derzeit noch nicht absehbar.	70.000	0
106			0086154	Ertüchtigung Rohschlamm-pumpwerk	Maschinentechnische Sanierung und Ertüchtigung Rohschlamm-pumpwerk	Derzeit Vorbereitung Testbetrieb mit Pumpe an anderem Standort. Wenn der Testbetrieb erfolgreich war, ggf. Neubau neues komplett Pumpwerk an anderem Standort.	Testbetrieb bis Ende 3. Quartal 2024. Weitere Planung ab Ende 2024. Ausführungsbeginn ca. Mitte / Ende 2025	250.000	0