

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
		<b>08 - Schulen</b>							
1		Z400001	Ankauf Schulcontainer	Wenn keine Ausweichräume gefunden werden können, ist es erforderlich bei jeder Maßnahme Schulcontainer anzumieten.	GS Lützel: 1. BA abgeschlossen und in Betrieb, 2. BA Abnahmen mit Bauaufsicht u. Containerlieferanten ist erfolgt IGS Koblenz: Inbetriebnahme Container ist erfolgt FÖS Bienhorntal: Containeraufstellung in den Herbstferien	2021 - 2024	1.797.500	253.112	
2		Z401101	Neubau Ersatzgebäude GS Neuendorf	Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu gebaut.	Die Maßnahme ist abgeschlossen, für Kunst am Bau werden in 2024 noch Mittel benötigt.	2020 - 2021	32.800	0	4.948.000
3		Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Geplant ist der Betrieb als "Cluster-Schule".	Das Gebäude wurde an die Schule übergeben, lediglich Restarbeiten in Ausführung. Fertigstellung Außenanlage 2. Hälfte 2024. Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.	2021 - 2023	2.045.000	2.561.630	9.909.000
4		Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagschule umfasst	Architekten- und Fachingenieurleistungen sind beauftragt; Die Abstimmung zum Raumprogramm sind mit dem Fördergeber noch nicht abgeschlossen.	2025 -2027	450.000	117	9.340.000
5		Z401111	Neubau Mensa GS Güls	Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.	2022	20.000	37.210	3.090.000
6		Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der Einbau des Aufzuges sowie die TÜV-Abnahme ist erfolgt. Weitere Arbeiten zur Herstellung von Rampen und des Treppenliftes im Inneren des Gebäudes, sowie barrierefreie Zuwegungen von außen, in Umsetzung.	2020 - 2024	120.400	179.177	1.880.000

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
7		Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.	Die Baugenehmigung und der Förderbescheid liegen vor. Die Rodungsarbeiten im Bereich des Erweiterungsbaus und der Baustelleneinrichtung wurden durchgeführt. Das Vergabeverfahren für Architekten und Fachingenieure ist abgeschlossen. Die Ausschreibung ist in Vorbereitung. Baubeginn Ende 2024 geplant	2024 - 2026	200.000	48.978	7.929.000
8		Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden.	Das Multifunktionsspielfeld (1. Bauabschnitt) sowie ein Spielgerät (2. Bauabschnitt) sind fertiggestellt. Mehrere Bäume wurden gepflanzt und kurzfristig musste ein Container zur Lagerung der Außenspielgeräte aufgestellt werden. Der 3. Bauabschnitt (Vorfeld Sporthallennebengebäude) wurde in 2023 umgesetzt und abgeschlossen. In 2025 erfolgt die Schulhofbegrünung (4. Bauabschnitt).	2023 - 2025	337.000	0	1.000.000
9		Z401116	Fluchttreppe GS Metternich Oberdorf	Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten.	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025	2024 - 2025	200.000	0	395.000
10		Z401119	Aufzugsanlage Grundschule Lützel	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Lützel der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2026	450.000	33	2.285.000
11		Z401120	Aufzugsanlage Grundschule Moselweiß	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Moselweiß der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Aufzug wird im Zuge der Machbarkeitsstudie GaFöG-Erweiterung mit eingeplant; Finale Abstimmung mit dem Bedarfsträger bezgl. Raumprogramm, danach Erstellung der Förderantragsunterlagen	2025 - 2027	50.000	0	2.285.000
12		Z401122	Neubau Sporthalle Goldgrube	Im Zuge des Neubaus der Pestalozzi-Schule (s. Z401110) ist auch der Neubau der Sporthalle geplant.	Architekten- und Fachingenieurleistungen sind beauftragt; Die Abstimmung zum Raumprogramm sind mit dem Fördergeber noch nicht abgeschlossen.	2025 - 2027	100.000	0	3.820.000
13		Z401123	Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe	Zur Einrichtung der Ganztagschule sind gemäß Schulbaurichtlinie und Schulbauförderung eine Küche und ein Speisesaal einschl. verschiedener Nebenräume erforderlich.	Abbrucharbeiten sind abgeschlossen, Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024 - 2025	650.000	13.527	925.000

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
14		Z401124	Neubau Sporthalle Grundschule Freiherr-vom-Stein	Im Zuge der Räumung des Geländes an der Steinstraße, zugunsten eines Neubaugebietes für Wohnbebauung, wird auch die dort befindliche Sporthalle zurückgebaut. Als Kompensation soll ein Sporthallenneubau auf dem Schulgelände der GS Freiherr vom Stein errichtet werden.	Maßnahme in Vorbereitung; Vorbereitung zur Erstellung der Förderantragsunterlagen und Abstimmung mit Bedarfsträger und Fördergeber	2027 - 2028	75.000	0	4.600.000
15		Z401129	Neugestaltung Schulhof GS Horchheim	Die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Horchheim ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.	Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen und die Schlussabrechnungen wurden in 2023 beglichen. Der 2. Bauabschnitt umfasst den unteren Schulhof und die Errichtung der Ersatzpausenhalle, welche im 1. Bauabschnitt abgebaut werden musste, und wird 2024 umgesetzt.	2023 - 2024	55.000	4.933	494.500
16		Z401130	GS Karthause Löwentor Multifunktions-spielfeld	Das Multifunktionsspielfeld der Grundschule Karthause soll aufgrund von Schäden am Bodenbelag und der dadurch entstandenen erhöhten Unfallgefahr erneuert werden.	Maßnahme in Umsetzung; Fertigstellung 2024	2023 - 2024	161.100	225.305	280.000
17		Z401133	Photovoltaik Grundschule Güls	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen	2024	120.000	10.838	170.000
18		Z401134	Photovoltaik Grundschule Immendorf	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen	2023 - 2025	180.000	81.648	340.000
19		Z401135	Photovoltaik Grundschule Lützel	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen	2024	110.000	99	210.000
20		Z401136	Photovoltaik Grundschule Arzheim	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen	2024	200.000	20.918	225.000

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
21		Z401137	Photovoltaik Grundschule Schenkendorf/ Mensa	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme ist abgeschlossen	2023	30.000	33.356	130.000
22		Z401138	GS Karthause "Am Löwentor" Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Eine 1. Machbarkeitsstudie wurde in 2024 beauftragt. Nach Erhalt der ersten Ergebnisse finden erneute Abstimmungen mit dem Bedarfs- und Fördergeber statt. Danach erfolgt die Erstellung der Förderantragsunterlagen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025.	2025 - 2027	150.000	759	175.000
23		Z401139	GS Kesselheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Eine 1. Machbarkeitsstudie wurde in 2024 beauftragt. Nach Erhalt der ersten Ergebnisse finden erneute Abstimmungen mit dem Bedarfs- und Fördergeber statt. Danach erfolgt die Erstellung der Förderantragsunterlagen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025.	2025 - 2027	150.000	660	175.000
24		Z401140	GS Moselweiß Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Eine 1. Machbarkeitsstudie wurde in 2024 beauftragt. Nach Erhalt der ersten Ergebnisse finden erneute Abstimmungen mit dem Bedarfs- und Fördergeber statt. Danach erfolgt die Erstellung der Förderantragsunterlagen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025.	2025 - 2027	150.000	330	175.000
25		Z401141	GS Wallersheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Eine 1. Machbarkeitsstudie wurde in 2024 beauftragt. Nach Erhalt der ersten Ergebnisse finden erneute Abstimmungen mit dem Bedarfs- und Fördergeber statt. Danach erfolgt die Erstellung der Förderantragsunterlagen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025.	2025 - 2027	150.000	528	175.000
26		Z401142	GS Arzheim Erweiterung	Zur Erfüllung des Ganztagsförderungsanspruchs sowie die Erfüllung des Rahmenraumprogramms ist am Standort GS Arzheim eine Erweiterung geplant.	Eine 1. Machbarkeitsstudie wurde in 2024 beauftragt. Nach Erhalt der ersten Ergebnisse finden erneute Abstimmungen mit dem Bedarfs- und Fördergeber statt. Danach erfolgt die Erstellung der Förderantragsunterlagen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nicht über das Förderprogramm GaFöG, sondern über das reguläre Schulbauprogramm.	2026 - 2028	150.000	99	175.000

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
27		Z401143	Grundschule Neuendorf Erneuerung Prallwand Gymnastikraum	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Maßnahme in Vorbereitung; Die Maßnahme wird in 2025 umgesetzt.	2025	120.000	0	120.000
28		Z401144	Neubau Sporthalle GS Wallersheim	Entgegen der ursprünglichen Planung einer Schulsporthalle am Standort Hans-Böckler-Straße, muss ein neuer Standort für die Schulsporthalle der Grundschule Wallersheim gefunden und geplant werden.	Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung. In 2025 soll eine 1. Machbarkeitsstudie erstellt werden	2026ff	20.000	0	
29		Z401145	Neubau Sporthalle GS Arenberg	Bedingt durch massive statische Defizite sowie hohem Sanierungsstau des Gymnastikraums im "Neubau" der Grundschule Arenberg, soll eine Planung zu einem Sporthallenneubau erstellt werden.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026ff	20.000	0	
30		Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der ursprüngliche Förderantrag wurde in Abstimmung mit der ADD zurückgezogen, da sich die Inhalte der Maßnahme verändert haben. Ein neuer Förderantrag auf Basis der aktuellen Planung wird eingereicht.	2026	0	0	1.144.000
31		Z401218	Neubau Umkleidekabine Hilda Gymnasium	Im Anschluss an den Neubau Hilda S2 (s. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut	Baugenehmigung liegt vor; Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. In 2025 wird die Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen.	2024 - 2025	2.000.000	522.844	3.850.000
32		Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff- Gymnasium	Das Außengelände besitzt grundsätzlichen Sanierungsbedarf. Im Zuge der Neugestaltung werden durch Spielfelder und Tartanflächen auch neue Möglichkeiten für den Sportunterricht geschaffen.	1. Teilabschnitt ist abgeschlossen. Weitere Umsetzung nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade und der Lüftungsanlage	2025 - 2026	0	0	1.652.000
33		Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff- Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2026	250.000	179.346	5.250.000
34		Z401226	Lüftungsanlage Görres-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0, Kapitel 1) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden.	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2026	150.000	17.678	1.254.000

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
35		Z401227	Schulhofsanierung Görres-Gymnasium	Neuordnung des Schulhofs, um die Bedürfnisse des Schulbetriebs anzupassen	1. Bauabschnitt ist abgeschlossen; 2. Bauabschnitt: Umsetzung in 2025 geplant	2022 - 2023 2025 - 2026	0	25.539	1.656.000
36		Z401229	Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium	Der Einbau von Lüftungsgeräten auf der Schulhofseite ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.	Die Vergabe der Lüftungsinstallation ist erfolgt; Der Einbau der Lüftungsanlage erfolgt in mehreren Stufen um den Ablauf des Schulbetriebes nicht zu gefährden. Das erste Lüftungsgerät ist beschafft und wird 2025 errichtet, das zweite Lüftungsgerät soll in 2026 und abschließend das dritte in 2027 eingebaut werden.	2025 - 2027	1.220.000	73.457	3.603.000
37		Z401230	Photovoltaik Sporthalle Gymnasium Karthause	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen	2025	175.000	21.278	205.000
38		Z401231	Gymnasium Karthause: Planetarium	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Förderbescheid liegt vor; Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung in 2025	2025	50.000	377	380.000
		Z401232	GYM Max-von-Laue NAWIS	Die Fachklassenräume des Gymnasiums sollen saniert werden, da diese nicht mehr den aktuellen Standards entsprechen	Maßnahme in Vorbereitung;	2026 - 2027	0	0	960.000
40		Z401460	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule	Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme	2025 - 2027	1.500.000	148.164	7.185.000
41		Z401461	Schülerweiterung Goethe-Realschule	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schülerweiterung geplant	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme	2025 - 2027	2.500.000	235.251	12.865.000
42		Z401463	Photovoltaik Realschule plus Karthause	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen	2025	257.300	12.058	287.300
43		Z401464	Photovoltaik Realschule plus Clemens-Brentano/Overberg	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen	2024	71.400	0	101.400

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
44		Z401465	KIPKI - PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Goethe Realschule plus	Auf dem Dach der Sporthalle der Goetheschule soll eine PV-Anlage errichtet werden, sodass die Energie während des Schulbetriebs erzeugt und gleichzeitig auch verbraucht werden kann	Die Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung folgt in 2025.	2025	50.000	297	340.000
45		Z401466	Realschule plus Karthause ELA (Elektroakustische Anlage)	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Maßnahme in Vorbereitung; Die Maßnahme wird im Laufe des Jahres 2024/25 umgesetzt.	2024/25	170.000	0	170.000
46		Z401506	Photovoltaik BBS Technik (inkl. Sporthalle)	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen	2024 - 2025	592.000	79.825	1.100.050
47		Z401507	Photovoltaik BBS Wirtschaft (inkl. Sporthalle)	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen	2025	40.000	132	332.500
48		Z401508	BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung	Bisher wurde die Sporthalle über die alte Lüftungsanlage beheizt, welches energetische nicht nachhaltig ist. Bei der Umsetzung der Maßnahme werden beide Systeme separiert, dazu müssen neue Wärmeüberträger installiert werden.	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2027	0	0	5.278.000
49		Z401556	Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Vorbereitung VGV Verfahren	2025 - 2027	150.000	0	700.000
50		Z401557	Photovoltaik FS Hans-Zulliger, Schulgebäude	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen	2025	30.000	0	180.000

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
51		Z401558	Photovoltaik FS Bienhorntal, Schulgebäude	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen	2025	30.000	0	180.000
52		Z401605	IGS Koblenz Sanierung Sportboden	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Die Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung folgt in 2025.	2025	50.000	0	550.000
			<b>Gesamtsumme</b>				<b>17.579.500</b>	<b>4.789.503</b>	