

lfd. Nr.	Status 4. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 inkl. Nachtrag + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
08 - Schulen									
1		Z400001	Ankauf Schulcontainer	Wenn keine Ausweichräume gefunden werden können, ist es erforderlich bei jeder Maßnahme Schulcontainer anzumieten.	GS Lützel: 1. BA abgeschlossen und in Betrieb, 2. BA Abnahmen mit Bauaufsicht u. Containerlieferanten ist erfolgt IGS Koblenz: Inbetriebnahme Container ist erfolgt FÖS Bienhorntal: Containeraufstellung in den Herbstferien	2021 - 2024	1.797.500	1.022.881	3.734.800
2		Z401101	Neubau Ersatzgebäude GS Neuendorf	Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu gebaut.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Kunst am Bau kurz vor Veröffentlichung der Ausschreibung.	2020 - 2021	106.400	0	4.968.000
3		Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Geplant ist der Betrieb als "Cluster-Schule".	Das Gebäude wurde an die Schule übergeben, lediglich Restarbeiten in Ausführung. Fertigstellung Außenanlage Ende 2024. Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.	2021 - 2023	2.645.000	2.810.404	11.832.700
4		Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagschule umfasst	Architekten- und Fachingenieurleistungen sind beauftragt; Die Abstimmung zum Raumprogramm sind mit dem Fördergeber abgeschlossen. Voraussichtlicher Baubeginn in 2026.	2026 - 2028	100.000	117	9.340.000
5		Z401111	Neubau Mensa GS Güls	Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.	2022	106.650	37.210	3.090.000
6		Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der Einbau des Aufzuges sowie die TÜV-Abnahme ist erfolgt. Weitere Arbeiten zur Herstellung von Rampen und des Treppenliftes im Inneren des Gebäudes, sowie barrierefreie Zuwegungen von außen, in Umsetzung.	2020 - 2024	570.000	180.798	1.284.500
7		Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.	Die Baugenehmigung und der Förderbescheid liegen vor. Die Rodungsarbeiten im Bereich des Erweiterungsbaus und der Baustelleneinrichtung wurden durchgeführt. Das Vergabeverfahren für Architekten und Fachingenieure ist abgeschlossen. Die Ausschreibung ist in Vorbereitung. Baubeginn Ende 2024 geplant.	2024 - 2026	200.000	49.168	7.929.000

lfd. Nr.	Status 4. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 inkl. Nachtrag + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
8		Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden.	Das Multifunktionsspielfeld (1. Bauabschnitt) sowie ein Spielgerät (2. Bauabschnitt) sind fertiggestellt. Mehrere Bäume wurden gepflanzt und kurzfristig musste ein Container zur Lagerung der Außenspielgeräte aufgestellt werden. Der 3. Bauabschnitt (Vorfeld Sporthallennebengebäude) wurde in 2023 umgesetzt und abgeschlossen. In 2025 erfolgt die Schulhofbegrünung (4. Bauabschnitt).	2023 - 2025	200.000	0	977.700
9		Z401116	Fluchttreppe GS Metternich Oberdorf	Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten.	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025	2025	50.000	0	395.000
10		Z401119	Aufzugsanlage Grundschule Lützel	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Lützel der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2027	47.600	33	2.285.000
11		Z401120	Aufzugsanlage Grundschule Moselweiß	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Moselweiß der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Aufzug wird im Zuge der Machbarkeitsstudie GaFöG-Erweiterung mit eingeplant; Finale Abstimmung mit dem Bedarfsträger bezgl. Raumprogramm, danach Erstellung der Förderantragsunterlagen	2025 - 2027	50.000	0	2.285.000
12		Z401122	Neubau Sporthalle Goldgrube	Im Zuge des Neubaus der Pestalozzi-Schule (s. Z401110) ist auch der Neubau der Sporthalle geplant.	Architekten- und Fachingenieurleistungen sind beauftragt; Die Abstimmung zum Raumprogramm sind mit dem Fördergeber abgeschlossen. Voraussichtlicher Baubeginn in 2026.	2026 - 2028	75.000	0	3.820.000
13		Z401123	Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe	Zur Einrichtung der Ganztagschule sind gemäß Schulbaurichtlinie und Schulbauförderung eine Küche und ein Speisesaal einschl. verschiedener Nebenräume erforderlich.	Abbrucharbeiten sind abgeschlossen, Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2024 - 2025	25.000	13.527	925.000
14		Z401124	Neubau Sporthalle Grundschule Freiherr-vom-Stein	Im Zuge der Räumung des Geländes an der Steinstraße, zugunsten eines Neubaugebietes für Wohnbebauung, wird auch die dort befindliche Sporthalle zurückgebaut. Als Kompensation soll ein Sporthallenneubau auf dem Schulgelände der GS Freiherr vom Stein errichtet werden.	Maßnahme in Vorbereitung; Vorbereitung zur Erstellung der Förderantragsunterlagen und Abstimmung mit Bedarfsträger und Fördergeber		25.000	0	0

lfd. Nr.	Status 4. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 inkl. Nachtrag + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
15		Z401129	Neugestaltung Schulhof GS Horchheim	Die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Horchheim ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes KI 3.0 Kap. II.	Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen und die Schlussabrechnungen wurden in 2023 beglichen. Der 2. Bauabschnitt umfasst den unteren Schulhof und die Errichtung der Ersatzpausen-halle, welche im 1. Bauabschnitt abgebaut werden musste. Aktuell ist die Baugenehmigung ausstehend. Voraussichtliche Umsetzung in 2025.	2023 - 2025	95.000	5.989	494.500
16		Z401130	GS Karthause Löwentor Multifunktions-spielfeld	Das Multifunktionsspielfeld der Grundschule Karthause soll aufgrund von Schäden am Bodenbelag und der dadurch entstandenen erhöhten Unfallgefahr erneuert werden.	Maßnahme ist fertiggestellt	2023 - 2024	150.440	299.044	280.000
17		Z401133	Photovoltaik Grundschule Güls	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen		30.000	10.838	30.000
18		Z401134	Photovoltaik Grundschule Immendorf	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen		140.000	90.881	146.500
19		Z401135	Photovoltaik Grundschule Lützel	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen		0	99	1.100
20		Z401136	Photovoltaik Grundschule Arzheim	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen		50.000	124.485	125.000
21		Z401137	Photovoltaik Grundschule Schenkendorf/ Mensa	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme ist abgeschlossen		30.000	33.356	91.100

lfd. Nr.	Status 4. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 inkl. Nachtrag + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
22		Z401138	GS Karthause "Am Löwentor" Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Eine 1. Machbarkeitsstudie wurde in 2024 beauftragt. Nach Erhalt der ersten Ergebnisse finden erneute Abstimmungen mit dem Bedarfs- und Fördergeber statt. Danach erfolgt die Erstellung der Förderantragsunterlagen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025.	2025 - 2027	50.000	759	150.000
23		Z401139	GS Kesselheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Eine 1. Machbarkeitsstudie wurde in 2024 beauftragt. Nach Erhalt der ersten Ergebnisse finden erneute Abstimmungen mit dem Bedarfs- und Fördergeber statt. Danach erfolgt die Erstellung der Förderantragsunterlagen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025.	2025 - 2027	50.000	2.600	150.000
24		Z401140	GS Moselweiß Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Eine 1. Machbarkeitsstudie wurde in 2024 beauftragt. Nach Erhalt der ersten Ergebnisse finden erneute Abstimmungen mit dem Bedarfs- und Fördergeber statt. Danach erfolgt die Erstellung der Förderantragsunterlagen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025.	2025 - 2027	50.000	330	150.000
25		Z401141	GS Wallersheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Eine 1. Machbarkeitsstudie wurde in 2024 beauftragt. Nach Erhalt der ersten Ergebnisse finden erneute Abstimmungen mit dem Bedarfs- und Fördergeber statt. Danach erfolgt die Erstellung der Förderantragsunterlagen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025.	2025 - 2027	50.000	528	150.000
26		Z401142	GS Arzheim Erweiterung	Zur Erfüllung des Ganztagsförderungsanspruchs sowie die Erfüllung des Rahmenraumprogramms ist am Standort GS Arzheim eine Erweiterung geplant.	Eine 1. Machbarkeitsstudie wurde in 2024 beauftragt. Nach Erhalt der ersten Ergebnisse finden erneute Abstimmungen mit dem Bedarfs- und Fördergeber statt. Danach erfolgt die Erstellung der Förderantragsunterlagen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nicht über das Förderprogramm GaFöG, sondern über das reguläre Schulbauprogramm.	2026 - 2028	50.000	99	150.000
27		Z401143	Grundschule Neuendorf Erneuerung Prallwand Gymnastikraum	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Maßnahme in Vorbereitung; Die Maßnahme wird in 2025 umgesetzt.	2025	0	0	120.000

lfd. Nr.	Status 4. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 inkl. Nachtrag + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamtauszahlungen Projekt (€)
28		Z401144	Neubau Sporthalle GS Wallersheim	Entgegen der ursprünglichen Planung einer Schulsporthalle am Standort Hans-Böckler-Straße, muss ein neuer Standort für die Schulsporthalle der Grundschule Wallersheim gefunden und geplant werden.	Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung. In 2025 soll eine 1. Machbarkeitsstudie erstellt werden	2026ff	0	0	20.000
29		Z401145	Neubau Sporthalle GS Arenberg	Bedingt durch massive statische Defizite sowie hohem Sanierungstau des Gymnastikraums im "Neubau" der Grundschule Arenberg, soll eine Planung zu einem Sporthallenneubau erstellt werden.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026ff	20.000	0	70.000
30		Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	Aufgrund der Forderungen der Schulbauordnung 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der ursprüngliche Förderantrag wurde in Abstimmung mit der ADD zurückgezogen, da sich die Inhalte der Maßnahme verändert haben. Ein neuer Förderantrag auf Basis der aktuellen Planung wird eingereicht.	2026	72.100	-7.300	894.000
31		Z401218	Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium	Im Anschluss an den Neubau Hilda S2 (s. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut	Baugenehmigung liegt vor; Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. In 2025 wird die Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen.	2024 - 2025	1.200.000	773.324	3.850.000
32		Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	Das Außengelände besitzt grundsätzlichen Sanierungsbedarf. Im Zuge der Neugestaltung werden durch Spielfelder und Tartanflächen auch neue Möglichkeiten für den Sportunterricht geschaffen.	1. Teilabschnitt ist abgeschlossen. Weitere Umsetzung nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade und der Lüftungsanlage	2026 - 2028	0	0	1.659.000
33		Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2026	250.000	179.346	5.250.000
34		Z401226	Lüftungsanlage Görres-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0, Kapitel 1) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden.	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2026	66.600	31.816	1.259.100
35		Z401227	Schulhofsanierung Görres-Gymnasium	Neuordnung des Schulhofs, um die Bedürfnisse des Schulbetriebs anzupassen	1. Bauabschnitt ist abgeschlossen; 2. Bauabschnitt: Umsetzung in 2025 geplant	2022 - 2023 2025 - 2026	50.000	25.539	1.656.000
36		Z401229	Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium	Der Einbau von Lüftungsgeräten auf der Schulhofseite ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes KI 3.0 Kap. II.	Die Vergabe der Lüftungsinstallation ist erfolgt; Der Einbau der Lüftungsanlage erfolgt in mehreren Stufen um den Ablauf des Schulbetriebes nicht zu gefährden. Das erste Lüftungsgerät ist beschafft und wird 2025 errichtet, das zweite Lüftungsgerät soll in 2026 und abschließend das dritte in 2027 eingebaut werden.	2025 - 2027	250.000	73.457	3.603.000

lfd. Nr.	Status 4. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 inkl. Nachtrag + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
37		Z401230	Photovoltaik Sporthalle Gymnasium Karthause	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen		25.000	21.278	27.500
38		Z401231	Gymnasium Karthause: Planetarium	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Förderbescheid liegt vor; Submissionen sind erfolgt Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung in 2025	2025	25.000	377	530.000
39		Z401232	GYM Max-von-Laue NAWIS	Die Fachklassenräume des Gymnasiums sollen saniert werden, da diese nicht mehr den aktuellen Standards entsprechen	Maßnahme in Vorbereitung.	2026 - 2027	0	0	960.000
40		Z401460	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule	Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme.	2025 - 2027	0	148.164	7.185.000
41		Z401461	Schülerweiterung Goethe-Realschule	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schülerweiterung geplant	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme, Submission für Erdarbeiten stattgefunden, Ausführungsbeginn für Anfang Dezember geplant.	2024 - 2027	612.000	271.871	13.364.500
42		Z401463	Photovoltaik Realschule plus Karthause	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen		35.000	12.058	50.700
43		Z401464	Photovoltaik Realschule plus Clemens-Brentano/Overberg	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen		0	0	0
44		Z401465	KIPKI - PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Goethe Realschule plus	Auf dem Dach der Sporthalle der Goetheschule soll eine PV-Anlage errichtet werden, sodass die Energie während des Schulbetriebs erzeugt und gleichzeitig auch verbraucht werden kann	Die Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung folgt in 2025.	2025	50.000	297	340.000

lfd. Nr.	Status 4. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 inkl. Nachtrag + Übertragung 2023) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
45		Z401466	Realschule plus Karthause ELA (Elektroakustische Anlage)	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Maßnahme in Vorbereitung; Die Maßnahme wird im Laufe des Jahres 2024/25 umgesetzt.	2024/25	170.000	0	170.000
46		Z401506	Photovoltaik BBS Technik (inkl. Sporthalle)	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen		50.000	79.825	80.500
47		Z401507	Photovoltaik BBS Wirtschaft (inkl. Sporthalle)	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen		0	132	4.000
48		Z401508	BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung	Bisher wurde die Sporthalle über die alte Lüftungsanlage beheizt, welches energetische nicht nachhaltig ist. Bei der Umsetzung der Maßnahme werden beide Systeme separiert, dazu müssen neue Wärmeüberträger installiert werden.	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2026 - 2028	50.000	0	5.278.000
49		Z401556	Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Vorbereitung VGV Verfahren	2025 - 2027	150.000	0	600.000
50		Z401557	Photovoltaik FS Hans-Zulliger, Schulgebäude	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen		0	0	0
51		Z401558	Photovoltaik FS Bienhorntal, Schulgebäude	Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet	Die Maßnahme wird an die KO-Solar GmbH übertragen		0	0	0
52		Z401605	IGS Koblenz Sanierung Sportboden	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Die Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung folgt in 2025.	2025	50.000	0	550.000

lfd. Nr.	Status 4. Bericht 2024	Projekt- nummer	Projekt	Projekt- beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024 inkl. Nachtrag + Übertragung 2023) (€)	Ist- Auszahlung 2024 (€)	Gesamt- auszahlungen Projekt (€)
			Gesamtsumme				9.869.290	6.293.329	