

lfd. Nr.	Status 4. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)
		08 - Schulen						
1		R4010MP006	GS Metternich Oberdorf	Brandschutzsanierung	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025	2025	50.000	0
2		R4010MP013	GS Pfaffendorfer Höhe	Brandschutzsanierung	Maßnahme ist abgeschlossen; lediglich Restarbeiten in Ausführung	2017 - 2024	50.000	146.645
3		R4010MP016	GS Pfaffendorfer Höhe (KI 3.0 Kap. II)	Dach- und Fassadensanierung	Maler- und Verputzarbeiten fast abgeschlossen; Dachsanierung fast abgeschlossen und die Fassadenarbeit ist bis auf den Sockelbereich abgeschlossen	2019 - 2024	661.150	431.023
4		R4010MP020	GS Lützel	Brandschutz, Barrierefreiheit & Trinkwassersanierung	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025	0	0
5		R4010MP025	GS Kesselheim (KI 3.0 Kap. II)	Fassaden-, Fenster-, Sanitär- und Bodensanierung sowie Errichtung Motorik-Parcours	Derzeit Ausführungsplanung; Umsetzung in 2025	2025	75.000	0
6		R4010MP029	GS Pfaffendorfer Höhe	Einrichtung GTS	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2025 - 2026	50.000	591
7		R4010MP033	GS Arenberg	Brandschutzsanierung	aktuell Erstellung Förderantragsunterlagen zur Einreichung bei Fördergeber		0	3.386
8		R4010MP050	GS Wallersheim	Sanierung Abhangdecken	im Rahmen von KTK Austausch LED-Beleuchtung werden die Abhangdecken mitausgetauscht	2024	0	0
9		R4040MP016	RS+ Clemens-Brentano	Sanierung Abhangdecken	Förderbescheid liegt vor; Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025/26	2025 - 2026	0	27.406
10		R4060MP006	GYM Görres	Brandschutzsanierung	Maßnahme in Ausführung, aktuell Ausführung Elektroarbeiten, parallel zur Fassaden- bzw. Deckensanierung	2017 - 2026	0	143.504
11		R4060MP017	GYM Max-von-Laue (KI 3.0 Kap. II)	Energetische Fassadensanierung	Maßnahme in Ausführung; aktuell Abstimmung zur brandschutztechnischer Ertüchtigung des Gebäudes, aufgrund umfangreicher Brandschutzmängel an Primärkonstruktion; aktuell Fassadensanierung wiederaufgenommen	2023 - 2025	650.000	359.116

lfd. Nr.	Status 4. Bericht 2024	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2024 (Ansatz Haushalt 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2024 (€)
12		R4060MP018	GYM Görres (KI 3.0 Kap. II)	energetische Sanierung Rückseite	Abbrucharbeiten Fassade und Montage v. Fenstern u. Sonnenschutz sind fertiggestellt; Fassadenarbeiten bis auf Sockelbereich und kleine Restflächen abgeschlossen; Bearbeiten der Decken-, Malerarbeiten und Montage Fensterbänke ist erfolgt; Nach Gerüstabbau erfolgen Tiefbauarbeiten und restliche Fassadenarbeiten	2023 - 2024	700.000	777.485
13		R4060MP034	GYM Görres	Sanierung Abhangdecken	Maßnahme in Ausführung; Bauabschnitt für Bauabschnitt	2024 - 2025	250.000	151.774
14		R4060MP040	GYM Hilda	Innere Strukturanpassung für S2	Baugenehmigung liegt vor; Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025/26	2025 - 2026	0	29.381
15		R4060MP044	GYM Eichendorff	Fassadenbegrünung	Maßnahme verschoben; Umsetzung im Zuge weiterer Maßnahmen in den Folgejahren		0	0
16		R4080MP001	FÖS Hans-Zulliger	Brandschutzsanierung	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Vorbereitung VGV Verfahren	2025 - 2027	0	305
17			Schulsportzentrum Karthause	Erneuerung Lüftungsanlage	Abnahme der Lüftungsanlage durch den TUV voraussichtlich am 07.11.2024. Stellen des Schaltschranks nach aktuellem Plan in KW44, anschließend wird der Schrank verkabelt und wird programmiert.	2024	200.000	14.338
			Gesamtsumme				2.686.150	2.084.953