

Schule	Maßnahme	Sachstand	förderfähige Kosten	Zuwendungen (insgesamt)	abgerufene Mittel	Sachstand (Abrechnung/ Verwendungsnachweis)
GS Rübenach	Sanierung Nebenräume (Gymnastikhalle & WC-Anlagen)	Maßnahme ist abgeschlossen. Abrechnungen stehen noch aus	230.721,00 €	207.649,00 €	186.884,10 €	Schlussverwendungsnachweis wurde noch nicht erstellt, erst nach vollständiger Abrechnung
GS Wallersheim	Revitalisierung	Maßnahme ist abgeschlossen.	217.858,00 €	196.072,00 €	176.464,80 €	Schlussverwendungsnachweis ist in Bearbeitung
GS Kesselheim	Instandsetzung Fußböden / Sanierung Fassade	Vorbereitung Ausführungsplanung und Ausschreibung	508.697,94 €	457.828,00 €	0,00 €	Schlussverwendungsnachweis wurde noch nicht erstellt, da Maßnahme noch in Umsetzung
GS Am Löwentor	Energetische Sanierung	Maßnahme ist abgeschlossen. Abrechnungen stehen noch aus	535.559,00 €	482.003,00 €	433.802,70 €	Schlussverwendungsnachweis wurde noch nicht erstellt
GS Pfaffendorfer Höhe	Sanierung Fassade und Dach	In Umsetzung	1.272.421,77 €	1.145.180,00 €	1.030.662,00 €	Schlussverwendungsnachweis wurde noch nicht erstellt, da Maßnahme noch in Umsetzung
GS Lützel	Instandsetzung Fußböden und Fassade	Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Abrechnung ist vollständig erfolgt.	219.947,00 €	197.952,00 €	160.209,00 €	Schlussverwendungsnachweis zur Prüfung bei ADD
GS Neukarthause	Instandsetzung Sanitäranlagen	Maßnahme ist abgeschlossen. Abrechnungen stehen noch aus	215.130,89 €	193.618,00 €	174.256,20 €	Schlussverwendungsnachweis wurde noch nicht erstellt, erst nach vollständiger Abrechnung
GS Horchheim	Sanierung Fußböden und Sanitäranlagen	Maßnahme ist abgeschlossen. Abrechnungen stehen noch aus	334.822,00 €	301.340,00 €	271.206,00 €	Schlussverwendungsnachweis wurde noch nicht erstellt, erst nach vollständiger Abrechnung
RS Plus Goethe	Instandsetzung Fußböden und Sanitäranlagen	Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Abrechnung ist vollständig erfolgt.	249.912,53 €	224.921,00 €	0,00 €	Schlussverwendungsnachweis liegt zur Prüfung bei RPA
RS Plus Clemens- Brentano-/ Overbergschule	Instandsetzung Fußböden	Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Abrechnung ist vollständig erfolgt.	609.684,68 €	548.716,00 €	493.755,30 €	Schlussverwendungsnachweis liegt zur Prüfung bei RPA
GYM Eichendorff	Sanierung Bodenbeläge	Maßnahme ist abgeschlossen. Abrechnungen stehen noch aus. Firma Bode ist insolvent. Rechtsamt ist eingebunden.	286.360,17 €	257.724,00 €	60.749,00 €	Schlussverwendungsnachweis wurde noch nicht erstellt, erst nach vollständiger Abrechnung
GYM Görres	Schulhof, Sanierung Fenster und Fassade Schanzenpforte	Maßnahme Schulhofsanierung ist abgeschlossen. Rest in Umsetzung	1.592.877,00 €	1.433.589,00 €	1.290.600,00 €	Schlussverwendungsnachweis wurde noch nicht erstellt, da Maßnahme noch in Umsetzung
GYM Karthause	Bodenbeläge	Maßnahme ist abgeschlossen. Abrechnungen stehen noch aus	249.809,59 €	224.829,00 €	202.346,00 €	Schlussverwendungsnachweis wurde noch nicht erstellt, erst nach vollständiger Abrechnung
GYM Hilda	Bodenbeläge	Der 1. BA ist abgeschlossen. Umbuchung freier Mittel auf weitere Maßnahme erfolgt.	564.049,70 €	507.645,00 €	0,00 €	Schlussverwendungsnachweis wurde noch nicht erstellt, erst nach vollständiger Abrechnung
GYM Max-von Laue	Fassadensanierung	Maßnahme ist in Umsetzung	2.008.402,00 €	1.807.562,00 €	723.025,80 €	Schlussverwendungsnachweis wurde noch nicht erstellt, da Maßnahme noch in Umsetzung
BBS Technik	Sanierung Böden, alte Mensa und WC-Bereich Lehrer	Maßnahme ist abgeschlossen, Abrechnungen stehen noch aus	745.680,00 €	671.112,00 €	604.000,80 €	Schlussverwendungsnachweis wurde noch nicht erstellt, erst nach vollständiger Abrechnung

Schule	Maßnahme	Sachstand	förderfähige Kosten	Zuwendungen (insgesamt)	abgerufene Mittel	Sachstand (Abrechnung/ Verwendungsnachweis)
BBS Wirtschaft	Instandsetzung Fußböden	Maßnahme ist abgeschlossen. Abrechnungen stehen noch aus	249.925,00 €	224.932,00 €	166.886,00 €	Schlussverwendungsnachweis wurde noch nicht erstellt, erst nach vollständiger Abrechnung
Summen			10.091.858,27 €	9.082.672,00 €	5.974.847,70 €	

65,8%

Zusammenfassung zu KI 3.0 Kap. II:

Bei förderfähigen Kosten von 10.091.858,27 € sind Zuwendungen in Höhe von 9.082.672,00 € zu verzeichnen, die bisherigen Mittelabrufe belaufen sich auf 5.974.847,70 €.

Von Ende September 2024 bis Dezember 2024 wurden Mittel i.H.v. 4.171.482,70 € im Rahmen des Förderprogramms KI 3.0 Kap. II abgerufen. Die restlichen Mittel werden gemäß des jeweiligen Maßnahmenstandes zeitnah abgerufen. Die Schlussverwendungsnachweise für die abgeschlossenen Maßnahmen wurden zu einem Teil bereits erstellt und vom RPA geprüft, zum anderen Teil befinden sie sich im Erstellungsprozess bei den Projektleitern.

Das Zuwendungsverfahren befindet sich zurzeit in Umsetzung.