

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
		08 - Schulen							
1		Z400001	Ankauf Schulcontainer	Wenn keine Ausweichräume gefunden werden können, ist es erforderlich bei jeder Maßnahme Schulcontainer anzumieten.	GS Lützel: 1. BA abgeschlossen und in Betrieb, 2. BA Abnahmen mit Bauaufsicht u. Containerlieferanten ist erfolgt IGS Koblenz: Inbetriebnahme Container ist erfolgt FÖS Bienhorntal: 1. BA: Fertigstellung und Übergabe bis spätestens bis Ende Q1 2025, 2. BA: Umsetzung 2026.	2021 - 2026	400.000	284.138	3.634.000
2		Z401101	Neubau Ersatzgebäude GS Neuendorf	Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu gebaut.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Kunst am Bau kurz vor Veröffentlichung der Ausschreibung.	2020 - 2021	0	0	4.968.000
3		Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Geplant ist der Betrieb als "Cluster-Schule".	Das Gebäude wurde an die Schule übergeben, lediglich Restarbeiten in Ausführung. Fertigstellung Außenanlage Ende 2024. Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.	2021 - 2023	250.000	24.151	11.228.000
4		Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagschule umfasst	Architekten- und Fachingenieurleistungen sind beauftragt; Die Abstimmung zum Raumprogramm ist abgeschlossen. Fördernatrag wurde 1. KW 2025 beim Fördergeber eingereicht. Aktuell Erstellung Bauantragsunterlagen bis Q2 2025. Voraussichtlicher Baubeginn Ende 2026.	2026 - 2028	500.000	0	9.340.000
5		Z401111	Neubau Mensa GS Güls	Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.	2022	40.000	0	3.090.000
6		Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der Einbau des Aufzuges sowie die TÜV-Abnahme ist erfolgt. Weitere Arbeiten zur Herstellung von Rampen und des Treppenliftes im Inneren des Gebäudes, sowie barrierefreie Zuwegungen von außen, in Umsetzung.	2020 - 2025	50.400	1.131	1.284.500
7		Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.	Die Baugenehmigung und der Förderbescheid liegen vor. Die Rodungsarbeiten im Bereich des Erweiterungsbaus und der Baustelleneinrichtung wurden durchgeführt. Das Vergabeverfahren für Architekten und Fachingenieure ist abgeschlossen. Die Ausschreibung ist in Vorbereitung. Baubeginn Dezember 2024. Die Baumfällarbeiten auf dem Schulgelände sind in der Ausführung (KW03, 2025).	2024 - 2026	1.950.000	9.917	7.929.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
8		Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden.	Das Multifunktionsspielfeld (1. Bauabschnitt) sowie ein Spielgerät (2. Bauabschnitt) sind fertiggestellt. Mehrere Bäume wurden gepflanzt und kurzfristig musste ein Container zur Lagerung der Außenspielgeräte aufgestellt werden. Der 3. Bauabschnitt (Vorfeld Sporthallennebengebäude) wurde in 2023 umgesetzt und abgeschlossen. In 2025 erfolgt die Schulhofbegrünung (4. Bauabschnitt).	2023 - 2025	342.000	0	977.700
9		Z401116	Fluchttreppe GS Metternich Oberdorf	Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten.	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025	2025	314.900	2.975	395.000
10		Z401119	Aufzugsanlage Grundschule Lützel	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Lützel der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid. Die Maßnahme wurde in das Landesschulbauprogramm 2025 verschoben.	2025 - 2027	75.000	0	
11		Z401120	Aufzugsanlage Grundschule Moselweiß	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Moselweiß der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Aufzug wird im Zuge der Machbarkeitsstudie GaFöG-Erweiterung mit eingeplant; Finale Abstimmung mit dem Bedarfsträger bezgl. Raumprogramm erfolgt, aktuell Erstellung der Förderantragsunterlagen	2025 - 2027	25.000	0	
12		Z401122	Neubau Sporthalle Goldgrube	Im Zuge des Neubaus der Pestalozzi-Schule (s. Z401110) ist auch der Neubau der Sporthalle geplant.	Architekten- und Fachingenieurleistungen sind beauftragt; Die Abstimmung zum Raumprogramm sind mit dem Fördergeber abgeschlossen. Voraussichtlicher Baubeginn in 2026.	2026 - 2028	75.000	0	3.820.000
13		Z401123	Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe	Zur Einrichtung der Ganztagschule sind gemäß Schulbaurichtlinie und Schulbauförderung eine Küche und ein Speisesaal einschl. verschiedener Nebenräume erforderlich.	Abbrucharbeiten sind abgeschlossen, Förderbescheid liegt vor. Aktuell läuft die Ausschreibung der Planungsleistungen.	2024 - 2026	75.000	499	925.000
14		Z401124	Neubau Sporthalle Grundschule Freiherr-vom-Stein	Im Zuge der Räumung des Geländes an der Steinstraße, zugunsten eines Neubaugebietes für Wohnbebauung, wird auch die dort befindliche Sporthalle zurückgebaut. Als Kompensation soll ein Sporthallenneubau auf dem Schulgelände der GS Freiherr vom Stein errichtet werden.	Maßnahme in Vorbereitung; Vorbereitung zur Erstellung der Förderantragsunterlagen und Abstimmung mit Bedarfsträger und Fördergeber	2027 ff.	75.000	0	

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
15		Z401129	Neugestaltung Schulhof GS Horchheim	Die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Horchheim ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.	Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen und die Schlussabrechnungen wurden in 2023 beglichen. Der 2. Bauabschnitt umfasst den unteren Schulhof und die Errichtung der Ersatzpausenhalle, welche im 1. Bauabschnitt abgebaut werden musste. Aktuell ist die Baugenehmigung ausstehend. Voraussichtliche Umsetzung in 2025.	2023 - 2025	65.000	5.201	494.500
17		Z401132	GS Neuendorf Raumerweiterung	Die Willi-Graf-Schule in Koblenz-Neuendorf hat als Schwerpunktschule in herausfordernder Lage mit den Handlungsfeldern "Integration" und "Inklusion" besondere Bedarfe. Um in diesen Bereichen eine gute pädagogische Arbeit zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich, dass der Schulträger hierfür die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsplanung. Das Projekt wird im Rahmen der Schulbauförderung gefördert Der Förderbescheid und Baugenehmigung liegen vor.	2026 - 2027	100.000	0	1.832.000
23		Z401138	GS Karthause "Am Löwentor" Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Aktuell erfolgt die Erstellung der Förderantrags- sowie Bauantragsunterlagen in Q1 2025. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025/2026.	2026 - 2027	100.000	0	150.000
24		Z401139	GS Kesselheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Aktuell erfolgt die Erstellung der Förderantragsunterlagen. Die Bauantragsunterlagen wurden bereits in Q4 2024 eingereicht. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025/2026.	2026 - 2027	100.000	0	150.000
25		Z401140	GS Moselweiß Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Aktuell erfolgt die Erstellung der Förderantrags- sowie Bauantragsunterlagen in Q1 2025. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025/2026.	2026 - 2027	100.000	15.284	150.000
26		Z401141	GS Wallersheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Aktuell erfolgt die Erstellung der Förderantragsunterlagen. Die Bauantragsunterlagen wurden bereits in Q4 2024 eingereicht. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025/2026	2026 - 2027	100.000	2.975	150.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
27		Z401142	GS Arzheim Erweiterung	Zur Erfüllung des Ganztagsförderungsanspruchs sowie die Erfüllung des Rahmenraumprogramms ist am Standort GS Arzheim eine Erweiterung geplant.	Eine 1. Machbarkeitsstudie wurde in 2024 beauftragt. Nach Erhalt der ersten Ergebnisse finden erneute Abstimmungen mit dem Bedarfs- und Fördergeber statt. Danach erfolgt die Erstellung der Förderantragsunterlagen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nicht über das Förderprogramm GaFöG, sondern über das reguläre Schulbauprogramm.	2026 - 2028	50.000	0	
28		Z401143	Grundschule Neuendorf Erneuerung Prallwand Gymnastikraum	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Maßnahme in Vorbereitung; Die Maßnahme wird in 2026 umgesetzt.	2026	0	0	120.000
29		Z401144	Neubau Sporthalle GS Wallersheim	Entgegen der ursprünglichen Planung einer Schulsporthalle am Standort Hans-Böckler-Straße, muss ein neuer Standort für die Schulsporthalle der Grundschule Wallersheim gefunden und geplant werden.	Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung. In 2025 soll eine 1. Machbarkeitsstudie erstellt werden	2026ff	20.000	0	
30		Z401145	Neubau Sporthalle GS Arenberg	Bedingt durch massive statische Defizite sowie hohem Sanierungsstau des Gymnastikraums im "Neubau" der Grundschule Arenberg, soll eine Planung zu einem Sporthallenneubau erstellt werden.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026ff	50.000	0	
31		Z401146	Grundschule Ehrenbreitstein Fluchttreppe	Die Sporthalle der GS Ehrenbreitstein hat noch keinen zweiten Rettungsweg. Langfristig muss ein neuer zweiter Rettungsweg errichtet werden.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026	25.000	0	
32		Z401147	Grundschule Kesselheim Einbau ELA	Hinsichtlich der Sanierungsarbeiten im Rahmen KI 3.0 u. KTK sind Maßnahmen zur Alarmierungsprävention (Amok, Brand, Bombe) erstrebenswert.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2026 vorgesehen.	2026	25.000	0	100.000
33		Z401147	Grundschule Lay Fluchttreppe und Rampe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026	50.000	0	

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
34		Z401149	Grundschule Lützel Raumerweiterung	Die Regenbogengrundschule in Lützel bedarf aufgrund von Erwartungen eines hohen Wachstums der Schülerzahlen zusätzlicher Räume. Entsprechend ist die Errichtung eines Erweiterungsneubaus vorgesehen. Durch die Raumerweiterung wird die Umsetzung des Rahmenraumprogramms gewährleistet.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Vorplanung ist abgeschlossen. Förderantrag wurde in 2023 beim Fördergeber eingereicht.	2028 - 2029	25.000	0	3.422.000
35		Z401150	Grundschule St. Castor Aufzug und Fluchttreppe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2027	50.000	0	
36		Z401151	Schülerweiterung Grundschule Niederberg	Im Hinblick auf die Schülerzahlentwicklung ist an der Grundschule Niederberg zur Deckung des langfristigen Flächenmehrbedarfes eine Erweiterung des Schulgebäudes notwendig. Zusätzlich soll eine Ganztagsbetreuung angeboten werden.	Die in 2025 eingestellten Haushaltsmittel sind für den Ankauf des Schulgebäudes vorgesehen. Im Anschluss an den Ankauf des Schulgebäudes ist die Planung für eine Schülerweiterung vorgesehen.	2025	2.145.000	0	2.145.000
37		Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der ursprüngliche Förderantrag wurde in Abstimmung mit der ADD zurückgezogen, da sich die Inhalte der Maßnahme verändert haben. Ein neuer Förderantrag auf Basis der aktuellen Planung wird eingereicht.	2027	50.000	0	344.000
38		Z401218	Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium	Im Anschluss an den Neubau Hilda S2 (s. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut	Baugenehmigung liegt vor; Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. In 2025 wird die Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen.	2024 - 2025	1.920.000	44.620	3.850.000
39		Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	Das Außengelände besitzt grundsätzlichen Sanierungsbedarf. Im Zuge der Neugestaltung werden durch Spielfelder und Tartanflächen auch neue Möglichkeiten für den Sportunterricht geschaffen.	1. Teilabschnitt ist abgeschlossen. Weitere Umsetzung nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade und der Lüftungsanlage.	2026 - 2028	0	0	1.659.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
40		Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Wegen der defizitären Haushaltssituation werden nur in den Klassenräumen Lüftungsgeräte eingebaut, welche zum Friedrich-Ebert-Ring hin liegen. Die Klassenräume Richtung Friedrich-Ebert-Ring sind einer hohen Schallimmission ausgesetzt. Die entlegeneren Klassenräume werden dahingehend nicht mit Lüftungsgeräten ausgestattet. Die veränderte Planung wird noch mit der ADD abgestimmt. Auch der Förderbescheid wird nochmal überarbeitet und neu eingereicht.	2026 - 2027	150.000	0	5.250.000
41		Z401226	Lüftungsanlage Görres-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0, Kapitel 1) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden.	Wegen der defizitären Haushaltssituation kann die Maßnahme nicht realisiert werden. Förderantrag wurde beim Fördergeber zurückgezogen.		0	0	84.100
42		Z401227	Schulhofsanierung Görres-Gymnasium	Neuordnung des Schulhofs, um die Bedürfnisse des Schulbetriebs anzupassen	1. Bauabschnitt ist abgeschlossen; 2. Bauabschnitt: Umsetzung in 2026 geplant.	2022 - 2023 2025 - 2026	50.000	0	1.656.000
43		Z401229	Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium	Der Einbau von Lüftungsgeräten auf der Schulhofseite ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.	Die Vergabe der Lüftungsinstallation ist erfolgt; Wegen der defizitären Haushaltssituation wird lediglich das bereits beschaffte Lüftungsgerät eingebaut. Der erste BA Lüftung, welcher Bestandteil des KI 3.0 Kapitel II Förderbescheides ist, wird in 2025 umgesetzt.	2025 - 2026	500.000	0	1.600.375
45		Z401231	Gymnasium Karthause: Planetarium	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Förderbescheid liegt vor; Submissionen sind erfolgt Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung in 2025	2025	300.000	0	530.000
46		Z401232	GYM Max-von-Laue NAWIS	Die Fachklassenräume des Gymnasiums sollen saniert werden, da diese nicht mehr den aktuellen Standards entsprechen	Maßnahme in Vorbereitung.	2026 - 2027	25.000	0	960.000
47		Z401233	Gymnasium Görres Schulerweiterung	Das Görres Gymnasium ist seit dem Schuljahr 2020/21 eine Ganztagschule und hat seitdem einen zusätzlichen Raumbedarf an ganztagspezifischen Räumen. Hinzu kommt das bestehende Raumdefizit gem. Rahmenraumprogramm.	Die in 2025 eingestellten Haushaltsmittel sind für den Ankauf des Areals "Schanzenpforte 4" vorgesehen. Im Anschluss an den Ankauf des Schulgebäudes ist die Planung für eine Schulerweiterung vorgesehen.	2025	875.000	0	1.025.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
48		Z401234	Gymnasium Hilda Schulhofsanierung	Im Kontext der derzeitigen Baumaßnahmen am Hilda-Gymnasium wird das Solitär-Toilettengebäude abgerissen. Das Entstehen der Freifläche ermöglicht eine "Neu-"sortierung der Schulhofflächen.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2027	25.000	0	
49		Z401460	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule	Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Durchführungen Ausschreibungen der Rohbaugewerke zur Umsetzung der Maßnahme. Baubeginn voraussichtlich Sommer 2025.	2025 - 2027	1.500.000	15.431	7.185.000
50		Z401461	Schülerweiterung Goethe-Realschule	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schülerweiterung geplant	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme, Submission für Erdarbeiten stattgefunden, Ausführungsbeginn für Anfang Dezember geplant. Rohbau LV bis Ende Dezember fertiggestellt. Submissionstermin Anfang März. Spatenstich für Anfang Februar geplant.	2025 - 2028	3.000.000	821	15.364.500
53		Z401465	KIPKI - PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Goethe Realschule plus	Auf dem Dach der Sporthalle der Goetheschule soll eine PV-Anlage errichtet werden, sodass die Energie während des Schulbetriebs erzeugt und gleichzeitig auch verbraucht werden kann	Die Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung folgt in 2025. Ausschreibung der Ingenieursleistungen ist erfolgt. Errichtung der PV-Anlage für 2025 (Q2/Q3) eingeplant.	2025	290.000	0	340.000
54		Z401466	Realschule plus Karthause ELA (Elektroakustische Anlage)	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Maßnahme in Vorbereitung; Die Maßnahme wird im Laufe des Jahres 2025 umgesetzt.	2024/25	0	0	170.000
55		Z401467	Realschule plus Goethe Sanierung Lehrküche	An der Goethe Realschule plus ist die Erneuerung von vier L-förmigen Küchenzeilen mit hochwertigen Materialien wie MDF-Trägerplatten, HPL-Laminat-Oberflächen und Edelstahlbeschlägen vorgesehen. Hierbei werden moderne Küchengeräte, darunter Einbaubacköfen, Induktionskochfelder, Edelstahlspülen sowie Kühl- und Waschgeräte, installiert.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Förderantrag wurde 2024 eingereicht.	2027	25.000	0	

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
58		Z401508	BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung	Bisher wurde die Sporthalle über die alte Lüftungsanlage beheizt, welches energetische nicht nachhaltig ist. Bei der Umsetzung der Maßnahme werden beide Systeme separiert, dazu müssen neue Wärmeüberträger installiert werden.	Maßnahme wartet auf Förderbescheid	2026 - 2028	150.000	0	5.278.000
59		Z401556	Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Vorbereitung VGV Verfahren	2025 - 2027	50.000	0	600.000
62		Z401559	FÖS Bienhortal Sanierung Sporthallenboden	Eine auf die Nutzbarkeit des Sporthallenbodens durch das Institut für Sportbodentechnik durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass eine erhöhte Unfallgefahr besteht. Es wird empfohlen einen neuen flächenelastischen Sporthallenboden zu verlegen.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026ff	100.000	0	
63		Z401560	FÖS Bienhortal Schulerweiterung	Im Hinblick auf die Schülerzahlentwicklung ist an genannter Schule zur Deckung des langfristigen Flächenmehrbedarfes eine Erweiterung des Schulgebäudes notwendig.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Vorplanung ist abgeschlossen. Förderantrag wurde in Dezember 2024 beim Fördergeber eingereicht.	2027ff	50.000	0	
64		Z401561	FÖS Diesterwegschule Aufzug und Fluchttreppe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026ff	50.000	0	
65		Z401562	FÖS Hans-Zulliger NAWIS	Die derzeitigen Unterrichtsräume der Hans-Zulliger-Schule sind in ihrem Bestand sowohl in Funktionalität als auch Nutzung gravierend eingeschränkt.	In 2025 erfolgen die Planungsleistungen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2026 und 2027. Förderantrag wurde eingereicht, Förderbescheid liegt vor.	2026 - 2027	100.000	0	685.000
66		Z401605	IGS Koblenz Sanierung Sportboden	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Nach erfolgter Planung in 2024 ist die Umsetzung der Maßnahme in 2025 vorgesehen.	2025	500.000	0	550.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
67		Z401606	GS Koblenz Schülerweiterung	Die IGS soll Ganztagschule werden. Hinzu kommt das bestehende Raumdefizit gem. Rahmenraumprogramm.	Der Förderantrag wurde eingereicht. Für das Jahr 2025 sind Planungsmittel veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist in den Jahren 2026 bis 2028 vorgesehen.	2026 - 2028	100.000	0	7.800.000
			Gesamtsumme				16.987.300	407.145	