

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)
		<b>08 - Schulen</b>						
1		R4010MP006	GS Metternich Oberdorf	Brandschutzsanierung	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025.	2025	400.000	0
2		R4010MP011	Grundschule Lay	Brandschutz - WC-Sanierung Außentoilettenanlagen	Die Maßnahme befindet sich in der Planung Förderbescheid erhalten	2026	50.000	0
3		R4010MP013	GS Pfaffendorfer Höhe	Brandschutzsanierung	Maßnahme ist abgeschlossen; lediglich Restarbeiten in Ausführung	2017 - 2025	50.000	0
4		R4010MP016	GS Pfaffendorfer Höhe (KI 3.0 Kap. II)	Dach- und Fassadensanierung	Maler- und Verputzarbeiten fast abgeschlossen. 1. BA der Dachsanierung ist abgeschlossen. Derzeit wird der 2. BA der Dachsanierung durchgeführt. Die Fassade ist bis auf den Sockelbereich fertiggestellt.	2019 - 2025	300.000	0
5		R4010MP017	Grundschule Moselweiß	Brandschutzsanierung	Vorplanung abgeschlossen. Aktuell Erstellung der Förderantrags- und Bauantragsunterlagen Q1 2025.	2026	50.000	0
6		R4010MP020	GS Lützel	Brandschutz, Barrierefreiheit & Trinkwassersanierung	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid. Die Maßnahme wurde in das Landesschulbauprogramm 2025 verschoben.	2026	100.000	0
7		R4010MP025	GS Kesselheim (KI 3.0 Kap. II)	Fassaden-, Fenster-, Sanitär- und Bodensanierung sowie Errichtung Motorik-Parcours	Derzeit Ausführungsplanung; Umsetzung in 2025	2025	450.000	0
8		R4010MP029	GS Pfaffendorfer Höhe	Einrichtung GTS	Förderbescheid liegt seit September 2024 vor. Übergabe der Förderunterlagen einschl. Förderbescheid zur Vorbereitung der Maßnahme. Ausschreibung der Planungsleistungen nach Haushaltsfreigabe 2025.	2025 - 2026	25.000	0
9		R4010MP033	GS Arenberg	Brandschutzsanierung	aktuell Erstellung Förderantragsunterlagen zur Einreichung bei Fördergeber	2027	50.000	0
10		R4010MP038	GS Neukarthause	Sanierung Schülertoiletten (Gymnastikhalle)	Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung.	2026	50.000	0
11		R4010MP043	GS Pfaffendorfer Höhe	Toilettensanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026	50.000	0
12		R4010MP048	GS Freiherr-vom Stein	Abriss Altbau	Die Umsetzung is in 2026 geplant	2026	50.000	0

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)
13		R4010MP050	GS Wallersheim	Sanierung Abhangdecken	im Rahmen des Austauschs der LED-Beleuchtung werden die Abhangdecken mitausgetauscht	2025	0	0
14		R4010MP055	GS St. Castor	Brandschutzsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026 - 2027	50.000	0
15		R4040MP008	RS+ Clemens-Brentano	Sporthallensanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2027ff	50.000	0
16		R4040MP016	RS+ Clemens-Brentano	Sanierung Abhangdecken	Förderbescheid liegt vor; Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025/26	2025 - 2026	660.000	0
17		R4040MP018	RS+ Asterstein	Dachsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Bedingt durch defizitäre Haushaltslage wurde die Maßnahme nach 2026 ff verschoben.	2026	50.000	0
18		R4060MP005	GYM Max-von-Laue	Deckensanierung	Maßnahme wartet auf Förderbescheid. (Eintragseinreichung Q4 2024)	2027	50.000	0
19		R4060MP006	GYM Görres	Brandschutzsanierung	Maßnahme in Ausführung, aktuell Ausführung Elektroarbeiten, parallel zur Fassaden- bzw. Deckensanierung	2017 - 2026	350.000	0
20		R4060MP017	GYM Max-von-Laue (KI 3.0 Kap. II)	Energetische Fassadensanierung	Maßnahme in Ausführung; aktuell Abstimmung zur brandschutztechnischer Ertüchtigung des Gebäudes, aufgrund umfangreicher Brandschutzmängel an Primärkonstruktion; die Fassadenarbeiten werden sukzessive in 2025 angegangen. In 2025 beginnen die statischen Instandsetzungen im Bereich des Fenstersturzes Bibliothek. Fertigstellung 2025.	2023 - 2025	250.000	0
21		R4060MP018	GYM Görres (KI 3.0 Kap. II)	energetische Sanierung Rückseite	Abbrucharbeiten Fassade und Montage v. Fenstern u. Sonnenschutz sind fertiggestellt; Fassadenarbeiten bis auf Sockelbereich und kleine Restflächen abgeschlossen; Bearbeiten der Decken-, Malerarbeiten und Montage Fensterbänke ist erfolgt; Abbau des Gerüsts ist erfolgt. Aktuell erfolgen Tiefbauarbeiten (voraussichtlich bis Ende Februar beendet) und restliche Fassadenarbeiten. Die Maßnahme ist voraussichtlich im 2. Quartal 2025 fertiggestellt.	2023 - 2025	0	0

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)
22		R4060MP034	GYM Görres	Sanierung Abhangdecken	Maßnahme in Ausführung, Bauabschnitt für Bauabschnitt. 3. BA ist fertiggestellt. Aktuell folgen der BA 5 und BA 6 und in den Sommerferien voraussichtlich der BA 4 (Lehrerzimmer). Fertigstellung voraussichtlich 2026.	2024 - 2026	250.000	0
23		R4060MP040	GYM Hilda	Innere Strukturanpassung für S2	Baugenehmigung liegt vor; Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025/26	2025 - 2026	350.000	0
24		R4060MP044	GYM Eichendorff	Fassadenbegrünung	Maßnahme verschoben; Umsetzung im Zuge weiterer Maßnahmen in den Folgejahren		0	0
25		R4060MP046	GYM Hilda	Energetische Sanierung 2.BA (Fassadensanierung S1 Schulhof)	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Nach Neubau S1a (Umkleidekabinen) aufgehenden Fassade S1 geplant	2027	50.000	0
26		R4060MP047	GYM Asterstein	Dachsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Bedingt durch defizitäre Haushaltslage wurde die Maßnahme nach 2026 ff verschoben.	2027	50.000	0
27		R4080MP001	FÖS Hans-Zulliger	Brandschutzsanierung	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Vorbereitung VGV Verfahren	2025 - 2027	400.000	0
28		R4080MP003	FÖS Dieserwegschule	Brandschutzsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2027ff	50.000	0
29			Schulsportzentrum Karthause	Erneuerung Lüftungsanlage	Abnahme der Lüftungsanlage durch den TÜV im November 2024. Stellen des Schaltschranks in KW44, anschließend wird der Schrank verkabelt und wird programmiert. Fertigstellung in 2025.	2025	200.000	0
			<b>Gesamtsumme</b>				<b>4.435.000</b>	<b>0</b>