

lfd. Nr.	2. Statusbericht 2024	1. Statusbericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Wirtschaftsplan 2025 + Mittelübertragung aus 2024)	Ist-Auszahlung 2025 (€) Stand 12.05.2025
1			0085001	Erneuerungen einzelner Kanalhaltungen	Kanalerneuerung	Investive Maßnahmen zur Erneuerung ganzer Kanalhaltungen, die aufgrund ihres Schadensbildes einer Sofortmaßnahme bedürfen, um Schaden von der Stadt abweisen zu können.	Ganzjährig über Jahresvertrag	750.000	30.496
2			0085009	Niederschlagsmessnetz	Zur Erfassung von Niederschlagsdaten im Stadtgebiet sollen weitere Messgeräte angeschafft und installiert werden. Maßnahme Nr. 6 ÖVV Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Koblenz	Die Standortabstimmungen zur Einrichtung im östlichen, südlichen und westlichen Stadtgebiet sind abgeschlossen. Derzeit erfolgt die Abstimmung der techn. Ausstattung.	In Planung - Fertigstellung Q3 2025	20.000	0
3			0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	Sammeltitel zur Durchführung von Planungsaufgaben an der Flächenkanalisation.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach unterjährigem Bedarf und Notwendigkeit.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	100.000	5.500
4			0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	Sammeltitel zur Durchführung von Planungsaufgaben an Regenüberlaufbauwerken.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach Bedarf und den Festsetzungen der Sanierungsanordnung der SGD Nord.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	30.000	0
5			0085044	Kanalerneuerung Neubau Pfaffendorfer Brücke	Kanalerneuerungsmaßnahmen im Zuge der Brücken- und Rampenerneuerung.	Maßnahmen im Bau. Ausführungen durch das Tiefbauamt.	Fertigstellung voraussichtlich 2026.	0	0
6			0085045	Neubau PW Laubach	Ertüchtigung/Neubau des vorhandenen SW-Pumpwerks im Bereich der Laubach.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Ein Ingenieurbüro soll mit der weiteren Planung beauftragt werden.	Aufnahme der Planungsarbeiten Anfang 2025 / Baubeginn offen.	75.000	0
7			0085061	Kanalerneuerung Diesterwegstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- und Lorenz-Kellner-Straße bedarf einer Erneuerung	Die Maßnahme befindet sich in Planung.	Baubeginn voraussichtlich ab Oktober 2025	40.000	482
8			0085067	Kanalsanierung Devorastraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- und Lorenz-Kellner-Straße bedarf einer Sanierung.	Die Maßnahme befindet sich in Planung.	Baubeginn voraussichtlich ab Februar 2026	28.000	482
9			0085070	Kanalerneuerung /-sanierung Bahnhofplatz	Der Mischwasserkanal vor dem Königsbacher Treff muss saniert/erneuert werden.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn ab 2026/27.	35.000	0
10			0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Follmannstraße- und Foelixstraße bedarf einer Sanierung.	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Zuerst müssen die Hausanschlüsse/Straßenabläufe erneuert werden Die Vergabe soll Ende 2025 erfolgen.	Baubeginn voraussichtlich ab Frühjahr 2026	0	332
11			0085081	Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal in der Follmannstraße bedarf einer Sanierung.	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Zuerst müssen die Hausanschlüsse/Straßenabläufe erneuert werden. Die Vergabe soll Ende 2025 erfolgen.	Baubeginn voraussichtlich ab Frühjahr 2026	40.000	2.408
12			0085082	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	Der Mischwasserkanal in der Lengenfeldstraße muss in offener Bauweise erneuert werden.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn ab 2026/27.	30.000	0
13			0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Stademannstraße und der Straße im Rauental bedarf einer Erneuerung.	Die Maßnahme ist seit dem 27.02.2025 in der baulischen Umsetzung.	Fertigstellung voraussichtlich September 2025	150.000	156.370
14			0085098	Kanalerneuerung/-sanierung Schlachthofstraße/Schwerzstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal in der Schwerzstraße bedarf der Erneuerung.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn noch offen.	50.000	0
15			0085135	Entw. Erschließung B-Plan Nr.73	Entwässerungstechnische Erschließung des Plangebiets im Rauental.	Erschließung erfolgt durch die Stadt. Übereignungsverträge in Bearbeitung. Planung OW-Bewirtschaftungskonzept erfolgt durch die Stadt. Planung Trennsystem durch EB 85.	Baubeginn ab 2026/27.	400.000	0
16			0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Schlachthofstraße und Moselweißer Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ruht zur Zeit. Fortführung nach Vorlage der Verkehrsknotenplanung Einmündung Behringstraße/Koblenzer Straße/Blücherstraße	Die Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Abschluss der Arbeiten in der Behringstraße erfolgen. Umsetzung frühestens ab 4. Quartal 2026	154.000	0
17			0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	Erneuerung des MW-Kanals in der Behringstraße im Zuge des dortigen Straßenausbaus.	Ausführungsplanung soll/muss bis Ende April 2025 vorliegen. Die Veröffentlichung der Baumaßnahme ist im Juni 2025 vorgesehen. Die Vergabe soll im September 2025 erfolgen.	Gemeinsame Bauausführung mit dem Tiefbauamt in 2025/2026.	600.000	0
18			0085148	Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	Linereinbau in vorhandenen RW-Kanal im Straßenausbaubereich der DEBEKA.	Der Auftrag ist erfolgt.	Umsetzung Mai 2025 bis Juni 2025	70.000	0
19			0085149	Kanalerneuerung Fröbelstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- Straße und Bogenstraße bedarf einer Erneuerung.	Die Maßnahme befindet sich in Planung.	Baubeginn ab April 2026	800.000	1.270
20			0085151	Kanalerneuerung/-sanierung An der Overbergschule	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Bogen- und Gutenbergstraße bedarf einer Erneuerung.	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Die Beschlussfassung zur Planung ist 2024 erfolgt.	Baubeginn im 1. Quartal 2026	0	680
21			0085162	Kanalsanierung Am Moselufer	Der Schmutzwasserkanal vor dem Pumpwerk Kemperhof bedarf einer Sanierung.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Planung im 3. Quartal 2025	50.000	0
22			0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	Erneuerung des MW-Kanals vom Löwentor bis Sperlingsgasse.	Planung ruht, da die Maßnahme 0085.135 (Erschließung BP 73) vorgezogen wird.	Planung 2025 / Baubeginn in 2026	750.000	0
23			0085168	Kanalerneuerung/-sanierung Karthäuserhofweg	Erneuerung und Sanierung des schadhafte MW-Kanals zwischen Rüsternallee und Kreuzungsbereich Buchenweg/Karl- Härle- Straße.	Baumaßnahme im November 2024 abgeschlossen. Abnahme erfolgte am 22.11.2024.	Bauausführung erfolgte vom 09/24 bis 11/24	125.000	0
24			0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen dem Löwentor und Zeppelinstraße	Bauarbeiten im April 2025 beendet. VOB-Abnahme am 22.04.2025 vorgesehen. SR noch vom AN einzureichen und anschl. vom AG zu prüfen.	Vergabe ist im WA am 05.09.2023 erfolgt. Bauausführung 10/2023 bis 04/2025.	300.000	124.624
25			0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	Zwischen den Straßen Am Spitzberg und Alexanderstraße ist ein Mischwasserkanal mittels Liner zu sanieren.	Die Umsetzung soll nach Abschluss der Treppenerneuerung durch Amt 66 erfolgen.	Die Bauausführung erfolgt nach Abschluss der Arbeiten von Amt 66, ggf. ab Ende 2025	75.000	0
26			0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	Generalsanierung des Pumpwerks. Das Bauwerk wurde instandgesetzt und die technische Ausrüstung erneuert.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen.	Die Schlussverrechnung mit der Stadt Koblenz steht noch aus.	160.000	0
27			0085215	Auslaufbauwerk PW Scharwiesenweg	Bauwerksanierung	Das Auslaufbauwerk kann nur in Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen am Pumpwerk Scharwiesenweg (0086104) durchgeführt werden. Hierzu sind einige Überplanungen notwendig die ausgeschrieben werden müssen.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	10.000	0
28			0085219	Kanalerneuerung Brenderweg	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Andernacher Straße und Herberichstraße.	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Die Beschlussfassung zur Planung ist 2024 erfolgt.	Baubeginn ab 2027	500.000	0
29			0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	Erneuerung des MW-Kanal ab dem Kreuzungsbereich In der Rothenlänge.	Baubeginn ab dem 28.03.2025.	Umsetzung geplant bis September 2025	440.000	140.886
30			0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	1. BA Kanalerneuerung von Andernacher Straße bis Henriette-Sonntag-Straße 2. BA Kanalsanierung mit Liner zwischen Henriette-Sonntag-Straße und Memeier Straße	Planungsbeschluss und Ausführungspläne incl. Baugrundgutachten liegen vor. Ausschreibung gemeinsam mit Amt 66 und Submission im Oktober 2024. Auftragsvergabe am 03.12.2024. im WA. Baumaßnahme seit dem 15.01.2025 im Bau.	Umsetzung 1. BA gemeinsam mit Amt 66 seit 15.01.2025 bis voraussichtlich 1. Quartal 2027. Umsetzung 2. BA nach Abschluss 1. BA in 2027	700.000	1.119.189

lfd. Nr.	2. Statusbericht 2024	1. Statusbericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Wirtschaftsplan 2025 + Mittelübertragung aus 2024)	Ist- Auszahlung 2025 (€) Stand 12.05.2025
31			0085223	Kanalsanierung Wasserschutzzone Neuendorf	Sanierung diverser Kanäle mittels Liner	Planung in 2025	Umsetzung nach Fertigstellung Kanalsanierung WSZ Wallersheim in 2026	20.000	0
32			0085237	Kanalsanierung Wasserschutzzone Lützel	Sanierung diverser Kanäle mittels Liner	Planung in 2025	Umsetzung nach Fertigstellung Kanalsanierung WSZ Wallersheim in 2026	20.000	0
33			0085238	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Haus Nr.52 und Haus Nr.82.	Baubeginn ab dem 08.04.2025.	Umsetzung geplant bis November 2025	319.000	25.957
34			0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	Kostenerstattungen der Stadtwässerung zu Investitionen an Entwässerungsanlagen im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen.	Die Abrechnung seitens des Amtes 66 ist noch im Gange. Die Endabrechnung soll in 2025 erfolgen.	Erwartete Endabrechnung in 2025.	100.000	304
35			0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohrleitungsgebundenen Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Das Hafengelände soll entgegen der ursprünglich vorgesehenen Neustrukturierung in seinem jetzigen Bestand belassen bleiben. Der Glasrecyclingbetrieb soll lediglich in nördliche Richtung verlagert werden. Zu klären ist, ob aus dem Recyclingbetrieb behandlungsbedürftiges Abwasser anfällt welches Auswirkungen auf den nachgelagerten SW-Kanal und Pumpwerk hätte.	Planung 2024/2025 Baubeginn 2026	300.000	0
36			0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	Sanierung des Mischwasserkanals vom Schützenhof bis Markenbildchenweg.	Die Ausführungsplanung für den 1. BA ist fertiggestellt. Zur Submission wurde kein Angebot abgegeben. In einer 2. Ausschreibung wurden die Lose "Tiefbau" und "grabenlose Sanierung" getrennt ausgeschrieben. Es lagen jeweils wertbare Angebote vor. Die Auftragsvergaben sind erfolgt. Der 2. BA "Liner in geschlossener Bauweise" nach Deckenerneuerung ab 2026/2027.	Umsetzung des 1. BA ab Frühsommer 2025 gemeinsam mit 85/GE. Bauzeit ca. 1 Jahr.	150.000	0
37			0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	Das Tiefbauamt beabsichtigt den Knoten am Mainzer Tor umzubauen. Hierbei soll auch das Brückenbauwerk Neustadt erneuert werden. Im Zuge dieser Maßnahmen sind Kanäle zu erneuern bzw. zu sanieren.	Mit der Planung wurde begonnen. Ausführungsplanung und Baugrundgutachten sollen/müssen bis Mitte Mai 2025 vorliegen. Die Veröffentlichung der Baumaßnahme ist im September 2025 vorgesehen. Die Vergabe soll Ende 2025 erfolgen.	Baubeginn in Abhängigkeit der gemeinsamen Maßnahme mit dem Tiefbauamt. Derzeitige Annahme: Frühjahr 2026	60.000	0
38			0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	Sanierung diverser Kanäle im Wasserschutzgebiet Wallersheim mittels Liner.	Planungsbeschluss liegt vor. Ausführungsplanung in Bearbeitung.	Baubeginn ab 2025.	0	0
39			0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	Erneuerung des Mischwasserkanals bis zur Einmündung Trierer Straße	Die Erneuerungsmaßnahme befindet sich in Planung. Die Veröffentlichung der Baumaßnahme ist im Juni 2025 vorgesehen. Die Vergabe soll im September 2025 erfolgen.	Baubeginn ab Herbst 2025	350.000	0
40			0085424	Umbau RÜ Rübenacher Straße	Im Regenüberlaufbauwerk ist auf der Überlaufschwelle eine Kulissentauwand einzubauen. Die Maßnahme dient zur Rückhaltung von Schwimmstoffen aus der Mischkanalisation vor der Einleitung in die Mosel im Bereich des Rohrerhofs.	Die Planung liegt zur Abstimmung bei der SGD Nord vor. Nach Zustimmung und Genehmigung soll eine Beschlussfassung der Planung im Werkausschuss erfolgen.	Baubeginn voraussichtlich 2026	125.000	0
41			0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	Entwässerungstechnische Erschließung des neuen Gewerbegebiets	Die Bearbeitung der Ausführungsplanung im Namen und Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist im Gange.	Baudurchführung voraussichtlich 2025	2.000.000	0
42			0085458	Kanalsanierung In der Grünwies 2.BA	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. SR liegt als Prüfausfertigung vor. Abnahme steht noch aus.	Bautechnische Fertigstellung abgeschlossen. Abnahme steht noch aus.	0	0
43			0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	Sanierung von RW/SW-Kanäle von der Einmündung "Am Mühlbach" bis zur Schützenhalle	Mit der Planung soll in 2025 begonnen werden.	Planung-2025 / Baubeginn nach Wirtschaftsplan ab 2026	0	0
44			0085582	Kanalerneuerung Ravensteinstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen Ellingshohl und Friedrich-Gerlach-Straße bedarf einer Sanierung	Planung in 2026	Baubeginn voraussichtlich Anfang 2027	25.000	0
45			0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße	Außerbetriebnahme des schadhafte MW-Kanals zwischen Haus Nr.3 und Nr.28. Umbinden der Anschlussleitungen an parallel verlaufenden Sammler.	Das Tiefbauamt plant die Straßenoberfläche auszubauen. Die Maßnahmen sind in enger Abstimmung zwischen dem Amt 66 und der Stadtwässerung durchzuführen. Maßnahme wird nach Fertigstellung der Pfaffendorfer Brücke in Angriff genommen	Planung/ Baubeginn offen	0	0
46			0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	Der Mischwasserkanal ist durch einen Liner zu sanieren.	Der Planungsbeschluss erfolgte im März 2023.	DB ist zur Stellungnahme aufgefordert. Rückmeldung steht noch aus. Planung ggf. Ende 2025.	0	0
47			0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Die Kanalbaumaßnahme befindet sich seit dem 10.03.2025 in der Umsetzung.	Umsetzung gemeinsam mit Amt 66 in 2025/ 2026. Fertigstellung vom Kanal Ende 2025	700.000	53.340
48			0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Bahnhofstraße und Rizzastraße.	Planung/ Baubeginn derzeitige Annahme ab 2026	Planung/ Baubeginn offen	15.000	0
49			0085668	Kanalisation Julius-Wegeler-Straße	Maßnahme im Verbund mit Kanalsanierung Mainzer Tor (0085.263)	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn in Abhängigkeit der gemeinsamen Maßnahme mit dem Tiefbauamt. Derzeitige Annahme 2025/2026.	20.000	0
50			0085669	Kanalsanierung Karmeliterstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Clemensstraße und Rheinstraße mittels Liner.	Ausführungsplanung ist fertiggestellt, Submission am 07.11.2024, Vergabe am 03.12.2024. Gemeinsam mit den Maßnahmen Firmungsstraße, Josef-Görres-Platz und Gerichtsstraße.	Umsetzung Januar-April 2025.	50.000	0
51			0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Schützenhof und Julius-Wegeler -Straße.	Planung ist in Bearbeitung. Beschlussfassung Planung erfolgt Mitte 2025.	Baubeginn offen	50.000	0
52			0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	Erneuerung der Kanalisation und Neuverrohrung des Eselsbach.	Aufstellung der Planung ab 2024.	Bau frühestens ab 2026/2027	0	0
53			0085727	Kanalsanierung Bergstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Greifenklaustraße und Bergstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn geschoben	Planung/ Baubeginn offen	0	0
54			0085730	Kanalisation Greifenklaustraße	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohrleitungsgebundenen Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn wurde geschoben. Erst Umsetzung Kanalsanierung Bergstraße ab 2026.	Planung/ Baubeginn offen	50.000	0
55			0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	Sanierung und Erneuerung des schadhafte Mischwasserkanals.	Ausführungsplanung ist fertiggestellt, Submission am 07.11.2024, Vergabe am 03.12.2024. Gemeinsam mit den Maßnahmen Karmeliterstraße, Josef-Görres-Platz und Gerichtsstraße.	Umsetzung Januar-April 2025.	50.000	0
56			0085732	Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Karmeliter- und Poststraße mittels Liner.	Ausführungsplanung ist fertiggestellt, Submission am 07.11.2024, Vergabe am 03.12.2024. Gemeinsam mit den Maßnahmen Firmungsstraße, Josef-Görres-Platz und Karmeliterstraße.	Umsetzung Januar-April 2025.	50.000	0

lfd. Nr.	2. Statusbericht 2024	1. Statusbericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Wirtschaftsplan 2025 + Mittelübertragung aus 2024)	Ist-Auszahlung 2025 (€) Stand 12.05.2025
57			0085733	Kanalerneuerung Im Vogelsang	Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen Karmeliter- und Regierungsstraße.	Maßnahme in Planung.	Planung 2025, Baubeginn 2026	170.000	0
58			0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	Am Josef-Görres-Platz wurde die letzte Haltung vor der Firmungsstraße, auf Grund des baulichen Zustandes, grabenlos erneuert. Die restlichen Haltungen sind mittels Liner zu ertüchtigen.	Ausführungsplanung ist fertiggestellt, Submission am 07.11.2024, Vergabe am 03.12.2024. Gemeinsam mit den Maßnahmen Firmungsstraße, Karmeliterstraße und Gerichtsstraße.	Umsetzung Januar-April 2025.	50.000	0
59			0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	Sanierung der Abwasserkanäle im Deckenerneuerungsbereich B 9 Nord, von Europabrücke bis "Baumarkt Bauhaus"	Zustandserfassung abgeschlossen. Auswertung der Sammelkanäle ist erfolgt. Ausführungsplanung steht aus.	Umsetzung gemeinsam mit Amt 66, Umsetzung im Sommer 2026.	20.000	0
60			0085736	Bauplan 330 "An der Königsbach"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes sowie Abwasserübernahme aus Brauerei.	Planungen ruhen derzeit.	Baubeginn offen.	1.000.000	0
61			0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	Erneuerung des schadhafte Mischwasserkanals.	Maßnahme in Planung.	Geplante Umsetzung 1. Quartal 2026	220.000	0
62			0085950	Rückhaltung für RÜB Immendorf	Prüfung und Umsetzung von Abhilfemaßnahmen zur Reduzierung der Abschlagsmengen (1. Maßnahme des Starkregen- und HW-Vorsorgekonzeptes)	Planung in 2025	Baubeginn offen	15.000	0
63			0086102	Pumpwerk Lay	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Außenfassade Abbruch 2018. Herstellung der Fassade in 2019. Die Montage der Schmutzwasserpumpe ist erfolgt.	Außenfassade Fertigstellung Herbst 2019, Fertigstellung Schmutzwasserpumpe Januar 2020. Außenanlagen wurde durch EB 67 erneuert.	10.000	0
64			0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Die Maschinentechnik wird durch Ing.-Büro Becker geplant, Elektrotechnik wird durch Büro HI Nord geplant. Die Planungsleistungen für Betonsanierungskonzept muss noch ausgeschrieben werden. Umfang wurde um die Beschaffung eines Notstromaggregates erweitert.	Fertigstellung der Planung nach Beendigung PW Neuendorf.	250.000	0
65			0086109	Betonsanierung Klärwerk	Betontechnische Sanierung verschiedener Bauwerke und Becken des Klärwerkes. Die Sanierungen erfolgen sukzessive.	Teilmaßnahme: Sanierung der Räumlaufbahnen der Vorklärbecken Ausschreibung veröffentlicht. Submissionstermin 18.12.2024	Vergabe & Projekt-Startgespräch erfolgt Ausführungsbeginn Anfang Mai Geplante Fertigstellung Mitte Juni 2025	460.000	33.034
66			86110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	Einbau eines Systemtrenners, Ersatzteilbeschaffung	Planung zur Systemtrennstation abgeschlossen. Submission November 2019. Aufgrund fehlender Angebote muss die Ausschreibung wiederholt werden.	Keine Firma ist an einer Angebotsabgabe interessiert.	10.000	0
67			0086114	Erneuerung Labor	Das derzeitige Labor darf vom Arbeitsschutz her nicht mehr genutzt werden und soll durch einen Neubau ersetzt werden.	Die Machbarkeitsstudie zur Statik und technischen Ausrüstung des Bürogebäudes hat ergeben, dass der Anbau des Labors an das bestehende Altgebäude und Aufstockung des vorhandenen Gebäudes, zur Gewinnung von zusätzlichen Büroräumlichkeiten, nur mit sehr hohem finanziellem Aufwand realisiert werden kann und dadurch nicht wirtschaftlich ist. Die Planung wird dahingehend überarbeitet, dass ein separates Laborgebäude mit Büroräumen in den Obergeschossen vorgesehen wird.	Das Projekt ist derzeit in der Überarbeitung der Planung.	1.500.000	0
68			0086119	Beschaffung Fahrzeuge	Beschaffung neuer Sauger und neues Kanalfernauge.	Submission für die Lieferung des Saugers ist erfolgt, voraussichtlicher Auslieferungstermin in 2026, Kanalfernauge mit Schachtkamera muss noch ausgeschrieben werden.	Lieferung Sauger voraussichtlich 2026, Kanalfernauge muss noch ausgeschrieben werden.	1.250.000	0
69			0086121	Überplanung Rheindüker	Sanierungsarbeiten im Düker	Grundlagenermittlung für M&E Technik, Inspektion der Gussrohre, Betonuntersuchung, Treppenanlage, alle Ingenieurleistungen müssen ausgeschrieben werden.	Wegen Personalmangel nicht absehbar. Bestandserfassung im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 26.	0	0
70			0086122	Pumpwerk Neuendorf	Erweiterung des Pumpensumpfes, Sanierung des Bauwerkes, Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik, Erneuerung der Außenanlagen und Dach	Abbruch Außenfassade 2019 abgeschlossen. Gründungssicherung Abschluss Oktober 2019. Los 3 Erweiterung Pumpensumpf ist im Bau. Lose 4 (E-Technik), 5 (M-Technik), 6 (Betonsanierung) sind weitestgehend abgeschlossen. Die Restlose für Außenfassade, Dach, Tore und Fenster, PV-Anlage werden im Juni 24 abgeschlossen, die Bauarbeiten für die Außenanlagen (Los 10) werden z.Zt. durchgeführt und voraussichtlich im Frühjahr 25 abgeschlossen sein. Umfang wird um die Beschaffung eines stationären Notstromaggregates in 26 erweitert.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2019 - Frühjahr 2025 vorgesehen. Ausschreibung stationäres Notstromaggrgat in 25, Lieferung in 2026	150.000	45.850
71			0086123	Erneuerung Hard-/Software Klärwerk	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Teilmaßnahme 1: Softwareupdates (Server) abgeschlossen Teilmaßnahme 2: Erneuerung SPS 10.0 (Redundanz) --> Planung / Ausschreibung Teilmaßnahme 3: Erneuerung Switche und Serverupdates --> in Umsetzung, erfolgt sukzessive	TM 2: Fertigstellung Mitte 2025 (Planung / Ausschreibung) TM 3: Fertigstellung 2025	370.000	0
72			0086124	Umbau Sozialgebäude	Diverse Umbauarbeiten im OG des Sozialgebäudes zur Schaffung von Büroräumen.	Es wurden schallschutztechnische Maßnahmen durchgeführt. Energetische Verbesserung, sowie Rettungswege müssen noch geplant werden.	Durchführung bis Ende 2025	0	0
73			0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	Vorbereitende Maßnahmen zur Dükeruntersuchung	Planung muss ausgeschrieben werden.	Werden im Rahmen der Bauwerksüberprüfung durchgeführt.	0	0
74			0086126	Einführung Greengate	Greengate ist ein Programm zur Betriebsführung	Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die ersten Schritte wurden erarbeitet. Einpflegen der Betriebsdaten, Dokumentationen und Instandhaltungs- und Warenmanagement.	Maßnahme in der Umsetzung	32.000	0
75			0086127	Anpassung Bautechnik BB4 + NKB6	Neubau einer biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6.	Vergabephase abgeschlossen. Beauftragung vorbereitet. Verzögerung durch Vergabebeschwerde. Wurde erneut veröffentlicht.	Submission: 30.04.2025, Auftragsvergabe: voraussichtlich Anfang Juni 2025 Baubeginn: Ende 3. Quartal 2025 Fertigstellung: Mitte/Ende 2027	12.000.000	11.486
76			0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Stepp 1: Abnahme erfolgt. Schlussrechnung 3. Quartal 2024 Stepp 2: Derzeit in der Ausführung (50% abgeschlossen)	Stepp 1: Fertiggestellt Stepp 2: Fertigstellung 3. Quartal 2025	0	0
77			0086130	Anpassung Schlammentwässerung (M+E-Technik)	Die Kammerfilterpressen (Schlammentwässerung) sind abgängig und sollen durch Dekanter ersetzt werden.	Anlage in Betrieb genommen. Teilabnahme erfolgt. Derzeit noch Restleistungen und Mängelbeseitigung aus Teilabnahme. Endabnahme/Schlussrechnung 2. Quartal 2025.	Fertiggestellt	0	0
78			0086131	Brauchwasserbrunnen	Einer von zwei Betriebswasserbrunnen ist ausgefallen und soll durch einen neuen ersetzt werden.	Brunnen 3 zum 31.12.2020 fertiggestellt, Wasserrechtsantrag wurde im November 2021 der SGD vorgelegt. Nach Genehmigung Einstieg in Detailplanung. Die wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme von Uferfiltrat ist am 12.10.2022 bei uns eingegangen. Ausführung Brunnenstube derzeit in der Planung und Ausschreibung. Verzögerungen in der Ausschreibungsphase da wesentliche Änderungen auf Kundenwunsch (Kostenreduzierung) Brunnen wurde provisorisch ohne Brunnenstube in Betrieb genommen.	Ausschreibung Anfang 2025 Baubeginn: Mitte 2025	170.000	0
79			0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Standort Wallersheim als Ersatz für die Anmietung Bahnhofplatz	Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes. Vorerst zurückgestellt.	zur Zeit nicht absehbar	0	0
80			0086133	Lüftung Einlaufgebäude	Sanierung/Erneuerung der Lüftungsanlage im Einlaufgebäude	Planung ist extern vergeben werden.	Start Planungsleistungen: 01.04.2025	250.000	0
81			0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	Der elektrotechnische Teil des Einlaufgebäudes (NSV1.1) und ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst und erneuert werden.	Werkstattplanung von SEK geprüft derzeit in Überarbeitung	Materialbestellung/Fertigung Schaltschränke: ab 12.05.2025 Installation und Montage ab: November 2025 Inbetriebnahme: April 2026	230.000	0

lfd. Nr.	2. Statusbericht 2024	1. Statusbericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Wirtschaftsplan 2025 + Mittelübertragung aus 2024)	Ist- Auszahlung 2025 (€) Stand 12.05.2025
82			0086135	Optimierung Vergaser	Anpassung Klärschlammvergasung auf veränderte Schlammengen	Planungs- und Prüfungsphase. Abschließende Beurteilung erst nach Dauerbetrieb der Anlage möglich.	Umsetzung Dauerbetrieb nicht absehbar.	1.000.000	0
83			0086137	Pumpwerk Thielenstraße	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben.	Startet im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 2025	5.000	0
84			0086138	Pumpwerk Rothenlänge	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben.	Startet im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 2025	5.000	0
85			0086139	Pumpwerk Kesselheim	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben. Wegen Vandalismus wurde eine Zaunanlage um das Grundstück errichtet.	Startet im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 2025	5.000	0
86			0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro Enseidon GmbH Willich vergeben.	Startet im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 2025	5.000	0
87			0086142	Optimierung Trocknung	Optimierung Schlamm bunker und -pumpe sowie Trockengutsilo. Belüftung Trockner- und Schlamm bunkerhalle	In Planungs- und Umsetzungsphase. Optimierung Schlamm bunker und -pumpe fertiggestellt, Lüftung Trocknung und Schlamm bunkerhalle in Planung Angebot über Blechsanierungsmaßnahmen liegt vor. Vergabe steht noch aus	Umsetzung verschiedener unterschiedlicher Maßnahmen erfolgt in Teilabschnitten sukzessive	300.000	0
88			0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	Vergrößerung/Neubau einer Lager- und/oder Fahrzeughalle	Aufgrund der Vergrößerung der Lagerhaltung, sowie des Fuhrparks soll eine Studie zur Grundlagenermittlung (Platzbedarf etc.) erstellt werden. Weitere Vorgehensweise in der Abstimmung.	Im Werkausschuss wurde über die Studie berichtet.	200.000	0
89			0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 + Nachklärbecken 6 Maschinen- und Elektrotechnik	Neubau einer biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6. Nach der Herstellung müssen diese maschinen- und elektrotechnisch ausgerüstet werden.	Veröffentlichung zurückgestellt aufgrund der Verzögerungen in der Vergabe der bautechnischen Leistungen (siehe 086127)	Durch Verzögerungen im Projekt 086127 Veröffentlichung der Vergabeunterlagen erst im 4. Quartal 2025	1.700.000	0
90			0086148	Neubau Zulaufmessung Klärwerk	Neubau einer Zulaufmessung im Klärwerk (von SGD verlangt)	Bestellung der Zulaufmessung erfolgt. Lieferung November 2024	Einbau Ende 2024 / Anfang 2025	0	2.083
91			0086149	Bestanderfassung Bauwerke Kanalbetrieb	Bestanderfassung Bauwerke Kanalbetrieb	Im Stellenplan sind 2 Stellen für die Bauwerksprüfung vorgesehen. Die Auswertung der Ergebnisse soll durch ein Ing.-Büro übernommen werden.	Die Stellen können ab Frühjahr 2025 ausgeschrieben werden, so dass 2JH 2025 mit den Bestanderfassungen begonnen werden kann	100.000	9.940
92			0086150	Notstromkonzept Klärwerk	Planung einer fest installierten Netzersatzanlage für das Klärwerk Koblenz (Im Zusammenhang stehend mit 0086151)	Projekt in der Planungsphase durch externes Ingenieurbüro Verzug im Projekt durch langen krankheitsbedingten Ausfall des Projektverantwortlichen	Vorlage Entwurfsplanung 8. KW 2025	50.000	15.629
93			0086151	Ertüchtigung NSVH + Notstromkonzept Klärwerk	Die Hauptstromversorgung des Klärwerks im Maschinenhauses ist veraltet wird erneuert. Für die neuen Anlage ist ein neuer Standort innerhalb des Maschinenhauses vorgesehen. (In Zusammenhang mit der Notstromversorgung des Klärwerkes 0086150)	Planungsphase (intern) Verzug im Projekt durch langen krankheitsbedingten Ausfall des Projektverantwortlichen	Planung und Ausschreibung Anfang 2024, Baubeginn 2-3. Quartal 2025	2.000.000	0
94			0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	Machbarkeitsstudie und Variantenvergleich Verfahren der 4. Reinigungsstufe	Angebote von Ingenieurbüros liegen vor und befinden sich in der Auswertung Beauftragung nach Klärung der Förderung	Vergabe 2. Quartal 2025	40.000	0
95			0086153	Machbarkeitsstudie P-Recycling	Machbarkeitsstudie und Variantenvergleich Verfahren des P-Recyclings	Vorplanungsphase vorerst zurückgestellt.	Derzeit noch nicht absehbar.	0	0
96			0086154	Ertüchtigung Rohschlamm pumpwerk	Maschinentechnische Sanierung und Ertüchtigung Rohschlamm pumpwerk	Testbetrieb mit Pumpe an anderem Standort läuft derzeit (Testpumpe in Betrieb). Wenn der Testbetrieb erfolgreich war, ggf. Neubau neues komplett Pumpwerk an anderem Standort.	Testbetrieb bis Ende 3. Quartal 2024. Weitere Planung ab Anfang 2025	450.000	0
97			0086155	PV-Anlagen KLW	Zusätzliche Photovoltaikanlagen auf Gebläsehaus und Trocknungs- / Entwässerungshalle	Installation der Panel abgeschlossen. Installation der Wechselrichter steht noch aus. Energieversorger verlangt Anlagenzertifikat (ist beauftragt). Dadurch Verzögerung der Inbetriebnahme.	Mitte 2025	120.000	0
98			0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	Es soll eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden über die Prüfung einer möglichen Verlegung des Schlamm- und Filtratspeichers um Baufreiheit für eine 4. Reinigungsstufe zu schaffen	Suche / Prüfung geeigneter Ingenieurbüros	Mitte 2025	0	0
99			0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	Die Verdichterstation an den BHKW-Modulen soll ertüchtigt werden, da diese altersbedingt sehr störungsanfällig sind. Es werden 2 Varianten untersucht: a) Erneuerung der vorh. Verdichter einschl. Schaltanlage, b) Verzicht auf Verdichter, dafür vorh. Gasbehälter auflasten und den somit den Gasvordruck erhöhen	In der Planungsphase. Prüfung der Statik der Gas- und Faulbehälter hinsichtlich des höheren Gasdrucks bei Variante b)	Steht noch nicht fest	250.000	0
100			0086158	Energ. Optimierung Schneckenpumpwerke	Die Förderschnecken im Zulaufpumpwerk, Rücklaufschlamm pumpwerk 1 und Rücklaufschlamm pumpwerk 2 sollen mit neuen energieeffizienten Antrieben ausgestattet werden. Die alten Antrieb sind über 30 Jahre alt.	Der Umbau erfolgt sukzessive. Derzeit in Planung.	Baubeginn voraussichtlich Mitte 2025 Fertigstellung 1. Quartal 2026	300.000	0