

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
		08 - Schulen							
1		Z400001	Ankauf Schulcontainer	Wenn keine Ausweichräume gefunden werden können, ist es erforderlich bei jeder Maßnahme Schulcontainer anzumieten.	GS Lützel: 1. BA abgeschlossen und in Betrieb, 2. BA Abnahmen mit Bauaufsicht u. Containerlieferanten ist erfolgt IGS Koblenz: Inbetriebnahme Container ist erfolgt FÖS Bienhorntal: 1. BA: Fertigstellung und Übergabe hat stattgefunden, 2. BA: Umsetzung 2026.	2021 - 2026	820.000	323.497	3.634.000
2		Z401101	Neubau Ersatzgebäude GS Neuendorf	Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu gebaut.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Kunst am Bau kurz vor Veröffentlichung der Ausschreibung.	2020 - 2021	0	0	4.968.000
3		Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Geplant ist der Betrieb als "Cluster-Schule".	Das Gebäude wurde an die Schule übergeben und ist in Betrieb, lediglich Restarbeiten in Ausführung. Zurzeit befinden sich die Außenanlagenarbeiten in Umsetzung. Die ersten zwei Bauabschnitte sind bereits fertiggestellt und in Betrieb. Mit der Fertigstellung des dritten Bauabschnittes und somit der gesamten Maßnahme ist nach den Sommerferien 2025 zu rechnen. Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.	2021 - 2023	250.000	571.936	11.228.000
4		Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagsschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagsschule umfasst	Förderantrag und Bauantrag wurden beim Fördergeber und der Bauaufsicht eingereicht. Aktuell erstellen die beauftragten Ingenieurbüros die notwendigen Werkplanungen, die dann zur Erstellung der Leistungsverzeichnisse dienen. Voraussichtlicher Baubeginn ist Ende 2026.	2026 - 2028	500.000	35.912	9.340.000
5		Z401111	Neubau Mensa GS Güls	Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.	2022	40.000	28.968	3.090.000
6		Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der Einbau der Aufzugsanlage sowie die TÜV-Abnahme sind abgeschlossen, die Anlage ist bereits in Betrieb. Auch der Treppenlift wurde eingebaut und ist in Betrieb. Weitere Arbeiten zur Herstellung der barrierefreien Erschließung – darunter die Rampen – befinden sich aktuell in der Umsetzung. Gleiches gilt für die barrierefreien Zuwegungen im Außenbereich.	2020 - 2025	50.400	24.162	1.284.500

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
7		Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.	Der Baubeginn ist erfolgt. Die Vergabe der Hochbau- und Ausbaugewerke ist abgeschlossen. Aktuell Vorbereitung der Ausschreibung für die notwendigen Außenanlagen.	2024 - 2026	1.950.000	212.620	7.929.000
8		Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden.	Das Multifunktionsspielfeld (1. Bauabschnitt) sowie ein Spielgerät (2. Bauabschnitt) sind fertiggestellt. Mehrere Bäume wurden gepflanzt und kurzfristig musste ein Container zur Lagerung der Außenspielgeräte aufgestellt werden. Der 3. Bauabschnitt (Vorfeld Sporthallennebengebäude) wurde in 2023 umgesetzt und abgeschlossen. Die Schulhofbegrünung (4. Bauabschnitt) erfolgt in 2025. Abhängig vom Fortschritt der Hochbauarbeiten könnte sich der 4. BA bis in 2026 erstrecken. Der 5. Bauabschnitt (Freiflächenbühne im Schulhofbereich) geht in 2026 in die Umsetzung.	2023 - 2025	342.000	126.463	977.700
9		Z401116	Fluchttreppe GS Metternich Oberdorf	Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten.	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Planung in 2024 und Umsetzung in 2025.	2025	314.900	2.975	395.000
10		Z401119	Aufzugsanlage Grundschule Lützel	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Lützel der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid.	2025 - 2027	75.000	0	275.100
11		Z401120	Aufzugsanlage Grundschule Moselweiß	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Moselweiß der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Aufzug wird im Zuge der Machbarkeitsstudie GaFöG-Erweiterung mit eingeplant. Erstellung der Förderantragsunterlagen ist abgeschlossen. In Kürze sollen alle Antragsunterlagen zu GaFöG und Schulbauprogramm bei der ADD eingereicht werden.	2025 - 2027	25.000	0	125.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
12		Z401122	Neubau Sporthalle Goldgrube	Im Zuge des Neubaus der Pestalozzi-Schule (s. Z401110) ist auch der Neubau der Sporthalle geplant.	Förderantrag und Bauantrag wurden beim Fördergeber und der Bauaufsicht eingereicht. Aktuell erstellen die beauftragten Ingenieurbüros die notwendigen Werkplanungen, die dann zur Erstellung der Leistungsverzeichnisse dienen. Voraussichtlicher Baubeginn ist Ende 2026.	2026 - 2028	75.000	20.083	3.820.000
13		Z401123	Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe	Zur Einrichtung der Ganztagschule sind gemäß Schulbaurichtlinie und Schulbauförderung eine Küche und ein Speisesaal einschl. verschiedener Nebenräume erforderlich.	Abbrucharbeiten sind abgeschlossen, Förderbescheid liegt vor. Aktuell Ausschreibung der Planungsleistungen. Planung und Ausschreibungen bis Ende 2025.	2024 - 2026	75.000	499	925.000
14		Z401124	Neubau Sporthalle Grundschule Freiherr-vom-Stein	Im Zuge der Räumung des Geländes an der Steinstraße, zugunsten eines Neubaugebietes für Wohnbebauung, wird auch die dort befindliche Sporthalle zurückgebaut. Als Kompensation soll ein Sporthallenneubau auf dem Schulgelände der GS Freiherr vom Stein errichtet werden.	Maßnahme in Vorbereitung; Vorbereitung zur Erstellung der Förderantragsunterlagen und Abstimmung mit Bedarfsträger und Fördergeber erforderlich.	2027 ff.	75.000	0	100.000
15		Z401129	Neugestaltung Schulhof GS Horchheim	Die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Horchheim ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.	Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt umfasst den unteren Schulhof und die Errichtung der Ersatzpausenhalle, welche im 1. Bauabschnitt abgebaut werden musste. Die Maßnahme wird 2025 umgesetzt und abgeschlossen.	2023 - 2025	65.000	6.756	494.500
16		Z401132	GS Neuendorf Raumerweiterung	Die Willi-Graf-Schule in Koblenz-Neuendorf hat als Schwerpunktschule in herausfordernder Lage mit den Handlungsfeldern "Integration" und "Inklusion" besondere Bedarfe. Um in diesen Bereichen eine gute pädagogische Arbeit zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich, dass der Schulträger hierfür die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor. Maßnahme ist in Vorbereitung.	2026 - 2027	100.000	0	1.832.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
17		Z401138	GS Karthause "Am Löwentor" Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Bauantrags- sowie Förderantragsunterlagen wurden erstellt und werden bis Q2 2025 eingereicht. Im Anschluss werden die Ausschreibungen für die erforderlichen Architekten- und Ingenieurleistungen erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025/2026.	2026 - 2027	100.000	64	150.000
18		Z401139	GS Kesselheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Die GaFöG-Maßnahme wird bedarfsbezogen ausgesetzt, da die demographische Entwicklung der Schule aktuell keine Teilnahme an diesem Programm erlaubt.	2026 - 2027	100.000	11.661	150.000
19		Z401140	GS Moselweiß Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Bauantrags- sowie Förderantragsunterlagen wurden erstellt und werden bis Q2 2025 eingereicht. Im Anschluss werden die Ausschreibungen für die erforderlichen Architekten- und Ingenieurleistungen erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025/2026.	2026 - 2027	100.000	57.719	150.000
20		Z401141	GS Wallersheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Bauantrags- sowie Förderantragsunterlagen wurden erstellt und werden bis Q2 2025 eingereicht. Im Anschluss werden die Ausschreibungen für die erforderlichen Architekten- und Ingenieurleistungen erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025/2026.	2026 - 2027	100.000	3.039	150.000
21		Z401142	GS Arzheim Erweiterung	Zur Erfüllung des Ganztagsförderungsanspruchs sowie die Erfüllung des Rahmenraumprogramms ist am Standort GS Arzheim eine Erweiterung geplant.	Nach Erstellung der Machbarkeitsstudie muss diese Maßnahme aus dem GaFöG-Programm herausgenommen werden, da die Umsetzung der Maßnahme nicht mit den zeitlichen Voraussetzungen des Programms konform geht. Die Maßnahme wird vom ZGM weiter vorangetrieben und im Haushalt der Stadtverwaltung platziert.	2026 - 2028	50.000	0	100.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
22		Z401143	Grundschule Neuendorf Erneuerung Prallwand Gymnastikraum	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Maßnahme in Vorbereitung; Die Maßnahme wird in 2026 umgesetzt.	2026	0	0	120.000
23		Z401144	Neubau Sporthalle GS Wallersheim	Entgegen der ursprünglichen Planung einer Schulsporthalle am Standort Hans-Böckler-Straße, muss ein neuer Standort für die Schulsporthalle der Grundschule Wallersheim gefunden und geplant werden.	Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung. In 2025 soll eine 1. Machbarkeitsstudie erstellt werden. Für den Bau der neuen Sporthalle in Wallersheim wurde ein geeigneter Standort gefunden. Geplant ist die Errichtung auf einem Grundstück in der Nähe des bestehenden Bolzplatzes gegenüber der aktuellen Sporthalle, im Bereich des Bünenweges. Dieses Areal wurde als Teil des Bebauungsplans Nr. 331 für ein kombiniertes Nahversorgungszentrum und eine Sporthalle vorgesehen.	2026ff	20.000	0	20.000
24		Z401145	Neubau Sporthalle (Gymnastikraum) GS Arenberg	Bedingt durch massive statische Defizite sowie hohem Sanierungsstau des Gebäudes II der Grundschule Arenberg, soll ein Ersatzschulgebäude errichtet werden.	Nach interner Abstimmung mit Amt 52 wird von dort keine Sporthalle für den Stadtteil Arenberg gesehen. Daher berücksichtigen wir den Arbeitsauftrag bei der Neugestaltung des Ersatzschulgebäudes hier in Form des Gymnastikraumes. Im Zuge der Planungen Brandschutz und barrierefreie Erschließung, hat sich ergeben, dass das Gebäude II durch einen Neubau ersetzt werden soll. Der dazu notwendige Förderantrag ist aktuell in Abstimmung mit der Schulverwaltung und der ADD und wird dieses Jahr fristgerecht eingereicht.	2026ff	50.000	0	70.000
25		Z401146	Grundschule Ehrenbreitstein Fluchttreppe	Die Sporthalle der GS Ehrenbreitstein hat noch keinen zweiten Rettungsweg. Langfristig muss ein neuer zweiter Rettungsweg errichtet werden.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Eine temporäre Gerüsttreppe wurde zwischenzeitlich als Übergangslösung errichtet.	2026	25.000	0	25.000
26		Z401147	Grundschule Kesselheim Einbau ELA	Hinsichtlich der Sanierungsarbeiten im Rahmen KI 3.0 u. KTK sind Maßnahmen zur Alarmierungsprävention (Amok, Brand, Bombe) erstrebenswert.	Vorbereitende Verkabelungen sind bereits im Rahmen der KTK Maßnahme LED-Beleuchtung und der Elektroarbeiten der energetischen Sanierung Neubau hergestellt worden. Die noch fehlenden Zentralen und Lautsprecher können nach Freigabe des Haushalts ausgeschrieben und installiert werden.	2026	25.000	0	100.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
27		Z401148	Grundschule Lay Fluchttreppe und Rampe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026	50.000	0	100.000
28		Z401149	Grundschule Lützel Raumerweiterung	Die Regenbogengrundschule in Lützel bedarf aufgrund von Erwartungen eines hohen Wachstums der Schülerzahlen zusätzlicher Räume. Entsprechend ist die Errichtung eines Erweiterungsneubaus vorgesehen. Durch die Raumerweiterung wird die Umsetzung des Rahmenraumprogramms gewährleistet.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Vorplanung ist abgeschlossen. Förderantrag wurde in 2023 beim Fördergeber eingereicht. Förderbescheid liegt noch nicht vor.	2028 - 2029	25.000	0	3.422.000
29		Z401150	Grundschule St. Castor Aufzug und Fluchttreppe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2027	50.000	0	100.000
30		Z401151	Schülerweiterung Grundschule Niederberg	Im Hinblick auf die Schülerzahlentwicklung ist an der Grundschule Niederberg zur Deckung des langfristigen Flächenmehrabedarfes eine Erweiterung des Schulgebäudes notwendig. Zusätzlich soll eine Ganztagsbetreuung angeboten werden.	Machbarkeitsstudie wurde beauftragt.	2025	2.145.000	0	2.145.000
31		Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der ursprüngliche Förderantrag wurde in Abstimmung mit der ADD zurückgezogen, da sich die Inhalte der Maßnahme verändert haben. Ein neuer Förderantrag auf Basis der aktuellen Planung wird September 2025 eingereicht.	2027	50.000	907	344.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
32		Z401218	Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium	Im Anschluss an den Neubau Hilda S2 (s. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut	Baugenehmigung liegt vor; Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Am 26. Mai hat das Richtfest stattgefunden. In 2025 wird die Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen.	2024 - 2025	1.920.000	830.157	3.850.000
33		Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	Das Außengelände besitzt grundsätzlichen Sanierungsbedarf. Im Zuge der Neugestaltung werden durch Spielfelder und Tartanflächen auch neue Möglichkeiten für den Sportunterricht geschaffen.	1. Teilabschnitt ist abgeschlossen. Weitere Umsetzung nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade und der Lüftungsanlage.	2026 - 2028	0	0	1.659.000
34		Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Im Zuge des erfolgten Abstimmungsgespräches werden die Förderantragsunterlagen für den zurückgezogenen Förderbescheid erneut erstellt. Der Leistungsumfang der Maßnahme wird reduziert. Die Einreichung erfolgt im Septmeber 2025.	2026 - 2027	150.000	0	3.452.000
35		Z401227	Schulhofsanierung Görres-Gymnasium	Neuordnung des Schulhofs, um die Bedürfnisse des Schulbetriebs anzupassen	1. Bauabschnitt ist abgeschlossen; 2. Bauabschnitt: kann erst umgesetzt werden, wenn die temporäre Containeranlage auf dem Schulhof nicht mehr erforderlich ist. Bedingt durch die Errichtung eines Sondenfeldes (KIPKI-Maßnahme) im Schulhofbereich wird das ZGM einen zusätzlichen Bauabschnitt 2.1. umsetzen, um die Flurschäden im Zuge dieser Maßnahme in die Umsetzung der Schulhofsanierung zu überführen. Zum Abschluss der Schulhofsanierung wird es einen Bauabschnitt 2.2. geben, in Abhängigkeit der temporären Containeranlage.	2022 - 2023 2025 - 2026	50.000	0	1.656.000
36		Z401229	Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium	Der Einbau von Lüftungsgeräten auf der Schulhofseite ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.	Bedingt durch die defizitäre Haushaltslage wird nur ein Lüftungsgerät eingebaut. Die Erstellung der Lüftungsanlage befindet sich in Umsetzung. Die Verrohrung des ersten Bauabschnittes wurde bereits abgeschlossen. Es ist mit Fertigstellung im Verlauf des Jahres 2025 zu rechnen.	2025 - 2026	500.000	85.863	1.600.375
37		Z401231	Gymnasium Karthause: Planetarium	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Maßnahme in Umsetzung. Aktuell erfolgt die Abstimmung der Ausführungsvarianten mit der TGA-Planung. Als Nächstes folgen die Ausführungsplanung und die Erstellung der Leistungsverzeichnisse.	2025	300.000	8.946	530.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
38		Z401232	GYM Max-von-Laue NAWIS	Die Fachklassenräume des Gymnasiums sollen saniert werden, da diese nicht mehr den aktuellen Standards entsprechen	Maßnahme ist in Vorbereitung. Die Planungsleistungen befinden sich derzeit in der Ausschreibung; die Submission ist für Ende Juni 2025 vorgesehen.	2026 - 2027	25.000	0	960.000
39		Z401233	Gymnasium Görres Schulerweiterung	Das Görres Gymnasium ist seit dem Schuljahr 2020/21 eine Ganztagschule und hat seitdem einen zusätzlichen Raumbedarf an ganztagspezifischen Räumen. Hinzu kommt das bestehende Raumdefizit gem. Rahmenraumprogramm.	Machbarkeitsstudie wurde in Abstimmung mit der Schulverwaltung erstellt. Danach wird ein VGV-Verfahren durchgeführt werden.	2025	875.000	0	1.025.000
40		Z401234	Gymnasium Hilda Schulhofsanierung	Im Kontext der derzeitigen Baumaßnahmen am Hilda-Gymnasium wird das Solitär-Toilettengebäude abgerissen. Das Entstehen der Freifläche ermöglicht eine "Neu-"sortierung der Schulhofflächen.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2027	25.000	0	25.000
41		Z401460	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule	Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor. Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme. Die Spezialtiefbauarbeiten sollen in den Herbstferien 2025 beginnen.	2025 - 2027	1.500.000	87.437	7.185.000
42		Z401461	Schulerweiterung Goethe-Realschule	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant	Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Spatenstich erfolgt. Maßnahme ist in Umsetzung.	2025 - 2028	3.000.000	312.963	15.364.500
43		Z401465	KIPKI - PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Goethe Realschule plus	Auf dem Dach der Sporthalle der Goetheschule soll eine PV-Anlage errichtet werden, sodass die Energie während des Schulbetriebs erzeugt und gleichzeitig auch verbraucht werden kann	Die Planung erfolgt in 2024, die Umsetzung ist für Q2 2025 geplant.	2025	290.000	0	340.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
44		Z401466	Realschule plus Karthause ELA (Elektroakustische Anlage)	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung und wird im Laufe des Jahres 2025 umgesetzt.	2024/25	170.000	0	170.000
45		Z401467	Realschule plus Goethe Sanierung Lehrküche	An der Goethe Realschule plus ist die Erneuerung von vier L-förmigen Küchenzeilen mit hochwertigen Materialien wie MDF-Trägerplatten, HPL-Laminat-Oberflächen und Edelstahlbeschlägen vorgesehen. Hierbei werden moderne Küchengeräte, darunter Einbaubacköfen, Induktionskochfelder, Edelstahlpülen sowie Kühl- und Waschgeräte, installiert.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Förderantrag wurde 2024 eingereicht.	2027	25.000	0	25.000
46		Z401508	BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung	Bisher wurde die Sporthalle über die alte Lüftungsanlage beheizt, welches energetische nicht nachhaltig ist. Bei der Umsetzung der Maßnahme werden beide Systeme separiert, dazu müssen neue Wärmeüberträger installiert werden.	Maßnahme wartet auf Förderbescheid. Nachforderungsunterlagen in Erstellung. Ein neuer Förderantrag ist erforderlich.	2026 - 2028	150.000	0	5.278.000
47		Z401556	Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; VGV-Verfahren in Vorbereitung.	2025 - 2027	50.000	0	600.000
48		Z401559	FÖS Bienhorntal Sanierung Sporthallenboden	Eine auf die Nutzbarkeit des Sporthallenbodens durch das Institut für Sportbodentechnik durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass eine erhöhte Unfallgefahr besteht. Es wird empfohlen einen neuen flächenelastischen Sporthallenboden zu verlegen.	Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. Zeitpunkt der Umsetzung ist in Abstimmung mit der Schule und Amt 40. Aufgrund begrenzter Mittel ist die Umsetzung voraussichtlich Anfang 2026, ggf. in den Sommerferien, geplant.	2026ff	100.000	3.706	100.000

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
49		Z401560	FÖS Bienhorntal Schülerweiterung	Im Hinblick auf die Schülerzahlentwicklung ist an genannter Schule zur Deckung des langfristigen Flächenmehrbedarfes eine Erweiterung des Schulgebäudes notwendig.	Zum eingereichten Förderantrag wurden umfangreiche Nachforderungen vom Fördergeber gestellt. Zur Bearbeitung der geforderten Unterlagen muss ein VGV-Verfahren durchgeführt werden.	2027ff	50.000	18.998	100.000
50		Z401561	FÖS Diesterwegschule Aufzug und Fluchttreppe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026ff	50.000	0	100.000
51		Z401562	FÖS Hans-Zulliger NAWIS	Die derzeitigen Unterrichtsräume der Hans-Zulliger-Schule sind in ihrem Bestand sowohl in Funktionalität als auch Nutzung gravierend eingeschränkt.	In 2025 erfolgen die Planungsleistungen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2026 und 2027. Förderbescheid liegt vor.	2026 - 2027	100.000	0	685.000
52		Z401605	IGS Koblenz Sanierung Sportboden	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Die Planung erfolgt in 2025, die Umsetzung folgt in 2026.	2025	500.000	0	550.000
53		Z401606	IGS Koblenz Schülerweiterung	Die IGS soll Ganztagsschule werden. Hinzu kommt das bestehende Raumdefizit gem. Rahmenraumprogramm.	Der Förderantrag wurde eingereicht. Förderbescheid steht aus.	2026 - 2028	100.000	0	7.800.000
			Gesamtsumme				17.577.300	2.775.334	

Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich