

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)
		08 - Schulen						
1		R4010MP006	GS Metternich Oberdorf	Brandschutzsanierung	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Planung in 2024 und Umsetzung in 2025.	2025	400.000	0
2		R4010MP011	Grundschule Lay	Brandschutz - WC-Sanierung Außentoilettenanlagen	Die Maßnahme befindet sich in der Planung, Förderbescheid erhalten.	2026	50.000	0
3		R4010MP013	GS Pfaffendorfer Höhe	Brandschutzsanierung	Maßnahme ist abgeschlossen, lediglich Restarbeiten und Schlussrechnungen ausstehend.	2017 - 2025	50.000	336
4		R4010MP016	GS Pfaffendorfer Höhe (KI 3.0 Kap. II)	Dach- und Fassadensanierung	Maßnahme ist in Umsetzung.	2019 - 2025	300.000	21.881
5		R4010MP017	Grundschule Moselweiß	Brandschutzsanierung	Vorplanung abgeschlossen. Aktuell Erstellung der Förderantrags- und Bauantragsunterlagen Q1 2025. In Kürze sollen alle Antragsunterlagen zu GaFöG und Schulbauprogramm der ADD zur Voreinsicht übersandt werden.	2026	50.000	19.041
6		R4010MP020	GS Lützel	Brandschutz, Barrierefreiheit & Trinkwassersanierung	Die Maßnahme wurde in das Landesschulbauprogramm 2025 verschoben. Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid.	2026	100.000	0
7		R4010MP025	GS Kesselheim (KI 3.0 Kap. II)	Fassaden-, Fenster-, Sanitär- und Bodensanierung sowie Errichtung Motorik-Parcours	Maßnahme ist in Umsetzung.	2025	450.000	127.954
8		R4010MP029	GS Pfaffendorfer Höhe	Einrichtung GTS	Förderbescheid erhalten. Aktuell Ausschreibungen der Planungsleistungen.	2025 - 2026	25.000	0

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)
9		R4010MP033	GS Arenberg Brandschutz und berrierefreie Erschließung	Brandschutzsanierung in Gebäude I und Ersatzschulgebäude für Gebäude II.	Im Zuge der Planungen Brandschutz und barrierefreie Erschließung, hat sich ergeben, dass das Gebäude II durch einen Neubau ersetzt werden soll. Die Wahrung der barrierefreien Erschließung erfolgt über den Ersatzneubau. Daher wird in Gebäude I keine barrierefreie Erschließung notwendig. Der dazu erforderliche Förderantrag ist aktuell in Abstimmung mit der Schulverwaltung und der ADD und wird dieses Jahr fristgerecht eingereicht.	2027	50.000	0
10		R4010MP038	GS Neukarthause	Sanierung Schülertoiletten (Gymnastikhalle)	Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung.	2026	50.000	0
11		R4010MP043	GS Pfaffendorfer Höhe	Toilettensanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026	50.000	0
12		R4010MP048	GS Freiherr-vom Stein	Abriss Altbau	Die Umsetzung ist in 2026 geplant.	2026	50.000	0
13		R4010MP050	GS Wallersheim	Sanierung Abhangdecken	Im Rahmen des Austauschs der LED-Beleuchtung werden die Abhangdecken mitausgetauscht.	2025	0	0
14		R4010MP055	GS St. Castor	Brandschutzsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026 - 2027	50.000	0
15		R4040MP008	RS+ Clemens-Brentano	Sporthallensanierung	Förderantrag ist eingereicht.	2027ff	50.000	0
16		R4040MP016	RS+ Clemens-Brentano	Sanierung Abhangdecken	Förderbescheid liegt vor; Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025/26.	2025 - 2026	660.000	31.537
17		R4040MP018	RS+ Asterstein	Dachsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Bedingt durch defizitäre Haushaltslage wurde die Maßnahme nach 2026 ff verschoben.	2026	50.000	0
18		R4060MP005	GYM Max-von-Laue	Deckensanierung	Maßnahme wartet auf Förderbescheid. (Antragseinreichung Q4 2024).	2027	50.000	13.636

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)
19		R4060MP006	GYM Görres	Brandschutzsanierung	Maßnahme in Ausführung, aktuell Ausführung Elektroarbeiten, parallel zur Fassaden- bzw. Deckensanierung.	2017 - 2026	350.000	87.400
20		R4060MP017	GYM Max-von-Laue (KI 3.0 Kap. II)	Energetische Fassadensanierung	Maßnahme in Ausführung.	2023 - 2025	250.000	54.523
21		R4060MP018	GYM Görres (KI 3.0 Kap. II)	Energetische Sanierung Fassade Schanzenpforte	Maßnahme in Umsetzung.	2023 - 2025	0	131.107
22		R4060MP034	GYM Görres	Sanierung Abhangdecken	Maßnahme in Umsetzung.	2024 - 2026	250.000	6.383
23		R4060MP040	GYM Hilda	Innere Strukturanpassung für S2	Baugenehmigung liegt vor; Planung in 2024 und Umsetzung in 2025/26.	2025 - 2026	350.000	0
24		R4060MP044	GYM Eichendorff	Fassadenbegrünung	Maßnahme verschoben; Umsetzung im Zuge weiterer Maßnahmen in den Folgejahren.		0	0
25		R4060MP046	GYM Hilda	Energetische Sanierung 2.BA (Fassadensanierung S1 Schulhof)	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Nach Neubau S1a (Umkleidekabinen) aufgehenden Fassade S1 geplant.	2027	50.000	0
26		R4060MP047	GYM Asterstein	Dachsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Bedingt durch defizitäre Haushaltslage wurde die Maßnahme nach 2026 ff verschoben.	2027	50.000	0
27		R4080MP001	FÖS Hans-Zulliger	Brandschutzsanierung	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; VGV-Verfahren in Vorbereitung.	2025 - 2027	400.000	0
28		R4080MP003	FÖS Dieserwegschule	Brandschutzsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2027ff	50.000	0

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)
29			Schulsportzentrum Karthause	Sofortmaßnahme Lüftungsanlage	Maßnahme ist abgeschlossen, Lüftung ist in Betrieb.	2025	200.000	0
30			Schulsportzentrum Karthause	Techniksanie rung (Fortführung Generalsanierung)	Planungsmittel 2026 vorgesehen.	2026	0	0
			Gesamtsumme				4.435.000	493.800

Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich