

| lfd. Nr. | Status 3. Bericht 2025 | Projekt-nummer      | Projekt                               | Projekt-beschreibung   | Sachstand/ Weiteres Vorgehen  | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€) | Ist-Auszahlung 2025 (€) | Gesamt-auszahlungen Projekt (€) |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|-------------------------|---------------------------------|
|          |                        | <b>08 - Schulen</b> |                                       |  |   |   |  |                         |                                 |
| 1        |                        | Z400001             | Ankauf Schulcontainer                 | Wenn keine Ausweichräume gefunden werden können, ist es erforderlich bei jeder Maßnahme Schulcontainer anzumieten.   | GS Lützel: 1. BA abgeschlossen und in Betrieb, 2. BA abgeschlossen und in Betrieb IGS Koblenz: Inbetriebnahme Container ist erfolgt FÖS Bienhorntal: 1. BA: Fertigstellung und Übergabe hat stattgefunden, 2. BA: entfällt, da Umzug in die Dr. Zimmermannsche Schule.  | 2021 - 2026   | 820.000  | 425.668                 | 3.335.600                       |
| 2        |                        | Z401101             | Neubau Ersatzgebäude GS Neuendorf     | Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu gebaut.   | Die Maßnahme ist abgeschlossen. Kunst am Bau kurz vor Veröffentlichung der Ausschreibung.   | 2020 - 2021   | 0  | 0                       | 4.948.000                       |
| 3        |                        | Z401106             | Neubau Grundschule Freiherr vom Stein | Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Geplant ist der Betrieb als "Cluster-Schule".  | Das Gebäude wurde an die Schule übergeben und ist in Betrieb, lediglich Restarbeiten in Ausführung. Zurzeit befinden sich die Außenanlagenarbeiten in Umsetzung. Die ersten zwei Bauabschnitte sind bereits fertiggestellt und in Betrieb. Fertigstellung des dritten Bauabschnittes seit KW35. Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant. | 2021 - 2023   | 250.000  | 928.457                 | 12.415.400                      |
| 4        |                        | Z401110             | Neubau Grundschule Pestalozzi         | Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagschule umfasst | Förderantrag und Bauantrag wurden beim Fördergeber und der Bauaufsicht eingereicht. Aktuell erstellen die beauftragten Ingenieurbüros die notwendigen Werkplanungen, die dann zur Erstellung der Leistungsverzeichnisse dienen. Voraussichtlicher Baubeginn ist Ende 2026.  | 2026 - 2028   | 500.000  | 74.193                  | 27.125.971                      |
| 5        |                        | Z401111             | Neubau Mensa GS Güls                  | Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.  | Die Maßnahme ist abgeschlossen. Kunst am Bau und Anwuchspflege sind für die Folgejahre geplant.   | 2022  | 40.000   | 29.004                  | 3.031.000                       |

| lfd. Nr. | Status 3. Bericht 2025 | Projekt-nummer | Projekt   | Projekt-beschreibung  | Sachstand/ Weiteres Vorgehen  | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€) | Ist-Auszahlung 2025 (€) | Gesamt-auszahlungen Projekt (€) |
|----------|------------------------|----------------|---|---|---|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 6        |                        | Z401112        | Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe | Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.                                      | Die barrierefreie Erschließung ist weitgehend abgeschlossen. Aufzugsanlage und Treppenlift sind eingebaut, abgenommen und in Betrieb. Restarbeiten an Rampen und Außenanlagen laufen noch, wurden jedoch durch andere Baumaßnahmen auf dem Schulgelände verzögert. Der Fluchttreppenturm ist bereits aufgestellt; ein ergänzender Stahlgitterzaun wird bis Ende der 40. KW montiert. Der Innenbereich zwischen Turnhalle und Stadtbibliothek ist fertiggestellt.  | 2020 - 2025   | 50.400   | 49.412                  | 1.284.500                       |
| 7        |                        | Z401113        | Raumerweiterung Grundschule Asterstein                        | Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhortal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können. | Das Dach ist vollständig geschlossen, sodass als nächster Schritt die Installation der Photovoltaikanlage erfolgen kann. Die Baumaßnahme befindet sich aktuell im Innenausbau. Im Altbau wurde der Speiseraum entkernt und der Durchbruch zum Neubau hergestellt. Parallel dazu erfolgen die Bohrungen für die Erdwärmesonden.  | 2024 - 2026   | 1.950.000  | 1.330.649               | 7.929.000                       |
| 8        |                        | Z401114        | Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe              | Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden.   | Das Multifunktionsspielfeld (1. Bauabschnitt) sowie ein Spielgerät (2. Bauabschnitt) sind fertiggestellt. Mehrere Bäume wurden gepflanzt und kurzfristig musste ein Container zur Lagerung der Außenspielgeräte aufgestellt werden. Der 3. Bauabschnitt (Vorfeld Sporthallennebengebäude) wurde in 2023 umgesetzt und abgeschlossen. Die Schulhofbegrünung (4. Bauabschnitt) erfolgt in 2025. Abhängig vom Fortschritt der Hochbauarbeiten könnte sich der 4. BA bis in 2026 erstrecken. Der 5. Bauabschnitt (Freiflächenbühne im Schulhofbereich) geht in 2026 in die Umsetzung. | 2023 - 2026   | 342.000  | 134.666                 | 978.000                         |
| 9        |                        | Z401116        | Fluchttreppe GS Metternich Oberdorf                           | Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten.   | Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Planung in 2024 und Umsetzung in 2025/2026.   | 2025  | 314.900  | 3.767                   | 395.000                         |
| 10       |                        | Z401119        | Aufzugsanlage Grundschule Lützel                              | Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Lützel der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich   | Baugenehmigung liegt vor; Maßnahme wartet auf Förderbescheid.   | 2025 - 2027   | 75.000   | 0                       | 275.500                         |

| lfd. Nr. | Status 3. Bericht 2025 | Projekt-nummer | Projekt  | Projekt-beschreibung   | Sachstand/ Weiteres Vorgehen   | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€) | Ist-Auszahlung 2025 (€) | Gesamt-auszahlungen Projekt (€) |
|----------|------------------------|----------------|--|--|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 11       |                        | Z401120        | Aufzugsanlage & Schülerweiterung Grundschule Moselweiß | Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schülerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Moselweiß der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich   | Der Aufzug wird im Rahmen der Machbarkeitsstudie zur GaFöG-Erweiterung mitgeplant. Die finale Abstimmung zum Raumprogramm mit dem Bedarfsträger ist erfolgt, die Förderantragsunterlagen wurden eingereicht. Aktuell läuft die Nachbearbeitung aufgrund einer Nachforderung von Flächenprogramm und pädagogischem Konzept für die Nutzung des 2. Obergeschosses. | 2025 - 2027   | 25.000   | 0                       | 2.955.000                       |
| 12       |                        | Z401122        | Neubau Sporthalle Goldgrube                            | Im Zuge des Neubaus der Pestalozzi-Schule (s. Z401110) ist auch der Neubau der Sporthalle geplant.   | Förderantrag und Bauantrag wurden beim Fördergeber und der Bauaufsicht eingereicht. Aktuell erstellen die beauftragten Ingenieurbüros die notwendigen Werkplanungen, die dann zur Erstellung der Leistungsverzeichnisse dienen. Voraussichtlicher Baubeginn ist Ende 2026.   | 2026 - 2028   | 75.000   | 20.083                  | 7.523.000                       |
| 13       |                        | Z401123        | Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe                  | Zur Einrichtung der Ganztagschule sind gemäß Schulbaurichtlinie und Schulbauförderung eine Küche und ein Speisesaal einschl. verschiedener Nebenräume erforderlich.  | Abbrucharbeiten sind abgeschlossen, Förderbescheid erhalten. Aktuell Ausschreibungen der Planungsleistungen.   | 2024 - 2026   | 75.000   | 6.333                   | 925.000                         |
| 14       |                        | Z401124        | Neubau Sporthalle Grundschule Freiherr-vom-Stein       | Im Zuge der Räumung des Geländes an der Steinstraße, zugunsten eines Neubaugebietes für Wohnbebauung, wird auch die dort befindliche Sporthalle zurückgebaut. Als Kompensation soll ein Sporthallenneubau auf dem Schulgelände der GS Freiherr vom Stein errichtet werden. | Maßnahme in Vorbereitung; Wartet auf haushalterische Platzierung (Konsolidierung).   | 2027 ff.  | 75.000   | 576                     | 20.000                          |
| 15       |                        | Z401129        | Neugestaltung Schulhof GS Horschheim                   | Die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Horschheim ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.  | Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt umfasst die Vordachsanieierung und Aufwärtung der unteren Schulhoffläche. Die Maßnahme wird 2026 umgesetzt und abgeschlossen. Der 3. Bauabschnitt ist vorgeplant und erfolgt in späteren Jahren.  | 2023 - 2026   | 65.000   | 8.484                   | 494.500                         |

| lfd. Nr. | Status 3. Bericht 2025 | Projekt-nummer | Projekt  | Projekt-beschreibung   | Sachstand/ Weiteres Vorgehen   | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€) | Ist-Auszahlung 2025 (€) | Gesamt-auszahlungen Projekt (€) |
|----------|------------------------|----------------|--|--|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 16       |                        | Z401132        | GS Neuendorf Raumerweiterung                               | Die Willi-Graf-Schule in Koblenz-Neuendorf hat als Schwerpunktschule in herausfordernder Lage mit den Handlungsfeldern "Integration" und "Inklusion" besondere Bedarfe. Um in diesen Bereichen eine gute pädagogische Arbeit zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich, dass der Schulträger hierfür die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. | Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor. Maßnahme ist in Vorbereitung. Die Planung und Ausführung des Projekts starten dann voraussichtlich ab Januar 2026, entsprechend den vorgesehenen Haushaltsplanungen. In 2025 wird das VGV-Verfahren vorbereitet und an den Markt gebracht.                   | 2026 - 2027   | 100.000  | 0                       | 1.832.000                       |
| 17       |                        | Z401138        | GS Karthause "Am Löwentor" Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG | Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.   | Die Förderantrags- und Bauantragsunterlagen sind fertiggestellt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025/2026. In 2025 wird das VGV-Verfahren vorbereitet.  | 2026 - 2027   | 100.000  | 64                      | 2.501.000                       |
| 18       |                        | Z401140        | GS Moselweiß Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG               | Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.   | Die Förderantrags- und Bauantragsunterlagen sind fertiggestellt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025/2026. VGV-Verfahren ist in Vorbereitung.   | 2026 - 2027   | 100.000  | 57.879                  | 3.103.000                       |
| 19       |                        | Z401141        | GS Wallersheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG             | Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.   | Bauantrags- sowie Förderantragsunterlagen wurden erstellt und eingereicht. Im Anschluss werden die Ausschreibungen für die erforderlichen Architekten- und Ingenieurleistungen erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2026.                       | 2026 - 2027   | 100.000  | 3.230                   | 601.000                         |
| 20       |                        | Z401142        | GS Arzheim Erweiterung                                     | Zur Erfüllung des Ganztagsförderungsanspruchs sowie die Erfüllung des Rahmenraumprogramms ist am Standort GS Arzheim eine Erweiterung geplant.   | Nach Erstellung der Machbarkeitsstudie muss diese Maßnahme aus dem GaFöG-Programm herausgenommen werden, da die Umsetzung der Maßnahme nicht mit den zeitlichen Voraussetzungen des Programms konform geht. Die Maßnahme wird vom ZGM weiter vorangetrieben und im Haushalt der Stadtverwaltung platziert. | 2026 - 2028   | 50.000   | 0                       | 41.000                          |

| lfd. Nr. | Status 3. Bericht 2025 | Projekt-nummer | Projekt  | Projekt-beschreibung  | Sachstand/ Weiteres Vorgehen  | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€) | Ist-Auszahlung 2025 (€) | Gesamt-auszahlungen Projekt (€) |
|----------|------------------------|----------------|--|---|---|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 21       |                        | Z401143        | Grundschule Neuendorf Erneuerung Prallwand Gymnastikraum | Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten                         | Maßnahme in Vorbereitung; verschoben bedingt durch HH-Konsolidierung.   |   | 0  | 0                       | 120.000                         |
| 22       |                        | Z401144        | Neubau Sporthalle GS Wallersheim                         | Entgegen der ursprünglichen Planung einer Schulsporthalle am Standort Hans-Böckler-Straße, muss ein neuer Standort für die Schulsporthalle der Grundschule Wallersheim gefunden und geplant werden. | Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung. In 2025 wurde 1. Machbarkeitsstudie erstellt. Für den Bau der neuen Sporthalle in Wallersheim wurde ein geeigneter Standort gefunden. Geplant ist die Errichtung auf einem Grundstück in der Nähe des bestehenden Bolzplatzes gegenüber der aktuellen Sporthalle, im Bereich des Bünenweges. Dieses Areal wurde als Teil des Bebauungsplans Nr. 331 für ein kombiniertes Nahversorgungszentrum und eine Sporthalle vorgesehen.  | 2026ff  | 20.000   | 0                       | 95.000                          |
| 23       |                        | Z401145        | Neubau Sporthalle (Gymnastikraum) GS Arenberg            | Bedingt durch massive statische Defizite sowie hohem Sanierungsstau des Gebäudes II der Grundschule Arenberg, soll ein Ersatzschulgebäude errichtet werden.   | Nach interner Abstimmung mit Amt 52 wird von dort keine Sporthalle für den Stadtteil Arenberg gesehen. Daher berücksichtigen wir den Arbeitsauftrag bei der Neugestaltung des Ersatzschulgebäudes hier in Form des Gymnastikraumes. Im Zuge der Planungen Brandschutz und barrierefreie Erschließung, hat sich ergeben, dass das Gebäude II durch einen Neubau ersetzt werden soll. Der dazu notwendige Förderantrag ist aktuell in Abstimmung mit der Schulverwaltung und der ADD und wird dieses Jahr fristgerecht eingereicht. | 2026ff  | 50.000   | 0                       | 40.000                          |
| 24       |                        | Z401146        | Grundschule Ehrenbreitstein Fluchttreppe                 | Die Sporthalle der GS Ehrenbreitstein hat noch keinen zweiten Rettungsweg. Langfristig muss ein neuer zweiter Rettungsweg errichtet werden.   | Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Eine temporäre Gerüsttreppe wurde zwischenzeitlich als Übergangslösung errichtet.  | 2026  | 25.000   | 4.099                   | 375.000                         |
| 25       |                        | Z401147        | Grundschule Kesselheim Einbau ELA                        | Hinsichtlich der Sanierungsarbeiten im Rahmen KI 3.0 u. KTK sind Maßnahmen zur Alarmierungsprävention (Amok, Brand, Bombe) erstrebenswert.  | Vorbereitende Verkabelungen sind bereits im Rahmen der KTK Maßnahme LED-Beleuchtung und der Elektroarbeiten der energetischen Sanierung Neubau hergestellt worden. Für 2026 wurden Mittel im Haushalt eingestellt, sodass im Winter 2025 die Ausschreibungen vorbereitet werden und die Anlage in 2026 nach Haushaltsfreigabe ausgeschrieben und eingebaut werden kann.   | 2026  | 25.000   | 0                       | 100.000                         |

| lfd. Nr. | Status 3. Bericht 2025 | Projekt-nummer | Projekt  | Projekt-beschreibung  | Sachstand/ Weiteres Vorgehen  | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€) | Ist-Auszahlung 2025 (€) | Gesamt-auszahlungen Projekt (€) |
|----------|------------------------|----------------|--|---|---|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 26       |                        | Z401148        | Grundschule Lay Fluchttreppe und Rampe         | Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.  | Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Förderbescheid erhalten.   | 2026  | 50.000   | 72                      | 250.000                         |
| 27       |                        | Z401149        | Grundschule Lützel Raumerweiterung             | Die Regenbogengrundschule in Lützel bedarf aufgrund von Erwartungen eines hohen Wachstums der Schülerzahlen zusätzlicher Räume. Entsprechend ist die Errichtung eines Erweiterungsneubaus vorgesehen. Durch die Raumerweiterung wird die Umsetzung des Rahmenraumprogramms gewährleistet. | Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Vorplanung ist abgeschlossen. Förderantrag wurde in 2023 beim Fördergeber eingereicht. Förderbescheid liegt noch nicht vor.  | 2028 - 2029   | 25.000   | 0                       | 3.422.000                       |
| 28       |                        | Z401150        | Grundschule St. Castor Aufzug und Fluchttreppe | Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.  | Die Maßnahme befindet sich in der Planung.  | 2027  | 50.000   | 0                       | 100.000                         |
| 29       |                        | Z401151        | Schülerweiterung Grundschule Niederberg        | Im Hinblick auf die Schülerzahlentwicklung ist an der Grundschule Niederberg zur Deckung des langfristigen Flächenmehrbedarfes eine Erweiterung des Schulgebäudes notwendig. Zusätzlich soll eine Ganztagsbetreuung angeboten werden.   | Machbarkeitsstudie wurde beauftragt. Erste Ergebnisse wurden bereits mit der Schulverwaltung diskutiert. Aktuell wird die Machbarkeitsstudie angepasst.   | 2025 - 2028   | 2.145.000  | 0                       | 1.144.000                       |
| 30       |                        | Z401217        | Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium          | Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.  | Der ursprüngliche Förderantrag wurde in Abstimmung mit der ADD zurückgezogen, da sich die Inhalte der Maßnahme verändert haben. Ein neuer Förderantrag auf Basis der aktuellen Planung wird September 2025 eingereicht. | 2027  | 50.000   | 907                     | 264.700                         |

| lfd. Nr. | Status 3. Bericht 2025 | Projekt-nummer | Projekt                               | Projekt-beschreibung  | Sachstand/ Weiteres Vorgehen  | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€) | Ist-Auszahlung 2025 (€) | Gesamt-auszahlungen Projekt (€) |
|----------|------------------------|----------------|---------------------------------------|---|---|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 31       |                        | Z401218        | Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium | Im Anschluss an den Neubau Hilda S2 (s. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut   | Baugenehmigung liegt vor; Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Am 26. Mai hat das Richtfest stattgefunden. In 2025 wird die Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen sein.  | 2024 - 2025   | 1.920.000  | 925.620                 | 3.850.000                       |
| 32       |                        | Z401219        | Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium  | Das Außengelände besitzt grundsätzlichen Sanierungsbedarf. Im Zuge der Neugestaltung werden durch Spielfelder und Tartanflächen auch neue Möglichkeiten für den Sportunterricht geschaffen. | 1. Teilabschnitt ist abgeschlossen. Weitere Umsetzung nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade und der Lüftungsanlage.  |   | 0  | 0                       | 1.659.000                       |
| 33       |                        | Z401223        | Lüftungsgeräte Eichendorff-Gymnasium  | Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden  | Im Zuge des erfolgten Abstimmungsgesprächs werden die Förderantragsunterlagen für den zurückgezogenen Förderbescheid erneut erstellt. Der Leistungsumfang der Maßnahme wird reduziert. Die Einreichung erfolgt im Septmeber 2025.   | 2026 - 2028   | 150.000  | 0                       | 923.000                         |
| 34       |                        | Z401227        | Schulhofsanierung Görres-Gymnasium    | Neuordnung des Schulhofs, um die Bedürfnisse des Schulbetriebs anzupassen   | 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen;<br>2. Bauabschnitt: kann erst umgesetzt werden, wenn die temporäre Containeranlage auf dem Schulhof nicht mehr erforderlich ist. Bedingt durch die Errichtung eines Sondenfeldes (KIPKI-Maßnahme) im Schulhofbereich wird das ZGM einen zusätzlichen Bauabschnitt 2.1. umsetzen, um die Flurschäden im Zuge dieser Maßnahme in die Umsetzung der Schulhofsanierung zu überführen. Zum Abschluss der Schulhofsanierung wird es einen Bauabschnitt 2.2. geben, in Abhängigkeit der temporären Containeranlage. | 2022 - 2023<br>2025 - 2026                            | 50.000   | 144                     | 2.430.000                       |
| 35       |                        | Z401229        | Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium | Der Einbau von Lüftungsgeräten auf der Schulhofseite ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.                            | Bedingt durch die defizitäre Haushaltslage wird nur ein Lüftungsgerät eingebaut. Die Erstellung der Lüftungsanlage befindet sich in Umsetzung. Die Verrohrung des ersten Bauabschnittes wurde bereits abgeschlossen. Es ist mit Fertigstellung im Verlauf des Jahres 2025 zu rechnen.   | 2025 - 2026   | 500.000  | 246.837                 | 1.600.000                       |
| 36       |                        | Z401231        | Gymnasium Karthause: Planetarium      | Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten                 | Maßnahme in Umsetzung. Aktuell erfolgt die Abstimmung der Ausführungsvarianten mit der TGA-Planung. Als Nächstes folgen die Ausführungsplanung und die Erstellung der Leistungsverzeichnisse.   | 2025  | 300.000  | 8.946                   | 380.000                         |

| lfd. Nr. | Status 3. Bericht 2025 | Projekt-nummer | Projekt   | Projekt-beschreibung  | Sachstand/ Weiteres Vorgehen   | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€) | Ist-Auszahlung 2025 (€) | Gesamt-auszahlungen Projekt (€) |
|----------|------------------------|----------------|---|---|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 37       |                        | Z401232        | GYM Max-von-Laue NAWIS  | Die Fachklassenräume des Gymnasiums sollen saniert werden, da diese nicht mehr den aktuellen Standards entsprechen  | Maßnahme ist in Vorbereitung. Die Planungsleistungen befinden sich derzeit in der Ausschreibung; die Submission hat Ende Juni 2025 stattgefunden.  | 2026 - 2027   | 25.000   | 1.008                   | 960.000                         |
| 38       |                        | Z401233        | Gymnasium Görres Schulerweiterung                               | Das Görres Gymnasium ist seit dem Schuljahr 2020/21 eine Ganztagschule und hat seitdem einen zusätzlichen Raumbedarf an ganztagspezifischen Räumen. Hinzu kommt das bestehende Raumdefizit gem. Rahmenraumprogramm. | Machbarkeitsstudie wurde in Abstimmung mit der Schulverwaltung erstellt. Danach wird ein VGV-Verfahren durchgeführt werden.  | 2025  | 875.000  | 750.000                 | 1.125.000                       |
| 39       |                        | Z401234        | Gymnasium Hilda Schulhofsanierung                               | Im Kontext der derzeitigen Baumaßnahmen am Hilda-Gymnasium wird das Solitär-Toilettengebäude abgerissen. Das Entstehen der Freifläche ermöglicht eine "Neu-"sortierung der Schulhofflächen.                         | Die Maßnahme befindet sich in der Planung.   | 2027 ff.  | 25.000   | 0                       | 50.000                          |
| 40       |                        | Z401460        | Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule           | Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.                   | Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor. Aktuell Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse zur Umsetzung der Maßnahme. Die Spezialtiefbauarbeiten sollen in den Herbstferien 2025 beginnen, die Ausschreibung aller restlichen Gewerke ist für 2026 geplant. | 2025 - 2027   | 1.500.000  | 116.508                 | 8.640.000                       |
| 41       |                        | Z401461        | Schulerweiterung Goethe-Realschule                              | Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant  | Förderbescheid erhalten; Baugenehmigung liegt vor; Spatenstich erfolgt. Maßnahme ist in Umsetzung.   | 2025 - 2028   | 3.000.000  | 601.592                 | 15.364.500                      |
| 42       |                        | Z401465        | KIPKI - PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Goethe Realschule plus | Auf dem Dach der Sporthalle der Goetheschule soll eine PV-Anlage errichtet werden, sodass die Energie während des Schulbetriebs erzeugt und gleichzeitig auch verbraucht werden kann                                | Die Planung erfolgt in 2024, aktuell befindet sich das Projekt in der Ausführungsplanung. Ausschreibung und Vergabe noch in 2025. Umsetzung 2025/2026 und Fertigstellung im Frühjahr 2026.   | 2025  | 290.000  | 108                     | 340.000                         |
| 43       |                        | Z401466        | Realschule plus Karthause ELA (Elektroakustische Anlage)        | Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten   | Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung. Planung in 2025 und Umsetzung in 2026. Ingenieurvergabe ist erfolgt und Vorbereitung Leistungsverzeichnisses.  | 2024/25   | 170.000  | 0                       | 170.000                         |

| lfd. Nr. | Status 3. Bericht 2025 | Projekt-nummer | Projekt   | Projekt-beschreibung  | Sachstand/ Weiteres Vorgehen  | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€) | Ist-Auszahlung 2025 (€) | Gesamt-auszahlungen Projekt (€) |
|----------|------------------------|----------------|---|---|---|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 44       |                        | Z401467        | Realschule plus Goethe Sanierung Lehrküche                | An der Goethe Realschule plus ist die Erneuerung von vier L-förmigen Küchenzeilen mit hochwertigen Materialien wie MDF-Trägerplatten, HPL-Laminat-Oberflächen und Edelstahlbeschlägen vorgesehen. Hierbei werden moderne Küchengeräte, darunter Einbaubacköfen, Induktionskochfelder, Edelstahlspülen sowie Kühl- und Waschgeräte, installiert. | Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Förderantrag wurde 2024 eingereicht.   | 2027  | 25.000   | 0                       | 329.000                         |
| 45       |                        | Z401508        | BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung | Bisher wurde die Sporthalle über die alte Lüftungsanlage beheizt, welches energetische nicht nachhaltig ist. Bei der Umsetzung der Maßnahme werden beide Systeme separiert, dazu müssen neue Wärmeüberträger installiert werden.  | Maßnahme wartet auf Förderbescheid. Nachforderungsunterlagen in Erstellung. Ein neuer Förderantrag ist erforderlich.  | 2026 - 2028   | 150.000  | 0                       | 75.000                          |
| 46       |                        | Z401556        | Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger                  | Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben   | Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; VGV-Verfahren in Vorbereitung.  | 2025 - 2027   | 50.000   | 0                       | 600.000                         |
| 47       |                        | Z401559        | FÖS Bienhorntal Sanierung Sporthallenboden                | Eine auf die Nutzbarkeit des Sporthallenbodens durch das Institut für Sportbodentechnik durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass eine erhöhte Unfallgefahr besteht. Es wird empfohlen einen neuen flächenelastischen Sporthallenboden zu verlegen.  | Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. Zeitpunkt der Umsetzung ist in Abstimmung mit der Schule und Amt 40. Aufgrund begrenzter Mittel ist die Umsetzung voraussichtlich Anfang 2026, ggf. in den Sommerferien, geplant. | 2026ff  | 100.000  | 9.072                   | 300.000                         |
| 48       |                        | Z401560        | FÖS Bienhorntal Schulerweiterung                          | Im Hinblick auf die Schülerzahlentwicklung ist an genannter Schule zur Deckung des langfristigen Flächenmehrbedarfes eine Erweiterung des Schulgebäudes notwendig.  | Zum eingereichten Förderantrag wurden umfangreiche Nachforderungen vom Fördergeber gestellt. Zur Bearbeitung der geforderten Unterlagen muss ein VGV-Verfahren durchgeführt werden.                                       | 2027ff  | 50.000   | 38.732                  | 100.000                         |

| lfd. Nr.           | Status 3. Bericht 2025 | Projekt-nummer | Projekt                                      | Projekt-beschreibung   | Sachstand/ Weiteres Vorgehen   | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025 + Übertragung 2024) (€) | Ist-Auszahlung 2025 (€) | Gesamt-auszahlungen Projekt (€) |
|--------------------|------------------------|----------------|--|--|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 49                 |                        | Z401561        | FÖS Diesterwegschule Aufzug und Fluchttreppe | Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben. | Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Förderantrag soll bis September 2026 eingereicht werden.  | 2026ff  | 50.000   | 0                       | 100.000                         |
| 50                 |                        | Z401562        | FÖS Hans-Zulliger NAWIS                      | Die derzeitigen Unterrichtsräume der Hans-Zulliger-Schule sind in ihrem Bestand sowohl in Funktionalität als auch Nutzung gravierend eingeschränkt.  | In 2025 erfolgen die Planungsleistungen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2026 und 2027. Förderbescheid liegt vor. VGV-Verfahren ist in Vorbereitung.  | 2026 - 2027   | 100.000  | 0                       | 685.000                         |
| 51                 |                        | Z401605        | IGS Koblenz Sanierung Sportboden             | Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten                  | Die Planung erfolgt in 2025, die Umsetzung folgt in 2026.  | 2025  | 500.000  | 0                       | 550.000                         |
| 52                 |                        | Z401606        | IGS Koblenz Schulerweiterung                 | Die IGS soll Ganztagschule werden. Hinzu kommt das bestehende Raumdefizit gem. Rahmenraumprogramm.   | Der Förderantrag wurde eingereicht. Förderbescheid steht aus. Bedingt durch umfangreiche Nachforderungen wird ein VGV-Verfahren durchgeführt, um die Bearbeitung der Nachforderungen durchzuführen zu können. Es ist beabsichtigt die erforderlichen Ingenieurleistungen bis Q2 2026 zu beauftragen. | 2026 - 2028   | 100.000  | 0                       | 7.800.000                       |
| <b>Gesamtsumme</b> |                        |                |  |  |  |   | <b>17.477.300</b>  | <b>5.776.110</b>        |                                 |

**Erläuterung Ampelsystem**

|  |  |
|--|--|
|  | Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden |
|  | Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen |
|  | Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich                                |