

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)
		08 - Schulen						
1		R4010MP006	GS Metternich Oberdorf	Brandschutzsanierung	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; die Umsetzung startet in 2025, die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen.	2025 - 2026	400.000	0
2		R4010MP011	Grundschule Lay	Brandschutz - WC-Sanierung Außentoilettenanlagen	Die Maßnahme befindet sich in der Planung, Förderbescheid erhalten.	2026	50.000	0
3		R4010MP013	GS Pfaffendorfer Höhe	Brandschutzsanierung	Maßnahme ist abgeschlossen, lediglich Restarbeiten und Schlussrechnungen ausstehend.	2017 - 2025	50.000	29.932
4		R4010MP016	GS Pfaffendorfer Höhe (KI 3.0 Kap. II)	Dach- und Fassadensanierung	Nach Beginn der Abbrucharbeiten im 2. Bauabschnitt und aufgrund des unerwartet aufwändigen Dachaufbaus, der erhebliche Mehrkosten verursachte, wurde die Maßnahme bis zur Grenze des 1. Bauabschnitts einschließlich des Vordachs am Eingangsbereich gestoppt. Die noch ausstehenden Arbeiten am Vordach sowie im Anschlussbereich zum 1. Bauabschnitt werden planmäßig fertiggestellt. Für die Maßnahme werden entsprechende Kosten ermittelt und in die nächsten HH-Beratungen einbezogen.	2019	300.000	58.510
5		R4010MP017	Grundschule Moselweiß	Brandschutzsanierung	Der Aufzug wird im Rahmen der Machbarkeitsstudie zur GaFöG-Erweiterung mitgeplant. Die finale Abstimmung zum Raumprogramm mit dem Bedarfsträger ist erfolgt, die Förderantragsunterlagen wurden eingereicht. Aktuell läuft die Nachbearbeitung aufgrund einer Nachforderung von Flächenprogramm und pädagogischem Konzept für die Nutzung des 2. Obergeschosses.	2026	50.000	19.041

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)
6		R4010MP020	GS Lützel	Brandschutz, Barrierefreiheit & Trinkwassersanierung	Die Maßnahme wurde in das Landesschulbauprogramm 2025 verschoben. Die Baugenehmigung liegt vor; die Maßnahme wartet auf den Förderbescheid. Die vom Fördergeber geforderten Nachforderungen wurden bereits bearbeitet und liegen diesem vor.	2026	100.000	0
7		R4010MP025	GS Kesselheim (KI 3.0 Kap. II)	Fassaden-, Fenster-, Sanitär- und Bodensanierung sowie Errichtung Motorik-Parcours	Maßnahme ist in Umsetzung. Fertigstellung Ende 2025.	2025	450.000	251.614
8		R4010MP029	GS Pfaffendorfer Höhe	Einrichtung GTS	Förderbescheid erhalten. Aktuell Ausschreibungen der Planungsleistungen.	2025 - 2026	25.000	499
9		R4010MP033	GS Arenberg Brandschutz und barrierefreie Erschließung	Brandschutzsanierung in Gebäude I und Ersatzschulgebäude für Gebäude II.	Im Zuge der Planungen Brandschutz und barrierefreie Erschließung, hat sich ergeben, dass das Gebäude II durch einen Neubau ersetzt werden soll. Die Wahrung der barrierefreien Erschließung erfolgt über den Ersatzneubau. Daher wird in Gebäude I keine barrierefreie Erschließung notwendig. Der dazu erforderliche Förderantrag ist aktuell in Abstimmung mit der Schulverwaltung und der ADD und wird dieses Jahr fristgerecht eingereicht.	2027	50.000	17.385
10		R4010MP038	GS Neukarthause	Sanierung Schülertoiletten (Gymnastikhalle)	Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung. Die Umsetzung ist aufgrund der HH-Konsolidierung verschoben.	2026	50.000	0
11		R4010MP043	GS Pfaffendorfer Höhe	Toilettensanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026	50.000	0
12		R4010MP048	GS Freiherr-vom Stein	Abriss Altbau	Die Umsetzung ist aufgrund der HH-Konsolidierung verschoben.		50.000	0
13		R4010MP050	GS Wallersheim	Sanierung Abhangdecken	Im Rahmen des Austauschs der LED-Beleuchtung werden die Abhangdecken mitausgetauscht. Vergabe der Ingenieursleistungen in Vorbereitung.	2025/2026	0	0

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)
14		R4010MP055	GS St. Castor	Brandschutzsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Einreichung der Förderantragsunterlagen in 2026.	2026 - 2027	50.000	0
15		R4040MP008	RS+ Clemens-Brentano	Sporthallensanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Der Förderantrag ist eingereicht. Ergänzende Nachforderungsunterlagen werden noch eingereicht.	2027ff	50.000	0
16		R4040MP016	RS+ Clemens-Brentano	Sanierung Abhangdecken	Förderbescheid liegt vor; Planung in 2024 und die Umsetzung in 2025-2027. Alle erforderlichen Leistungen sind vergeben. Baubeginn Q3 2025.	2025 - 2027	660.000	34.675
17		R4040MP018	RS+ Asterstein	Dachsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Bedingt durch defizitäre Haushaltslage wurde die Maßnahme nach 2026 ff verschoben.	2026 ff	50.000	0
18		R4060MP005	GYM Max-von-Laue	Deckensanierung	Maßnahme wartet auf Förderbescheid. (Antragseinreichung Q4 2024).	2027	50.000	19.786
19		R4060MP006	GYM Görres	Brandschutzsanierung	Maßnahme in Ausführung, aktuell Ausführung Elektroarbeiten, parallel zur Fassaden- bzw. Deckensanierung.	2017 - 2026	350.000	87.400
20		R4060MP017	GYM Max-von-Laue (KI 3.0 Kap. II)	Energetische Fassadensanierung	Maßnahme in Ausführung.	2023 - 2025	250.000	259.842
21		R4060MP018	GYM Görres (KI 3.0 Kap. II)	Energetische Sanierung Fassade Schanzenpforte	Maßnahme ist in Umsetzung. Arbeiten sind bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen.	2023 - 2025	0	154.284
22		R4060MP034	GYM Görres	Sanierung Abhangdecken	Maßnahme in Umsetzung.	2024 - 2026	250.000	61.653
23		R4060MP040	GYM Hilda	Innere Strukturanpassung für S2	Baugenehmigung liegt vor; Planung in 2024 und Umsetzung in 2026.	2025 - 2026	350.000	0

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2025	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Haushalt 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2025 (€)
24		R4060MP044	GYM Eichendorff	Fassadenbegrünung	Maßnahme verschoben; Umsetzung im Zuge weiterer Maßnahmen in den Folgejahren.		0	0
25		R4060MP046	GYM Hilda	Energetische Sanierung 2.BA (Fassadensanierung S1 Schulhof)	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Nach Neubau S1a (Umkleidekabinen) aufgehenden Fassade S1 geplant.	2027	50.000	0
26		R4060MP046	GYM Asterstein	Dachsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Bedingt durch defizitäre Haushaltslage wurde die Maßnahme nach 2026 ff verschoben.	2027	50.000	0
27		R4080MP001	FÖS Hans-Zulliger	Brandschutzsanierung	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; VGV-Verfahren in Vorbereitung.	2025 - 2027	400.000	0
28		R4080MP003	FÖS Dieserwegschule	Brandschutzsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Beabsichtigt ist die Förderantragseinreichung in 2026.	2027ff	50.000	0
29			Schulsportzentrum Karthause	Techniksanie rung (Fortführung Generalsanierung)	Planungsmittel 2026 vorgesehen.	2026	0	0
			Gesamtsumme				4.235.000	994.622

Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich