

| lfd. Nr. | 1. Status-bericht 2025 | Status 2. Bericht 2025 | Projekt-nummer | Projekt                                                    | Projekt-beschreibung                                                                                                                                                                   | Sachstand/ Weiteres Vorgehen                                                                                                                                                                                                | voraussichtl. Baubeginn/<br>voraussichtl. Fertigstellung                                                                                                                        | verfügbare Mittel 2025<br>(Ansatz Nachtrag 2025) | Ist-<br>Auszahlung 2025 (€)<br>Stand 25.11.2025 |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        |                        |                        | 0085001        | Erneuerungen einzelner Kanalhaltungen                      | Kanalerneuerung                                                                                                                                                                        | Investive Maßnahmen zur Erneuerung ganzer Kanalhaltungen, die aufgrund ihres Schadensbildes einer Sofortmaßnahme bedürfen, um Schaden von der Stadt abweisen zu können.                                                     | Ganzjährig über Jahresvertrag                                                                                                                                                   | 200.000                                          | 83.941                                          |
| 2        |                        |                        | 0085009        | Niederschlagsmessnetz                                      | Zur Erfassung von Niederschlagsdaten im Stadtgebiet sollen weitere Messgeräte angeschafft und installiert werden. Maßnahme Nr. 6 ÖVV Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Koblenz | Die Standortabstimmungen zur Einrichtung im östlichen, südlichen und westlichen Stadtgebiet sind abgeschlossen. Derzeit erfolgt die Abstimmung der techn. Ausstattung.                                                      | In Planung - Fertigstellung Q1 2026                                                                                                                                             | 50.000                                           | 0                                               |
| 3        |                        |                        | 0085012        | Planung von Kanalbaumaßnahmen                              | Sammeltitel zur Durchführung von Planungsaufgaben an der Flächenkanalisation.                                                                                                          | Die Inanspruchnahme erfolgt nach unterjährigem Bedarf und Notwendigkeit.                                                                                                                                                    | Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.                                                                                                                            | 50.000                                           | 33.322                                          |
| 4        |                        |                        | 0085015        | Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke            | Sammeltitel zur Durchführung von Planungsaufgaben an Regenüberlaufbauwerken.                                                                                                           | Die Inanspruchnahme erfolgt nach Bedarf und den Festsetzungen der Sanierungsanordnung der SGD Nord.                                                                                                                         | Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.                                                                                                                            | 65.000                                           | 0                                               |
| 5        |                        |                        | 0085044        | Kanalerneuerung Neubau Pfaffendorfer Brücke                | Erneuerung von Misch- und regenwasserkanälen im Zuge des Brückenneubaus.                                                                                                               | Maßnahmen im Bau. Ausführungen durch das Tiefbauamt.                                                                                                                                                                        | Fertigstellung voraussichtlich 2026.                                                                                                                                            | 299.000                                          | 0                                               |
| 6        |                        |                        | 0085045        | Neubau PW Laubach                                          | Ertüchtigung/Neubau des vorhandenen SW-Pumpwerks im Bereich der Laubach.                                                                                                               | Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Ein Ingenieurbüro soll mit der weiteren Planung beauftragt werden.                                                                                                               | Aufnahme der Planungsarbeiten 2026 / Baubeginn offen.                                                                                                                           | 0                                                | 0                                               |
| 7        |                        |                        | 0085061        | Kanalerneuerung Diesterwegstraße                           | Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- und Lorenz-Kellner-Straße bedarf einer Erneuerung                                                                       | Die Planung ist abgeschlossen. Am 26.11.2025 fand die Submission statt.                                                                                                                                                     | Umsetzung gemeinsam mit Devorastraße und Fröbelstraße. Bauzeit Diesterwegstraße 03/26-07/26                                                                                     | 180.000                                          | 2.255                                           |
| 8        |                        |                        | 0085067        | Kanalsanierung Devorastraße                                | Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- und Lorenz-Kellner-Straße bedarf einer Sanierung.                                                                       | Die Planung ist abgeschlossen. Am 26.11.2025 fand die Submission statt.                                                                                                                                                     | Umsetzung gemeinsam mit Diesterwegstraße und Fröbelstraße. Bauzeit Devorastraße 08/26-10/26                                                                                     | 28.000                                           | 12.414                                          |
| 9        |                        |                        | 0085070        | Kanalerneuerung /-sanierung Bahnhofplatz                   | Der Mischwasserkanal vor dem Königsbacher Treff muss saniert/erneuert werden.                                                                                                          | Mit der Planung wurde begonnen.                                                                                                                                                                                             | Baubeginn in 2027                                                                                                                                                               | 35.000                                           | 0                                               |
| 10       |                        |                        | 0085080        | Kanalsanierung Simon-Meister-Straße                        | Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Follmannstraße- und Foelixstraße bedarf einer Sanierung.                                                                                  | Die Maßnahme befindet sich in Planung. Zuerst müssen die Hausanschlüsse/Straßenabläufe erneuert werden. Die Vergabe soll im Frühjahr 2026 erfolgen.                                                                         | Baubeginn vorraussichtlich ab Frühjahr 2026                                                                                                                                     | 0                                                | 332                                             |
| 11       |                        |                        | 0085081        | Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße                  | Der vorhandene Mischwasserkanal in der Follmannstraße bedarf einer Sanierung.                                                                                                          | Die Maßnahme befindet sich in Planung. Zuerst müssen die Hausanschlüsse/Straßenabläufe erneuert werden. Die Vergabe soll im Frühjahr 2026 erfolgen.                                                                         | Baubeginn vorraussichtlich ab Frühjahr 2026                                                                                                                                     | 40.000                                           | 11.232                                          |
| 12       |                        |                        | 0085082        | Kanalerneuerung Lengenfeldstraße                           | Der Mischwasserkanal in der Lengenfeldstraße muss in offener Bauweise erneuert werden.                                                                                                 | Die Maßnahme befindet sich in Planung.                                                                                                                                                                                      | Baubeginn in 2026                                                                                                                                                               | 30.000                                           | 0                                               |
| 13       |                        |                        | 0085097        | Kanalerneuerung An der Windmühle                           | Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Stademannstraße und der Straße Im Rauental bedarf einer Erneuerung.                                                                       | Die Maßnahme ist seit dem 27.02.2025 in der baulichen Umsetzung.                                                                                                                                                            | Fertigstellung ist Ende Oktober erfolgt.                                                                                                                                        | 575.000                                          | 171.958                                         |
| 14       |                        |                        | 0085098        | Kanalerneuerung/-sanierung Schlachthofstraße/Schwerzstraße | Der vorhandene Mischwasserkanal in der Schwerzstraße bedarf der Erneuerung/ Sanierung.                                                                                                 | Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.                                                                                                                                                                                  | Baubeginn noch offen.                                                                                                                                                           | 50.000                                           | 0                                               |
| 15       |                        |                        | 0085135        | Entw. Erschließung B-Plan Nr.73                            | Entwässerungstechnische Erschließung des Plangebiets im Rauental.                                                                                                                      | Erschließung erfolgt durch die Stadt. Übereignungsverträge in Bearbeitung. Planung OW-Bewirtschaftungskonzept erfolgt durch die Stadt. Planung Trennsystem durch EB 85. Beschlussfassung der Planung im WA am 09.12.25      | Baubeginn ab 2026/27.                                                                                                                                                           | 50.000                                           | 0                                               |
| 16       |                        |                        | 0085146        | Kanalerneuerung Blücherstraße                              | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Schlachthofstraße und Moselweißer Straße.                                                                                                            | Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ruht zur Zeit. Fortführung nach Vorlage der Verkehrsknotenplanung Einmündung Behringstraße/Koblenzer Straße/Blücherstraße                                    | Die Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Abschluss der Arbeiten in der Behringstraße erfolgen. Umsetzung frühestens ab 4. Quartal 2027                                         | 154.000                                          | 0                                               |
| 17       |                        |                        | 0085147        | Kanalerneuerung Behringstraße                              | Erneuerung des MW-Kanals in der Behringstraße im Zuge des dortigen Straßenausbaus in einer gemeinsamen Maßnahme mit Amt 66..                                                           | Die Veröffentlichung soll Ende 2025 gemeinsam mit Amt 66 erfolgen. Die Vergabe erfolgt im Frühjahr 2026.                                                                                                                    | Gemeinsame Bauausführung mit dem Tiefbauamt in 2026.                                                                                                                            | 50.000                                           | 47                                              |
| 18       |                        |                        | 0085148        | Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße                 | Linereinbau in vorhandenen RW-Kanal im Straßenausbaubereich der DEBEKA.                                                                                                                | Die Maßnahme ist abgeschlossen.                                                                                                                                                                                             | Umsetzung erfolgte von Mai 2025 bis Juni 2025                                                                                                                                   | 125.000                                          | 97.339                                          |
| 19       |                        |                        | 0085149        | Kanalerneuerung Fröbelstraße                               | Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- Straße und Bogenstraße bedarf einer Erneuerung.                                                                         | Die Planung ist abgeschlossen. Am 26.11.2025 fand die Submission statt.                                                                                                                                                     | Umsetzung gemeinsam mit Devorastraße und Diesterwegstraße. Bauzeit Fröbelstraße 11/26-10/27.                                                                                    | 0                                                | 15.488                                          |
| 20       |                        |                        | 0085151        | Kanalerneuerung/-sanierung An der Overbergschule           | Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Bogen- und Gutenbergstraße bedarf einer Erneuerung.                                                                                       | Die Maßnahme befindet sich in Planung. Die Beschlussfassung zur Planung ist 2024 erfolgt.                                                                                                                                   | Baubeginn im 1. Quartal 2026                                                                                                                                                    | 60.000                                           | 11.529                                          |
| 21       |                        |                        | 0085162        | Kanalsanierung Am Moselufer                                | Der Schmutzwasserkanal vor dem Pumpwerk Kemperhof bedarf einer Sanierung.                                                                                                              | Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.                                                                                                                                                                                  | Planung im 1. Quartal 2026                                                                                                                                                      | 50.000                                           | 0                                               |
| 22       |                        |                        | 0085167        | Kanalerneuerung Am Spitzberg                               | Erneuerung des MW-Kanals vom Löwentor bis Sperlingsgasse.                                                                                                                              | in 2025 Beauftragung eines umfangreichen Bodengutachtens                                                                                                                                                                    | Baubeginn in 2027                                                                                                                                                               | 69.000                                           | 0                                               |
| 23       |                        |                        | 0085168        | Kanalerneuerung/-sanierung Karthäuserhofweg                | Erneuerung und Sanierung des schadhaften MW-Kanals zwischen Rüsternallee und Kreuzungsbereich Buchenweg/Karl- Härle- Straße.                                                           | Baumaßnahme im November 2024 abgeschlossen. Abnahme erfolgte am 22.11.2024.                                                                                                                                                 | Bauausführung erfolgte vom 09/24 bis 11/24                                                                                                                                      | 0                                                | 842                                             |
| 24       |                        |                        | 0085175        | Kanalerneuerung Görtzstraße                                | Erneuerung des MW-Kanals zwischen dem Löwentor und Zeppelinstraße                                                                                                                      | Bauarbeiten im April 2025 beendet. VOB-Abnahme am 22.04.2025 vorgesehen. SR noch vom AN einzureichen und anschl. vom AG zu prüfen.                                                                                          | Vergabe ist im WA am 05.09.2023 erfolgt. Bauausführung 10/2023 bis 04/2025.                                                                                                     | 350.000                                          | 248.428                                         |
| 25       |                        |                        | 0085191        | Kanalsanierung Alexanderstraße                             | Zwischen den Straßen Am Spitzberg und Alexanderstraße ist ein Mischwasserkanal mittels Liner zu sanieren.                                                                              | Die Umsetzung soll nach Abschluss der Treppenerneuerung durch Amt 66 erfolgen.                                                                                                                                              | Die Bauausführung ist im Herbst 2025 erfolgt.                                                                                                                                   | 75.000                                           | 14.105                                          |
| 26       |                        |                        | 0085208        | Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche                | Generalsanierung des Pumpwerks. Das Bauwerk wurde instandgesetzt und die technische Ausrüstung erneuert.                                                                               | Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen.                                                                                                                                                                                  | Die Schlussverrechnung mit der Stadt Koblenz steht noch aus.                                                                                                                    | 150.000                                          | 0                                               |
| 27       |                        |                        | 0085215        | Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg                          | Bauwerksanierung                                                                                                                                                                       | Das Auslaufbauwerk kann nur in Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen am Pumpwerk Schartwiesenweg (0086104) durchgeführt werden. Hierzu sind einige Überplanungen notwendig die ausgeschrieben werden müssen.             | Wegen Personalmangel nicht absehbar.                                                                                                                                            | 70.000                                           | 0                                               |
| 28       |                        |                        | 0085219        | Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg                      | Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Andernacher Straße und Herberichstraße.                                                                                                    | Die Maßnahme befindet sich in Planung. Die Beschlussfassung zur Planung ist 2024 erfolgt.                                                                                                                                   | Baubeginn ab 2027                                                                                                                                                               | 0                                                | 0                                               |
| 29       |                        |                        | 0085221        | Kanalerneuerung In den Mittelweiden                        | Erneuerung des MW-Kanal ab dem Kreuzungsbereich In der Rothenlänge.                                                                                                                    | Baubeginn ab dem 28.03.2025.                                                                                                                                                                                                | Fertigstellung der Maßnahme im Oktober 2025                                                                                                                                     | 900.000                                          | 697.670                                         |
| 30       |                        |                        | 0085222        | Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg               | 1. BA Kanalerneuerung von Andernacher Straße bis Henriette-Sonntag-Straße<br>2. BA Kanalsanierung mit Liner zwischen Henriette-Sonntag-Straße und Memeler Straße                       | Planungsbeschluss und Ausführungspläne incl. Baugrundgutachten liegen vor. Ausschreibung gemeinsam mit Amt 66 und Submission im Oktober 2024. Auftragsvergabe am 03.12.2024. im WA. Baumaßnahme seit dem 15.01.2025 im Bau. | Umsetzung 1. BA gemeinsam mit Amt 66. Die Arbeiten am Hauptkanal sind abgeschlossen, derzeit noch Straßenbau durch Amt 66. Umsetzung 2. BA nach Abschluss 1. BA ab Herbst 2026. | 850.000                                          | 1.707.671                                       |
| 31       |                        |                        | 0085223        | Kanalsanierung Wasserschutzzone Lützel                     | Sanierung diverser Kanäle mittels Liner                                                                                                                                                | Planung ab 2026                                                                                                                                                                                                             | Umsetzung nach Fertigstellung Kanalsanierung WSZ Wallersheim in 2026                                                                                                            | 20.000                                           | 0                                               |

| lfd. Nr. | 1. Status-bericht 2025 | Status 2. Bericht 2025 | Projekt-nummer | Projekt                                             | Projekt-beschreibung                                                                                                                                                                                                               | Sachstand/ Weiteres Vorgehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | voraussichtl. Baubeginn/<br>voraussichtl. Fertigstellung                                                                                                                    | verfügbare Mittel 2025<br>(Ansatz Nachtrag 2025) | Ist-Auszahlung 2025 (€)<br>Stand 25.11.2025 |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 32       |                        |                        | 0085237        | Kanalsanierung Wasserschutzzone Neuendorf           | Sanierung diverser Kanäle mittels Liner                                                                                                                                                                                            | Planung ab 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Umsetzung nach Fertigstellung Kanalsanierung WSZ Wallersheim in 2026                                                                                                        | 20.000                                           | 0                                           |
| 33       |                        |                        | 0085238        | Kanalerneuerung Im Kreutzchen                       | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Haus Nr.52 und Haus Nr.82.                                                                                                                                                                       | Baubeginn ab dem 08.04.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Umsetzung der Maßnahme bis Ende 2025                                                                                                                                        | 900.000                                          | 541.089                                     |
| 34       |                        |                        | 0085240        | Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim     | Kostenerstattungen der Stadtentwässerung zu Investitionen an Entwässerungsanlagen im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen.                                                                                                           | Die Abrechnung seitens des Amtes 66 ist noch im Gange. Die Endabrechnung soll in 2025 erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erwartete Endabrechnung in 2025.                                                                                                                                            | 480.000                                          | 304                                         |
| 35       |                        |                        | 0085251        | Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße                   | Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohrleitungsgebunden Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlng noch in Gruben.                                                                                     | Das Hafengelände soll entgegen der ursprünglich vorgesehenen Neustrukturierung in seinem jetzigen Bestand belassen bleiben. Der Glasrecyclingbetrieb soll lediglich in nördliche Richtung verlagert werden. Zu klären ist, ob aus dem Recyclingbetrieb behandlungsbedürftiges Abwasser anfällt welches Auswirkungen auf den nachgelagerten SW-Kanal und Pumpwerk hätte. | Planung 2025 Baubeginn 2. Jahreshälfte 2026                                                                                                                                 | 300.000                                          | 31.439                                      |
| 36       |                        |                        | 0085261        | Kanalsanierung Mainzer Straße Süd                   | Sanierung des Mischwasserkanals vom Schützenhof bis Markenbildchenweg.                                                                                                                                                             | In einer Ausschreibung wurden die Lose "Tiefbau" und "grabenlose Sanierung" getrennt ausgeschrieben. Es lagen jeweils wertbare Angebote vor. Die Auftragsvergaben sind erfolgt.<br><br>Der 2. BA "Liner in geschlossener Bauweise" nach Deckenerneuerung ab 2026/2027.                                                                                                  | Umsetzung des 1. BA ab Frühsommer 2025 gemeinsam mit 85/GE.<br>Umsetzung 1. BA bis voraussichtlich Mai 2026.<br>Linereinbau ab Herbst 2026 bis voraussichtlich Sommer 2027. | 200.000                                          | 0                                           |
| 37       |                        |                        | 0085263        | Kanalsanierung Am Mainzer Tor                       | Das Tiefbauamt beabsichtigt den Knoten am Mainzer Tor umzubauen. Hierbei soll auch das Brückenbauwerk Neustadt erneuert werden. Im Zuge dieser Maßnahmen sind Kanäle zu erneuern bzw. zu sanieren.                                 | Ausführungsplanung derzeit noch in Bearbeitung. Baugrundgutachten liegt vor.<br>Die Veröffentlichung der Baumaßnahme gemeinsam mit Amt 66 ist im 2. Quartal 2026 vorgesehen.<br>Die Vergabe soll im Herbst 2026 erfolgen.Baubeginn nach derzeitigem Sachstand Ende 2026                                                                                                 | Baubeginn in Abhängigkeit der gemeinsamen Maßnahme mit dem Tiefbauamt. Derzeitige Annahme: Ende 2026                                                                        | 70.000                                           | 22.390                                      |
| 38       |                        |                        | 0085275        | Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim | Sanierung diverser Kanäle im Wasserschutzgebiet Wallersheim mittels Liner.                                                                                                                                                         | Planungsbeschluss liegt vor. Ausführungsplanung in Bearbeitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baubeginn ab 2026.                                                                                                                                                          | 50.000                                           | 0                                           |
| 39       |                        |                        | 0085423        | Kanalerneuerung Am Herrenweiher                     | Erneuerung des Mischwasserkanals bis zur Einmündung Trierer Straße                                                                                                                                                                 | Die Vergabe ist im September 2025 erfolgt. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baubeginn ab Oktober 2025; Bauzeit bis voraussichtlich April 2026                                                                                                           | 367.000                                          | 4.083                                       |
| 40       |                        |                        | 0085424        | Umbau RÜ Rübenacher Straße                          | Im Regenüberlaufbauwerk ist auf der Überlaufschwelle eine Kulissentauchwand einzubauen. Die Maßnahme dient zur Rückhaltung von Schwimmstoffen aus der Mischkanalisation vor der Einleitung in die Mosel im Bereich des Rohrerhofs. | Die Genehmigung der Planung soll Ende 2025 bei der SGD Nord beantragt werden. Nach Zustimmung und Genehmigung soll eine Beschlussfassung über die Planung in der ersten Jahreshälfte 2026 im Werkausschuss erfolgen.                                                                                                                                                    | Baubeginn voraussichtlich 2026                                                                                                                                              | 30.000                                           | 0                                           |
| 41       |                        |                        | 0085427        | Erschließung Bubenheimer Berg                       | Entwässerungstechnische Erschließung des neuen Gewerbegebiets                                                                                                                                                                      | Die Bearbeitung der Ausführungsplanung im Namen und Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist im Gange.                                                                                                                                                                                                                                                         | Baudurchführung voraussichtlich 2026                                                                                                                                        | 500.000                                          | 0                                           |
| 42       |                        |                        | 0085458        | Kanalsanierung In der Grünwies 2.BA                 | Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.                                                                                                                                                                              | Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. SR liegt als Prüfausfertigung vor. Abnahme steht noch aus.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bautechnische Fertigstellung abgeschlossen. Abnahme steht noch aus.                                                                                                         | 199.000                                          | 0                                           |
| 43       |                        |                        | 0085498        | Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese               | Sanierung von RW/SW-Kanäle von der Einmündung "Am Mühlbach" bis zur Schützenhalle                                                                                                                                                  | Mit der Planung soll in 2025 begonnen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Planung-2025 / Baubeginn nach Wirtschaftsplan ab 2026                                                                                                                       | 40.000                                           | 0                                           |
| 44       |                        |                        | 0085582        | Kanalsanierung Ravensteinstraße 2. & 3. BA          | Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen Ellingshohl und Friedrich-Gerlach-Straße bedarf einer Sanierung                                                                                                                           | Planung in 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baubeginn voraussichtlich Anfang 2027                                                                                                                                       | 50.000                                           | 0                                           |
| 45       |                        |                        | 0085588        | Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße             | Außerbetriebnahme des schadhaften MW-Kanals zwischen Haus Nr.3 und Nr.28. Umbinden der Anschlussleitungen an parallel verlaufenden Sammler.                                                                                        | Das Tiefbauamt plant die Straßenoberfläche auszubauen. Die Maßnahmen sind in enger Abstimmung zwischen dem Amt 66 und der Stadtentwässerung durchzuführen. Maßnahme wird nach Fertigstellung der Pfaffendorfer Brücke in Angriff genommen                                                                                                                               | Planung/ Baubeginn offen                                                                                                                                                    | 0                                                | 0                                           |
| 46       |                        |                        | 0085590        | Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen       | Der Mischwasserkanal ist durch einen Liner zu sanieren.                                                                                                                                                                            | Der Planungsbeschluss erfolgte im März 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DB ist zur Stellungnahme aufgefordert. Rückmeldung steht noch aus. Planung Anfang 2026.                                                                                     | 0                                                | 8                                           |
| 47       |                        |                        | 0085652        | Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"          | Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.                                                                                                                                                                              | Die Kanalbaumaßnahme befindet sich seit dem 10.03.2025 in der Umsetzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Umsetzung gemeinsam mit Amt 66 in 2025/ 2026. Fertigstellung vom Kanal Ende 2025                                                                                            | 900.000                                          | 559.650                                     |
| 48       |                        |                        | 0085667        | Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße     | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Bahnhofstraße und Rizzastraße.                                                                                                                                                                   | Mit der Planung wurde begonnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baubeginn in 2027                                                                                                                                                           | 15.000                                           | 0                                           |
| 49       |                        |                        | 0085668        | Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße                | Maßnahme im Verbund mit Kanalsanierung Mainzer Tor (0085.263)                                                                                                                                                                      | Reparaturmaßnahme KSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baubeginn in Abhängigkeit der gemeinsamen Maßnahme mit dem Tiefbauamt. Derzeitige Annahme 2026.                                                                             | 20.000                                           | 0                                           |
| 50       |                        |                        | 0085669        | Kanalsanierung Karmeliterstraße                     | Sanierung des MW-Kanals zwischen Clemensstraße und Rheinstraße mittels Liner.                                                                                                                                                      | Ausführungsplanung ist fertiggestellt, Submission am 07.11.2024, Vergabe am 03.12.2024. Gemeinsam mit den Maßnahmen Firmungsstraße, Josef-Görres-Platz und Gerichtsstraße.                                                                                                                                                                                              | Maßnahme ist abgeschlossen.                                                                                                                                                 | 83.000                                           | 67.518                                      |
| 51       |                        |                        | 0085670        | Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße       | Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Schützenhof und Friedrich-Ebert-Ring.                                                                                                                                                  | Planung ist in Bearbeitung. Beschlussfassung Planung erfolgt März 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Baubeginn nach Fertigstellung Mainzer-Str.                                                                                                                                  | 50.000                                           | 5.165                                       |
| 52       |                        |                        | 0085702        | Kanalerneuerung Silberstraße                        | Erneuerung der Kanalisation und Neuverrohrung des Eselsbach.                                                                                                                                                                       | Aufstellung der Planung ab 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bau frühestens ab 2027                                                                                                                                                      | 58.000                                           | 0                                           |
| 53       |                        |                        | 0085727        | Kanalsanierung Bergstraße                           | Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Greiffenklaustraße und Bergstraße.                                                                                                                                                     | Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baubeginn offen                                                                                                                                                             | 60.000                                           | 0                                           |
| 54       |                        |                        | 0085730        | Kanalisierung Greifenklaustraße                     | Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohrleitungsgebunden Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlng noch in Gruben.                                                                                     | Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn wurde geschoben. Erst Umsetzung Kanalsanierung Bergstraße ab 2026.                                                                                                                                                                                                                                            | Baubeginn offen                                                                                                                                                             | 0                                                | 0                                           |
| 55       |                        |                        | 0085731        | Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße           | Sanierung und Erneuerung des schadhaften Mischwasserkanals.                                                                                                                                                                        | Ausführungsplanung ist fertiggestellt, Submission am 07.11.2024, Vergabe am 03.12.2024. Gemeinsam mit den Maßnahmen Karmeliterstraße, Josef-Görres-Platz und Gerichtsstraße.                                                                                                                                                                                            | Maßnahme ist abgeschlossen.                                                                                                                                                 | 165.000                                          | 93.479                                      |
| 56       |                        |                        | 0085732        | Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße           | Sanierung des MW-Kanals zwischen Karmeliter- und Poststraße mittels Liner.                                                                                                                                                         | Ausführungsplanung ist fertiggestellt, Submission am 07.11.2024, Vergabe am 03.12.2024. Gemeinsam mit den Maßnahmen Firmungsstraße, Josef-Görres-Platz und Karmeliterstraße.                                                                                                                                                                                            | Maßnahme ist abgeschlossen.                                                                                                                                                 | 80.000                                           | 50.662                                      |
| 57       |                        |                        | 0085733        | Kanalerneuerung Im Vogelsang                        | Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen Karmeliter- und Regierungsstraße.                                                                                                                                                        | Maßnahme in Planung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Planung 2025, Baubeginn 2026                                                                                                                                                | 20.000                                           | 0                                           |

| lfd. Nr. | 1. Status-bericht 2025 | Status 2. Bericht 2025 | Projekt-nummer | Projekt                                       | Projekt-beschreibung                                                                                                                                                                      | Sachstand/ Weiteres Vorgehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | voraussichtl. Baubeginn/<br>voraussichtl. Fertigstellung                                                                                                                  | verfügbare Mittel 2025<br>(Ansatz Nachtrag 2025) | Ist-Auszahlung 2025 (€)<br>Stand 25.11.2025 |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 58       |                        |                        | 0085734        | Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz | Am Josef-Görres-Platz wurde die letzte Haltung vor der Firmungsstraße, auf Grund des baulichen Zustandes, grabenlos erneuert. Die restlichen Haltungen sind mittels Liner zu ertüchtigen. | Ausführungsplanung ist fertiggestellt, Submission am 07.11.2024, Vergabe am 03.12.2024. Gemeinsam mit den Maßnahmen Firmungsstraße, Karmeliterstraße und Gerichtsstraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maßnahme ist abgeschlossen.                                                                                                                                               | 250.000                                          | 74.057                                      |
| 59       |                        |                        | 0085735        | Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9    | Sanierung der Abwasserkanäle im Deckenerneuerungsbereich B 9 Nord, von Europabrücke bis "Baumarkt Bauhaus"                                                                                | Zustandserfassung abgeschlossen. Auswertung der Sammelkanäle ist erfolgt. Ausführungsplanung steht aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Umsetzung gemeinsam mit Amt 66, Umsetzung frühestens ab Sommer 2026.                                                                                                      | 20.000                                           | 0                                           |
| 60       |                        |                        | 0085736        | Bauplan 330 "An der Königsbach"               | Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes sowie Abwasserübernahme aus Brauerei.                                                                                                | Planungen ruhen derzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baubeginn offen.                                                                                                                                                          | 250.000                                          | 0                                           |
| 61       |                        |                        | 0085840        | Kanalerneuerung Auf der Eich                  | Erneuerung des schadhaften Mischwasserkanals.                                                                                                                                             | Maßnahme in Planung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geplante Umsetzung 1. Quartal 2026                                                                                                                                        | 60.000                                           | 34.096                                      |
| 62       |                        |                        | 0085950        | Rückhaltung für RÜB Immendorf                 | Prüfung und Umsetzung von Abhilfemaßnahmen zur Reduzierung der Abschlagsmengen (1. Maßnahme des Starkregen- und HW-Vorsorgekonzeptes)                                                     | Planung ab 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baubeginn offen                                                                                                                                                           | 15.000                                           | 0                                           |
| 63       |                        |                        | 0086102        | Pumpwerk Lay                                  | Sanierung Schmutzwasserpumpwerk                                                                                                                                                           | Außenfassade Abbruch 2018. Herstellung der Fassade in 2019. Die Montage der Schmutzwasserpumpe ist erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Außenfassade Fertigstellung Herbst 2019. Fertigstellung Schmutzwasserpumpe Januar 2020. Außenanlagen wurde durch EB 67 erneuert.                                          | 10.000                                           | 0                                           |
| 64       |                        |                        | 0086104        | Pumpwerk Schartwiesenweg                      | Sanierung Mischwasserpumpwerk                                                                                                                                                             | Die Maschinentechnik wird durch Ing.-Büro Becker geplant, Elektrotechnik wird durch Büro HI Nord geplant. Die Planungsleistungen für Betonsanierungskonzept muss noch ausgeschrieben werden. Umfang wurde um die Beschaffung eines Notstromaggregates erweitert.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fertigstellung der Planung nach Beendigung PW Neuendorf.                                                                                                                  | 700.000                                          | 18.573                                      |
| 65       |                        |                        | 0086109        | Betonsanierung Klärwerk                       | Betontechnische Sanierung verschiedener Bauwerke und Becken des Klärwerkes. Die Sanierungen erfolgen sukzessive.                                                                          | Teilmaßnahme: Sanierung der Räumerlaufbahnen der Vorklärbecken 1+2 Leistungen fertiggestellt. Vorabnahme am 18.11.2025 erfolgt. Mängelbeseitigung, im Anschluss Rückbau Gerüst. Schlussrechnung noch im Dezember 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teilmaßnahme Fertiggestellt                                                                                                                                               | 479.000                                          | 525.245                                     |
| 66       |                        |                        | 0086110        | Pumpwerk Ehrenbreitstein                      | Einbau eines Systemtrenners, Ersatzteilbeschaffung                                                                                                                                        | Planung zur Systemtrennstation abgeschlossen. Submission November 2019. Aufgrund fehlender Angebote muss die Ausschreibung wiederholt werden. Neue Ausschreibung für 1. Quartal 2026 geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keine Firma ist an einer Angebotsabgabe (2019) interessiert. Geplante Umsetzung 2026.                                                                                     | 100.000                                          | 0                                           |
| 67       |                        |                        | 0086114        | Erneuerung Labor                              | Das derzeitige Labor darf vom Arbeitsschutz her nicht mehr genutzt werden und soll durch einen Neubau ersetzt werden.                                                                     | Die Machbarkeitsstudie zur Statik und technischen Ausrüstung des Bürogebäudes hat ergeben, dass der Anbau des Labors an das bestehende Altgebäude und Aufstockung des vorhandenen Gebäudes, zur Gewinnung von zusätzlichen Büroräumlichkeiten, nur mit sehr hohem finanziellem Aufwand realisiert werden kann und dadurch nicht wirtschaftlich ist. Die Planung wird dahingehend überarbeitet, dass ein separates Laborgebäude mit Büroräumen in den Obergeschossen vorgesehen wird.                                              | Das Projekt ist derzeit in der Überarbeitung der Planung.                                                                                                                 | 2.300.000                                        | 5.690                                       |
| 68       |                        |                        | 0086119        | Beschaffung Fahrzeuge                         | Beschaffung neuer Sauger und neues Kanalfernauge.                                                                                                                                         | Submission für die Lieferung des Saugers ist erfolgt, voraussichtlicher Auslieferungstermin in 2026, Kanalfernauge mit Schachtkamera muss noch ausgeschrieben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lieferung Sauger voraussichtlich 2026, Kanalfernauge muss noch ausgeschrieben werden.                                                                                     | 800.000                                          | 358.888                                     |
| 69       |                        |                        | 0086121        | Überplanung Rheindüker                        | Sanierungsarbeiten im Düker                                                                                                                                                               | Grundlagenermittlung für M&E Technik, Inspektion der Gussrohre, Betonuntersuchung, Treppenanlage, alle Ingenieurleistungen müssen ausgeschrieben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wegen Personalmangel nicht absehbar. Bestandserfassung im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 2026.                                                                             | 50.000                                           | 0                                           |
| 70       |                        |                        | 0086122        | Pumpwerk Neuendorf                            | Erweiterung des Pumpensumpfes, Sanierung des Bauwerkes, Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik, Erneuerung der Außenanlagen und Dach                                                    | Abbruch Außenfassade 2019 abgeschlossen. Gründungssicherung Abschluss Oktober 2019. Los 3 Erweiterung Pumpensumpf ist im Bau. Lose 4 (E-Technik), 5 (M-Technik), 6 (Betonsanierung) sind weitestgehend abgeschlossen. Die Restlose für Außenfassade, Dach, Tore und Fenster, PV-Anlage sind abgeschlossen, die Bauarbeiten für die Außenanlagen (Los 10) ist weitestgehend abgeschlossen. Umfang wird um die Beschaffung eines stationären Notstromaggregates in 2026 erweitert.                                                  | Der geplante Bauzeitraum ist für 2019 - Frühjahr 2025 vorgesehen. Ausschreibung stationäres Notstromaggregat in 2025, Lieferung in 2026                                   | 1.300.000                                        | 241.475                                     |
| 71       |                        |                        | 0086123        | Erneuerung Hard-/Software Klärwerk            | Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.                                                                                                            | Teilmaßnahme 1: Softwareupdates (Server) abgeschlossen<br>Teilmaßnahme 2: Erneuerung SPS 10.0 (Redundanz) -> Planung / Ausschreibung<br>Teilmaßnahme 3: Erneuerung Switche und Server -> in Umsetzung, erfolgt sukzessive<br>Teilmaßnahme 4: Neue Server für Kanaldatenbank                                                                                                                                                                                                                                                       | TM 2: Fertigstellung 3. Quartal 2026 (Planung/ Ausschreibung)<br>TM 3: Leistungen derzeit in der Ausschreibung<br>Fertigstellung 3. Quartal 2026<br>TM 4: 2. Quartal 2026 | 400.000                                          | 18.787                                      |
| 72       |                        |                        | 0086124        | Umbau Sozialgebäude                           | Diverse Umbauarbeiten im OG des Sozialgebäudes zur Schaffung von Büroräumen.                                                                                                              | Es wurden schallschutztechnische Maßnahmen durchgeführt. Energetische Verbesserung, sowie Rettungswege müssen noch geplant werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Durchführung bis Ende 2025                                                                                                                                                | 20.000                                           | 6.523                                       |
| 73       |                        |                        | 0086125        | Umbau Düker Oberhaupt Metternich              | Vorbereitende Maßnahmen zur Dükeruntersuchung                                                                                                                                             | Planung muss ausgeschrieben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Werden im Rahmen der Bauwerksüberprüfung durchgeführt.                                                                                                                    | 10.000                                           | 0                                           |
| 74       |                        |                        | 0086126        | Einführung Greengate                          | Greengate ist ein Programm zur Betriebsführung                                                                                                                                            | Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die ersten Schritte wurden erarbeitet. Einpflegen der Betriebsdaten, Dokumentationen und Instandhaltungs- und Warenmanagement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maßnahme in der Umsetzung                                                                                                                                                 | 32.000                                           | 3.806                                       |
| 75       |                        |                        | 0086127        | Anpassung Bautechnik BB4 + NKB6               | Neubau einer biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6.                                                                                           | Der Auftragsvergabe wurde im Werkausschuss vom 12.03.2024 zugestimmt. Nach Vergabebeschwerde neu ausgeschrieben und am 30.04.2025 submittiert. Auftragsvergabe am 11.06.2025. Projekt derzeit in der Ausführung bauvorbereitender Maßnahmen, Verbau- und Erdbauarbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                          | Baubeginn: 30.06.2025<br>Geplante Fertigstellung: Ende 2027                                                                                                               | 16.855.000                                       | 1.076.720                                   |
| 76       |                        |                        | 0086130        | Anpassung Schlammentwässerung (M+E-Technik)   | Die Kammerfilterpressen (Schlammentwässerung) sind abgängig und sollen durch Dekanter ersetzt werden.                                                                                     | Endabnahme erfolgt. Derzeit Mängelbeseitigung aus Endabnahme. Schlussrechnung noch in 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fertiggestellt                                                                                                                                                            | 799.000                                          | 31.270                                      |
| 77       |                        |                        | 0086131        | Brauchwasserbrunnen                           | Einer von zwei Betriebswasserbrunnen ist ausgefallen und soll durch einen neuen ersetzt werden.                                                                                           | Brunnen 3 zum 31.12.2020 fertiggestellt, Wasserrechtsantrag wurde im November 2021 der SGD vorgelegt. Nach Genehmigung Einstieg in Detailplanung. Die wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme von Uferfiltrat ist am 12.10.2022 bei uns eingegangen. Ausführung Brunnenstube derzeit in der Planung und Ausschreibung. Verzögerungen in der Ausschreibungsphase da wesentliche Änderungen auf Kundenwunsch (Kostenreduzierung). Ergänzung Brunnenstube steht noch aus. Brunnen 3 ist provisorisch ohne Brunnenstube in Betrieb. | Steht noch nicht fest                                                                                                                                                     | 213.000                                          | 0                                           |
| 78       |                        |                        | 0086132        | Neubau Verwaltungsgebäude                     | Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Standort Wallersheim als Ersatz für die Anmietung Bahnhofplatz                                                                                        | Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes. Vorerst zurückgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zur Zeit nicht absehbar                                                                                                                                                   | 50.000                                           | 0                                           |
| 79       |                        |                        | 0086133        | Lüftung Einlaufgebäude                        | Sanierung/Erneuerung der Lüftungsanlage im Einlaufgebäude einschl. der Abluftwäscher                                                                                                      | Grundlagenermittlung und Vorplanung fertiggestellt und vom IB vorgelegt. Vorplanung derzeit in der Prüfung durch AG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beginn Entwurfsplanung Anfang 2026                                                                                                                                        | 300.000                                          | 0                                           |
| 80       |                        |                        | 0086134        | Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude   | Der elektrotechnische Teil des Einlaufgebäudes (NSV1.1) und ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst und erneuert werden.                                             | Derzeit in der Ausführung. Neue Schaltanlagen fertiggestellt und für Auslieferung bereit. Derzeit Ausbau und Installation provisorisch Schaltschränke vor Lieferung und Installation der neuen Schaltanlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geplante Fertigstellung: Juni 2026                                                                                                                                        | 800.000                                          | 195.303                                     |
| 81       |                        |                        | 0086135        | Optimierung Vergaser                          | Anpassung Klärschlammvergaseung auf veränderte Schlammengen                                                                                                                               | Planungs- und Prüfungsphase. Technisch Wissenschaftliche Überprüfung durch Fraunhofer-Institut erfolgt und im Werkausschuss am 16.09.2025 vorgestellt. Die Anlage wird nicht mehr als Vergasung betrieben. Es wird geprüft ob ein Umbau zu einer Verbrennungsanlage zielführend ist.                                                                                                                                                                                                                                              | Mit der Prüfung von Alternativen wurde begonnen. Im Werkausschuss wird ständig unterrichtet.                                                                              | 1.500.000                                        | 39.376                                      |
| 82       |                        |                        | 0086137        | Pumpwerk Thielenstraße                        | Sanierung Regenwasserpumpwerk                                                                                                                                                             | Ingenieurleistungen zur Bestandserfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Startet im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 2025                                                                                                                             | 15.000                                           | 0                                           |
| 83       |                        |                        | 0086138        | Pumpwerk Rothenlänge                          | Sanierung Regenwasserpumpwerk                                                                                                                                                             | Ingenieurleistungen zur Bestandserfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Startet im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 2025                                                                                                                             | 15.000                                           | 0                                           |

| lfd. Nr. | 1. Status-bericht 2025 | Status 2. Bericht 2025 | Projekt-nummer | Projekt                                                                      | Projekt-beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sachstand/ Weiteres Vorgehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung                                                                                                              | verfügbare Mittel 2025 (Ansatz Nachtrag 2025) | Ist-Auszahlung 2025 (€) Stand 25.11.2025 |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 84       |                        |                        | 0086139        | Pumpwerk Kesselheim                                                          | Sanierung Schmutzwasserpumpwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben. Wegen Vandalismus wurde eine Zaunanlage um das Grundstück errichtet.                                                                                                                                               | Startet im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 2025                                                                                                                      | 15.000                                        | 0                                        |
| 85       |                        |                        | 0086140        | Pumpwerk August-Horch-Straße                                                 | Sanierung Mischwasserpumpwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro Enseidon GmbH Willich vergeben.                                                                                                                                                                                                                                   | Startet im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 2025                                                                                                                      | 15.000                                        | 0                                        |
| 86       |                        |                        | 0086141        | Umbau Schlammager                                                            | Die Schlammagerhallen sollen für die neue Schlammmentwässerung umgebaut werden.                                                                                                                                                                                                                                      | Fertiggestellt. Endabnahme steht noch aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fertiggestellt, Schlussrechnung liegt noch nicht vor.                                                                                                              | 136.000                                       | 0                                        |
| 87       |                        |                        | 0086142        | Optimierung Trocknung                                                        | Optimierung Schlamm bunker und -pumpe sowie Trockengutsilo. Belüftung Trockner- und Schlamm bunkerhalle                                                                                                                                                                                                              | In Planungs- und Umsetzungsphase. Optimierung Schlamm bunker und -pumpe fertiggestellt, Lüftung Trocknung und Schlamm bunkerhalle in Umsetzung                                                                                                                                                                                | Umsetzung verschiedener unterschiedlicher Maßnahmen erfolgt in Teilabschnitten sukzessive                                                                          | 300.000                                       | 16.000                                   |
| 88       |                        |                        | 0086143        | Studie Fahrzeughalle/Lager                                                   | Vergrößerung/Neubau einer Lager- und/oder Fahrzeughalle                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufgrund der Vergrößerung der Lagerhaltung, sowie des Fuhrparks soll eine Studie zur Grundlagenermittlung (Platzbedarf etc.) erstellt werden. Weitere Vorgehensweise in der Abstimmung.                                                                                                                                       | Im Werkausschuss wurde über die Studie berichtet.                                                                                                                  | 400.000                                       | 66.092                                   |
| 89       |                        |                        | 0086145        | Anpassung Belebungsbecken 4 + Nachklärbecken 6 Maschinen- und Elektrotechnik | Neubau einer biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6. Nach der Herstellung müssen diese maschinen- und elektrotechnisch ausgerüstet werden.                                                                                                                                | Veröffentlichung zurückgestellt aufgrund der Verzögerungen in der Vergabe der bautechnischen Leistungen (siehe 086127)                                                                                                                                                                                                        | Durch Verzögerungen im Projekt 086127 Veröffentlichung der Vergabeunterlagen erst Mitte 2026                                                                       | 570.000                                       | 51.407                                   |
| 90       |                        |                        | 0086148        | Neubau Zulaufmessung Klärwerk                                                | Neubau einer Zulaufmessung im Klärwerk (von SGD verlangt)                                                                                                                                                                                                                                                            | Leistungen fertiggestellt. Zulaufmessung in Betrieb.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fertiggestellt                                                                                                                                                     | 3.000                                         | 2.083                                    |
| 91       |                        |                        | 0086149        | Bestanderfassung Bauwerke Kanalbetrieb                                       | Bestanderfassung Bauwerke Kanalbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                               | Im Stellenplan sind 2 Stellen für die Bauwerksprüfung vorgesehen. Die Auswertung der Ergebnisse soll durch ein Ing.-Büro übernommen werden.                                                                                                                                                                                   | Die Stellen können ab Frühjahr 2025 ausgeschrieben werden (Ausschreibung ist in der Bearbeitung), so dass 2JH 2025 mit den Bestanderfassungen begonnen werden kann | 200.000                                       | 82.298                                   |
| 92       |                        |                        | 0086150        | Notstromkonzept Klärwerk                                                     | Planung einer fest installierten Netzersatzanlage für das Klärwerk Koblenz (Im Zusammenhang stehend mit 0086151)                                                                                                                                                                                                     | Projekt in der Planungsphase durch externes Ingenieurbüro Verzug im Projekt durch langen krankheitsbedingten Ausfall des Projektverantwortlichen                                                                                                                                                                              | Fertigstellung Planung voraussichtl. Mitte/ Ende 2026                                                                                                              | 100.000                                       | 15.629                                   |
| 93       |                        |                        | 0086151        | Ertüchtigung NSVH + Notstromkonzept Klärwerk                                 | Die Hauptstromversorgung des Klärwerks im Maschinenhauses ist veraltet wird erneuert. Für die neuen Anlage ist ein neuer Standort innerhalb des Maschinenhauses vorgesehen. (In Zusammenhang mit der Notstromversorgung des Klärwerkes 0086150)                                                                      | Planungsphase (intern) Verzug im Projekt durch langen krankheitsbedingten Ausfall des Projektverantwortlichen Es wird in Erwägung gezogen diese Planungsleitungen ebenfalls extern zu vergeben.                                                                                                                               | Fertigstellung Planung voraussichtl. Mitte/ Ende 2026                                                                                                              | 2.150.000                                     | 0                                        |
| 94       |                        |                        | 0086152        | Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe                                        | Machbarkeitsstudie und Variantenvergleich Verfahren der 4. Reinigungsstufe                                                                                                                                                                                                                                           | Auftrag wurde im Juli 2025 vergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnisse werden im Dezember 2025 von dem Ingenieurbüro vorgestellt.                                                                                              | 60.000                                        | 0                                        |
| 95       |                        |                        | 0086154        | Ertüchtigung Rohschlamm pumpwerk                                             | Maschinentechnische Sanierung und Ertüchtigung Rohschlamm pumpwerk                                                                                                                                                                                                                                                   | Testbetrieb mit Pumpe an anderem Standort läuft derzeit (Testpumpe in Betrieb). Der Testbetrieb mit provisorischer Pumpe wurde erfolgreich abgeschlossen. Es ist geplant, ein neues Pumpwerk in direkter Nähe der Vorklärbecken zu bauen. Die Testpumpe wurde übernommen und läuft derzeit weiterhin problemlos provisorisch. | Aktuelle Prüfung ob die Planungsleistungen für ein neues Pumpwerk durch die SEK erbracht oder extern vergeben werden                                               | 750.000                                       | 0                                        |
| 96       |                        |                        | 0086155        | PV-Anlagen K LW                                                              | Zusätzliche Photovoltaikanlagen auf Gebläsehaus und Trocknungs- / Entwässerungshalle                                                                                                                                                                                                                                 | Installation der Panel abgeschlossen. Installation der Wechselrichter steht noch aus. Energieversorger verlangt Anlagenzertifikat (ist beauftragt). Dadurch Verzögerung der Inbetriebnahme. Weitere Verzögerungen im Projekt durch langen krankheitsbedingten Ausfall der projektverantwortlichen Mitarbeiter.                | Fertigstellung: Voraussichtl. 2. Quartal 2026                                                                                                                      | 335.000                                       | 0                                        |
| 97       |                        |                        | 0086156        | Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher                           | Es soll eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden über die Prüfung einer möglichen Verlegung des Schlamm- und Filtratspeichers um Baufreiheit für eine 4. Reinigungsstufe zu schaffen                                                                                                                                | Suche / Prüfung geeigneter Ingenieurbüros Vorerst zurückgestellt Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe werden abgewartet                                                                                                                                                                                       | Steht noch nicht fest                                                                                                                                              | 70.000                                        | 0                                        |
| 98       |                        |                        | 0086157        | BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung                                           | Die Verdichterstation an den BHKW-Modulen soll ertüchtigt werden, da diese altersbedingt sehr störungsanfällig sind. Es werden 2 Varianten untersucht: a) Erneuerung der vorh. Verdichter einschl. Schaltanlage, b) Verzicht auf Verdichter, dafür vorh. Gasbehälter auflasten und den somit den Gasvordruck erhöhen | In der Planungsphase. Prüfung der Statik der Gas- und Faulbehälter hinsichtlich des höheren Gasdrucks bei Variante b)                                                                                                                                                                                                         | Steht noch nicht fest                                                                                                                                              | 250.000                                       | 8.225                                    |
| 99       |                        |                        | 0086158        | Energ. Optimierung Schneckenpumpwerke                                        | Die Förderschnecken im Zulaufpumpwerk, Rücklaufschlamm pumpwerk 1 und Rücklaufschlamm pumpwerk 2 sollen mit neuen energieeffizienten Antrieben ausgestattet werden. Die alten Antrieb sind über 30 Jahre alt.                                                                                                        | Ausschreibung der Antriebe für die Förderschnecken im Zulaufpumpwerk wurden ausgeschrieben. 2 Angebote waren aus formellen Gründen nicht wertbar. Wird Ende 2025 erneut veröffentlicht.                                                                                                                                       | Baubeginn voraussichtlich 1. Quartal 2026 Fertigstellung 1. Quartal 2026                                                                                           | 300.000                                       | 255                                      |