

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Haushalt 2026) (€)	Ist-Auszahlung 2026 (€)
		08 - Schulen						
1		R4010MP006	GS Metternich Oberdorf	Brandschutzsanierung	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; einige Gewerke wurden bereits vergeben. Die Umsetzung startete in 2026, die Fertigstellung ist weiterhin für 2026-2027 vorgesehen.	2025 - 2027	70.000	0
2		R4010MP011	Grundschule Lay	Brandschutz - WC-Sanierung Außentoilettenanlagen	Die Maßnahme befindet sich in der Planung, Förderbescheid erhalten.	2026	200.000	0
3		R4010MP013	GS Pfaffendorfer Höhe	Brandschutzsanierung	Maßnahme ist abgeschlossen, lediglich Restarbeiten und Schlussrechnungen ausstehend.	2017 - 2025	0	0
4		R4010MP016	GS Pfaffendorfer Höhe (KI 3.0 Kap. II)	Dach- und Fassadensanierung	Nach den im 2. Bauabschnitt aufgetretenen Mehrkosten durch den unerwartet komplexen Dachaufbau wurde die Maßnahme auf den Bereich bis einschließlich Vordach am Eingangsbereich begrenzt. Dach und Vordach sind baulich fertiggestellt; die Abnahme steht noch aus. Natursteinsanierung, Säulenarbeiten sowie Dämmmaßnahmen im Eingangsbereich sind weitgehend abgeschlossen. Die Elektroarbeiten laufen seit Januar 2026. Der Eingangsbereich wird im Zuge der Fassadensanierung in KW 7 (Verputz- und Malerarbeiten) fertiggestellt. Anschließend erfolgt die Lampenmontage. Damit ist die Maßnahme baulich abgeschlossen.	2019	0	0
5		R4010MP017	Grundschule Moselweiß	Aufzugsanlage, Brandschutzsanierung und Schulerweiterung	Der Aufzug wird im Rahmen der Machbarkeitsstudie zur GaFöG-Erweiterung mitgeplant. Die finale Abstimmung zum Raumprogramm mit dem Bedarfsträger ist erfolgt, die Förderantragsunterlagen wurden eingereicht. Nachforderung von einem Flächenprogramm und einem Pädagogischen Konzept, wegen der noch ausstehenden Definition der Nutzung des 2. Obergeschosses.	2026	50.000	0

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Haushalt 2026) (€)	Ist-Auszahlung 2026 (€)
6		R4010MP020	GS Lützel	Brandschutz, Barrierefreiheit & Trinkwassersanierung	Die Maßnahme wurde in das Landesschulbauprogramm 2025 verschoben. Die Baugenehmigung liegt vor; Förderbescheid erhalten. Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung und ist abhängig von der Maßnahme Raumerweiterung.	2026	150.000	0
7		R4010MP025	GS Kesselheim (KI 3.0 Kap. II)	Fassaden-, Fenster-, Sanitär- und Bodensanierung sowie Errichtung Motorik-Parcours	Umsetzung ist abgeschlossen. Restarbeiten stehen noch aus.	2025	200.000	44.818
8		R4010MP029	GS Pfaffendorfer Höhe	Einrichtung GTS	Förderbescheid erhalten. Planungsleistungen für die Maßnahme wurden vergeben. Derzeit Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse. Ausschreibungsphase ab Q1 2026.	2025 - 2026	0	0
9		R4010MP033	GS Arenberg Brandschutz und barrierefreie Erschließung	Brandschutzsanierung in Gebäude I und Ersatzschulgebäude für Gebäude II.	Im Zuge der Planungen Brandschutz und barrierefreie Erschließung, hat sich ergeben, dass das Gebäude II durch einen Neubau ersetzt werden soll. Die Wahrung der barrierefreien Erschließung erfolgt über den Ersatzneubau. Daher wird in Gebäude I keine barrierefreie Erschließung notwendig. Der dazu erforderliche Förderantrag ist aktuell in Abstimmung mit der Schulverwaltung und der ADD und wurde dieses Jahr fristgerecht eingereicht.	2027	0	0
10		R4010MP038	GS Neukarthause	Sanierung Schülertoiletten (Gymnastikhalle)	Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung. Die Umsetzung ist aufgrund der HH-Konsolidierung verschoben.	2026	230.000	0
11		R4010MP043	GS Pfaffendorfer Höhe	Toilettensanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	2026	50.000	0
12		R4010MP048	GS Freiherr-vom Stein	Abriss Altbau	Die Umsetzung ist aufgrund der HH-Konsolidierung verschoben.		600.000	0
13		R4010MP050	GS Wallersheim	Sanierung Abhangdecken	Im Rahmen des Austauschs der LED-Beleuchtung werden die Abhangdecken mitausgetauscht. Vergabe der Ingenieursleistungen in Vorbereitung.	2025/2026	0	0

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Haushalt 2026) (€)	Ist-Auszahlung 2026 (€)
14		R4010MP055	GS St. Castor	Brandschutzsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Einreichung der Förderantragsunterlagen in 2026.	2026 - 2027	15.000	0
15		R4040MP008	RS+ Clemens-Brentano	Sporthallensanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Der Förderantrag wurde von der ADD aufgrund fehlender nachgeforderter Unterlagen zurückgesendet. Die erneute Einreichung wird derzeit amtsintern abgestimmt.	2027ff	50.000	0
16		R4040MP016	RS+ Clemens-Brentano	Sanierung Abhangdecken	Förderbescheid liegt vor. Alle erforderlichen Leistungen sind vergeben. Baubeginn ist November 2025 erfolgt. Für die Containerlösung ist ein Nachtrag zur Baugenehmigung erforderlich, der derzeit vorbereitet wird.	2025 - 2027	700.000	0
17		R4040MP018	RS+ Asterstein	Dachsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Bedingt durch defizitäre Haushaltslage wurde die Maßnahme nach 2026 ff verschoben.	2026 ff	0	0
18		R4060MP005	GYM Max-von-Laue	Deckensanierung	Zusammenführung der Einzelmaßnahmen zu einem Gesamtkonzept für die Sanierung des Gebäudes; geplanter Baubeginn 2027/28.	2027	0	0
19		R4060MP006	GYM Görres	Brandschutzsanierung	Maßnahme in Ausführung, aktuell weiterhin Ausführung Elektroarbeiten, parallel zur Fassaden- bzw. Deckensanierung.	2017 - 2026	0	0
20		R4060MP017	GYM Max-von-Laue (KI 3.0 Kap. II)	Energetische Fassadensanierung	Maßnahme in Ausführung mit Fertigstellung bis Ende 1. Quartal 2026.	2023 - 2025	0	0
21		R4060MP018	GYM Görres (KI 3.0 Kap. II)	Energetische Sanierung Fassade Schanzenpforte	Maßnahme ist bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen.	2023 - 2025	0	0
22		R4060MP034	GYM Görres	Sanierung Abhangdecken	Maßnahme ist in Umsetzung.	2024 - 2026	300.000	58.001

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Haushalt 2026) (€)	Ist-Auszahlung 2026 (€)
23		R4060MP040	GYM Hilda	Innere Strukturanpassung für S2	Baugenehmigung liegt vor; Planung in 2024 und Umsetzung in 2026.	2025 - 2026	300.000	0
24		R4060MP044	GYM Eichendorff	Fassadenbegrünung	Maßnahme verschoben; Umsetzung im Zuge weiterer Maßnahmen in den Folgejahren.		0	0
25		R4060MP045	GYM Hilda	Energetische Sanierung 2.BA (Fassadensanierung S1 Schulhof)	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Nach Neubau S1a (Umkleidekabinen) aufgehenden Fassade S1 geplant.	2027	0	0
26		R4060MP046	GYM Asterstein	Dachsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Bedingt durch defizitäre Haushaltslage wurde die Maßnahme nach 2026 ff verschoben.	2027	0	0
27		R4080MP001	FÖS Hans-Zulliger	Brandschutzsanierung	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; VGV-Verfahren in Vorbereitung.	2025 - 2027	1.300.000	0
28		R4080MP003	FÖS Dieserwegschule	Brandschutzsanierung	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Beabsichtigt ist die Förderantragseinreichung in 2026.	2027ff	15.000	0
29			Schulsportzentrum Karthause	Techniksanie rung (Fortführung Generalsanierung)	Planungsmittel 2026 vorgesehen.	2026	#NV	#NV
			Gesamtsumme				4.230.000	102.820

Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich