

**1. Statusbericht über Investitionsprojekte (> 100.000€) des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen
Werkausschusssitzung am 10. März 2026**

Haushaltsplan / Amt 67:

Stand: 23.02.2026

| lfd. Nr. | 1. Statusbericht 2026 | Projekt-nummer | Projekt | Projektbeschreibung | Sachstand / Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | Planansatz 2026 / € | Übertragung 2025 nach 2026 / € | verfügbare Mittel 2026 (Planansatz + Übertragung) / € | Ist-Auszahlung 2026 / € | Gesamtauszahlungen Projekt / € |
|----------|-----------------------|----------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | gemeldet an Kämmerei | | | |
| 1 | | P671019 | Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5 | Sanierung der historischen Uferpromenade vom Cafe Rheinanlagen bis Mozartbrücke in Teilabschnitten | Zwei Teilabschnitte in 2024 und 2025 bereits umgesetzt - in 2026 Sanierung mit Versetzung des Balkons am Kaiserin Augusta Denkmal und Teilabschnitt Mozartbrücke bis Polyhymnia. | Ziel ist es die obere Promenade bis zur BuGa 2029 fertig zu stellen; Leinpfad kommt im Anschluss | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 0 | 3.800.000 |
| 2 | | P671024 | Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün | Umsetzung des B-Plans 56 - Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün | Rodungen und Abriss der Grabelandhütten inkl. Müllentsorgung hat in 2025 stattgefunden. Umbau der verbleibenden Grabelandflächen, Wegebau, Anlage des öffentlichen Grüns und Verlegung des Spielplatzes in 2026 und 2027 - zur Zeit noch Grunderwerb für die Gesamtumsetzung von Privat nötig. | voraussichtliche Fertigstellung in 2027 | 300.000 | 40.000 | 340.000 | 0 | 811.610 |
| 3 | | P671027 | Auskoffierung Rheinlaache, Schwanenteich und Laubach | Verbesserung der Wasserqualität am Schwanenteich | Aufgrund vertraglicher Regelungen obliegt die Auskoffierung der Rheinlaache dem ansässigen Yachtclub. Daher wird die Rheinlaache aus dem Projektnamen zukünftig gestrichen. Das Planungsziel ist alleinig die Verbesserung der Wasserqualität am Schwanenteich. | bis Ende 2027 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 326.530 |
| 4 | | P671028 | Stützmauer - Astersteiner Balkon | Sanierung Stützmauer Asterstein-Bereich Friedhof-Fort Asterstein | Aktuell in den letzten Zügen hinsichtlich Sanierung der Stützmauer. Anschließend muss der Gehweg oberhalb komplett neu hergestellt werden (aktuell: Oberflächenwasser läuft zur Wand, welches Schäden an der Stützwand verursacht. Nach der Gehwegerneuerung wird das Wasser über Entwässerungsrinnen vernünftig abgeleitet). | Sanierung Stützmauer voraussichtl: Juni 2026 fertiggestellt; Erneuerung Gehweg Baubeginn ca. August 2026; Bauende: voraussichtl. Dez: 2026 | 700.000 | 700.000 | 1.400.000 | 37.730 | 3.100.000 |

Haushaltsplan / Amt 67:

Stand: 23.02.2026

| lfd. Nr. | 1. Statusbericht 2026 | Projekt-nummer | Projekt | Projektbeschreibung | Sachstand / Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | Planansatz 2026 / € | Übertragung 2025 nach 2026 / € | verfügbare Mittel 2026 (Planansatz + Übertragung) / € | Ist-Auszahlung 2026 / € | Gesamtauszahlungen Projekt / € |
|----------------------------|-----------------------|----------------|---|---|--|---|---------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | gemeldet an Kämmerei | | | |
| 5 | | P671029 | Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg | Ausbau Rad- u. Gehweg in Moselweiß (Gülser-Brücke bis Peter-Klöckner-Str) | Entwurfsplanung fertiggestellt. Aktuell Fördergebersuche. Weiterhin sind Absprachen mit SVB, Amt 61,66 erforderlich. | Abhängig von der Förderzusage. Baubeginn ca. 2027. Vorher sind noch einige Voruntersuchungen, Gutachten etc. erforderlich; Bauzeit: ca. 2 Jahre | 500.000 | 40.000 | 540.000 | 0 | 3.904.740 |
| 6 | | P671039 | Volkspark - Sanierung der historischen Stützmauer mit unterirdischem Gangsystem | Mauerwerk-instandsetzung und -sicherung | Nach Freistellung und Untersuchung läuft aktuell die Entwurfsplanung. Die Maßnahme soll im Sommer 2026 beginnen. | 2025-2031 | 500.000 | 50.000 | 550.000 | 0 | 1.600.000 |
| 7 | | P671041 | Hangsicherung Simmerner Str., Karthause | Mauerwerk-instandsetzung und -sicherung / Steinschlagschutz | Nach Freistellung läuft die Untersuchung und Planungsaufträge werden vergeben. | 2025-2036 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 |
| Summe Haushaltsplan | | | | | | | 2.830.000 | 1.430.000 | 4.260.000 | 37.730 | 13.672.880 |

Wirtschaftsplan / EB 67:

Stand: 24.02.2026

| lfd. Nr. | 1. Statusbericht 2026 | Konto-nummer | Projekt | Projekt-beschreibung | Sachstand / Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | Planansatz 2026 / € | Übertragung 2025 nach 2026 / € | verfügbare Mittel 2026 (Planansatz + Übertragung) / € | Ist-Auszahlung 2026 / € | Gesamt-auszahlungen Projekt / € |
|----------|-----------------------|--------------|----------------------------|---|--|---|---------------------|--------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | | 0085105 | Sanierung Krematorium | Erforderliche Sanierung des Krematoriums (Stand der Technik). | Die ersten Konzeptpläne liegen vor. Weiteres Vorgehen mit ZGM und Planungsbüro. Konkretisierung im Frühjahr 2026. | siehe Sachstand | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| 2 | | 0085136 | Erneuerung Betriebsgebäude | Neues Sozialgebäude inkl. Werkstätten für den operativen Bereich. | Gebäude ist fertiggestellt. Mittel werden für ausstehende Schlussrechnungen benötigt. | siehe Sachstand | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 6.761.656 |
| 3 | | 0085138 | Ausbau Grabfelder | <i>Diverse Unterprojekte - siehe nachfolgende Erläuterungen zu den größten Unterprojekten.</i> | | | 642.000 | 1.013.200 | 1.655.200 | 936 | |
| | | | HFH Feld 13 | Fortführung und Ausbau des Weinrebenfeldes. | Planung abgeschlossen. Erdarbeiten und weiterer Ausbau geplant für das späte Frühjahr. Dauer voraussichtlich bis Sommerende. Anschließend können Pflanz- und Rasenarbeiten erfolgen. | siehe Sachstand | | | | | |
| | | | HFH Feld 34 A und B | Rückbau und Ausbau als Fortführung der vorhandenen Felder für Baumbestattungen. Als Belegungsarten werden Reihengräber mit Pflege, Urnenreihengräber am Baum, Partnergräber am Baum sowie Kissensteine geplant. | Planung in Bearbeitung. Reihengräber mit Pflege im Ausbau befindlich. Die erforderlichen Schnitt- und Rodearbeiten wurden bereits zum großen Teil durchgeführt. Der Rückbau der Wege und die Erdarbeiten sind für die trockenen Frühjahrs-, bzw. Sommermonate geplant. | siehe Sachstand | | | | | |
| | | | HFH Feld 33 F | Ausbau als Feld für Urnenwahlgräber mit Pflege an Weinreben, terrassieren des Geländes mit Weinbergmauern, Wegebau. | Planung für dieses Jahr avisiert. Ausbau 2027. | siehe Sachstand | | | | | |
| | | | HFH Feld 33 G | Ausbau als Feld für Wahlgräber und Urnenwahlgräber mit strukturierenden Elementen (ähnlich Feld 46). | Gesamtplanung zusammen mit Feld 33 F. Ausbau 2027. | siehe Sachstand | | | | | |
| | | | HFH Feld 34 G | Ausbau als Feld für verschiedene Grabarten mit Pflegeangebot und Parkcharakter, fortlaufend zu den daran anschließenden Grabarten an Bäumen. | Beginn der Planung Ende 2026. Ausbau je nach Kapazität durch eigene Ausbildungskolonnen bzw. Ausschreibung an Firmen. | siehe Sachstand | | | | | |
| | | | FH Niederberg Feld 02 | Ausbau als Feld für Urnenwahlgräber sowie eine weitere Reihe an Wahlgräbern. | Planung wurde 2025 erstellt. Arbeiten laufen derzeit an. Die Fertigstellung findet im Frühjahr 2026 statt. | siehe Sachstand | | | | | |

Wirtschaftsplan / EB 67:

Stand: 24.02.2026

| lfd. Nr. | 1. Statusbericht 2026 | Konto-nummer | Projekt | Projektbeschreibung | Sachstand / Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | Planansatz 2026 / € | Übertragung 2025 nach 2026 / € | verfügbare Mittel 2026 (Planansatz + Übertragung) / € | Ist-Auszahlung 2026 / € | Gesamt-auszahlungen Projekt / € |
|----------|-----------------------|--------------|--|--|--|---|---------------------|--------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| 4 | | 0085147 | Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1, 4, 5 | Wegeausbau, Lösen des Entwässerungsproblems. | Feld 1 ist abgeschlossen. Feld 4 muss geplant werden. | siehe Sachstand | 160.000 | 484.000 | 644.000 | 0 | |
| 5 | | 0085148 | Weg- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen | Diverse Unterprojekte - siehe nachfolgende Erläuterungen zu den größten Unterprojekten. | | | 809.000 | 1.654.000 | 2.463.000 | 39.576 | |
| | | | Hauptfriedhof 2025-09-045+67 | Abarbeitung Gefährdungsklassen an Stützmauern. Hangabrutsch unterhalb Weg. | Über die nächsten Jahre werden kontinuierlich Mauern auf dem Hauptfriedhof in Stand gesetzt. Der Weg oberhalb Feld 14 wurde 2025 begutachtet. Die Auswertung läuft und im Frühjahr 2026 soll das Projekt mit der Planung beginnen. | siehe Sachstand | | | | | |
| | | | Hauptfriedhof 2025-09-056 | Durch Hangrutschereignisse muss der oberhalb liegende Fahrweg neu ausgebaut und gesichert werden. | Schürfen und Untersuchungen dauern an. Es ist geplant, 2026 mit der Planung zu beginnen. | siehe Sachstand | | | | | |
| | | | Friedhof Rübenach 2025-09-074+75 | Der Hauptweg in Rübenach war schadhaft und musste befestigt werden. Der Friedhofsparkplatz in Rübenach war durch Erosion in Mitleidenschaft gezogen und musste befestigt werden. | Die Maßnahme ist abgeschlossen. | siehe Sachstand | | | | | |
| | | | Hauptfriedhof 2025-09-076 | Der Hauptweg auf dem Hauptfriedhof war bisher nicht befestigt und der Unterhaltungsaufwand war hoch. Dies wird durch den Ausbau optimiert. | Die Maßnahme wurde 2025 ausgeschrieben und soll dieses Jahr umgesetzt werden. | siehe Sachstand | | | | | |
| | | | Hauptfriedhof 2025-09-052 | Die Batterie Hübeling (Ehrenmal für die Gefallenen des 2. Weltkriegs) weist Feuchteschäden auf und die Entwässerungssituation muss überarbeitet und die Schäden ausgebessert werden. | 2025 liefen Untersuchungen und Feuchtemessungen. 2026 soll die Maßnahme durchgeführt werden. | siehe Sachstand | | | | | |

Wirtschaftsplan / EB 67:

Stand: 24.02.2026

| lfd. Nr. | 1. Statusbericht 2026 | Konto-nummer | Projekt | Projektbeschreibung | Sachstand / Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | Planansatz 2026 / € | Übertragung 2025 nach 2026 / € | verfügbare Mittel 2026 (Planansatz + Übertragung) / € | Ist-Auszahlung 2026 / € | Gesamtauszahlungen Projekt / € |
|----------|-----------------------|--------------|---|---|---|---|---------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|
| | | | Friedhof Neuendorf | Der Hauptweg auf dem Friedhof Neuendorf ist unbefestigt. Auf Grundlage des Konzeptes für die Friedhofsentwicklung in Neuendorf wurde bereits ein Teilstück neu ausgebaut. Diese Maßnahme ist fortzusetzen, bis der Hauptweg gemäß der Planung komplett hergestellt ist. | 2026 soll der 2. Bauabschnitt, zunächst planerisch und später in der Ausführung, gestartet werden. | siehe Sachstand | | | | | |
| | | | Friedhof Lützel | 2024 wurde der untere Hauptweg auf dem Friedhof Lützel ausgebaut. Der noch nicht befestigte obere Hauptweg soll nun folgen, da auch er unbefestigt ist und eine Benutzung bei feuchter Witterung für Besucher und Pflegende erschwert. | 2026 soll der obere Weg gebaut werden, um die Maßnahme abzuschließen. | siehe Sachstand | | | | | |
| | | | Friedhof Niederberg | Der Hauptweg auf dem Friedhof Niederberg ist in großen Teilen abgesackt und nicht verkehrssicher. Er muss neu hergestellt werden. | Die Maßnahme wird im Frühjahr 2026 abgeschlossen. | siehe Sachstand | | | | | |
| | | | Alle Friedhöfe | Der Hauptfriedhof ist Denkmalzone. Erhaltungsarbeiten, auch investiv, an der historischen Denkmalsubstanz begleiten die Friedhofsentwicklung. | Die Maßnahme findet im Umlauf der Entwicklungsmaßnahmen dauerhaft statt. | siehe Sachstand | | | | | |
| | | | Friedhof Ehrenbreitstein | Die historischen Stützmauern auf dem Friedhof sind in Teilen nicht stand- und verkehrssicher. 2020 wurden zwei erste Abschnitte in Stand gesetzt. Die übrigen Mauerabschnitte sollen folgen. | Derzeit werden Lösungen gesucht, um die Maßnahme 2026 durchzuführen (Ruhezeiten von Gräbern, Ankauf von Grundstücksteilen für Andienung). | siehe Sachstand | | | | | |
| 6 | | 0085149 | Ausbau Verwaltungsgebäude / Sanierung Bestandsgebäude | Anbau und Sanierung des bestehenden Verwaltungsgebäudes. | BA 3 (frostfreies Lager) und BA 4 (Carport) sollen bis Ende des Jahres fertiggestellt werden. | Baubeginn: Baugenehmigung liegt noch nicht vor; voraussichtl. Fertigstellung 2028 | 3.000.000 | 6.599.500 | 9.599.500 | 11.794 | 13.817.682 |

Wirtschaftsplan / EB 67:

Stand: 24.02.2026

| lfd. Nr. | 1. Statusbericht 2026 | Konto-nummer | Projekt | Projekt-beschreibung | Sachstand / Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | Planansatz 2026 / € | Übertragung 2025 nach 2026 / € | verfügbare Mittel 2026 (Planansatz + Übertragung) / € | Ist-Auszahlung 2026 / € | Gesamt-auszahlungen Projekt / € |
|------------------------------|-----------------------|--------------|--|--|---|---|---------------------|--------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| 7 | | 0085150 | Sanierung Friedhofshalle I - Hauptfriedhof (vorige Bezeichnung: Sanierung Toilettenanlage Hauptfriedhof) | Sanierung Friedhofshalle I (Hauptfriedhof) | Zunächst war vorgesehen nur die Toilettenanlage zu sanieren. Nach weiterer Begutachtung ist die Friedhofshalle I komplett sanierungsbedürftig. Gesamtkostenberechnung für Komplettsanierung der Friedhofshalle I wird von einem Planer ausgearbeitet. | Baubeginn: frühestens 2027; Bauzeit: ca. 1 Jahr | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 204.082 |
| Summe Wirtschaftsplan | | | | | | | 4.611.000 | 10.250.700 | 14.861.700 | 52.306 | 20.783.420 |

Anmerkung:

Es handelt sich bei den dargestellten Projekten um originäre Projekte, die in Federführung des EB 67 durchgeführt werden. Der Eigenbetrieb ist darüber hinaus an zahlreichen anderen Investivprojekten beteiligt, die in Federführung anderer Ämter (z.B. 50, 52, 61, 65, etc.) und somit auch in den Haushaltsplänen dieser Ämter veranschlagt sind. Diese Projekte werden in folgender Übersicht dargestellt:

Sonstige Investitionsprojekte:

| Ifd. Nr. | 1. Statusbericht 2026 | Projekt-nummer | Projekt | Projektbeschreibung | Sachstand / Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | | | Federführendes Amt |
|----------|-----------------------|----------------|--|---------------------|-------------------------------|---|--|--|--------------------|
| 1 | | P611075 | Arenberg, Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | 61 |
| 2 | | P611076 | Freifläche Grundschule Arzheim | | | | | | 61 |
| 3 | | Z401113 | Grundschule Asterstein | | | | | | 65 |
| 4 | | P611081 | Stromversorgung Festungspark Asterstein | | | | | | 61 |
| 5 | | Z611001000 | Torhaus Asterstein | | | | | | 65 |
| 6 | | P801001 | B-Plan Nr. 228c Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | 80 |
| 7 | | P801001 | B-Plan Nr. 228c Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | 80 |
| 8 | | P611009 | B-Plan 329 Bubenheimer Berg (ehem. Hundeschule) | | | | | | 61 |
| 9 | | Z371007 | Feuerwache 3 - Außenanlagen | | | | | | 65 |
| 10 | | Z501063 | Kita Bubenheim | | | | | | 50 |
| 11 | | Z501056 | Kita Goldgrube | | | | | | 50 |
| 12 | | P611009 | B-Plan 260ÄNr2_Ausgleich | | | | | | 61 |
| 13 | | P611077 | Modellvorhaben Stadtdörfer Güls | | | | | | 61 |
| 14 | | Z401111 | Grundschule Güls | | | | | | 65 |
| 15 | | Z501072 | Kita Rappelkiste Güls | | | | | | 65 |

Sonstige Investitionsprojekte:

| lfd. Nr. | 1. Statusbericht 2026 | Projekt-nummer | Projekt | Projektbeschreibung | Sachstand / Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | | | Federführendes Amt |
|----------|-----------------------|----------------|---|---------------------|-------------------------------|---|--|--|--------------------|
| 16 | | Z501067 | neue Kita St. Servatius | | | | | | 65 |
| 17 | | Z371011 | Zufahrt Feuerwehrgerätehaus Horchheim | | | | | | 65 |
| 18 | | Z401129 | Schulhof Grundschule Horchheim | | | | | | 65 |
| 19 | | Z501054 | B-Plan Nr. 325 "Neubau Kindertagesstätte Horchheimer Höhe" | | | | | | 65 |
| 20 | | K6110200E13 | Denkmalgeschützte Grabstätten | | | | | | 61 |
| 21 | | P611052-40 | Festungspark Kaiser Franz 2.BA | | | | | | 61 |
| 22 | | P611052-50 | Nebenprojekt Asterstein 2.BA | | | | | | 61 |
| 23 | | P611052-60 | Instandsetzung Festungshang | | | | | | 61 |
| 24 | | P611052-90 | Treppenturm Feste Kaiser Franz | | | | | | 61 |
| 25 | | P611082 | Platz am Torhaus | | | | | | 61 |
| 26 | | Z400003 | Lieferung und Montage von Spielgeräten an Schulen | | | | | | 50 |
| 27 | | Q500002 | Lieferung und Montage von Spielgeräten auf Spielplätzen | | | | | | 50 |
| 28 | | Z401227 | Görres-Gymnasium | | | | | | 65 |
| 29 | | Z401460 | Clemens-Brentano-Schule | | | | | | 65 |
| 30 | | P661198 | Einkaufszentrum Karthause | | | | | | 66 |
| 31 | | P671016 | B-Plan Nr. 100 "Gelände der ehemaligen Fachhochschule Karthause", Feste Kaiser Alexander - Parkanlage | | | | | | 67 |

Sonstige Investitionsprojekte:

| lfd. Nr. | 1. Statusbericht 2026 | Projekt-nummer | Projekt | Projekt-beschreibung | Sachstand / Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | | | Federführendes Amt |
|----------|-----------------------|----------------|--|----------------------|-------------------------------|---|--|--|--------------------|
| 32 | | | Grundschule Neukarthause - Atrium | | | | | | 65 |
| 33 | | Z401130 | Grundschule Am Löwentor | | | | | | 65 |
| 34 | | Z401139 | Grundschule Kesselheim | | | | | | 65 |
| 35 | | P611061 | Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese Grabeland | | | | | | 61 |
| 36 | | P611061 | Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese | | | | | | 61 |
| 37 | | P671021 | Radwegverbreiterung Eisbreche Lützel | | | | | | 67 |
| 38 | | | B-Plan 307 - Rosenquartier | | | | | | 61 |
| 39 | | P661158 | B-Plan Nr. 56 Schulzentrum Pollenfeld, Ausgleichsfläche | | | | | | 66 |
| 40 | | P671024 | B-Plan Nr. 56 Schulzentrum Pollenfeld, Öffentliche Grünfläche | | | | | | 67 |
| 41 | | P621021 | Kleingartenanlage Weinacker, Ausgleichsmaßnahme | | | | | | 62 |
| 42 | | P521015 | Schmitzer's Wiese | | | | | | 52 |
| 43 | | P611063 | Kirchplatz St. Peter Soziale Stadt Neuendorf | | | | | | 61 |
| 44 | | P611066 | Grünzug zum Rhein Soziale Stadt Neuendorf | | | | | | 61 |
| 45 | | P611067 | Grüner Boulevard Soziale Stadt Neuendorf | | | | | | 61 |
| 46 | | P611068 | Grünzug Wallersheimer Weg / Plankenweg Soziale Stadt Neuendorf | | | | | | 61 |
| 47 | | P611071 | Jugendtreff Neuendorf | | | | | | 61 |
| 48 | | 65-74-0118 | Goethe Realschule Plus Schulhofsanierung | | | | | | 65 |

Sonstige Investitionsprojekte:

| lfd. Nr. | 1. Statusbericht 2026 | Projekt-nummer | Projekt | Projektbeschreibung | Sachstand / Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | | | Federführendes Amt |
|----------|-----------------------|----------------|---|---------------------|-------------------------------|---|--|--|--------------------|
| 49 | | P86122 | Pumpwerk Neuendorf | | | | | | 85 |
| 50 | | P621034 | B-Plan 171a Lehmkaul links Niederberg | | | | | | 62 |
| 51 | | P5221005 | Stadion Oberwerth, Rasenerneuerung | | | | | | 52 |
| 52 | | P5221005 | Stadion Oberwerth, Beregnungsanlage | | | | | | 52 |
| 53 | | Z401114 | Grundschule Pfaffendorfer Höhe, Schulhofsanierung | | | | | | 65 |
| 54 | | P521046000 | Naturrasenspielfeld Pfaffendorf | | | | | | 52 |
| 55 | | P671023 | Pfaffendorf bis Lahnstein Ausbau Leinpfad | | | | | | 67 |
| 56 | | P011000 | Klimaprojekt Urbane Räume Moselweißer Straße | | | | | | 1 |
| 57 | | Z401106000 | Grundschule Freiherr vom Stein – Schulhof | | | | | | 65 |
| 58 | | K6500-2023 | Flüchtlingsunterkünfte Schlachthofstraße | | | | | | 67 |
| 59 | | P661189 | B-Plan 237 Rübenach, In der Grünwies | | | | | | 66 |
| 60 | | P611009 | B-Plan 257b Rübenach, Ausgleichsflächen | | | | | | 61 |
| 61 | | P611009 | B-Plan 257b Rübenach, Ausgleichsflächen | | | | | | 66 |
| 62 | | P501059 | Kinderspielplatz Grünwies, Rübenach | | | | | | 50 |
| 63 | | Z401018000 | Hilda-Gymnasium, Erweiterungsbau | | | | | | 65 |
| 64 | | Z401103 | Grundschule Schenkendorf | | | | | | 65 |
| 65 | | P611051 | Südallee | | | | | | 61 |

Sonstige Investitionsprojekte:

| lfd. Nr. | 1. Statusbericht 2026 | Projekt-nummer | Projekt | Projektbeschreibung | Sachstand / Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | | | Federführendes Amt |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| 66 | | S25Q400010 | Grundschule Wallersheim | | | | | | 65 |
| 67 | | | div. Unterflurcontainer im Stadtgebiet | | | | | | 70 |