

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Status 1. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Wirtschaftsplan 2026 + Mittelübertragung aus 2025)	Ist- Auszahlung 2026 (€) Stand 18.05.2026
1			0085001	Erneuerungen einzelner Kanalhaltungen	Kanalerneuerung	Investive Maßnahmen zur Erneuerung ganzer Kanalhaltungen, die aufgrund ihres Schadensbildes einer Sofortmaßnahme bedürfen, um Schaden von der Stadt abweisen zu können.	Ganzjährig über Jahresvertrag	300.000	0
2			0085009	Niederschlagsmessnetz	Zur Erfassung von Niederschlagsdaten im Stadtgebiet sollen weitere Messgeräte angeschafft und installiert werden. Maßnahme Nr. 6 ÖVV Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Koblenz	Lieferung und Montage sind beauftragt.	Inbetriebnahme Anfang 3. Quartal	70.000	0
3			0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	Sammlerittel zur Durchführung von Planungsaufgaben an der Flächenkanalisation.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach unterjährigem Bedarf und Notwendigkeit.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	100.000	8.449
4			0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	Sammlerittel zur Durchführung von Planungsaufgaben an Regenüberlaufbauwerken.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach Bedarf und den Festsetzungen der Sanierungsanordnung der SGD Nord.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	50.000	0
5			0085044	Kanalerneuerung Neubau Pfaffendorfer Brücke	Erneuerung von Misch- und regenwasserkanälen im Zuge des Brückenneubaus.	Maßnahmen im Bau. Ausführungen durch das Tiefbauamt.	Fertigstellung voraussichtlich 2026.	299.000	0
6			0085045	Neubau PW Laubach	Ertüchtigung/Neubau des vorhandenen SW-Pumpwerks im Bereich der Laubach.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Ein Ingenieurbüro soll mit der weiteren Planung beauftragt werden.	Aufnahme der Planungsarbeiten 2026 / Baubeginn offen.	75.000	0
7			0085061	Kanalerneuerung Diesterwegstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- und Lorenz-Kellner-Straße bedarf einer Erneuerung	Die Planung ist abgeschlossen. Am 26.11.2025 fand die Submission statt. Auftrag vergeben.	Umsetzung gemeinsam mit Devorastraße und Fröbelstraße. Bauzeit Diesterwegstraße 04/26-07/26	372.000	19.170
8			0085067	Kanalsanierung Devorastraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- und Lorenz-Kellner-Straße bedarf einer Sanierung.	Die Planung ist abgeschlossen. Am 26.11.2025 fand die Submission statt. Auftrag vergeben.	Umsetzung gemeinsam mit Diesterwegstraße und Fröbelstraße. Bauzeit Devorastraße 08/26-10/26	165.000	0
9			0085070	Kanalerneuerung /-sanierung Bahnhofplatz	Der Mischwasserkanal vor dem Königsbacher Treff muss saniert/erneuert werden.	Mit der Planung wurde begonnen.	Baubeginn in 2027	32.000	0
10			0085080	Kanalsanierung Simon-Meister-Straße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Follmannstraße- und Foelixstraße bedarf einer Sanierung.	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Zuerst müssen die Hausanschlüsse/Straßenabläufe erneuert werden. Die Vergabe soll im Sommer 2026 erfolgen.	Baubeginn voraussichtlich ab Herbst 2026	85.000	0
11			0085081	Kanalerneuerung/-sanierung Follmannstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal in der Follmannstraße bedarf einer Sanierung.	Die Maßnahme befindet sich in Planung. Zuerst müssen die Hausanschlüsse/Straßenabläufe erneuert werden. Die Vergabe soll im Sommer 2026 erfolgen.	Baubeginn voraussichtlich ab Herbst 2026	354.000	0
12			0085082	Kanalerneuerung Lengenfeldstraße	Der Mischwasserkanal in der Lengenfeldstraße muss in offener Bauweise erneuert werden.	Die Maßnahme befindet sich in Planungsphase.	Baubeginn in 2027	329.000	11.844
13			0085083	Kanalerneuerung/-sanierung Im Krummen Acker	Sanierung des Mischwasserkanals.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn noch offen.	30.000	0
14			0085097	Kanalerneuerung An der Windmühle	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Stademannstraße und der Straße Im Rauental bedarf einer Erneuerung.	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte in 2025.	Fertigstellung ist Ende Oktober 2025 erfolgt. Schlussrechnung fehlt.	400.000	9.297
15			0085098	Kanalerneuerung/-sanierung Schlachthofstraße/Schwerzstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal in der Schwerzstraße bedarf der Erneuerung/ Sanierung.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn noch offen.	50.000	4.147
16			0085135	Entw. Erschließung B-Plan Nr.73	Entwässerungstechnische Erschließung des Plangebiets im Rauental.	Erschließung erfolgt durch die Stadt. Übereignungsverträge in Bearbeitung. Planung OW-Bewirtschaftungskonzept erfolgt durch die Stadt. Planung Trennsystem durch EB 85. Beschlussfassung der Planung im WA am 09.12.25. Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt.	Baubeginn ab 2026/27.	439.000	813
17			0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Schlachthofstraße und Moselweißer Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist in Bearbeitung.	Die Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Abschluss der Arbeiten in der Behringstraße erfolgen. Umsetzung frühestens ab 4. Quartal 2027	954.000	0
18			0085147	Kanalerneuerung Behringstraße	Erneuerung des MW-Kanals in der Behringstraße im Zuge des dortigen Straßenausbaus in einer gemeinsamen Maßnahme mit Amt 66.	Die Veröffentlichung ist im Februar 2026 gemeinsam mit Amt 66 erfolgt. Die Auftragserteilung erfolgte am 20.04.2026.	Gemeinsame Bauausführung mit dem Tiefbauamt ab 26.05.2026.	634.000	37.904
19			0085149	Kanalerneuerung Fröbelstraße	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Peter-Friedhofen- Straße und Bogenstraße bedarf einer Erneuerung.	Die Planung ist abgeschlossen. Am 26.11.2025 fand die Submission statt. Auftrag erteilt.	Umsetzung gemeinsam mit Devorastraße und Diesterwegstraße. Bauzeit Fröbelstraße 11/26-10/27.	850.000	0
20			0085151	Kanalerneuerung/-sanierung An der Overbergschule	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen der Bogen- und Gutenbergsstraße bedarf einer Erneuerung.	Planung ist abgeschlossen.	Baubeginn voraussichtlich 2. Jahreshälfte 2027	368.000	452
21			0085162	Kanalsanierung Am Moselufer	Der Schmutzwasserkanal vor dem Pumpwerk Kemperhof bedarf einer Sanierung.	Mit der Planung wurde begonnen.	Baubeginn noch offen.	799.000	0
22			0085164	Kreisverkehr Beatusstraße / Heiligenweg	Der Ausbau des KVP ist eine Maßnahme des Tiefbauamtes die noch nicht konkretisiert ist. Nach Mitteilung von 66 ist mit einer Maßnahme nicht vor 2029 zu rechnen.	Im Zuge des Straßenausbaus sind Schachtköpfe zu ertüchtigen.	Geplanter Baubeginn 2029	25.000	0
23			0085165	Kanalerneuerung/-sanierung Simmerner Str. (JVA)	Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals vor der JVA	Planung in 2026	Geplanter Baubeginn in 2027	20.000	0
24			0085166	Kanalerneuerung Karl-Härlle-Straße	Erneuerung des Mischwasserkanals ab Eschenweg	Planung in 2026	Geplanter Baubeginn in 2027	20.000	0
25			0085167	Kanalerneuerung Am Spitzberg	Erneuerung des MW-Kanals vom Löwentor bis Sperlingsgasse.	In 2025 Beauftragung eines umfangreichen Bodengutachtens. Planung in Bearbeitung	Baubeginn 2. Jahreshälfte 2027	68.000	0
26			0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen dem Löwentor und Zeppelinstraße	Bauarbeiten im April 2025 beendet. VOB-Abnahme am 22.04.2025 vorgesehen. SR noch vom AN einzureichen und anschl. vom AG zu prüfen.	Vergabe ist im WA am 05.09.2023 erfolgt. Bauausführung 10/2023 bis 04/2025. Schlussrechnung fehlt.	100.000	0
27			0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	Generalsanierung des Pumpwerks. Das Bauwerk wurde instandgesetzt und die technische Ausrüstung erneuert.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen.	Die Schlussverrechnung mit der Stadt Koblenz steht noch aus.	200.000	0
28			0085215	Auslaufbauwerk PW Scharwiesenweg	Bauwerksanierung	Das Auslaufbauwerk kann nur in Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen am Pumpwerk Scharwiesenweg (0086104) durchgeführt werden. Hierzu sind einige Überplanungen notwendig die ausgeschrieben werden müssen.	Hierzu müssen Leitungsführungen im PW Scharwiesenweg umgeleitet werden → Bau erst nach Sanierung der Druckleitung und PW Scharwiesenweg	120.000	0
29			0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Andernacher Straße und Herberichstraße.	Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase.	Geplanter Baubeginn in 2027	60.000	0
30			0085222	Kanalerneuerung/-sanierung Wallersheimer Weg	1. BA Kanalerneuerung von Andernacher Straße bis Henriette-Sonntag-Straße 2. BA Kanalsanierung mit Liner zwischen Henriette-Sonntag-Straße und Memeler Straße	Planungsbeschluss und Ausführungspläne incl. Baugrundgutachten liegen vor. Ausschreibung gemeinsam mit Amt 66 und Submission im Oktober 2024. Auftragsvergabe am 03.12.2024. im WA. Baumaßnahme seit dem 15.01.2025 im Bau.	Umsetzung 1. BA gemeinsam mit Amt 66. Die Arbeiten am Hauptkanal sind abgeschlossen, derzeit noch Straßenbau durch Amt 66. Umsetzung 2. BA nach Abschluss 1. BA ab Herbst 2026.	325.000	84.097
31			0085223	Kanalsanierung Wasserschutzzone Lützel	Sanierung diverser Kanäle mittels Liner	Planung in Bearbeitung	Umsetzung nach Fertigstellung Kanalsanierung WSZ Wallersheim in 2026	270.000	0
32			0085224	Kanalsanierung Am Petersberg	Sanierung des Mischwasserkanals	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn 2026/2027	Sanierungsbeginn offen.	30.000	0
33			0085237	Kanalsanierung Wasserschutzzone Neuendorf	Sanierung diverser Kanäle mittels Liner	Planung in Bearbeitung	Umsetzung nach Fertigstellung Kanalsanierung WSZ Wallersheim in 2026	270.000	0

Ifd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Status 1. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Wirtschaftsplan 2026 + Mittelübertragung aus 2025)	Ist-Auszahlung 2026 (€) Stand 18.05.2026
34			0085238	Kanalerneuerung Im Kreuztzen	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Haus Nr.52 und Haus Nr.82.	Umsetzung der Maßnahme erfolgte ab April 2025 bis Ende 2025	Umsetzung der Maßnahme bis Ende 2025. Schlussrechnung fehlt noch.	18.000	0
35			0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	Kostenerstattungen der Stadtentwässerung zu Investitionen an Entwässerungsanlagen im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen.	Die Abrechnung seitens des Amtes 66 ist noch im Gange. Die Endabrechnung soll in 2026 erfolgen.	Erwartete Endabrechnung in 2026.	250.000	0
36			0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohrleitungsgebundenen Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Das Hafengelände soll entgegen der ursprünglich vorgesehenen Neustrukturierung in seinem jetzigen Bestand belassen bleiben. Der Glasrecyclingbetrieb soll lediglich in nördliche Richtung verlagert werden. Zu klären ist, ob aus dem Recyclingbetrieb behandlungsbedürftiges Abwasser anfällt welches Auswirkungen auf den nachgelagerten SW-Kanal und Pumpwerk hätte.	Planung abgeschlossen.	668.000	352
37			0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	Sanierung des Mischwasserkanals vom Schützenhof bis Markenbildchenweg.	In einer Ausschreibung wurden die Lose "Tiefbau" und "grabenlose Sanierung" getrennt ausgeschrieben. Es lagen jeweils wertbare Angebote vor. Die Auftragsvergaben sind erfolgt. Der 2. BA "Liner in geschlossener Bauweise" nach Deckenerneuerung ab 2026/2027.	Umsetzung des 1. BA ab Frühsommer 2025 gemeinsam mit 85/GE. 1. BA Maßnahmen am Hauptkanal abgeschlossen bis Ende März 2026. Linereinbau ab Herbst 2026 bis voraussichtlich Sommer 2027.	327.000	156.491
38			0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	Das Tiefbauamt beabsichtigt den Knoten am Mainzer Tor umzubauen. Hierbei soll auch das Brückenbauwerk Neustadt erneuert werden. Im Zuge dieser Maßnahmen sind Kanäle zu erneuern bzw. zu sanieren.	Ausführungsplanung fertiggestellt. Baugrundgutachten liegt vor. Die Veröffentlichung der Baumaßnahme gemeinsam mit Amt 66 ist im 2. Quartal 2026 vorgesehen. Die Vergabe soll im Herbst 2026 erfolgen. Baubeginn nachzeitigem Sachstand Ende 2026	Baubeginn in Abhängigkeit der gemeinsamen Maßnahme mit dem Tiefbauamt. Derzeitige Annahme: Ende 2026 ; Bauende 2029	846.000	0
39			0085275	Kanalsanierung Bereich Wasserschutzzone Wallersheim	Sanierung diverser Kanäle im Wasserschutzgebiet Wallersheim mittels Liner.	Planungsbeschluss liegt vor. Ausführungsplanung in Bearbeitung.	Baubeginn ab Herbst 2026.	329.000	811
40			0085400	Kanalerneuerung Winninger Straße	Sanierung des Regenwasserkanals	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn voraussichtlich Ende 2026	Baubeginn offen.	30.000	0
41			0085423	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	Erneuerung des Mischwasserkanals bis zur Einmündung Trierer Straße	Die Vergabe ist im September 2025 erfolgt. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Baubeginn ab Oktober 2025; Bauzeit bis voraussichtlich Mitte Mai 2026	360.000	100.773
42			0085424	Umbau Regenüberlauf Rübener Straße	Im Regenüberlaufbauwerk ist auf der Überlaufschwelle eine Kullisentauchwand einzubauen. Die Maßnahme dient zur Rückhaltung von Schwimmstoffen aus der Mischkanalisation vor der Einleitung in die Mosel im Bereich des Rohrerhofs.	Die Genehmigung der Planung bei der SGD Nord ist beantragt. Nach Zustimmung und Genehmigung soll eine Beschlussfassung über die Planung in der zweiten Jahreshälfte 2026 im Verkaufsausschuss erfolgen.	Baubeginn voraussichtlich Ende 2026/Anfang 2027	150.000	0
43			0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	Entwässerungstechnische Erschließung des neuen Gewerbegebiets	Die Bearbeitung der Ausführungsplanung im Namen und Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist im Gange.	Baubeginn offen.	2.199.000	0
44			0085431	St.-Sebastianer-Straße 2. BA	Fortführung des Schmutz- und Regenwasserkanals bis zum Anschluss an die Ortsentlastung Bubenheim	Planung ist abgeschlossen. Ausschreibung befindet sich in der Bearbeitung. Gemeinsame Umsetzung mit der Maßnahme Ortsentlastung Bubenheim.	Baubeginn ab September 2026, Fertigstellung im Zuge der Maßnahme Ortsentlastung Bubenheim bis Ende 2027.		0
45			0085458	Kanalsanierung In der Grünwies 2.BA	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. SR liegt als Prüfausfertigung vor. Abnahme erfolgt.	Bautechnische Fertigstellung abgeschlossen. Mängelbeseitigung am Schacht KR1 steht noch aus.	199.000	0
46			0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	Sanierung von RW/SW-Kanäle von der Einmündung "Am Mühlbach" bis zur Schützenhalle	Der Planungsbeschluss liegt vor. Ausführungsplanung ist in Bearbeitung.	Ausschreibung und Umsetzung im Herbst 2026	439.000	0
47			0085582	Kanalsanierung Ravensteinstraße 2. & 3. BA	Der vorhandene Mischwasserkanal zwischen Ellingshohl und Friedrich-Gerlach-Straße bedarf einer Sanierung	Die Maßnahme befindet sich in Planung	Baubeginn 2. Jahreshälfte 2027	89.000	2.041
48			0085588	Außerbetriebnahme MW-Kanal Emser Straße	Außerbetriebnahme des schadhafte MW-Kanals zwischen Haus Nr.3 und Nr.28. Umbinden der Anschlussleitungen an parallel verlaufenden Sammler.	Das Tiefbauamt plant die Straßenoberfläche auszubauen. Die Maßnahmen sind in enger Abstimmung zwischen dem Amt 66 und der Stadtentwässerung durchzuführen. Maßnahme wird nach Fertigstellung der Pfaffendorfer Brücke in Angriff genommen	Planung/ Baubeginn offen	20.000	0
49			0085590	Kanalsanierung Seizstraße/Am Heiligenhäuschen	Der Mischwasserkanal ist durch einen Liner zu sanieren.	Der Planungsbeschluss erfolgte im März 2023.	Planung abgeschlossen, Baubeginn 3. Quartal 2026	100.000	0
50			0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Die Kanalbaumaßnahme befindet sich seit dem 10.03.2025 in der Umsetzung.	Umsetzung gemeinsam mit Amt 66 in 2025/ 2026. Fertigstellung vom Kanal Ende 2025	241.000	533
51			0085663	Kanalsanierung Laubach	Sanierung des schadhafte Mischwasserkanals.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn 2027	Planung/ Baubeginn offen	75.000	0
52			0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Bahnhofstraße und Rizzastraße.	Planung in Bearbeitung.	Baubeginn in 2027	15.000	0
53			0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	Reparaturmaßnahme	Umsetzung in 2026	Fertigstellung in 2026	20.000	0
54			0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Schützenhof und Friedrich-Ebert-Ring.	Planung ist in Bearbeitung.	Baubeginn nach Fertigstellung Mainzer-Str.	544.000	87
55			0085686	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	Erneuerung des schadhafte Mischwasserkanals.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn 2026/2027	Baubeginn offen	50.000	0
56			0085687	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	Erneuerung des schadhafte Mischwasserkanals.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn 2026/2027	Baubeginn offen	50.000	0
57			0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	Erneuerung der Kanalisation und Neuerrohrung des Eselsbach.	Aufstellung der Planung ab 2024.	Bau frühestens ab 2027	58.000	0
58			0085727	Kanalsanierung Bergstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Greiffenklaustraße und Bergstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn 2027	Baubeginn offen	60.000	0
59			0085730	Kanalisation Greiffenklaustraße	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohrleitungsgebundenen Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn wurde geschoben. Erst Umsetzung Kanalsanierung Bergstraße ab 2026.	Baubeginn offen	50.000	0
60			0085733	Kanalerneuerung Im Vogelsang	Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen Karmeliter- und Regierungsstraße.	Maßnahme in Planung.	Planung 2025, Baubeginn 2026	190.000	0
61			0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	Sanierung der Abwasserkanäle im Deckenerneuerungsbereich B 9 Nord, von Europabrücke bis "Baumarkt Bauhaus"	Zustandserfassung abgeschlossen. Auswertung der Sammelkanäle ist erfolgt. Ausführungsplanung steht aus.	Umsetzung gemeinsam mit Amt 66, Umsetzung abhängig vom Fördergeber bei Amt 66.	20.000	0
62			0085736	Bauplan 330 "An der Königsbach"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes sowie Abwasserübernahme aus Brauerei.	Planungen ruhen derzeit.	Baubeginn offen.	1.250.000	0
63			0085738	Kanalerneuerung Mühlgraben	Erneuerung des schadhafte Mischwasserkanals.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn 2026	Baubeginn offen	50.000	0
64			0085750	Kanalerneuerung/-sanierung Auf dem Sande	Sanierung des Mischwasserkanals	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn offen.	20.000	5.944

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Status 1. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Wirtschaftsplan 2026 + Mittelübertragung aus 2025)	Ist- Auszahlung 2026 (€) Stand 18.05.2026
65			0085840	Kanalerneuerung Auf der Eich	Erneuerung des schadhafte Mischwasserkanals.	Maßnahme in der Umsetzung.	Fertigstellung im Oktober 2026	495.000	22.893
66			0085845	Kanalerneuerung Charlottenstraße	Sanierung/Erneuerung des Mischwasserkanals	Maßnahme in Planung.	Baubeginn offen.	40.000	0
67			0085950	Rückhaltung für RÜB Immendorf	Prüfung und Umsetzung von Abhilfemaßnahmen zur Reduzierung der Abschlagsmengen (1. Maßnahme des Starkregen- und HW-Vorsorgekonzeptes)	Planung ab 2026	Baubeginn offen	15.000	0
68			0086104	Pumpwerk Scharwiesweg	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Die Maschinentechnik wird durch Ing.-Büro Becker geplant, Elektrotechnik wird durch Büro HI Nord geplant. Die Planungsleistungen für Betonsanierungskonzept muss noch ausgeschrieben werden. Umfang wurde um die Beschaffung eines Notstromaggregates erweitert.	Planung wird nach Beendigung PW Neuendorf fortgeschrieben.	750.000	0
69			0086109	Betonsanierung Klärwerk	Betontechnische Sanierung verschiedener Bauwerke und Becken des Klärwerkes. Die Sanierungen erfolgen sukzessive.	Teilmaßnahme: Sanierung der Räumerlaufbahnen der Vorklärbecken 1+2 Leistungen fertiggestellt. Vorabnahme am 18.11.2025 erfolgt. Mängelbeseitigung, im Anschluss Rückbau Gerüst. Schlussrechnung noch im Dezember 2025	Teilmaßnahme Fertiggestellt und Schlussgerechnet	350.000	43.298
70			0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	Einbau eines Systemtrenners, Ersatzteilbeschaffung	Planung zur Systemtrennung abgeschlossen. Submission November 2019. Aufgrund fehlender Angebote muss die Ausschreibung wiederholt werden. Neue Ausschreibung für 3. Quartal 2026 geplant.	Keine Firma ist an einer Angebotsabgabe (2019) interessiert. Erneute Ausschreibung und geplante Umsetzung 2026.	110.000	3.968
71			0086114	Erneuerung Labor	Das derzeitige Labor darf vom Arbeitsschutz her nicht mehr genutzt werden und soll durch einen Neubau ersetzt werden.	Die Machbarkeitsstudie zur Statik und technischen Ausrüstung des Bürogebäudes hat ergeben, dass der Anbau des Labors an das bestehende Altbau und Aufstockung des vorhandenen Gebäudes, zur Gewinnung von zusätzlichen Büroräumlichkeiten, nur mit sehr hohem finanziellem Aufwand realisiert werden kann und dadurch nicht wirtschaftlich ist. Die Planung wird dahingehend überarbeitet, dass ein separates Laborgebäude mit Büroräumen in den Obergeschossen vorgesehen wird. Aufgrund aktuell laufender Großbaustellen wird der Neubau des Labors vorerst zurückgestellt. Stattdessen sind Sanierungsmaßnahmen in den bestehenden Laborräumlichkeiten geplant.	Das Projekt ist derzeit in der Überarbeitung der Planung. Sanierungsmaßnahmen im bestehenden Labor sollen möglichst 2026/27 umgesetzt werden.	2.200.000	0
72			0086119	Beschaffung Fahrzeuge	Beschaffung neuer Sauger und neues Kanalernaue.	Submission für die Lieferung des Saugers ist erfolgt, voraussichtlicher Auslieferungstermin in Juni 2026, Kanalernaue mit Schachtkamera muss noch ausgeschrieben werden.	Lieferung Sauger voraussichtlich Juni 2026, Kanalernaue wird in 2026 ausgeschrieben.	1.140.000	0
73			0086121	Überplanung Rheindüker	Sanierungsarbeiten im Düker	Grundlagenermittlung für M&E Technik, Inspektion der Gussrohre, Betonuntersuchung, Treppenanlage, alle Ingenieurleistungen müssen ausgeschrieben werden.	Durchführung z.Zt. nicht absehbar. Bestandserfassung im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 2026.	200.000	0
74			0086122	Pumpwerk Neuendorf	Erweiterung des Pumpensumpfes, Sanierung des Bauwerkes, Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik, Erneuerung der Außenanlagen und Dach	Abbruch Außenfassade 2019 abgeschlossen. Gründungssicherung Abschluss Oktober 2019. Los 3 Erweiterung Pumpensumpf ist abgeschlossen.. Lose 4 (E-Technik), 5 (M-Technik), 6 (Betonsanierung) sind weitestgehend abgeschlossen. Die Restlose für Außenfassade, Dach, Tore und Fenster, PV-Anlage sind abgeschlossen, die Bauarbeiten für die Außenanlagen (Los 10) ist weitestgehend abgeschlossen. Umfang wird um die Beschaffung eines stationären Notstromaggregates erweitert.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2019 - Frühjahr 2025 vorgesehen. Ausschreibung stationäres Notstromaggregat in 2026, Lieferung in 2027	1.850.000	356.013
75			0086123	Erneuerung Hard-/Software Klärwerk	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Teilmaßnahme 1: Softwareupdates (Server) abgeschlossen Teilmaßnahme 2: Erneuerung SPS 10.0 (Redundanz) -> Planung / Ausschreibung Teilmaßnahme 3: Erneuerung Switches und Server -> abgeschlossen Teilmaßnahme 4: Neue Server für Kanaldatenbank -> in der Ausschreibung	TM 2: Fertigstellung 3. Quartal 2026 (Planung/ Ausschreibung) TM 3: Leistungen derzeit in der Ausschreibung Fertigstellung 3. Quartal 2026 TM 4: Veröffentlichung voraussichtlich Ende Juni	460.000	24.834
76			0086124	Umbau Sozialgebäude	Diverse Umbauarbeiten im OG des Sozialgebäudes zur Schaffung von Büroräumen.	Es wurden schallschutztechnische Maßnahmen durchgeführt. Energetische Verbesserung, sowie Rettungswege müssen noch geplant werden. Rettungstreppe ist genehmigungspflichtig.	Erneuerung der Fenster in 2026, energetische Verbesserungen und Rettungstreppe in 2027	63.000	4.679
77			0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	Vorbereitende Maßnahmen zur Dükeruntersuchung	Planung muss ausgeschrieben werden.	Zustandserfassung wird im Rahmen der Bauwerksüberprüfung durchgeführt.	20.000	0
78			0086126	Einführung Greengate	Greengate ist ein Programm zur Betriebsführung	Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die ersten Schritte wurden erarbeitet. Einpflegen der Betriebsdaten, Dokumentationen und Instandhaltungs- und Warenmanagement.	Maßnahme in der Umsetzung	28.000	0
79			0086127	Anpassung Bautechnik BB4 + NKB6	Neubau einer biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6.	Der Auftragsvergabe wurde im Werkausschuss vom 12.03.2024 zugestimmt. Nach Vergabebeschwerde neu ausgeschrieben und am 30.04.2025 submitted. Auftragsvergabe am 11.06.2025. Projekt derzeit in der Ausführung bauvorbereitender Maßnahmen, Verbau- und Erdbauarbeiten. Verbauarbeiten abgeschlossen. Aktuell erfolgt der Aushub der Baugrube.	Baubeginn: 30.06.2025 Geplante Fertigstellung: Ende 2027	22.763.000	2.362.382
80			0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	Anbindung der Aussenstationen an PLS	3. Bauabschnitt ist noch auszuschreiben	1. und 2. Bauabschnitt abgeschlossen	250.000	1.724
81			0086131	Brauchwasserbrunnen	Einer von zwei Betriebswasserbrunnen ist ausgefallen und soll durch einen neuen ersetzt werden.	Brunnen 3 zum 31.12.2020 fertiggestellt, Wasserrechtsantrag wurde im November 2021 der SGD vorgelegt. Nach Genehmigung Einstieg in Detailplanung. Die wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme von Uferfiltrat ist am 12.10.2022 bei uns eingegangen. Ausführung Brunnenstube derzeit in der Planung und Ausschreibung. Verzögerungen in der Ausschreibungsphase da wesentliche Änderungen auf Kundenwunsch (Kostenreduzierung). Ergänzung Brunnenstube steht noch aus. Ausführung der Brunnenstube soll als schlüsselfertiges Fertigbeton-Bauwerk erfolgen. Verzögerungen in der weiteren Planung durch Verschiebungen in der Prioritätenliste. Dringliche Maßnahmen wurden vorgezogen. Brunnen 3 ist provisorisch ohne Brunnenstube in Betrieb.	Ausschreibung und Veröffentlichung voraussichtlich noch 2026. Ausführung / Umsetzung in Abhängigkeit der Lieferzeiten, noch nicht absehbar.	200.000	0
82			0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Standort Wallersheim als Ersatz für die Anmietung Bahnhofplatz	Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes. Vorerst zurückgestellt.	zur Zeit nicht absehbar	50.000	0
83			0086133	Lüftung Einlaufgebäude	Sanierung/Erneuerung der Lüftungsanlage im Einlaufgebäude einschl. der Abluftwäscher	Grundlagenermittlung und Vorplanung fertiggestellt und vom IB vorgelegt. Vorplanung von SEK abschließend geprüft und freigegeben. Projektzeit in der Entwurfsplanung.	Vorlage Entwurfsplanung durch Ingenieurbüro Mitte 2026	300.000	0
84			0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	Der elektrotechnische Teil des Einlaufgebäudes (NSV1.1) und ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst und erneuert werden.	Derzeit in der Ausführung. Neue Schaltanlagen fertiggestellt und für Auslieferung bereit. Derzeit Ausbau und Installation provisorischer Schaltschränke vor Lieferung und Installation der neuen Schaltanlage. Neue Schaltanlage fertiggestellt und kurz vor Auslieferung und Installation. Verzögerungen im Projekt durch personelle Engpässe bei der SEK im Bereich der Elektrotechnik und Verzögerungen in parallel laufendem Projekt "Energetische Optimierung Schneckenpumpwerke" (stehen in unmittelbarem technischen Zusammenhang).	Geplante Fertigstellung: Ende 2026	473.000	59.500

Ifd. Nr.	Status 2. Bericht 2025	Status 1. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Wirtschaftsplan 2026 + Mittelübertragung aus 2025)	Ist- Auszahlung 2026 (€) Stand 18.05.2026
85			0086135	Optimierung Vergaser	Anpassung Klärschlammvergaser auf veränderte Schlammengen	Planungs- und Prüfungsphase. Technisch Wissenschaftliche Überprüfung durch Fraunhofer-Institut erfolgt und im Werkausschuss am 16.09.2025 vorgestellt. Die Anlage wird nicht mehr als Vergaser betrieben. Es wird geprüft ob ein Umbau zu einer Verbrennungsanlage zielführend ist. Das Ingenieurbüro Marco Polo Engineering GmbH hat bis dato als einzige Firma Interesse gezeigt einen Umbau der Vergaser auf eine Monoverbrennung zu prüfen und ein entsprechendes Angebot für die Umplanung zu unterbreiten. Das Unternehmen hat sich im Werkausschuss am 17.03.2026 vorgestellt.	Mit der Prüfung von Alternativen wurde begonnen. Im Werkausschuss wird ständig unterrichtet. Das Angebot eines Interessenten zur Überprüfung steht noch aus.	1.455.000	0
86			0086137	Pumpwerk Thielenstraße	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung M- und ETechnik wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben. Wegen Vandalismus wurde eine neue Zaunanlage um das Grundstück errichtet.	Startet im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 2025	30.000	0
87			0086138	Pumpwerk Rothenlänge	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung M- und ETechnik wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben. Betonuntersuchungen müssen noch durchgeführt werden.	Startet im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 2025	30.000	0
88			0086139	Pumpwerk Kesselheim	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung M- und ETechnik wurden an das Büro atd Ingenieurgesellschaft mbH Aachen vergeben. Wegen Vandalismus wurde eine Zaunanlage um das Grundstück errichtet. Betonuntersuchungen müssen noch durchgeführt werden,	Startet im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 2025	30.000	0
89			0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderfassung wurden an das Büro Enseidon GmbH Willich vergeben. Betonuntersuchungen müssen noch durchgeführt werden.	Startet im Rahmen der Bauwerksprüfung ab 2025	30.000	0
90			0086141	Umbau Schlammager	Die Schlammagerhallen sollen für die neue Schlammwässerung umgebaut werden.	Baumaßnahme abschließend fertiggestellt, abgenommen	Fertiggestellt, Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	285.000	0
91			0086142	Optimierung Trocknung	Optimierung Schlamm bunker und -pumpe sowie Trockengutsilo. Belüftung Trockner- und Schlamm bunkerhalle	In Planungs- und Umsetzungsphase. Optimierung Schlamm bunker und -pumpe fertiggestellt, Heizung/Lüftung Trockner- und Schlamm bunkerhalle weitestgehend fertiggestellt.	Umsetzung verschiedener unterschiedlicher Maßnahmen erfolgt in Teilabschnitten sukzessive	514.000	0
92			0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	Vergrößerung/Neubau einer Lager- und/oder Fahrzeughalle	Aufgrund der Vergrößerung der Lagerhaltung, sowie des Fuhrparks soll eine Studie zur Grundlagenermittlung (Platzbedarf etc.) erstellt werden. Weitere Vorgehensweise in der Abstimmung der Grundstücksfrage.	Im Werkausschuss wurde über die Studie berichtet. Ausschreibung der Planungsleistung wurde noch nicht freigegeben	630.000	0
93			0085144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	Verschiedene Sanierungs-, Instandhaltungs- und Renovierungs und Umbaumaßnahmen am Betriebsgebäude des Klärwerkes	Verschiedene Bürosanierungen /-renovierungen abgeschlossen. Umbau Nassraum Labor zum Büroraum geplant und angefragt. Umbau/Sanierung Schulungsraum in Planung.	Sukzessive Durchführung der Maßnahmen Büroraum: Ende 2026 Schulungsraum Ende 2026 / Anfang 2027	100.000	0
94			0086145	Anpassung Belebungsbecken 4 + Nachklärbecken 6 Maschinen- und Elektrotechnik	Neubau einer biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6. Nach der Herstellung müssen diese maschinen- und elektrotechnisch ausgerüstet werden.	Veröffentlichung zurückgestellt aufgrund der Verzögerungen in der Vergabe der bautechnischen Leistungen (siehe 086127)	Durch Verzögerungen im Projekt 086127 Veröffentlichung der Vergabeunterlagen erst Ende 2026	7.018.000	1.648
95			0086147	Nachrüstung Ablaufregelung Nachklärbecken 3	Optimierung der Ablaufverhältnisse der Nachklärbecken 2-5	Installation für 2 Becken komplett abgeschlossen. Derzeit wird geprüft ob die Installation der Ablaufregelung in einem dritten Becken sinnvoll ist.	noch nicht absehbar	450.000	0
96			0086149	Bestanderfassung Bauwerke Kanalbetrieb	Bestanderfassung Bauwerke Kanalbetrieb	Im Stellenplan sind 2 Stellen für die Bauwerksprüfung vorgesehen. Die Auswertung der Ergebnisse soll durch ein Ing.-Büro übernommen werden.	Die Stellen wurden im Frühjahr 2026 ausgeschrieben. Die 1. Bestanderfassung der Bauwerke ist bereits mit dem Amt 62 und den Ing.-Büros in Arbeit	310.000	10.069
97			0086150	Notstromkonzept Klärwerk	Planung einer fest installierten Netzersatzanlage für das Klärwerk Koblenz (Im Zusammenhang stehend mit 0086151)	Projekt in der Planungsphase durch externes Ingenieurbüro Verzug im Projekt durch langen krankheitsbedingten Ausfall des Projektverantwortlichen sowie des Elektromeisters und daraus resultierendem Personalengpass im Bereich der Elektrotechnik.	Fertigstellung Planung voraussichtl. Ende 2026 / Anfang 2027	180.000	0
98			0086151	Ertüchtigung NSVH + Notstromkonzept Klärwerk	Die Hauptstromversorgung des Klärwerkes im Maschinenhauses ist veraltet wird erneuert. Für die neuen Anlage ist ein neuer Standort innerhalb des Maschinenhauses vorgesehen. (In Zusammenhang mit der Notstromversorgung des Klärwerkes 0086150)	Planungsphase (intern) Verzug im Projekt durch langen krankheitsbedingten Ausfall des Projektverantwortlichen Weiterer Verzug da Elektroingenieur der SEK die Stadtverwaltung verlassen hat. Leistungen, die bauseits durch SEK erbracht werden sollten, wurden Anfang 2026 ebenfalls extern vergeben.	Fertigstellung Planung voraussichtl. Ende 2026 / Anfang 2027	2.150.000	0
99			0086152	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	Machbarkeitsstudie und Variantenvergleich Verfahren der 4. Reinigungsstufe	Auftrag wurde im Juli 2025 vergeben. Studie wurde abgeschlossen und vom Ingenieurbüro vorgestellt.	Ergebnisse werden im Dezember 2025 von dem Ingenieurbüro vorgestellt.	30.000	0
100			0086154	Ertüchtigung Rohschlamm pumpwerk	Maschinentechnische Sanierung und Ertüchtigung Rohschlamm pumpwerk	Testbetrieb mit Pumpe an anderem Standort läuft derzeit (Testpumpe in Betrieb). Der Testbetrieb mit provisorischer Pumpe wurde erfolgreich abgeschlossen. Es ist geplant, ein neues Pumpwerk in direkter Nähe der Vorklärbecken zu bauen. Die Testpumpe wurde übernommen und läuft derzeit weiterhin problemlos provisorisch.	Aktuelle Prüfung ob die Planungsleistungen für ein neues Pumpwerk durch die SEK erbracht oder extern vergeben werden	750.000	0
101			0086155	PV-Anlagen KLW	Zusätzliche Photovoltaikanlagen auf Gebläsehaus und Trocknungs- / Entwässerungshalle	Installation der Panel abgeschlossen. Installation der Wechselrichter steht noch aus. Energieversorger verlangt Anlagenzertifikat (ist beauftragt). Dadurch Verzögerung der Inbetriebnahme. Weitere Verzögerungen im Projekt durch langen krankheitsbedingten Ausfall der projektverantwortlichen Mitarbeiter. Externe ingenieurtechnische Unterstützung wurde im Mai 2026 beauftragt.	Fertigstellung: Voraussichtl. 2. Quartal 2026	335.000	0
102			0086156	Machbarkeitsstudie Neubau Schlamm-/Filtratspeicher	Es soll eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden über die Prüfung einer möglichen Verlegung des Schlamm- und Filtratspeichers um Baufreiheit für eine 4. Reinigungsstufe zu schaffen	Suche / Prüfung geeigneter Ingenieurbüros Vorerst zurückgestellt Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe werden abgewartet. Da Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe vorliegen, erfolgt im nächsten Schritt die eine Studie zum Neubau der Schlamm-/Filtratspeicher.	Anfrage, Vergabe Ingenieurleistungen voraussichtlich 4. Quartal 2026	70.000	0
103			0086157	BHKW Ertüchtigung Gasdruckerhöhung	Die Verdichterstation an den BHKW-Modulen soll ertüchtigt werden, da diese altersbedingt sehr störungsanfällig sind. Es werden 2 Varianten untersucht: a) Erneuerung der vorh. Verdichter einschl. Schaltanlage, b) Verzicht auf Verdichter, dafür vorh. Gasbehälter auflasten und den somit den Gasvordruck erhöhen	Aufgrund der Dringlichkeit wurden 2 Verdichter erneuert. Maßnahme ist fertiggestellt. Erneuerung Schaltanlage erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in separater Maßnahme.	Maschinentechnik: Fertiggestellt Elektrotechnik: Steht noch nicht fest	200.000	0
104			0086158	Energ. Optimierung Schneckenpumpwerke	Die Förderschnecken im Zulaufpumpwerk, Rücklaufschlamm pumpwerk 1 und Rücklaufschlamm pumpwerk 2 sollen mit neuen energieeffizienten Antrieben ausgestattet werden. Die alten Antriebe sind über 30 Jahre alt.	Ausschreibung der Antriebe für die Förderschnecken im Zulaufpumpwerk wurden ausgeschrieben. 2 Angebote waren aus formellen Gründen nicht wertbar. Neue Ausschreibung wurde Ende 2025 veröffentlicht und Ende Januar 2026 submitted. Auftrag vergeben.	Ausführungsbeginn: voraussichtlich Mitte Juni 2026 Fertigstellung: voraussichtlich Ende Juni 2026	299.000	0
105			0086159	Optimierung Wärmeerzeugung/-verteilung	Die Heizkesselanlage zur Wärmeversorgung der Gebäude, Faulung und Klärschlamm trocknung als Ergänzung zu den Blockheizkraftwerken ist mit über 30 Jahre Betriebszeit veraltet und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Die Anlage muss daher erneuert werden.	Die Planungsleistungen sollen extern an ein Ingenieurbüro vergeben werden.	Auftragsvergabe Planungsleistungen: ggf. Ende 2026	100.000	0
106			0086160	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung (NSV) 4.0 Rohschlamm pumpwerk	Die Niederspannungshauptverteilung 4.0 im Rücklaufschlamm pumpwerk 2 des Klärwerkes ist veraltet und entspricht nicht mehr den heutigen Stand der Technik und Sicherheitsstandards und muss daher komplett erneuert werden.	Ursprünglich sollte die Maßnahme durch eigenes Personal geplant und ausgeschrieben werden. Aufgrund des Personalengpasses im Bereich der Elektrotechnik sollen die Planungsleistungen extern vergeben werden.	Planungsphase: Ende 2026 bis Mitte 2027 Auftragsvergabe Ausführung: 3. Quartal 2027	800.000	0