

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2026	Status 2. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Haushalt 2026 ohne Übertragung 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2026 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
			<b>08 - Schulen</b>							
1			Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagschule umfasst	Die Maßnahme wurde in Abhängigkeit mit der Gesamtmaßnahme Schulzentrum Goldgrube pausiert. Voraussichtlicher Baubeginn erfolgt in Abstimmung mit der Gesamtmaßnahme.	2026 - 2028	300.000	0	27.126.000
2			Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.	Die bautechnische Fertigstellung sowie die Inbetriebnahme des Neubaus erfolgten am 13.04.2026. Die Abnahme mit der Bauaufsicht wurde in den Osterferien durchgeführt. Der neue Haupteingang wird bereits genutzt. Derzeit erfolgen noch vereinzelte Rest- und Mängelbeseitigungsarbeiten. Die Außenanlagen und die Schulhofsanierung befinden sich weiterhin in Bearbeitung. Aktuell werden insbesondere Pflasterarbeiten ausgeführt. Das alte Vordach am Bestandsgebäude wurde aufgrund fehlender Standsicherheit zurückgebaut. Zudem wird derzeit ein neuer frostsicherer Versorgungsschacht zwischen Förderschule und Grundschule hergestellt. Die Leitungsverlegung ist bis zu den Sommerferien vorgesehen. Der alte Klassenraumcontainer wurde zwischenzeitlich demontiert und abgefahren.	2024 - 2026	2.700.000	1.151.056	7.929.000
3			Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden.	Das Multifunktionsspielfeld (1. Bauabschnitt) sowie ein Spielgerät (2. Bauabschnitt) sind fertiggestellt. Mehrere Bäume wurden gepflanzt und kurzfristig musste ein Container zur Lagerung der Außenspielgeräte aufgestellt werden. Der 3. Bauabschnitt (Vorfeld Sporthallennebengebäude) wurde in 2023 umgesetzt und abgeschlossen. Die Schulhofbegrünung (4. Bauabschnitt) erfolgte in 2025. Abhängig vom Fortschritt der Hochbauarbeiten könnte sich der 4. BA bis in 2026 erstrecken. Der 5. Bauabschnitt (Freiflächenbühne im Schulhofbereich) geht im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2026 in die Umsetzung.	2023 - 2026	375.000	2.142	977.700
4			Z401116	Fluchttreppe GS Metternich Oberdorf	Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten.	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; Maßnahme in Umsetzung. Treppentürme und Fluchtrampen, sowie Aufzug, werden in Abhängigkeit der Gesamtmaßnahme GS Metternich Oberdorf in 2027 umgesetzt.	2025	50.000	65.665	395.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2026	Status 2. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Haushalt 2026 ohne Übertragung 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2026 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
5			Z401119	Aufzugsanlage Grundschule Lützel	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Lützel der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor. Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung und ist abhängig von der Maßnahme Raumerweiterung. VGV-Verfahren in Vorbereitung.	2025 - 2027	25.000	0	300.500
6			Z401120	Aufzugsanlage & Schulerweiterung Grundschule Moselweiß	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Moselweiß der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Der Aufzug wird im Rahmen der Machbarkeitsstudie zur GaFöG-Erweiterung mitgeplant. Die finale Abstimmung zum Raumprogramm mit dem Bedarfsträger ist erfolgt, die Förderantragsunterlagen wurden eingereicht. Aktuell läuft die Nachbearbeitung aufgrund einer Nachforderung von Flächenprogramm und pädagogischem Konzept für die Nutzung des 2. Obergeschosses.	2025 - 2027	150.000	0	2.955.000
7			Z401122	Neubau Sporthalle Goldgrube	Im Zuge des Neubaus der Pestalozzi-Schule (s. Z401110) ist auch der Neubau der Sporthalle geplant.	Förderbescheid liegt vor. Die Maßnahme wurde in Abhängigkeit mit der Gesamtmaßnahme Schulzentrum Goldgrube pausiert. Voraussichtlicher Baubeginn erfolgt in Abstimmung mit der Gesamtmaßnahme.	2026 - 2028	100.000	0	7.523.000
8			Z401123	Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe	Zur Einrichtung der Ganztagschule sind gemäß Schulbaurichtlinie und Schulbauförderung eine Küche und ein Speisesaal einschl. verschiedener Nebenräume erforderlich.	Förderbescheid erhalten. Planungsleistungen für die Maßnahme wurden vergeben. Derzeit erfolgt die Vergabe einzelner Gewerke. Erste Aufträge sind bereits vergeben.	2024 - 2026	654.000	13.973	925.000
9			Z401124	Neubau Sporthalle Grundschule Freiherr-vom-Stein	Im Zuge der Räumung des Geländes an der Steinstraße, zugunsten eines Neubaugebietes für Wohnbebauung, wird auch die dort befindliche Sporthalle zurückgebaut. Als Kompensation soll ein Sporthallenneubau auf dem Schulgelände der GS Freiherr vom Stein errichtet werden.	Maßnahme in Vorbereitung; Wartet auf haushalterische Platzierung (Konsolidierung).	2027 ff.	10.000	0	20.000
10			Z401129	Neugestaltung Schulhof GS Horschheim	Die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Horschheim ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.	Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt umfasst die Vordachsanierung und Aufwärtung der unteren Schulhoffläche. Die Maßnahme wird 2026 umgesetzt und abgeschlossen. Der 3. Bauabschnitt ist vorgeplant und erfolgt in späteren Jahren.	2023 - 2026	0	0	411.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2026	Status 2. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Haushalt 2026 ohne Übertragung 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2026 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
11			Z401132	GS Neuendorf Raumerweiterung	Die Willi-Graf-Schule in Koblenz-Neuendorf hat als Schwerpunktschule in herausfordernder Lage mit den Handlungsfeldern "Integration" und "Inklusion" besondere Bedarfe. Um in diesen Bereichen eine gute pädagogische Arbeit zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich, dass der Schulträger hierfür die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor. Maßnahme ist in Vorbereitung. Das VGV-Verfahren ist in Vorbereitung.	2026 - 2027	750.000	0	1.832.000
12			Z401138	GS Karthause "Am Löwentor" Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Die Förderantrags- und Bauantragsunterlagen sind fertiggestellt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2025/2026. VGV-Verfahren ist in Vorbereitung.	2026 - 2027	300.000	5.902	2.501.000
13			Z401140	GS Moselweiß Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Die Förderantrags- und Bauantragsunterlagen sind fertiggestellt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2026. Im Nachgang erfolgt das VGV-Verfahren.	2026 - 2027	300.000	8.672	3.103.000
14			Z401141	GS Wallersheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG	Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule.	Bauantrags- sowie Förderantragsunterlagen wurden erstellt und eingereicht. Im Anschluss werden die Ausschreibungen für die erforderlichen Architekten- und Ingenieurleistungen erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Erhalt des Förderbescheids voraussichtlich in 2026.	2026 - 2027	425.000	0	601.000
15			Z401142	GS Arzheim Erweiterung	Zur Erfüllung des Ganztagsförderungsanspruchs sowie die Erfüllung des Rahmenraumprogramms ist am Standort GS Arzheim eine Erweiterung geplant.	Nach Erstellung der Machbarkeitsstudie muss diese Maßnahme aus dem GaFöG-Programm herausgenommen werden, da die Umsetzung der Maßnahme nicht mit den zeitlichen Voraussetzungen des Programms konform geht. Die Maßnahme wird vom ZGM weiter vorangetrieben und im Haushalt der Stadtverwaltung platziert.	2026 - 2028	15.000	0	40.100

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2026	Status 2. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Haushalt 2026 ohne Übertragung 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2026 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
16			Z401143	Grundschule Neuendorf Erneuerung Prallwand Gymnastikraum	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Maßnahme in Vorbereitung; Umsetzung im Zuge der Maßnahme Raumerweiterung GS Neuendorf.		0	0	120.000
17			Z401144	Neubau Sporthalle GS Wallersheim	Entgegen der ursprünglichen Planung einer Schulsporthalle am Standort Hans-Böckler-Straße, muss ein neuer Standort für die Schulsporthalle der Grundschule Wallersheim gefunden und geplant werden.	Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung. In 2025 wurde 1. Machbarkeitsstudie erstellt, die bereits vorgestellt wurde und auf das gesamte Areal samt Schülerweiterung erweitert werden soll. Für den Bau der neuen Sporthalle in Wallersheim wurde ein geeigneter Standort gefunden. Geplant ist die Errichtung auf einem Grundstück in der Nähe des bestehenden Bolzplatzes gegenüber der aktuellen Sporthalle, im Bereich des Bühnenweges. Dieses Areal wurde als Teil des Bebauungsplans Nr. 331 für ein kombiniertes Nahversorgungszentrum und eine Sporthalle vorgesehen.	2026ff	75.000	0	158.000
18			Z401145	Neubau Sporthalle (Gymnastikraum) GS Arenberg	Bedingt durch massive statische Defizite sowie hohem Sanierungsstau des Gebäudes II der Grundschule Arenberg, soll ein Ersatzschulgebäude errichtet werden.	Nach interner Abstimmung mit Amt 52 wird von dort keine Sporthalle für den Stadtteil Arenberg gesehen. Daher berücksichtigen wir den Arbeitsauftrag bei der Neugestaltung des Ersatzschulgebäudes hier in Form des Gymnastikraumes. Im Zuge der Planungen Brandschutz und barrierefreie Erschließung, hat sich ergeben, dass das Gebäude II durch einen Neubau ersetzt werden soll. Der dazu notwendige Förderantrag wurde eingereicht.	2026ff	15.000	0	40.100
19			Z401146	Grundschule Ehrenbreitstein Fluchttreppe	Die Sporthalle der GS Ehrenbreitstein hat noch keinen zweiten Rettungsweg. Langfristig muss ein neuer zweiter Rettungsweg errichtet werden.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Eine temporäre Gerüsttreppe wurde zwischenzeitlich als Übergangslösung errichtet.	2026	50.000	0	375.000
20			Z401147	Grundschule Kesselheim Einbau ELA	Hinsichtlich der Sanierungsarbeiten im Rahmen KI 3.0 u. KTK sind Maßnahmen zur Alarmierungsprävention (Amok, Brand, Bombe) erstrebenswert.	Vorbereitende Verkabelungen wurden bereits im Rahmen der KTK-Maßnahme LED-Beleuchtung sowie der Elektroarbeiten der energetischen Sanierung des Neubaus hergestellt. Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden für 2026 eingeplant. Der Vertrag für die weitere Planung wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Aktuell werden die Planunterlagen und Kosten überarbeitet sowie die Ausschreibung vorbereitet. Die Umsetzung der Maßnahme ist weiterhin bis Ende 2026 vorgesehen.	2026	75.000	0	100.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2026	Status 2. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Haushalt 2026 ohne Übertragung 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2026 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
21			Z401148	Grundschule Lay Fluchttreppe und Rampe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der Planung. Der Förderbescheid liegt vor. Die Kostenberechnung wurde aktualisiert und die Mittelfreigabe beantragt. Für die WC-Sanierung sind eine Schadstoffbeprobung sowie die Ausschreibung eines TGA-Planers vorgesehen. Zudem ist für den Fluchttreppenturm ein Bodengutachten geplant.	2026	50.000	0	250.000
22			Z401149	Grundschule Lützel Raumerweiterung	Die Regenbogenschule in Lützel bedarf aufgrund von Erwartungen eines hohen Wachstums der Schülerzahlen zusätzlicher Räume. Entsprechend ist die Errichtung eines Erweiterungsneubaus vorgesehen. Durch die Raumerweiterung wird die Umsetzung des Rahmenraumprogramms gewährleistet.	Der Förderantrag wurde bereits in 2023 beim Fördergeber eingereicht. Die eingereichten Unterlagen wurden zwischenzeitlich aufgrund von Unvollständigkeits zurückgesandt, sodass die Erstellung eines neuen Förderantrags erforderlich ist. Hierfür wird derzeit das notwendige VgV-Verfahren vorbereitet. Die Vorplanung der Maßnahme wurde abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme ist weiterhin im Zusammenhang mit der bereits beschiedenen Fördermaßnahme Trinkwassersanierung (R4010MP020) vorgesehen. Dies geschieht zur Vermeidung übermäßiger Belastungen des Schulbetriebs durch Bautätigkeiten.	2028 - 2029	100.000	0	3.478.000
23			Z401150	Grundschule St. Castor Aufzug und Fluchttreppe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Planungsbüros haben mit der Machbarkeitsstudie begonnen.	2027	50.000	0	100.000
24			Z401151	Schülerweiterung Grundschule Niederberg	Im Hinblick auf die Schülerzahlentwicklung ist an der Grundschule Niederberg zur Deckung des langfristigen Flächenmehrbedarfes eine Erweiterung des Schulgebäudes notwendig. Zusätzlich soll eine Ganztagsbetreuung angeboten werden.	Die Machbarkeitsstudie wurde beauftragt. Erste Ergebnisse wurden bereits mit der Schulverwaltung diskutiert. Aktuell erarbeitet das ZGM ein Planungskonzept für den GTS-Erweiterungsbau. Erste Konzeptskizzen liegen bereits vor und sollen im nächsten Schritt mit dem Schulverwaltungsamt abgestimmt werden. In diesem Zusammenhang sind noch Abstimmungen zum Raumprogramm sowie zur erforderlichen Größe des Küchenbereichs vorgesehen. Anschließend kann die Planung weiter vertieft werden.	2025 - 2028	250.000	0	1.146.000
25			Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der ursprüngliche Förderantrag wurde in Abstimmung mit der ADD zurückgezogen, da sich die Inhalte der Maßnahme verändert haben. Ein neuer Förderantrag auf Basis der aktuellen Planung wurde September 2025 eingereicht. Nachforderungen wurden bedient und dem Fördergeber zur Prüfung eingereicht.	2027	150.000	0	265.000
26			Z401218	Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium	Im Anschluss an den Neubau Hilda S2 (s. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Am 26. Mai hat das Richtfest stattgefunden. Die Maßnahme ist hochbauseitig abgeschlossen. Zurzeit Wiederherstellung der angrenzenden Außenanlagen.	2024 - 2025	869.000	414.891	3.850.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2026	Status 2. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Haushalt 2026 ohne Übertragung 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2026 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
27			Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	Das Außengelände besitzt grundsätzlichen Sanierungsbedarf. Im Zuge der Neugestaltung werden durch Spielfelder und Tartanflächen auch neue Möglichkeiten für den Sportunterricht geschaffen.	1. Teilabschnitt ist abgeschlossen. Weitere Umsetzung nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade und der Lüftungsanlage.		0	0	1.659.000
28			Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Im Zuge des erfolgten Abstimmungsgesprächs werden die Förderantragsunterlagen für den zurückgezogenen Förderbescheid erneut erstellt. Der Leistungsumfang der Maßnahme wird reduziert. Die Einreichung erfolgte im September 2025. Nachforderungen wurden bedient und dem Fördergeber zur Prüfung eingereicht.	2026 - 2028	50.000	196.883	923.000
29			Z401227	Schulhofsanierung Görres-Gymnasium	Neuordnung des Schulhofs, um die Bedürfnisse des Schulbetriebs anzupassen	1. Bauabschnitt ist abgeschlossen; 2. Bauabschnitt: kann erst umgesetzt werden, wenn die temporäre Containeranlage auf dem Schulhof nicht mehr erforderlich ist. Bedingt durch die Errichtung eines Sondenfeldes (KIPKI-Maßnahme) im Schulhofbereich wird das ZGM einen zusätzlichen Bauabschnitt 2.1. umsetzen, um die Flurschäden im Zuge dieser Maßnahme in die Umsetzung der Schulhofsanierung zu überführen. Zum Abschluss der Schulhofsanierung wird es einen Bauabschnitt 2.2. geben, in Abhängigkeit der temporären Containeranlage.	2022 - 2023 2025 - 2026	435.000	85.672	2.430.000
30			Z401229	Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium	Der Einbau von Lüftungsgeräten auf der Schulhofseite ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.	Bedingt durch die defizitäre Haushaltslage wird nur ein Lüftungsgerät eingebaut. Die Erstellung der Lüftungsanlage befindet sich in Umsetzung. Die Verrohrung des ersten Bauabschnittes wurde bereits abgeschlossen. Die bautechnische Fertigstellung erfolgte Ende 2025. Im 3. Quartal 2026 erfolgt die Inbetriebnahme.	2025 - 2026	727.000	62.294	1.600.000
31			Z401231	Gymnasium Karthause: Planetarium	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Die Maßnahme befindet sich weiterhin in Umsetzung. Die Abstimmung der Ausführungsvarianten mit der TGA-Planung ist erfolgt. Zwischenzeitlich wurden die Boden- und Malerarbeiten vergeben. Darüber hinaus laufen derzeit weitere Abstimmungen mit der Schulleitung und den Projektbeteiligten zum aktuellen Projektstand. Zusätzlich werden die Mehrkosten infolge der Umpositionierung des Aufzuges geprüft. Für die mögliche Demontage der Sternwarte und die Wiederherstellung der Dachfläche wird aktuell eine Kostenschätzung erstellt.	2025	250.000	19.383	550.400
32			Z401232	GYM Max-von-Laue NAWIS	Die Fachklassenräume des Gymnasiums sollen saniert werden, da diese nicht mehr den aktuellen Standards entsprechen	Die Maßnahme wird bis zur Fertigstellung des Gesamtkonzeptes verschoben.	2026 - 2027	25.000	708	960.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2026	Status 2. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Haushalt 2026 ohne Übertragung 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2026 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
33			Z401233	Gymnasium Görres Schulerweiterung	Das Görres Gymnasium ist seit dem Schuljahr 2020/21 eine Ganztagschule und hat seitdem einen zusätzlichen Raumbedarf an ganztagspezifischen Räumen. Hinzu kommt das bestehende Raumdefizit gem. Rahmenraumprogramm.	Machbarkeitsstudie wurde in Abstimmung mit der Schulverwaltung erstellt. Danach wird ein VGV-Verfahren durchgeführt werden.	2025	250.000	37.500	1.125.000
34			Z401234	Gymnasium Hilda Schulhofsanierung	Im Kontext der derzeitigen Baumaßnahmen am Hilda-Gymnasium wird das Solitär-Toilettengebäude abgerissen. Das Entstehen der Freifläche ermöglicht eine "Neu-"sortierung der Schulhofflächen.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung durch den EB67.	2027 ff.	25.000	0	50.000
35			Z401460	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule	Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.	Die Maßnahmen befindet sich im Umsetzung. Zurzeit erfolgen die Rohbauarbeiten.	2025 - 2027	4.240.000	475.420	8.640.000
36			Z401461	Schulerweiterung Goethe-Realschule	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant	Maßnahme ist in Umsetzung.	2025 - 2028	8.500.000	912.238	15.364.500
37			Z401465	KIPKI - PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Goethe Realschule plus	Auf dem Dach der Sporthalle der Goetheschule soll eine PV-Anlage errichtet werden, sodass die Energie während des Schulbetriebs erzeugt und gleichzeitig auch verbraucht werden kann	Projekt befindet sich in der Ausführungsplanung, inkl. Vorbereitung des LVs. Submission hat Anfang Oktober 2025 stattgefunden. Die Ausschreibung der Ingenieurleistungen ist erfolgt. Umsetzung 2025/2026 und Fertigstellung im Frühjahr 2026.	2025	50.000	0	340.000
38			Z401466	Realschule plus Karthause ELA (Elektroakustische Anlage)	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung. Planung in 2025 und Umsetzung in 2026. Ingenieurvergabe ist erfolgt und Vorbereitung Leistungsverzeichnisses.	2024/25	-	0	0

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2026	Status 2. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Haushalt 2026 ohne Übertragung 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2026 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
39			Z401467	Realschule plus Goethe Sanierung Lehrküche	An der Goethe Realschule plus ist die Erneuerung von vier L-förmigen Küchenzeilen mit hochwertigen Materialien wie MDF-Trägerplatten, HPL-Laminat-Oberflächen und Edelstahlbeschlägen vorgesehen. Hierbei werden moderne Küchengeräte, darunter Einbaubacköfen, Induktionskochfelder, Edelstahlspülen sowie Kühl- und Waschgeräte, installiert.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Der Förderantrag wurde von der ADD aufgrund fehlender nachgeforderter Unterlagen zurückgesendet. Die erneute Einreichung wird derzeit amtsintern abgestimmt.	2027	230.000	0	330.000
40			Z401508	BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung	Bisher wurde die Sporthalle über die alte Lüftungsanlage beheizt, welches energetische nicht nachhaltig ist. Bei der Umsetzung der Maßnahme werden beide Systeme separiert, dazu müssen neue Wärmeüberträger installiert werden.	Maßnahme wartet auf Förderbescheid. Nachforderungsunterlagen in Erstellung. Ein neuer Förderantrag ist erforderlich.	2026 - 2028	50.000	0	75.000
41			Z401556	Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben	Baugenehmigung und Förderbescheid liegen vor; VGV-Verfahren in Vorbereitung.	2025 - 2027	350.000	0	550.000
42			Z401559	FÖS Bienhorntal Sanierung Sporthallenboden	Eine auf die Nutzbarkeit des Sporthallenbodens durch das Institut für Sportbodentechnik durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass eine erhöhte Unfallgefahr besteht. Es wird empfohlen einen neuen flächeneelastischen Sporthallenboden zu verlegen.	Vergaben der Gewerke sind erfolgt. Umsetzung im Sommer 2026.	2026ff	120.000	0	150.000
43			Z401560	FÖS Bienhorntal Schülerweiterung	Im Hinblick auf die Schülerzahlentwicklung ist an genannter Schule zur Deckung des langfristigen Flächenmehrabedarfes eine Erweiterung des Schulgebäudes notwendig.	Der Förderantrag wurde von der ADD aufgrund fehlender nachgeforderter Unterlagen zurückgesendet. Die erneute Einreichung wird derzeit amtsintern abgestimmt.	2027ff	250.000	0	300.000
44			Z401561	FÖS Diesterwegschule Aufzug und Fluchttreppe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Förderantrag soll bis September 2026 eingereicht werden. Planungsbüros führen zur Zeit die Machbarkeitsstudie durch.	2026ff	50.000	0	100.000

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2026	Status 2. Bericht 2026	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2026 (Ansatz Haushalt 2026 ohne Übertragung 2025) (€)	Ist-Auszahlung 2026 (€)	Gesamt-auszahlungen Projekt (€)
45			Z401562	FÖS Hans-Zulliger NAWIS	Die derzeitigen Unterrichtsräume der Hans-Zulliger-Schule sind in ihrem Bestand sowohl in Funktionalität als auch Nutzung gravierend eingeschränkt.	In 2025 erfolgten die Planungsleistungen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2026 und 2027. Förderbescheid liegt vor. VGV-Verfahren ist in Vorbereitung.	2026 - 2027	475.000	0	685.000
46			Z401605	IGS Koblenz Sanierung Sportboden	Die Maßnahme war bisher konsumtiv zugeordnet, da es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, die neu hergestellt werden muss, ist die Maßnahme jedoch investiv zu bewerten	Vergaben der Ingenieurleistungen in Vorbereitung, zurzeit erfolgt die Abstimmung des erforderlichen Submissionstermines.	2025	500.000	13.750	550.000
47			Z401606	IGS Koblenz Schulerweiterung	Die IGS soll Ganztagschule werden. Hinzu kommt das bestehende Raumdefizit gem. Rahmenraumprogramm.	Der Förderantrag wurde von der ADD aufgrund fehlender nachgeforderter Unterlagen zurückgesendet. Die erneute Einreichung wird derzeit amtsintern abgestimmt; der Förderbescheid steht weiterhin aus. Bedingt durch umfangreiche Nachforderungen ist vorgesehen, ein VGV-Verfahren zur Beauftragung der erforderlichen Ingenieurleistungen durchzuführen. Die Nachforderungsunterlagen zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung werden derzeit zusammengestellt. Nach erneuter Einreichung und Prüfung durch den Fördergeber kann das VGV-Verfahren eingeleitet werden. Die Beauftragung der Ingenieurleistungen ist weiterhin 2026 vorgesehen.	2026 - 2028	15.000	0	7.800.000
48				Fassadensanierung an der Clemens-Brentano-Realschule	Fassadensanierung des Schulgebäudes zur baulichen Instandsetzung und langfristigen Werterhaltung.	Es wird derzeit versucht, die Maßnahme in den kommenden Haushaltsjahren zu veranschlagen. Aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen musste das Vorhaben in der Vergangenheit wiederholt zurückgestellt werden. Konkrete zeitliche Angaben sind aktuell noch nicht möglich.		0	0	
				<b>Gesamtsumme</b>				<b>24.430.000</b>	<b>3.466.148</b>	

### Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich