

lfd. Nr.	Status 2. Bericht	Status 3. Bericht	Teil-haushalt	Produkt	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (vorl. Ansatz Nachtrag 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftrags-vergabe gebunden (€)	Ist-Aufwand 2017 (€)	voraus-sichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamt-aufwendungen (Plan) (€)	Gesamt-aufwendungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
K 03				1144	BBS Technik Sanierung Schülertoiletten	253.200	150.700	0	50.000	589.000	0	San. In Planung; möglicher Baubeginn Dezember 2017	Q4 / 2017 ff
K 04				1144	BBS Technik Sanierung Sporthallenräume	650.000	221.100	0	50.000	1.300.000	0	San. In Planung; möglicher Baubeginn Q2 2018	Q2 / 2018
K 05				1144	Brandschutz BBS Technik	0	326.300	32.068	100.000	980.000	199.164	San. In Planung; möglicher Baubeginn Q2 2018	Q2 / 2018
K 06				1144	Brandschutz BBS Wirtschaft	207.000	936.400	65.165	200.000	721.000	722.550	Gesamtmaßnahme um zusätzl. Bauabschnitt erweitert. Die Umsetzung erfolgt plangemäß in 2017/18	2013 - 2018
K 07				1144	Brandschutz Eichendorff-Gymnasium	53.000	1.955.900	42.266	95.266	1.727.460	1.942.577	Derzeit wird noch die Lüftungsanlage in den Sporthallenräumen erneuert. Abschluss der Maßnahme vorr. Ende 2017.	06/2013 - Q4/2017
K 08				1144	Brandschutz Görres-Gymnasium	394.700	378.700	156.032	266.032	1.406.298	820.860	1. Bauabschnitt (BA) abgeschlossen; 2. BA Fortführung in 2017; 3. BA Umsetzung in 2018 geplant	04/2014 - 2018
K 09				1144	Brandschutz Grundschule Metternich Oberdorf	0	18.000	0	0	345.000	11.424	Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die Ergänzung der Barrierefreiheit	2017 - 2018
K 10				1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorf	264.100	106.000	41.240	85.000	270.000	41.240	Sofortmaßnahmen abgeschlossen, Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die Ergänzung der Barrierefreiheit	2017 - 2018
K 11				1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorfer Höhe	340.600	158.200	6.509	80.000	885.000	6.509	Förderbescheid liegt vor, Maßnahme in Umsetzung	Q3/2017 - 2018
K 12				1144	Brandschutz Grundschule Rübenach	0	0	0	0	990.000	0	Förderbescheid liegt vor. Maßnahme in Vorbereitung, Umsetzung erfolgt ab 2018	2018 - 2019
K 13				1144	Brandschutz Hilda-Gymnasium	770.000	1.037.800	557.927	770.000	3.535.000	2.795.916	Derzeit Umsetzung des letzten Bauabschnitts in der Südallee 2017	07/2013 - 2017
K 14				1144	Brandschutz Grundschule Schenkendorf	150.000	39.400	19.040	39.400	670.211	442.409	Der erste Bauabschnitt wurde bereits umgesetzt. Der nächste folgt in den Jahren 2017 / 2018	05/2013 - 2018
K 15				1144	Brandschutz und Elektro Grundschule Neukartheuse	127.000	170.200	10.793	120.000	167.000	10.793	Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2017/18.	Q3/2017 - 2018
K 16				1144	Brandschutzsanierung Gymnasium Kartheuse	700.500	1.694.000	488.090	700.000	1.960.000	1.301.983	Verzögerungen in der Vergangenheit aufgrund insolventer Unternehmer, Fertigstellung bis Ende 2017	04/2015 - 2017
K 17				1144	Brandschutzsanierung RS Kartheuse	25.200	0	0	0	260.000	0	2017 Planungsphase; Umsetzung 2018ff, Diskussion Schulstandort	2017 - 2019
K 18				1144	Dachstuhl-sanierung Grundschule Wallersheim - KI 3.0	260.000	18.000	8.294	18.000	703.000	8.294	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. ADD avisiert zeitnahen Bewilligungsbescheid	07/2017 - 2018
K 20				1144	Energetische Dach- und Fassadensanierung Werkstatt BBS Technik	50.000	22.600	0	22.600	2.500.000	0	2017 Planungsphase nach Freigabe Haushalt 2017; Umsetzung mgl. 2018ff	2017 - 2020
K 23				1144	Brandschutz Grundschule Metternich Rohrerhof	0	18.200	0	0	305.000	8.582	Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die Ergänzung der Barrierefreiheit	2017 - 2018
K 24				1144	Sanierung BBS Technik 2.BA - KI 3.0	400.000	39.400	22.970	39.400	2.230.000	22.970	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, diese wurden nachgereicht. Prüfung durch ADD noch nicht abgeschlossen.	Q3/2017 - 2019
K 25				1144	Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium (Fenster, Fassade, Dach) - KI 3.0	300.000	198.400	19.467	50.000	1.500.000	19.467	Förderbescheid liegt vor; Architektenleistungen wurden beauftragt; derzeit Erstellung Bauantrag	Q3/2017 - 2019
K 26				1144	Sanierung Clemens-Brentano RS+ (Fenster, Fassade, Heizung) - KI 3.0	300.000	29.300	13.420	20.000	2.500.000	13.420	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, diese wurden nachgereicht. Prüfung durch ADD noch nicht abgeschlossen.	Q3/2017 - 2019
K 27				1144	Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1.BA (teilw. Fenster, Fassade, Elektro, Dach) - KI 3.0	270.000	35.000	24.044	35.000	2.300.000	24.044	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, diese wurden nachgereicht. Prüfung durch ADD noch nicht abgeschlossen.	Q3/2017 - 2019
K 29				1144	Sanierung Goethe-Realschule	42.100	14.700	0	14.700	2.450.000	0	2017: Planungsphase, derzeit in Vorbereitung; Ausführung 2018ff	2019 - 2020
K 30				1144	Sanierung Hilda-Gymnasium - KI 3.0	580.700	77.600	30.044	30.044	1.755.000	30.044	Förderbescheid KI 3.0 liegt vor; Architektenleistungen wurden beauftragt Umsetzung Q2 2018	2017 - 2019
K 30a				1144	Hilda-Gymnasium, Abbruch S2-Gebäude (konsumtiver Anteil)	150.000	129.922	117.783	150.000	150.000	117.783		
K 34				1144	Sporthallensanierung Clemens-Brentano RS+	0	26.500	0	15.000	500.000	0	Maßnahme in Vorbereitung; Umsetzung vorr. 2018ff	2018 - 2020
K 35				1144	Toilettensanierung Clemens-Brentano RS+	0	0	0	0	250.000	0	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018ff
K 36				1144	Toilettensanierung Görres-Gymnasium	250.000	0	0	0	250.000	0	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018ff
K 37				1144	Umbau Grundschule Schenkendorf	284.900	389	389	389	376.500	389	Nach Fertigstellung Mensa; Einbau Aufzugsanlage und erforderliche Umbauten im Altgebäude erforderlich. Ausführung ab Q3/2017	Q3/2017 - 2018
<b>Gesamtsumme</b>						<b>6.823.000</b>	<b>7.802.711</b>	<b>1.655.541</b>	<b>2.950.831</b>	<b>33.575.469</b>	<b>8.540.418</b>		