

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
1			Q660003	Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen		Zur Zeit erfolgt die Umsetzung der neuen Lichtsignalanlagen in der Aachener Str. / Mauritiusstr., Aachener Str. / Grabenstraße und die Erneuerung der Lichtsignalanlage Andernacher Str. / Werner-von-Siemens-Straße	laufend	550.320	0
2			Q660007	Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt	kleinere verbessernde Maßnahme wie z.B. Lückenschluss von Gehwegen, Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln	Zur Zeit stehen keine kleineren Maßnahmen an. Die verausgabten Mittel wurden für Straßenmobiliar (Sitzbank und Mülleimer) für die neue Bushaltstelle Globus erforderlich. Die Rechnung konnte nicht mehr im Jahr 2020 abgewickelt werden.	laufend	80.000	1.493
3			Q660012	Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege	Neu- und Ausbau von Radwegen	Im Zuge dieses Projektes werden mehrere Lückenschlüsse im Zuge der L 52 realisiert. Derzeit wird der Viermalterweg und der Weg zur Kleingartenanlage ausgeschrieben und Instandgesetzt.	2020	300.000	55.990
4			Q660032	Verkehrsschilder größer 1 qm	überörtliche Wegweiser die an Schilderbrücken hängen	Die Ausschreibung ist in der Vorbereitung. Aufgrund von Stellenvakanzen und Personalwechsel hat sich diese nach 2021 verschoben.	2021	250.000	0
5			Q660034	Straßenbegleitgrün	Herstellung der Pflanzbeete für die geplanten zusätzlichen Stadtbäume	Planung der zusätzlichen Standorte für die Bäume durch den Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen	nach Planung	300.000	0
6			P661009	Polleranlagen Altstadt	Ein- und Ausfahrtskontrolle durch elektrische Poller in der Altstadt zu Verkehrsberuhigung und Einhaltung der Nachtruhe	Zur Steuerung und Verwaltung der elektrischen Poller ist ein neues Zentrales Steuersystem erforderlich. Das bestehende System ist defekt und muss ausgetauscht werden.	2021/2022	16.480	1.117
7			P661023	Ausbau in der Lehmkaul links	Herstellung einer neuen Erschließungsstraße	Der Bebauungsplan ist rechtskräftig und das Umlegungsverfahren läuft. Durch die Pandemie ergeben sich längere Zeiten für das Verfahren	2022	240.000	0
8			P661037	Ausbau August Horch Str., 2. BA	Ausbau des Abschnittes zwischen dem Kreisverkehren Carl-Spaeter-Str. und zur Bergpflege	Der Förderbescheid liegt seit März 2021 vor. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. Baubeginn soll im Herbst des Jahres sein.	2021	1.000.000	13.086
9			P661043	Ausbau August Horch Str., 3. BA	Ausbau des Abschnittes zwischen der Straßen "Zur Bergpflege" und B9	2021 Grundlagenermittlung für die Projektvorbereitung. Verkehrsgutachten, Vermessung und Baugrunduntersuchung werden beauftragt. Hieran schließt sich die Beauftragung der Entwurfsplanung zur Erstellung eines Förderantrages an	Ende 2023	50.000	0
10			P661051	Ortskernentlastungsstraße Bubenheim	Neubau einer Umgehungsstraße zur Verkehrsentlastung	Der Förderantrag wurde im Januar 2021 gestellt.	2022	1.500.000	0

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
11			P661056	Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9)	Renaturierung des Baches	Der Grunderwerb konnte 2019 /2020 in Teilen erfolgen, weiterer Grunderwerb steht noch aus. Sowie zwei Enteignungsverfahren.	2023	20.000	22.087
12			P661063	Naturnaher Ausbau Eselsbach	Renaturierung des Baches	Der 2. Bauabschnitt hat sich wegen sehr schwierigen Grunderwerbsverhandlungen verschoben. Aktuell muss ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden, um anschließend für den letzten Grunderwerb, das Enteignungsverfahren einleiten zu können. Für die Planfeststellung werden weitere Fachbeiträge erforderlich. 2022 die Planung für den 4. Bauabschnitt (Bachverrohrung Silberstraße) erfolgen, damit dieser im Jahr 2023 mit der Kanalsanierung durchgeführt werden kann.	2023	465.000	27.387
13			P661071	Restausbau Gulisastraße	Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße	Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund der Einführung der wiederkehrenden Beiträge in die Folgejahre.	2022	100.000	0
14			P661092	Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1. BA	Der 1. BA umfasst die Herstellung von vier Rückhaltebecken zur Hochwasserentlastung innerhalb der Ausgleichsfläche des B-Plans Nr. 229	Der Planfeststellungsbeschluss liegt vor. Ein Förderantrag ist 2020 gescheitert. Da Ministerium fordert eine Überprüfung der Notwendigkeit nebst Wirtschaftlichkeitsberechnung. Im Hochwasservorsorgekonzept Koblenz soll dieses nachgewiesen werden und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgen. Im Anschluss soll ein neuer Förderantrag eingereicht werden.	unbekannt	80.000	0
15			P661096	Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg	Neubau der Verbindungstreppen als Fußwegeverbindungen	Die Planung wurde beauftragt. Der Stadtrat hat die Maßnahme beschlossen. Zur Zeit wird die Ausschreibung vorbereitet.	2021	389.000	6.694
16			P661101	Ausbau Kastorpaffenstraße	erstmalige Herstellung der Straße	Die Planung wurde intern begonnen. Das erforderliche Bodengutachten hat einen belastenden Boden Z4 (höchste Belastung) ergeben. Zur Entscheidung der weiteren Projektentwicklung wird eine Beschlussvorlage vorbereitet	2022	47.130	3.983
17			P661115	L52 neu Stadtanteil Nordtangente	Neubau einer Umgehungsstraße zur Verkehrsentlastung	Die Maßnahme ist fast fertiggestellt, Verkehrsfreigabe ist erfolgt. Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	fertig	309.430	43.620
18			P661116	Innerer Durchbruch Metternich	Anbindung der Umgehungsstraße an die B413/Kurt-Schumacher-Brücke	Die Maßnahme ist fast fertiggestellt, Verkehrsfreigabe ist erfolgt. Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	fertig	59.840	81.513
19			P661133	Erneuerung Parkscheinautomaten		Aufgrund anderer prioritärer Aufgaben (fünf neue Poller für die Altstadt und Förderantrag LSA) wurde dieses Projekt zunächst zurückgestellt und sollte in der zweiten Jahreshälfte 2020 bearbeitet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen jedoch die neuen Geräte (hier: Kontaktlos bezahlen) neu betrachtet werden. Hierdurch kann die Ausschreibung erst in 2021 erfolgen.	2021	390.000	0
20			P661138	Ausbau Schleiderbach, 2. BA	Renaturierung des Baches	Die bauliche Umsetzung ist fertig gestellt. Restabwicklung Vermessung	fertig	71.310	1.601

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
21			P661145	Bahnüberquerung Heiligenweg	Erneuerung der Bahnbrücke und Erweiterung des darunter liegenden Heiligenweges	Gemeinsame Maßnahme unter Federführung der DB, Kostenbeteiligung durch Gehwegverbreiterung. Aufgrund von Rückmeldungen der Bahn soll Ende 2022 die Bauphase beginnen	2022	480.000	0
22			P661149	Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube	barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen und Trennung der Verkehre zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Die Maßnahme ist fertig gestellt. Restabwicklung der Schlussrechnung in 2021	2020	65.000	76.591
23			P661150	Ausbau Rad- u. Gehweg Beatusstraße		Es ist ein neuer Beschluss über geändertes Ausbaukonzept, das zu einer Kostenreduzierung führt, erforderlich. Die Fertigstellung der Planung und Einreichung eines Förderantrags erfolgt in 2021 im neuen Förderprogramm "Stadt und Land". Bauphase ab 2022 bis 2024	2022	600.000	0
24			P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay	Neubau eines Radweges zwischen den Stadtteilen Lay und Moselweiß	Planfeststellung liegt vor. LBM will 2022 mit der baulichen Umsetzung beginnen	2022	0	0
25			P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels	Bau einer LSA, Fahrbahnverschwenkungen und Bushaltestelle	Der Bau LSA, Gehweg und die Fahrbahnverschwenkung Richtung Rhens sind fertiggestellt. 2021 erfolgt die Planung für 2 Bushaltestellen und der Neubau einer weiteren FGÜ-LSA. Hierdurch erfolgt eine Kostenerhöhung von rd. 60.000 € in den Gesamtkosten. Durch den LBM ist eine Kostenerstattung für die Verschwenkung in 2021 erfolgt, in Höhe von 294.140 €, hierdurch hat das Projekt derzeit einen positiven Saldo.	2021/2022	321.880	158.744
26			P661158	Straßenbaumaßnahmen B-Plan 56, Schulzentrum Pollenfeld	Neubau einer Erschließungsstraße und Gehweg am Bubenheimer Weg	Die Baumaßnahme wird im Herbst 2021 abgeschlossen	2021	657.320	386.375
27			P661159	Einmündung Heiligenweg/Beatusstraße	Neuordnung der Kreuzung	Fertigstellung der Entwurfsplanung in 2022 und Abstimmung mit dem LBM mit Einreichung eines Förderantrages. Der Bau des vorgesehen Kreisverkehrs vor der Baumaßnahme der DB (P661145) macht keinen Sinn, da ansonsten durch den Baustellenverkehr der Neubau kaputt gefahren würde.	2023	240.000	950

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
28			P661160	Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke	Bau eines leistungsfähigen doppel Kreisels zur Verkehrszentrierung der neuen Verkehre aufgrund der Freigabe der Nordentlastung	Die Entwurfsplanung liegt vor. Rechtskraft des Bebauungsplanes seit Februar 2020. Der Förderantrag wurde im August 2020 gestellt. Auf Wunsch des LBMs muss eine Verkehrssimulation zur Leistungsfähigkeit erstellt werden. Diese ist beauftragt.	2022	1.100.000	3.934
29			P661164	Erschließung Kita Horchheimer Höhe		Die Hochbaumaßnahme hat sich verzögert, so dass sich die Erschließung ebenfalls verschiebt. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2022.	2022	200.000	0
30			P661165	Ausbau Carl-Spaeter-Straße bis Otto-Schönhagen-Straße	Neubau einer Straße	Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Bahnübergang Marienfelder Straße (zwi. C.-Sp.-Str. und O.-S.-Str.). Die Beschränkung des Bahnüberganges wurde 2019 gebaut. Danach soll die Vermessung und Planung des Straßenzuges begonnen werden. Baurechtsverfahren muss geprüft werden und die DB eingebunden werden.	2024	58.900	0
31			P661166	Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß	Neubau/Ausbau Radweg als Anschluss an den Radweg Lay-Moselweiß	Die Planung wurde beauftragt und ist in Bearbeitung. Anschließend Beschlussfassung und Förderantrag in einem Radverkehrsförderprogramm in 2021.	2022	320.000	14.213
32			P661167	Ausbau St. Sebastianer Str.	Maßnahme beinhaltet Bereich vom Anschluss der Ortskernentlastung bis zur Mailust	Die Planung soll in 2021 beauftragt werden. Das Projekt steht in Abhängigkeit der Umsetzung der Ortskernentlastung Bubenheim. Des Weiteren besteht Klärungsbedarf hinsichtlich des Bebauungsplanes, des Grunderwerbes sowie des Beitragsrechtes. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.	2023	100.000	6.059
33			P661174	Bahnübergang Marienfelder Straße	Herstellung einer Beschränkung des Bahnüberganges	Bahnquerungssicherung wurde 2019 hergestellt. Abrechnung erfolgt nach Auskunft der SWK in 2021 ebenso hat sich eine Kostensteigerung in Höhe von rd. 25.000 € ergeben.	2020	125.000	0
34			P661178	Ausbau Mini KVP Andernacher Straße	Herstellung eines Verkehrskreisels zur Anbindung des Rosenquartiers	Aufgrund einer Kanalbaumaßnahme u.a. zum Anschluss des Rosenquartiers in der Andernacher Straße verschiebt sich die Baumaßnahme ins Jahr 2022	2022	300.000	0
35			P661179	Erneuerung Oberbau B9 Nord	Abschnitt der B9 von der Europabrücke bis zur nördl. Baulastgrenze (rd. 1,9 km)	Es sind Abstimmungen mit EB 85 und den Versorgern erforderlich. Weiterhin sind Untersuchungen der Entwässerungseinrichtungen und der Schutzplanken erforderlich. Die Maßnahme verschiebt sich nach 2023, da die B9 als Umleitungsstrecke für den Bau des 2. BA August-Horch-Straße benötigt wird.	2023	0	0
36			P661181	Straßenausbau Plenterweg	erstmalige Herstellung der Straße	Erstmalige Herstellung der Erschließungsfläche. Die Planung erfolgt In-House. Weitere Projektentwicklung in Abhängigkeit von der Erhebung von Erschließungsbeiträgen.	2022	175.000	0

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
37			P661182	Gehwegausbau Layer Bergweg	Herstellung eines sicheren Gehweges	Der erforderliche Grunderwerb soll 2021 erfolgen und die bauliche Umsetzung in 2022. Der B-plan hat noch keine Rechtskraft	2022	20.000	0
38			P661184	Neugestaltung Schenkendorplatz		Die Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre. Die Verwaltung erarbeitet zur Zeit verschiedene Konzepte. Es müssen grds. stadtplanerische Festlegungen erfolgen.	2024	50.000	0
39			P661185	Kilianstraße/ K 12 Neubau Teilstück		Der Grunderwerbsplan wurde erstellt und die Grunderwerbskosten ermittelt, ebenso wurde das Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement beauftragt die Grunderwerbsverhandlungen zu beginnen.	2024	300.000	0
40			P661187	Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung	Bereich zwischen der Zufahrt zum Kindergarten und dem Klausenbergweg	Die Entwurfsplanung ist beauftragt und wird 2021 fortgeführt. Prüfung der Beitragspflicht ist noch durchzuführen	2023	100.000	0
41			P661188	Erschließung Feuerwache Niederberg		Die Maßnahme wird im Juni fertiggestellt.	4. Quartal 2020	452.000	217.311
42			P661189	Herstellung Erschließungsfläche "In der Grünwies"	Erschließung eines Neubaugebietes	Die Planung wurde 2020 intern aufgenommen und 2021 fortgeführt. Die beitragsrechtliche Beurteilung muss noch erfolgen, hierzu steht noch eine rechtliche Bewertung des Rechtsamtes aus.	2022	400.000	295
43			P661191	Umbau Einmündung Heiligenweg/ Koblenzer Str.		Die betroffenen Eigentümer sind derzeit nicht damit einverstanden, die erforderlichen Flächen zu veräußern. Aufgrund dessen muss die Planung im Bestand erfolgen und wird In-House erfolgen.	2023	30.000	3.894
44			P661192	Erneuerung Durchlass Brückerbach Kreuzung Grabenstr./ Wolkener Str.		Mit der Erneuerung des Kanals in der Wolkener Straße soll auch der Durchlass des Brückerbaches erneuert werden. Die Planung soll 2021 erfolgen und die bauliche Umsetzung 2022 zusammen mit dem Kanalbau erfolgen.	2022	0	0
45			P661194	Umbau Abfahrtssperre B9 / Mayener Str. Ri. Bonn		Die Maßnahme wird bis zum Neubau der Europabrücke zurückgestellt.	unbekannt	30.000	0
46			P661198	Neugestaltung EKZ Karthause Potsdamer Straße		Zurzeit saniert die Eigentümergemeinschaft ihre Tiefgaragenabdichtung. Die Beschaffung des mobilen Grüns verschiebt sich ins Jahr 2022.	2022	200.000	590
47			P661199	Trierer Straße Verbesserung Rad- und Gehweg		Bei der Submission der Maßnahme wurde kein Angebot abgegeben. Es wird versucht über Fachlosvergaben Auftragnehmer für die Umsetzung zu finden.	2021	400.000	14.739

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
48			P661200	Mainzer Straße Verbesserung Geh- und Radweg zw. Hohenzollernstr. und Schenkendorfstraße		Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase. U.a. wurde der Umbau der LSA in den Kreuzungsbereichen beauftragt.	2021	200.000	5.094
49			P661201	Parkraum- bewirtschaftung Goldgrube		Durch das Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung wird eine Beschlussvorlage zur Einführung der Parkraumbewirtschaftung in der Goldgrube erstellt. Nach Beschlussfassung soll sodann die Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen.	2021/2022	150.000	0
				Zwischensumme 1				13.293.610	1.147.359

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
50			P631000	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke	Der 1. Bauabschnitt "Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite" wurde bereits im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Es folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion auf der Horchheimer Seite, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte. Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. Es ist beabsichtigt, einen vorhandenen Geh- und Radweg an einem im Eigentum der Deutschen Bahn befindlichen Brückenbauwerk nach aktuellen Regelwerken zu erneuern.	Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Die Planungsunterlagen werden voraussichtlich Ende Juli 2021 vollständig vorliegen, so dass im August 2021 der Förderantrag gestellt werden kann. Es ist beabsichtigt, in 2021 die Ausschreibung zu veröffentlichen. Die Submission und der Bauvertrag erfolgen im I. Halbjahr 2022. Die Verpflichtungsermächtigung wird angepasst: Nachtragshaushalt 2021: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.300.000 €; Kassenwirksamkeit: 2022 = 2.000.000 € / 2023 = 3.300.000 €. Die aus 2020 übertragenen Haushaltsmittel reichen in 2021 aus.	Baubeginn: 2022 Fertigstellung: Ende 2023	1.100.000	21.705
51			P631002	Pfaffendorfer Brücke	Erneuerung des gesamten Brückenzuges. Der Querschnitt besteht weiterhin aus vier Fahrstreifen und erhält darüber hinaus auf beiden Seiten getrennte Geh- und Radwege.	Der fachliche Abschlussbericht zum Förderantrag wird vom LBM Ende Juni dem Verkehrsministerium und dem Landesrechnungshof übersandt. Veröffentlichung der Baumaßnahme im Juli 2021 mit Genehmigung des förderunschädlichen Baubeginns durch das Ministerium. Submission Oktober 2021. Abschluss eines Bauvertrages voraussichtlich Dezember 2021 / Januar 2022. Die für 2022 vorgesehenen kassenwirksamen Ausgaben werden auf 20 Mio. Euro reduziert. Die Einzahlungen werden entsprechend angepasst.	Baubeginn: 2022 Fertigstellung: 2025	11.844.600	1.193.929

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
52			P631005	Brückenbauwerk Beckenkampstraße	Das Brückenbauwerk über die DB in der Beckenkampstraße befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Die letzte Hauptprüfung nach DIN 1076 schloss mit der Prüfnote 4,0 (= ungenügender Bauwerkszustand) ab. Die Prüfung zeigte gravierende Schäden auf, die die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit massiv beeinträchtigen. Als Konsequenz aus dieser Prüfung wurde das Bauwerk im Herbst 2017 für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Aufgrund eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Koblenz soll das Bauwerk abgerissen und als reine Überführung für Fußgänger und Fahrradfahrer geplant und neu gebaut werden.	Die Stadt Koblenz erhält Zuwendungen aus dem Investitionsstock in Höhe von 272.000 €. Ausschreibung, Submission und Abschluss Bauvertrag in 2021. Die Einzahlungen werden entsprechend angepasst.	Baubeginn: 2021 Fertigstellung: 2021	665.910	1.875
53			P631007	Herstellung Verkehrszeichenbrücken	Auf der Grundlage der Hauptprüfungen müssen die Verkehrszeichenbrücken im Stadtgebiet Koblenz gegebenenfalls schrittweise erneuert werden.	Verkehrszeichenträger Kurt-Schumacher-Brücke	Baubeginn: 2021 Fertigstellung: 2021	650.730	2.752
					Es sollen in 2021 drei Verkehrszeichenbrücke im Stadtgebiet Koblenz erneuert werden.	Verkehrszeichenbrücke Langemarckplatz: Der Förderbescheid liegt vor. Der Auftrag wurde zwischenzeitlich vergeben.	Baubeginn: voraussichtlich Ende 2021 Fertigstellung: 2021		
						Verkehrszeichenbrücke Falckenstein-Kaserne: Der Förderbescheid liegt vor. Die Abstimmungen mit den Versorgern (EVM und Eigenbetrieb Stadtentwässerung) sind erfolgt.	Baubeginn: 2021 Fertigstellung: 2021		
54			P631009	Brückenbauwerk über Neustadt B49	Aufgrund der schlechten Bausubstanz (zurzeit Notunterstützung) muss das Brückenbauwerk erneuert werden.	Nachdem alle Randbedingungen (Querschnittsgestaltung auf und unter der Brücke) abschließend geklärt werden konnten, wird derzeit die Entwurfsplanung erstellt. Die aus 2020 übertragenen Haushaltsmittel reichen 2021 aus.	Baubeginn: 2024 Fertigstellung: 2025	118.810	11.086

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
55			P631010	Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße	Das Brückenbauwerk "Mozartstraße" stammt aus dem Jahr 1908. Die Brücke zeigt standsicherheitsrelevante Mängel auf, so dass ein Neubau zwingend erforderlich ist.	Für diese Maßnahme wurden zwischenzeitlich Landesfördermittel in Höhe von 1.163.000 € bewilligt. Ausschreibung, Submission und Vertragsabschluss in 2021; die Verpflichtungsermächtigung wird angepasst. Auch die Einzahlungen werden entsprechend angepasst.	Baubeginn: 2022 Fertigstellung: 2022	922.410	13.244
56			P631011	Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke	Die Balduinbrücke ist für den Fuß- und Radwegeverkehr die wichtigste Moselquerung. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, soll eine Direktverbindung (Fahrradrampe) von der Ecke "Schüllerplatz/Mayener Straße" zum Radfahrstreifen auf der Balduinbrücke hergestellt werden.	Da die Abstimmungen mit dem Fördergeber noch nicht abgeschlossen werden konnten, muss die Planung der Haushaltsmittel angepasst werden. Der Baubeginn soll in 2023 erfolgen. Es handelt sich um eine grobe Kostenschätzung. Belastbare Zahlen liegen erst nach Erstellung der Allgemeinen Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen mit Fertigstellung des Entwurfs vor. Für das Vorhaben werden Landesfördermittel in Höhe von 150.000 Euro erwartet.	Baubeginn und Fertigstellung: 2023	250.000	0
57			P631012	Fußgängerüberführung Simmernerstraße	Im Rahmen der Bauwerksprüfung wurde festgestellt, dass die Fußgängerquerung "Simmerner Straße" gravierende Einschränkungen der Standsicherheit, Dauerhaftigkeit sowie Verkehrssicherheit aufweist, so dass ein Neubau zwingend erforderlich ist.	Die Abstimmungen mit dem Fördergeber konnten noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Es ist beabsichtigt, im Anschluss mit der Planung zu beginnen und den Förderantrag zu stellen. Sobald die Förderzusage vorliegt, kann mit dem Vorhaben baulich begonnen werden. Baubeginn und Bauende voraussichtlich 2023. Die Ein- und Auszahlungen wurden angepasst. Bei den ermittelten Kosten handelt es sich um eine grobe Kostenschätzung. Belastbare Zahlen liegen nach Erstellung der Allgemeinen Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen mit Fertigstellung des Entwurfs vor.	Baubeginn und Fertigstellung: 2023	350.000	0
58			P631014	Erweiterung Stützwand Blindtal		Das Vorhaben wurde begonnen und wird voraussichtlich in 2021 abgeschlossen werden.	Baubeginn und Fertigstellung: 2021	240.140	5.126
59			P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim	Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend der erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen.	Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt. Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die übertragenen Haushaltsmittel reichen aus. Die Einzahlungen 2021 (405.000€) werden angepasst.	Fertigstellung: 2020	439.000	106.812
				Zwischensumme 2				16.581.600	1.356.529
				Gesamtsumme Amt 66				29.875.210	2.503.888