

2. Statusbericht

2021

des Eigenbetriebes Stadtentwässerung



Vermögensplan

Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Vermögensplanes (Kontenbereich 8)

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 17.11.2021

Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

Id. Nr.	Status 1. Bericht 2021	Status 2. Bericht 2021	Projekt	Projektschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	Vorausicht, Baubeginn/ vorausicht, Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Nachtragshaushalt 2021)	Ist-Auszahlung 2021 (k) Stand 17.11.2021
1			Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	Kanalerneuerung	Investive Maßnahmen zur Erneuerung ganzer Kanalhaltungen, die aufgrund ihres Schadensbildes einer Sofortmaßnahme bedürfen, um Schäden von der Stadt abweisen zu können.	Ganztägig über Jahresvertrag	250.000	610
2			Planung von Kanalbaumaßnahmen	Sammelziel zur Durchführung von Planungsaufgaben an der Flächenrealisation.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach unterliegendem Bedarf und Notwendigkeit.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	50.000	13.543
3			Planung Neu- und Umbau Regenentlastbauwerke	Sammelziel zur Durchführung von Planungsaufgaben an Regenentlastbauwerken.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach Bedarf und den Festlegungen der Sanierungsanordnung der SGD Nord.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	25.000	0
4			Kanalisation Bahnhofsstraße	Renovierung des MW-Kanals mittels Luvier zwischen Raststraße und Friedrich-Ebert-Ring.	Die Umsetzung der Sanierung ist im Zeitraum zwischen Juni und September 2021 erfolgt und zwischenzeitlich abgeschlossen.	Maßnahme fertiggestellt.	64.000	23.778
5			Kanalisation Eduard-Müller-Straße	Renovierung des MW-Kanals mittels Luvier zwischen Botsu- und Begemannstraße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Umbau der Schächte ist abgeschlossen. Die Auftragsvergabe der Innensanierung soll im 30.11.2021 im VA 05 erfolgen.	Umsetzung der Innensanierung Februar bis April 2022.	20.000	52.900
6			Sanierung BU Schachtstraße	Sanierung der Beckenoberbauwerke aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD Nord.	Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnungen der Maßnahmen wurden eingereicht und sind bereit.	Die Maßnahmen sind fertiggestellt.	150.000	6.966
7			Sanierung BU Beckenstraße	Sanierung der Beckenoberbauwerke aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD Nord.	Die Maßnahmen sind bautechnisch umgesetzt. Die Schlussrechnung wurde eingereicht und ist bereit.	Maßnahme fertiggestellt.	100.000	116.333
8			Neubau Drossel- und Stauerbauwerk Schillstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Beckenstraße und Franz-Voll- Straße.	Die Maßnahme ist bautechnisch umgesetzt. Die Schlussrechnung wurde eingereicht und ist bereit.	Maßnahme fertiggestellt.	155.000	114.220
9			Kanalisation Mosewitzer Straße	Renovierung des MW-Kanals zwischen Beckenstraße und Franz-Voll- Straße und Follstraße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Umbau der Schächte ist abgeschlossen. Die Auftragsvergabe der Innensanierung soll im 30.11.2021 im VA 05 erfolgen.	Umsetzung der Innensanierung Februar bis April 2022.	150.000	346.060
10			Kanalisation Lorenz-Keller-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Foll- und Eduard-Müller-Straße.	Der Auftrag wurde erteilt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Vorausichtliche Umsetzung Mai 2021 bis Dezember 2021.	20.000	42.832
11			Kanalisation Peter-Friedrich-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Foll- und Eduard-Müller-Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung steht zur Zeit.	Die Bauausführung ist ab 2024 geplant.	370.000	287.731
12			Kanalisation-sanierung Buchenstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Foll- und Eduard-Müller-Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung steht zur Zeit.	Die Bauausführung ist ab 2024 geplant.	45.000	3.481
13			Kanalisation-sanierung Kirchhofsstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Foll- und Eduard-Müller-Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange.	Die Bauausführung ist ab 2023 geplant.	18.000	13.575
14			Kanalisation Tannenweg	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Raststraße und Buchenweg.	Die Maßnahme wurde im Oktober 2020 begonnen und im Oktober 2021 fertiggestellt. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme fertiggestellt.	750.000	801.705
15			Kanalisation Drosselweg	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Raststraße und der Straße "Am Falkenhof".	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Die vorgesehene Ausführungszeit läuft von Juli 2021 bis Februar 2022.	400.000	155.523
16			Kanalisation Finkenweg	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Am Falkenhof und Am Spitzberg.	Maßnahme wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme fertiggestellt.	338.000	741.740
17			Kanalisation Götzestraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen dem Luvier und Zoppelstraße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung wird in 2022 fertiggestellt.	Die Bauausführung ist ab 2023 geplant.	25.000	23.446
18			Sanierung RU Meyer Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen dem Luvier und Zoppelstraße.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS_Lüzel, Los 9.	Abrechnung in 2021 steht noch aus.	80.000	149.751
19			Sanierung HWP-PW an der Bleiche	Erneuerung des MW-Kanals zwischen dem Luvier und Zoppelstraße.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS_Lüzel, Los 9.	Abrechnung in 2021 steht noch aus.	276.000	511.293
20			Kanalisation Pulverstraße	Erneuerung des MW-Kanals in der Pulverstraße.	Planung ist abgeschlossen. Der Luvierbau erfolgt im Jahr 2022 nach Abschluss der Arbeiten in der Götzestraße.	Umsetzung in 2022	20.000	1.423
21			Kanalisation SG Angermacher Straße	Neubau des Beckenoberbauwerks im Einmündungsbereich zur Buchenstraße.	Planung ist abgeschlossen. Auftrag zur Bauausführung wurde im Dezember 2019 erteilt. Umsetzt ab 09/2020.	Ausführungszeitraum 09/2020 bis 10/2021	300.000	717.218
22			Kanalisation SG Angermacher Straße	Neubau des Stauraumkanals zwischen Buchenstraße und Einmündungsbereich zur Buchenstraße (Bogenbrücke).	Planung ist abgeschlossen. Auftrag zur Bauausführung wurde im Dezember 2019 erteilt. Umsetzt ab 04/2020 bis 04/2022.	Ausführungsbeginn ab Februar 2020, Bauzeit: 24 Monate.	3.300.000	7.723.866
23			Ausbauwerk PW Schafwiesweg	Bauwerksanierung	Das Ausbauwerk wird nun in Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen am Pumpwerk (038104) durchgeführt werden. Hierzu sind einige Überplanungen notwendig die ausgeschrieben werden müssen.	Bauzeit von 2025-2027	50.000	60.434
24			Kanalisation Gartenstraße	Erneuerung des MW- und Regenwasserentlastungsplanal zwischen Buchenstraße und Finkenweg.	Planung ist abgeschlossen. Auftrag zur Bauausführung wurde im Dezember 2019 erteilt. Umsetzt ab 09/2020.	Ausführungszeitraum 09/2020 bis 04/2022	500.000	412.812
25			Kanalisation Reanquartier	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Buchenstraße und Finkenweg.	Planung ist abgeschlossen. Auftrag zur Bauausführung wurde im Dezember 2019 erteilt. Umsetzt ab 09/2020.	Umsetzung der Entwässerungs-technischen Erneuerung 09/2021 bis 12/2021	700.000	23
26			Kanalisation-sanierung Brendenweg	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Angermacher Straße und Buchenstraße.	Planung ist abgeschlossen. Auftrag zur Bauausführung wurde im Dezember 2019 erteilt. Umsetzt ab 09/2020.	Umsetzung frühestens ab 2023	50.000	69
27			Kanalisation-sanierung Buchenstraße	Erneuerung und Sanierung des MW-Kanals im Bereich der Heberge zur Heime.	Die Planung wurde im Verlaufschaus im Mai 2020 beschlossen. Ausführung in zwei Bauabschnitten (1. BA: Kanalbau, 2. BA: Luvierbau). Die Leistungen zum 1. BA wurden im September 2021 vergeben.	Baubeginn im November 2021 und Fertigstellung im Juli 2022.	600.000	38.123
28			Kanalisation in den Mähwäldern	Erneuerung des MW-Kanal ab dem Kreuzungsbereich in der Rottelstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn frühestens ab 2022.	20.000	0
29			Kanalisation im Kreuzchen	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Haus Nr. 52 und Haus Nr. 82.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange.	Baubeginn frühestens ab 2024	12.000	35
30			Hochwasserschutz Lüzel, Neundorf, Wäldchen	Kostenoberbauwerke der Stadtverwaltung zu Investitionen an Entwässerungsanlagen im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen.	Die Abrechnung seitens des Amtes 06 ist noch im Gange. Die Endabrechnung soll in 2021 erfolgen.	Erweiterte Endabrechnung in 2021.	200.000	2.150.485
31			Kanalisation Fies-Ludwig-Straße	Erneuerung eines SW-Kanals zur Abrechnung der Sanierungsarbeiten.	Die Planungsarbeiten befinden sich noch in Abstimmung mit der SGD Nord und den Stadtwerken. Die SGD prüft zur Zeit, ob zusätzliche Maßnahmen zur Oberflächenwasserentlastung zu Beginn sind.	Baubeginn frühestens 2022/23	50.000	1.136
32			Kanalisation Am Mäurer Tor	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Buchenstraße und Einmündungsbereich zur Buchenstraße (Bogenbrücke).	Die Sanierung des Oberflächenwasserkanals erfolgt im Zusammenhang mit dem vorgesehen Straßenneubau der Pfaffenstraße Brücke.	Baubeginn noch offen	10.000	0
33			Kanalisation an der Bleiche	Neubau eines Regenüberlaufes am Mischwasserkanal in der Straße An der Bleiche.	Der Neubau ist abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS_Lüzel, Los 8.	Abrechnung in 2021 steht noch aus	65.000	273.127
34			Kanalisation Buchenstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Carl-Voll- und Follstraße	Maßnahme wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme fertiggestellt.	440.000	32.106
35			Ensch. Baugebiet Potlitzfeld B-Plan Nr.56	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Maßnahme wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme fertiggestellt.	280.000	352.909

104. Nr.	Status 1, Status 2, Bericht 2021	Projekt- nummer	Projekt- beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel/ 2021 (Ansatz Nachtragshaushalt 2021)	ist- Auszahlung 2021 (€) Stand 17.11.2021
36		005427	Entscheidung Bubenheimer Berg	Entwasserungstechnische Erschließung des neuen Baugebietes.	Die Entwässerungsplanung erfolgt im Namen und Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die Vorplanung liegt vor. Der Erschließungsvertrag ist in Vorbereitung.	30.000	3.282
37		005428	Kanalerneuerung Wölkener Straße	Kanalerneuerung von der Grabenstraße bis zur alten Bahnhofs-Umstellung von Misch auf Trennsystem.	Mit der Planung wurde begonnen. Beschlußfassung der Planung März 2022.	30.000	0
38		005429	Kanalerneuerung Lambertstraße	Kanalerneuerung zwischen Aachener Straße und Kellmeisterstraße. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	600.000	335.310
39		005431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	Für die äußere Erschließung des Baugebietes Bubenheimer Berg, sind SW- und RW-Kanäle in der St.-Sebastianer-Straße zu verlegen.	Die Vorplanung liegt vor. Der Erschließungsvertrag ist in Vorbereitung. Die Ausschreibung wird angeordnet. Die Umsetzung im Zeitraum 4/22 bis 1/23.	30.000	27.753
40		005448	Kanalerneuerung Aachener Straße/RRB-ZZmühle	Umbau des RW-Kanals im Zuge der Gewässerumwandlung	Die Maßnahme ist abgeschlossen, bauliche Abrechnung mit Amt 68 steht noch aus.	60.000	957
41		005458	Kanalisation in der Grünweide 2 BA	Entwasserungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Planungen sind fertiggestellt. Beschlußfassung im Vorwettbewerb am 30.11.21.	20.000	9.780
42		005478	Kanalerneuerung Alte Straße	Kanalerneuerung zwischen Aachener- und Unterstraße. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Maßnahme wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	255.000	32.984
43		005564	Kanalerneuerung/-sanierung Grefenstraße	Erneuerung des MW-Kanals in der Grefenstraße und Sanierung des MW-Kanals zwischen Grefenstraße und Muffingstraße.	1. BA Kanalreparatur ist abgeschlossen. Die Arbeiten der 2. BA trug gemeinsam mit den Maßnahmen in der Von-Eyl-Strasse 2022. Der Aufbruch ist in der Planung.	60.000	94
44		005565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyl-Straße	Erneuerung des MW-Kanals in der von-Eyl-Straße und Sanierung des MW-Kanals zwischen von-Eyl-Straße und Grefenstraße.	1. BA Kanalreparatur ist abgeschlossen. Der Aufbruch ist in der Planung.	60.000	333
45		005566	Kanalerneuerung Heddendorfsstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Emser Straße und Grefenstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	30.000	0
46		005582	Kanalisation Siedelbad	Sanierung des MW-Kanals zwischen der Friedrich-Greif-Straße und der Siedelbad.	Maßnahme ist geschlossen. Umsetzung gemeinsam mit Straßenbau.	0	1.807
47		005584	Kanalisation Wendelnstraße	Entwasserungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Maßnahme ist geschlossen. Umsetzung gemeinsam mit Straßenbau.	105.000	173
48		005597	Kanalisation Emser Straße (Kirche)	Sanierung des MW-Kanals zwischen Bismarckstraße und Ellingstraße sowie Teilernierung (ca. 10 m) in offener Bauweise.	Die Hausanschlüsse werden zwischenzeitlich erneuert und es erfolgt eine Teilernierung des Hauptkanals im Einmündungsbereich zur Ellingstraße. Der Ureinbau soll im 1. Halbjahr 2022 erfolgen.	103.000	23.826
49		005598	Kanalisation Emser Straße (Kirche)	Außenabnahme des schadhaften MW-Kanals zwischen Haus Nr. 3 und Nr. 20. Umbinden der Anschlüsse in parallel verlaufenden Sammler.	Mit der Erfassung der Planungsgrundlagen wurde begonnen.	20.000	0
50		005626	Kanalisation Grenzstraße	Sanierung des schadhaften MW-Kanals zwischen Lehnhof und Grenzstraße.	Die Planungsarbeiten sind im Gange. Die Beschlußfassung soll im März 2022 im Vorwettbewerb erfolgen.	60.000	8.163
51		005629	Kanalisation im Schlitt	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals zwischen der Bismarckstraße und Auf der Eiche.	Beschlußfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt.	34.000	31.164
52		005632	Entw. Erschließung "In der Lehmkuhl Innere"	Entwasserungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Planung ist im Gange. Bauausführung im Zuge des Straßenausbaus.	40.000	10.477
53		005663	Kanalisation Lohsestraße	Sanierung des schadhaften MW-Kanals von der AWO bis vor EWM Schützstraße.	Planung Schlitzstraße liegt vor. Planung Laubach ist noch zu erstellen.	0	0
54		005656	Erschließung Feuerwehre Niederberg	Entwasserungstechnische Erschließung Feuerwehre Niederberg von Kriegl bis Sportplatz.	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	15.000	0
55		005665	Kanalisation/-sanierung Poststraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Grenzstraße und Chiemseestraße.	Beschlußfassung der Planung liegt vor. Ausführungsplanung ist im Gange.	30.000	6.132
56		005666	Kanalisation Von-Verth-Straße	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals zwischen der Sparkasse und der Heidenstraße.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	276.000	224.460
57		005667	Kanalisation/-sanierung Emser-Schiller-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Bahnhofstraße und Ritzstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	15.000	0
58		005669	Kanalisation Karmeliterstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Chiemseestraße und Rheinstraße.	Beschlußfassung der Planung liegt vor. Mit der Ausführungsplanung wurde noch nicht begonnen.	15.000	6.118
59		005670	Kanalisation/-sanierung Höhenstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Schützenhof und Juliusstraße. Die Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange. Die Beschlußfassung soll im März 2022 erfolgen.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Die Berechnungsergebnisse des CEP's werden für März 2022 erstellt.	0	0
60		005671	Kanalisation Kallstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Willi-Harding Weg und Kallhof.	Die Planung ist in Bearbeitung. Beschlußfassung der Planung März 2022.	20.000	0
61		005702	Kanalisation Silberstraße	Erneuerung der Kanalisation und Neuverlegung des Eiselbach.	Die Planungen sind im Gange. Der Ortsrat ist über den aktuellen Planungsstand und das weitere Vorgehen informiert.	70.000	14.354
62		005723	Kanalisation Am Hüttenberg	Umbau des Schmutzwasserkanals an das Gewerbegebiet Sieben.	Die Umbauarbeiten sind abgeschlossen. Über den Rückbau des nicht mehr benötigten SW-Kanals ist noch zu befinden.	137.000	166.621
63		005726	Kanalisation Dahlmoos	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals.	Die Maßnahme befindet sich seit dem 10.11.2021 in der Umsetzung.	170.000	20.491
64		005727	Kanalisation Bergstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Grefenstraße und Benzenstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	0	0
65		005728	Kanalisation Wächelschlag	Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen der Zoppelstraße und Am Felsenborn.	Die Planungsarbeiten sind im Gange. Die Beschlußfassung soll im März 2022 im Vorwettbewerb erfolgen.	20.000	0
66		005729	Erschließung Olivenkernzentrum A 61	Entwasserungstechnische Erschließung des B-Plan 257 / Im Trennsystem.	Entwasserungstechnische Erschließung kann über die bestehenden Kanäle in der Straße Am Rübenacher Wald erfolgen.	0	0
67		005730	Kanalisation Grefenstraße	Erneuerung eines SW-Kanals zur öffentlichen Abwasserkanalisation. Abklärung der anfallenden Abwasser. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn Mitte 2022 in Verbindung mit 65/27.	60.000	0
68		005731	Kanalisation/-sanierung Fimringstraße	In der Fimringstraße ist im Einmündungsbereich zur Ellingstraße in Richtung Rheinstraße eine Halung sowie in Richtung des letzten Platzes ein Teilstück auf einer Länge von ca. 12 m in offener Bauweise zu erneuern. Der bauliche Zustand lässt keine Instandsetzung zu.	Die Ausschreibung der Maßnahme wurde aufgegeben werden, da kein Angebot eingegangen ist, welches den Kriterien der VOB/A entspricht. Im Sommer 2022 soll erneut eine öffentliche Ausschreibung nach VOB/A erfolgen, mit dem Ziel, die Maßnahme im Winterhalbjahr 2022/2023 umzusetzen.	20.000	27.004
69		005732	Kanalisation/-sanierung Gerichtsstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Karmeliter- und Poststraße mittels Regenkanal.	Bearbeitung ist abgeschlossen. Beschlußfassung Planung liegt vor. Entwurf- und Ausführungsplanung ist im Gange.	20.000	0
70		005733	Kanalisation/-sanierung im Vogelsang	Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen Karmeliter- und Poststraße.	Umfang der Maßnahme noch in Prüfung.	20.000	0

Id. Nr.	Status 1. Bericht 2021	Projekt-Nummer	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel (Ansatz Nachtragshaushalt 2021)	Ist-Auszahlung 2021 (Stand 17.11.2021)
71		0005724	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	Am Josef-Görres-Platz ist die letzte Haltung vor der Firmengaststraße, auf Grund des baulichen Zustandes, zu erneuern. Auf Grund der Vielzahl der in diesem Bereich befindlicher Leitungen und Kabel der Versorger, erfolgt die Erneuerung grabenlos mittels dynamischen Bohrverfahren.	Darzeit wird die Ausführungsplanung bearbeitet und die Abstimmungen mit den Versorgern geführt.	Oktober 2022 bis Februar 2023. Liner Restbereiche ab Herbst 2023.	20.000	19.244
72		0005725	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße 89	Sanierung der Abwasserkanäle im Deckenrohrbereich B 9 Nord, von Europaplatz bis "Bamberg Bauhof".	Sanierungsplan liegt vor. Weitere Abstimmung mit Amt 06 erforderlich.	Baubeginn offen	40.000	0
73		0005726	Baugruben 330 "An der Königshaus"	Erweiterungstechnische Erschließung des Baugrabes sowie Abwasserkanäle aus Baugruben.	Vorplanung zur äußeren Erschließung in Abstimmung	Baubeginn offen	50.000	6.897
74		0006001	EU-Projekt "Sue-Treit" LfW	Abwasserkanäle im Bereich LfW im Sommer 2020 werden 90 % des Kreislaufes still. Das 1. Quartal 2021 ist für den Bereich "Kanal" und das 2. Quartal 2021 ist für den Bereich "Pumpwerk" und die Schließung vorgesehen.	Planungsphase bis zum 31.12.2021 abgeschlossen. Schutzbericht ist bis zum 31.12.2021 zu fertigen. Die Planungsphase wird im Sommer 2021 abgeschlossen. Die Realisierung der Maßnahmen wird im Sommer 2021 begonnen. Die Realisierung der Maßnahmen wird im Sommer 2021 abgeschlossen.	Fertigstellung Ende 2021	4.000.000	323.806
75		0006102	PW Lay	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Außenfassade Abruch 2018. Herstellung der Fassade in 2019. Die Montage der Schmutzwasserpumpe ist erfolgt. Die Außenanlage wird Ende 2021 durch den EIBF erneuert/überholt.	Außenfassade Fertigstellung Herbst 2019. Fertigstellung Schmutzwasserpumpe Januar 2020. Außenanlagen Ende 2022	35.000	0
76		0006104	PW Scharnweierweg	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Maschinenfundament wird durch Ing.-Büro Becker geplant. E-Technik wird durch Büro H. Nord geplant. Planungsleistungen für Betonierarbeiten, Submission November 2019. Aufgrund fehlender Angebote muss die Ausschreibung wiederholt werden.	Bauzeit von 2025-2027	600.000	50.223
77		0006110	PW Ehrenbreiten	Einbau eines Systemtrenners, Ersatzteilbeschaffung	Planung zur Systemtrennung abgeschlossen. Submission November 2019. Aufgrund fehlender Angebote muss die Ausschreibung wiederholt werden.	Baubeginn 2022	90.000	27.668
78		0006113	Neubau Gebäudeteilung B82 und 3 (M+E-Technik)	Erweiterung der Biologie. Erweiterung der Biologie. Neubau einer Gebäudeteilung um Biologie 23 auszuweiten. Derzeit wird die Ausführungsplanung bearbeitet und die Abstimmungen mit den Versorgern geführt.	Auftrag an ausführende Firma vergeben.	Ausführende Firma gerade in der Verkleinerungsphase. Ausführungsbeginn: Anfang 2022. Fertigstellung: Mitte / Ende 2022	1.000.000	223.603
79		0006114	Erneuerung Labor	Das derzeitige Labor darf vom Arbeitsschutz her nicht mehr genutzt werden und soll durch einen Neubau ersetzt werden.			500.000	215.701
80		0006121	Überplanung Rheinböcker	Sanierungsarbeiten im Dauer	Amt 05/2021 mit Planung beauftragt. Büro Dr. Netz hat im Oktober 2021 Bodenverfahrungen durchgeführt.		220.000	13.636
81		0006122	PW Neudorf	Erweiterung des Pumpenumbaus, Sanierung des Bauwerkes, Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik, Erneuerung der Außenanlagen und Dach	Grundlagenstudie für M+E Technik, Inspektion der Gasrohre, Betonunterstützung, Trassenplanung. Die Ingenieurstudien müssen ausgeschrieben werden.		500.000	215.701
82		0006123	Erneuerung Hatz-Software Klavwerk	Sewer und Programme müssen an die geologischen Anforderungen angepasst werden.	Die Prioritäten hinsichtlich der der Umsetzung wurden anders koordiniert		3.800.000	3.885.900
83		0006125	Umbau/Dauer Oberbau/Mitteleisen	Erneuerung des Pumpenumbaus, Sanierung des Bauwerkes, Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik, Erneuerung der Außenanlagen und Dach	Die Prioritäten hinsichtlich der der Umsetzung wurden anders koordiniert		100.000	351
84		0006126	Umbau/Dauer Oberbau/Mitteleisen	Erneuerung des Pumpenumbaus, Sanierung des Bauwerkes, Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik, Erneuerung der Außenanlagen und Dach	Die Prioritäten hinsichtlich der der Umsetzung wurden anders koordiniert		50.000	1.681
85		0006127	Anpassung Bautechnik B84 + NB86	Neubau einer Biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6	Die Prioritäten hinsichtlich der der Umsetzung wurden anders koordiniert		20.000	11.312
86		0006128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	Sewer und Programme müssen an die geologischen Anforderungen angepasst werden.	Projekt in Planungsphase. Entscheidungsfindung über die Gründung der Becken und Gebäude, Hydraulische Berechnungen liegen dem Amt 14 zur Zustimmung vor. In Abstimmung mit dem Amt 14 wird im Oktober 2019 beauftragt. Entwurf liegt vor und wurde von der SEK geprüft. Die Realisierung wird im Sommer 2021 begonnen. Die Realisierung wird im Sommer 2021 begonnen.		500.000	690.019
87		0006130	Anpassung Schlammentwässerung (M+E-Technik)	Die Kammerfilterpressen (Schlammentwässerung) sind abgängig und sollen ersetzt werden.	Auftrag vergeben. Auftragnehmer Fa. Fehweg derzeit in der Verkleinerungsphase. Brücken 3 zum 31.12.2020 fertiggestellt. Wasserrechtantrag wurde im November 2021 der SGD gestellt. Nach Genehmigung Einleitung in Dettlingplanung		800.000	92.412
88		0006131	Bruchwasserbrunnen	Ein Bruchwasserbrunnen von 2 ist ausgetrocknet und soll durch einen neuen ersetzt werden.	Planung wird wegen Dringlichkeit anderer Projekte zurück gestellt		0	1.549
89		0006133	Luftung Einlaufgebäude	Der Teil der Luftung von Einlaufgebäude und Maschinenhaus ist veraltet und muss an die geologischen Anforderungen angepasst werden.	Vorplanung findet im Hause statt. Detailplanung wird extern vergeben		0	0
90		0006134	Elektrische Erneuerung Einlaufgebäude	Der elektrische Teil der Luftung von Einlaufgebäude und Maschinenhaus ist veraltet und muss an die geologischen Anforderungen angepasst werden.	Vorplanung findet im Hause statt. Detailplanung wird extern vergeben		0	0
91		0006136	Elektrische Erneuerung Maschinenhaus	Die elektrische Teil der Luftung von Einlaufgebäude und Maschinenhaus ist veraltet und muss an die geologischen Anforderungen angepasst werden.	Vorplanung findet im Hause statt. Detailplanung wird extern vergeben		0	0
92		0006137	PW Tietzenstraße	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Planungsleistungen für Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonierung müssen ausgeschrieben werden. Z.Z. Werden Angebote für die Grundgenehmigung eingeholt.	Planung ab 2022	20.000	0
93		0006138	PW Reihelstraße	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Planungsleistungen für Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonierung müssen ausgeschrieben werden. Z.Z. Werden Angebote für die Grundgenehmigung eingeholt.	Planung ab 2022	150.000	0
94		0006139	PW Kossheim	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Planungsleistungen für Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonierung müssen ausgeschrieben werden. Z.Z. Werden Angebote für die Grundgenehmigung eingeholt.	Planung ab 2022	200.000	0
95		0006140	PW August-Horch-Straße	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Planungsleistungen für Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonierung müssen ausgeschrieben werden. Z.Z. Werden Angebote für die Grundgenehmigung eingeholt.	Planung ab 2022	100.000	0
96		0006141	Umbau Schlammfunktionalität	Die Schlammfunktionalität sollen für die neue Schlammfunktionalität	Entwurf der Verkleinerung der ausführenden Firma		150.000	0
97		0006142	Optimierung Trocknung	Optimierung Schlammfunktionalität und -pumpe sowie Trocknungsaufbau.	In Planungs- und Umsetzungsphase	Fertigstellung Anfang / Mitte 2022	750.000	43.770
98		0006144	Errichtung Betriebsgebäude	Technische Gebäudeplaner haben im Rahmen einer Studie ihre Vorschläge über den ZGM präsentiert. Ein Stiller hat die Möglichkeiten geprüft.	Optimierung Schlammfunktionalität und -pumpe in Umsetzungsphase		200.000	0
99		0006146	Bautechnik Gebäudeteilung	Neubau einer Gebäudeteilung um Biologie 23 auszuweiten. Derzeit wird die Ausführungsplanung bearbeitet und die Abstimmungen mit den Versorgern geführt.	Anlage im Bau (Bodenplatte fertig). Beginn Stahlbau Ende 2021.	Fertigstellung Anfang / Mitte 2022	1.500.000	2.566
100		0006147	Errichtung Nachklärbecken 2-5	Optimierung der Ablaufverhältnisse der Nachklärbecken 2-5	Mechanikentwürfe vergeben. Durchführung Ablaufumformung.	Abschlussarbeiten im November 2021	15.000	0
101		0006148	Neubau Zuluftmaschine ZLV	Neubau einer Zuluftmaschine im Schloß (von SGD verplant)	Planungsphase / Umformentwurf in Abstimmung mit der SGD	Einbau bis Ende 2022	66.000	0