

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Beginn	Ende	Status	Maßnahmenstand
09 - Kulter						
1	Ludwig Museum	Dachsanierung	01.12.2021	31.12.2023		Der Förderantrag wurde gestellt.
2	Musikschule	Ausbau Kellergeschoss	01.06.2020	31.03.2022		Die Umbauarbeiten im Kellergeschoss der Musikschule sind fast abgeschlossen. Der große Unterrichtsraum ist fertiggestellt. In dem kleinen Unterrichtsraum für die Schlagzeuger sind noch Nachbesserungen an der Tür erforderlich und zwei weitere Akustikplatten, laut Hörprobe der Fachlehrer und des Musikschulleiters. Im Außenbereich muss der Bauschutt noch entsorgt und neuer Mutterboden aufgefüllt sowie der Ersatzbaum gepflanzt werden. Auch fehlen noch die Anschlussarbeiten Verputz im Bereich der Fenster. Die Abnahme der Bauaufsicht muss ebenfalls noch erfolgen.
3	Kulturbau	Beschattung, Fenster und Bodenbelag der Dachterrasse	01.09.2021	15.06.2023		Es wurde ein Sachstandsbericht erstellt. Angebote zu der Sanierung der Fenster wurden eingeholt, Ortstermine zur Lösungsfindung der Beschattung haben stattgefunden und ein Angebot wird erwartet. Der Bodenbelag der Dachterrasse wird stellenweise im Zuge des Unterhalts verkehrssicher saniert. Alternativer Belag ist zur Komplettsanierung notwendig.
4	Mutter-Bethoven-Haus	EMA und Außenbeleuchtung	01.03.2022			Erneuerung EMA + Außenbeleuchtung erforderlich (Benachrichtigung in KW 8). Erster Begehungstermin hat stattgefunden. Auf Grundlage einer finalen Begehung mit der Fa. Bosch erfolgt die Angebotserstellung. Im Anschluss Vorbereitung der Vergabe.
5	Haus Metternich	Energetische Sanierung	01.03.2022			Ingenieurbüro wurde beauftragt; Machbarkeitsstudie und Kostenaufstellung in Arbeit.