

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Beginn	Ende	Maßnahmenstand
<b>09 - Kulter</b>					
1	Ludwig Museum	Dachsanierung	01.12.2021	31.12.2023	Im Rahmen der baufachlichen Prüfung des Förderantrages durch die ADD/SGD kam es zu Nachforderungen, welche durch das ZGM erstellt und fristgerecht zum 15.11.2022 eingereicht wurden. Der erforderliche Bauantrag wurde eingereicht und befindet sich zur Zeit in Prüfung. Entsprechende Vorabstimmungen mit der Denkmalpflege und der Feuerwehr sind durch das ZGM erfolgt und in die entsprechende Planung eingeflossen.
2	Kulturbau	Beschattung, Fenster und Bodenbelag der Dachterrasse	01.09.2021	15.06.2023	Eine Unterrichtsvorlage wurde im Stadtvorstand beraten. Derzeit Abstimmung zwischen Versicherungsamt und Versicherer aufgrund der Glasschäden. Ein Ortstermin mit dem Versicherungsamt, dem Sachverständigen des Versicherers und dem ZGM hat stattgefunden. Ein Ergebnis hierzu steht noch aus.
3	Mutter-Bethoven-Haus	EMA und Außenbeleuchtung	01.03.2022	ca. Ende 2. Quartal 2023	Außenbeleuchtung: Die Vorplanung ist abgeschlossen. Der Maßnahmen-Umfang wurde reduziert, daher kein Vergabe-Verfahren nötig. Umsetzung der Maßnahme Außenbeleuchtung mit allen Beteiligten Firmen besprochen. Bestellung der Komponenten erfolgt. Umsetzung für Ende Januar / Anfang Februar geplant. EMA: Konzept wurde mit Versicherungsamt abgestimmt. Angebot liegt vor. Umsetzung soll zeitnah erfolgen.
4	Haus Metternich	Energetische Sanierung	01.03.2022	ca. Ende 4. Quartal 2023	Die Kosten für die Erneuerung des Lüftungsgerätes wurden vom Fachingenieurbüro eingereicht. Derzeit werden von uns die Kosten für die Punkte Luftverteilung, hydraulischer Abgleich (Heizung) und LED-Beleuchtung ermittelt. Des Weiteren wird der Punkt "Einbau einer Dusche im Kellergeschoss" mit betrachtet. Dieses Thema ist ein Anliegen der Sozialarbeiter im Haus Metternich, um obdachlosen Jugendlichen eine Duschköglichkeit zu schaffen. Der Einbau einer Dusche hat Auswirkungen auf die Lüftung, weshalb wir diesen Punkt ebenfalls erfassen.
5	Konzertmuschel	Beseitigung von Gefahrenstellen	01.11.2022	abgeschlossen	Der Treppenaufgang zur Bühne wurde wieder hergestellt.