

Sachstände NaWi-Räume**Sachstand: September 2023**

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [€]	Beauftragt [€]	Abgerechnet [€]	Sachstand
GYM Max von Laue	Herrichtung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen	343.500	12.692,72	3.743,69	Förderantrag ist eingereicht.

Aufgestellt: 12.09.2023, ZGM