## **Protokoll:**

Gem. einer tel. Rücksprache mit der ADD Koblenz ist von Seiten des Landes derzeit vorgesehen, in Kürze den Vorbescheid zu versenden.

In diesem werden dann weitere Unterlagen zum Antrag angefordert.

Der endgültige Bewilligungsbescheid ist für Oktober 2016 vorgesehen.

Voraussichtliche Bewilligungshöhe 294.000 € (ursprünglich wurden von der ADD 220.000 € Landeszuschuss in Aussicht gestellt).

Somit kann der EB67 danach die Ausschreibung vorbereiten und versenden.

Für den ersten Vergabeausschuss im Jahre 2017 ist die Auftragsvergabe vorgesehen.

Die Bauarbeiten sollen in der Zeit von Mai bis September 2017 durchgeführt werden.

Die TuS Koblenz wird daher in der Saison 2017/2018 ihre ersten 8-10 Meisterschaftsspiele auswärts absolvieren müssen. Der Verein wurde bereits informiert und wird dies den zuständigen Staffelleitern für die Spielplangestaltung frühzeitig mitteilen.

Haushaltsmittel stehen in diesem Jahr zur Verfügung. Sie werden dann ins nächste Jahr übertragen.

Für Fragen zur eigentlichen Baumaßnahme steht Frau Quadflieg zur Verfügung.

## Nachrichtlich:

Die Stadionkolonne wird die Bezirkssportanlagen Rot-Weiß-Platz, Asterstein und/oder Schmitzers Wiese versuchen, so herzurichten, dass die leichtathletischen Anlagen zumindest für 3 Monate wieder durch die Schulen nutzbar sind.

Wobei dies nur ein Provisorium darstellen kann. Alle drei Anlagen sind grundsätzlich sehr sanierungsbedürftig.