

Status lfd. Nr.	Teil-haushalt	Produkt	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftrags- vergabe gebunden (€)	Ist- Aufwand 2017 (€)	voraus- sichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamt- aufwendungen (Plan) (€)	Gesamt- aufwendungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
K 03		1144	BBS Technik Sanierung Schülertoiletten	253.200	0	0	200.000	589.000	0	San. In Planung; möglicher Baubeginn Herbstferien 2017	Q3 / 2017 ff
K 04		1144	BBS Technik Sanierung Sporthallennebenräume	650.000	102.049	0	250.000	1.300.000	0	San. In Planung; möglicher Baubeginn Herbstferien 2017	Q3 / 2017 ff
K 05		1144	Brandschutz BBS Technik	0	326.300	24.472	156.300	980.000	191.568	San. In Planung; möglicher Baubeginn Herbstferien 2017	2015 - 2019
K 06		1144	Brandschutz BBS Wirtschaft	207.000	751.000	119	200.000	721.000	657.504	Gesamtmaßnahme um zusätzl. Bauabschnitt erweitert. Die Umsetzung erfolgt plangemäß in 2017/18	2013 - 2018
K 07		1144	Brandschutz Eichendorff-Gymnasium	0	1.931.000	40.010	60.000	1.727.460	1.940.321	Derzeit wird noch die Lüftungsanlage in den Sporthallennebenräumen erneuert. Abschluss der Maßnahme vorr. Mitte 2017.	06/2013 - Q3/2017
K 08		1144	Brandschutz Görres-Gymnasium	394.700	442.522	53.094	300.000	1.406.298	717.922	1. Bauabschnitt (BA) abgeschlossen; 2. BA Fortführung in 2017; 3. BA Umsetzung in 2018 geplant	04/2014 - 2018
K 09		1144	Brandschutz Grundschule Metternich Oberdorf	185.000	0	0	0	345.000	0	Förderantrag bei der ADD eingereicht, Projekt wartet auf Förderzusage.	2017 - 2018
K 10		1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorf	264.100	0	33.447	0	314.000	33.447	Förderantrag bei der ADD eingereicht, Projekt wartet auf Förderzusage.	2017 - 2018
K 11		1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorfer Höhe	340.600	82.354	0	300.000	911.362	0	Förderbescheid liegt vor. Maßnahme in Vorbereitung, Umsetzung erfolgt ab Q3/2017	Q3/2017 - 2018
K 12		1144	Brandschutz Grundschule Rübenach	30.000	0	0	0	990.000	0	Förderbescheid liegt vor. Maßnahme in Vorbereitung, Umsetzung erfolgt ab 2018	2018 - 2019
K 13		1144	Brandschutz Hilda-Gymnasium	500.000	934.700	37.738	770.000	3.345.342	2.275.727	Derzeit Umsetzung des letzten Bauabschnitts in der Südallee 2017	07/2013 - 2017
K 14		1144	Brandschutz Grundschule Schenkendorf	50.000	0	0	50.000	670.211	423.369	Der erste Bauabschnitt wurde bereits umgesetzt. Der nächste folgt in den Jahren 2017 / 2018	05/2013 - 2018
K 15		1144	Brandschutz und Elektro Grundschule Neukarthause	127.000	21.926	0	105.000	241.000	0	Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2017/18.	Q3/2017 - 2018
K 16		1144	Brandschutzsanierung Gymnasium Karthause	802.500	1.672.000	82.408	802.500	1.852.000	896.301	Verzögerungen in der Vergangenheit aufgrund insolventer Unternehmer, Fertigstellung bis Ende 2017	04/2015 - 2017
K 17		1144	Brandschutzsanierung RS Karthause	25.200	0	0	0	260.000	0	2017 Planungsphase; Umsetzung 2018ff	2017 - 2019
K 18		1144	Dachstuhlisanierung Grundschule Wallersheim - KI 3.0	690.000	18.000	0	50.000	690.000	0	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt.	07/2017 - 2018
K 20		1144	Energetische Dach- und Fassadensanierung Werkstatt BBS Technik	50.000	0	0	50.000	2.500.000	0	2017 Planungsphase nach Freigabe Haushalt 2017; Umsetzung mgl. 2018ff	2017 - 2020
K 23		1144	Grundschule Metternich Rohrerhof	207.400	0	0	0	220.000	0	Förderantrag bei der ADD eingereicht, Projekt wartet auf Förderzusage.	2017 - 2018
K 24		1144	Sanierung BBS Technik 2.BA - KI 3.0	1.265.000	22.748	0	50.000	3.430.000	0	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt.	Q3/2017 - 2019
K 25		1144	Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium (Fenster, Fassade, Dach) - KI 3.0	675.000	21.170	0	50.000	1.500.000	0	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt.	Q3/2017 - 2019
K 26		1144	Sanierung Clemens-Brentano RS+ (Fenster, Fassade, Heizung) - KI 3.0	756.900	26.078	13.420	50.000	2.500.000	13.420	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt.	Q3/2017 - 2019
K 27		1144	Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1.BA (teilw. Fenster, Fassade, Elektro, Dach) - KI 3.0	672.800	26.057	0	50.000	2.300.000	0	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, deren Abarbeitung in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros derzeit erfolgt.	Q3/2017 - 2019
K 29		1144	Sanierung Goethe-Realschule	42.100	0	0	0	2.450.000	0	2017: Planungsphase, derzeit in Vorbereitung; Ausführung 2018ff	2019 - 2020
K 30		1144	Sanierung Hilda-Gymnasium	580.700	14.250	0	50.000	1.240.000	0	Förderbescheid KI 3.0 liegt vor; Vergabeverfahren für Planungsleistung ist in Vorbereitung.	2017 - 2019
K 34		1144	Sporthallensanierung Clemens-Brentano RS+	30.000	0	0	30.000	500.000	0	Maßnahme in Vorbereitung; Umsetzung vorr. 2018ff	2018 - 2020
K 35		1144	Toilettensanierung Clemens-Brentano RS+	0	0	0	0	250.000	0	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018ff
K 36		1144	Toilettensanierung Görres-Gymnasium	250.000	0	0	50.000	250.000	0	Derzeit zurückgestellt aufgrund personeller Situation; Ausführung vorr. 2018 ff	2018ff
K 37		1144	Umbau Grundschule Schenkendorf	284.900	0	0	284.900	376.500	0	Nach Fertigstellung Mensa; Einbau Aufzugsanlage und erforderliche Umbauten im Altgebäude erforderlich. Ausführung ab Q3/2017	Q3/2017 - 2018
Gesamtsumme				9.334.100	6.392.154	284.708	3.908.700	33.859.173	7.149.579		