

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2017	Status 1. Bericht 2018	Teil-haushalt	Produkt	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (Ansatz Haushalt 2018 + vorl. Übertragung 2017) (€)	Ist-Aufwand 2018 (€)	voraus-sichtl. Mittelabfluss 2018 (€)	Gesamt-aufwendungen (Plan) (€)	Gesamt-aufwendungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
K 03				1144	BBS Technik Sanierung Schülertoiletten	487.500	110.010	473.800	589.000	211.478	1. BA (Gebäude A) in Ausführung, 2. BA (Gebäude B) ab Sommer 2018 (Haushaltsansatz anzupassen)	Q4/2017 - Q4/2018
K 04				1144	BBS Technik Sanierung Sporthallenräume	200.000	14.082	150.000	1.300.000	151.945	San. In Planung; möglicher Baubeginn Q3 2018	Q3/2018 - Q4/2019
K 05				1144	Brandschutz BBS Technik	50.000	0	111.030	980.000	218.098	San. In Planung; möglicher Baubeginn Q3 2018	Q3/2018 - Q4/2019
K 06				1144	Brandschutz BBS Wirtschaft	92.200	30.972	200.000	721.000	819.051	Gesamtmaßnahme um zusätzl. Bauabschnitt erweitert. Die Umsetzung erfolgt plangemäß in 2017/18 Haushaltsansatz ist anzupassen	2013 - 2018
K 07				1144	Brandschutz Eichendorff-Gymnasium	0	23.610	57.977	1.780.460	1.981.119	derzeit Inbetriebnahme der Lüftungsanlage Haushaltsansatz ist anzupassen	06/2013 - Q4/2017
K 08				1144	Brandschutz Göres-Gymnasium	280.300	9.543	160.972	1.283.136	849.047	1. Bauabschnitt (BA) abgeschlossen; 2. BA in Umsetzung 3. BA Umsetzung in Vorbereitung	04/2014 - 2018
K 09				1144	Brandschutz Grundschule Metternich Oberdorf	0	0	0	345.000	11.424	Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die Ergänzung der Barrierefreiheit, Abstimmung mit ADD erforderlich	2018ff
K 10				1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorf	80.000	982	0	570.000	59.189	Sofortmaßnahmen abgeschlossen, Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die Ergänzung der Barrierefreiheit Nach Kostenermittlung für Barrierefreiheit neues Gesamtvolumen 770.000 für HH 2019	2018ff
K 11				1144	Brandschutz Grundschule Pfaffendorfer Höhe	469.400	50.534	340.600	885.000	178.435	Förderbescheid liegt vor, Maßnahme in Umsetzung,	Q3/2017 - Q2/2019
K 12				1144	Brandschutz Grundschule Rübenach	500.000	0	250.000	1.020.000	24.491	Planung abgeschlossen, Umsetzung erfolgt Sommer 2018	2018 - 2019
K 13				1144	Brandschutz Hilda-Gymnasium	0	83.321	169.875	3.535.000	3.304.222	Derzeit Umsetzung des letzten Bauabschnitts in der Südallee	07/2013 - Q4/2018
K 14				1144	Brandschutz Grundschule Schenkendorf	175.820	87	39.400	670.211	447.635	Der erste Bauabschnitt wurde bereits umgesetzt. Der nächste folgt ab Sommer 2018	05/2013 - Q2/2019
K 15				1144	Brandschutz und Elektro Grundschule Neukarthause	24.000	18.204	24.841	167.000	192.265	Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme wird 2018 noch fertig gestellt. Anpassung Gesamtaufwendungen erforderlich	Q3/2017 - 2018
K 16				1144	Brandschutzsanierung Gymnasium Karthause	7.160	76.167	162.142	1.960.000	1.583.381	Verzögerungen in der Vergangenheit aufgrund insolventer Unternehmer und Diskussion um eingesetzte Türen, Fertigstellung vorr. Q2/2019	04/2015 - Q2/2019
K 17				1144	Brandschutzsanierung RS Karthause	259.720	0	100.000	260.000	272	2017 Planungsphase; Umsetzung 2018ff, Schulstandort bestätigt, Maßnahme nach Haushaltsfreigabe begonnen, (Maßnahme unter Förderschwelle)	2017 - 2019
K 17a				1144	Dachemeuerung/ Heizungsanlage Beatusbad	0	2.014	171.708	207.000	157.243	Maßnahme abgeschlossen	2017
K 18				1144	Dachstuhlisanierung Grundschule Wallersheim - KI 3.0	100.000	43.162	80.000	703.000	65.242	KI 3.0 Kap. 1; Förderbescheid am 08.12.2017 erteilt, Baugenehmigung liegt vor, Umsetzung ab Frühjahr 2019	07/2017 - 2019

Ifd. Nr.	Status 3. Bericht 2017	Status 1. Bericht 2018	Teil-haushalt	Produkt	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (Ansatz Haushalt 2018 + vorl. Übertragung 2017) (€)	Ist-Aufwand 2018 (€)	voraus-sichtl. Mittelabfluss 2018 (€)	Gesamt-aufwendungen (Plan) (€)	Gesamt-aufwendungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
K 20				1144	Energetische Dach- und Fassadensanierung Werkstatt BBS Technik	100.000	0	22.600	2.500.000	6.854	2017 Planungsphase, Umsetzung nach Abstimmung mit Amt 40 depriorisiert (mögliche Schülerweiterung?)	2017 - 2020
K 23				1144	Brandschutz Grundschule Metternich Rohrerhof	263.000	0	18.200	305.000	12.280	Förderantrag bei der ADD eingereicht, ADD wünscht die Ergänzung der Barrierefreiheit Neuer Entwurf in Abstimmung mit ADD, Kostenberechnung wird erstellt	2017 - 2018ff
K 24				1144	Sanierung BBS Technik 2.BA - KI 3.0	100.000	0	60.000	2.230.000	34.150	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, diese wurden per 13.11.2017 nachgereicht. Prüfung durch ADD noch nicht abgeschlossen.	Q3/2017 - 2019
K 25				1144	Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium (Fenster, Fassade, Dach) - KI 3.0	174.000	1.193	300.000	1.500.000	127.098	Förderbescheid liegt seit 04.08.2017 vor; Bauantrag liegt noch nicht vor, 2018 Modernisierung Dach, 2019 Fassade	Q3/2017 - 2019
K 26				1144	Sanierung Clemens-Brentano RS+ (Fenster, Fassade, Heizung) - KI 3.0	100.000	0	20.000	2.500.000	29.201	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Modifizierung Antrag aufgrund Erweiterung DG zur GTS, Nachlieferung Unterlagen Mai 2018, Antrag derzeit bei ADD zur Prüfung	Q3/2017 - 2019
K 27				1144	Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1.BA (teilw. Fenster, Fassade, Elektro, Dach) - KI 3.0	100.000	0	10.000	2.300.000	30.488	Förderantrag für Kommunales Investitionsprogramm wurde im Juni 2016 eingereicht. Die ADD hat eine Vielzahl an Unterlagen nachgefordert, diese wurden 11.09.2017 nachgereicht. Prüfung durch ADD noch nicht abgeschlossen. - gem. telefonischer Auskunft sei der Bescheid auf dem Weg zum Ministerium.	Q3/2017 - 2019
K 29				1144	Sanierung Goethe-Realschule	125.000	3.895	15.300	2.450.000	9.166	derzeit Planungsphase; Ausführung 2018/2019ff	2019 - 2020
K 30				1144	Sanierung Hilda-Gymnasium - KI 3.0	73.600	280	47.000	1.755.000	243.739	Förderbescheid KI 3.0 liegt seit 06.12.2016 vor; Architektenleistungen wurden beauftragt Umsetzung 2019 gemeinsam mit Fertigstellung Neubau S2	2017 - 2019
K 30a				1144	Hilda-Gymnasium, Abbruch S2-Gebäude (konsumtiver Anteil)	0	0	0	150.000	117.405	Maßnahme 2017 abgeschlossen	
K 34				1144	Sporthallensanierung Clemens-Brentano RS+	30.000	0	30.000	500.000	3.873	Derzeit in Planung; Umsetzung vorr. 2019f	2019 - 2020
K 35				1144	Toilettensanierung Clemens-Brentano RS+	250.000	0	0	250.000	0	Derzeit Grundlagenermittlung und Planungsphase, dann Abstimmung mit Schulverwaltung	2018ff
K 36				1144	Toilettensanierung Görres-Gymnasium	250.000	0	0	250.000	0	Derzeit Grundlagenermittlung und Planungsphase, dann Abstimmung mit Schulverwaltung	2018ff
K 37				1144	Umbau Grundschule Schenkendorf	326.110	0	150.000	326.500	389	Nach Fertigstellung Mensa; Einbau Aufzugsanlage und erforderliche Umbauten im Altgebäude erforderlich. Maßnahme kurz vor Umsetzung	Q2 2018 - Q3 2019
<b>Gesamtsumme</b>						<b>4.617.810</b>	<b>468.056</b>	<b>3.165.445</b>	<b>33.992.307</b>	<b>10.869.180</b>		