

1. Statusbericht

2020

des Eigenbetriebes Stadtentwässerung



Vermögensplan

Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Vermögensplanes (Kontenbereich 8)

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 30.04.2020

Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

Ird. Nr.	Status 1. Bericht 2019	Status 1. Bericht 2020	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + voraussichtl. Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€) Stand
1			Planung von Kanalbaumaßnahmen	Sammelteil zur Durchführung von Planungsaufgaben an der Flächenkanalisation.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach unterjährigem Bedarf und Notwendigkeit.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	100.000	0
2			Planung Neu- und Umbau Regenentlastbauwerke	Sammelteil zur Durchführung von Planungsaufgaben an Regenüberlaufbauwerken.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach Bedarf und den Festsetzungen der Sanierungsanordnung der SGD Nord.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	100.000	0
3			Kanalsanierung Roonstraße	Innensanierung des MW-Kanals mittels Liner zwischen Bahnhofstraße und Mainzer Straße.	Liniereinbau in der Zeit von 10/2019 bis 02/2020 erfolgt. Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme im Februar 2020 fertiggestellt.	80.000	47.300
4			Kanalsanierung Bahnhofstraße	Innensanierung des MW-Kanals mittels Liner zwischen Rizzastraße und Friedrich-Ebert-Ring.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Umbau der Schächte ist abgeschlossen. Umsetzung der Innensanierung nach Straßenbau durch EB/70.6 im Herbst 2020.	Oktober-Dezember 2020.	75.000	11.184
5			Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	Innensanierung des MW-Kanals mittels Liner zwischen Beatus- und Bogenstraße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Umbau der Schächte ist abgeschlossen. Umsetzung der Innensanierung nach Straßenbau durch EB/70.6 in 2021.	Voraussichtliche Umsetzung der Linermaßnahme in 2021.	1.000	0
6			Kanalsanierung in der Goldgrube	Erneuerung einer Haltung des Mischwasserkanals in der Stichstraße zwischen Haus Nr. 13 und 15.	Die Planung befindet sich im Gange. Diese wird dem Werkausschuss im Sep. 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt.	Voraussichtliche Umsetzung der Maßnahme in 2021.	15.000	0
7			Sanierung BU Schlichthofstraße	Sanierung der Beckenüberlaufbauwerke aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD Nord.	Die Bauleistungen sind abgeschlossen. Die Schlussrechnung fehlen.	Die Maßnahmen sind fertiggestellt.	194.000	0
8			Sanierung BU Beedekerstraße				69.000	0
9			Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlichthof/Baed.				139.000	0
10			Kanalerneuerung Moselweißer Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Baedeker Straße und Franz-Weiß-Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Momentan erfolgt die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen.	Umsetzung Oktober-Dezember 2020	144.000	10.492
11			Kanalsanierung Lorenz-Keiner-Straße	Innensanierung des MW-Kanals mittels Liner zwischen der Edaard-Müller-Straße und Foelischstraße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Umbau der Schächte ist abgeschlossen. Umsetzung der Innensanierung nach Straßenbau durch EB/70.6 in 2021.	Voraussichtliche Umsetzung der Linermaßnahme in 2021	0	0
12			Kanalerneuerung Verbindungssammiler zwischen Simmerner - und Beatusstraße	Erneuerung des MW-Kanals im Bereich des neuen Betriebshofs EB 67 bis Einmündung Waisenhausstraße.	Umsetzung des 1. BA bis 06/2020, Maßnahme läuft. Umsetzung des 2. BA von 06/2020 - 12/2020, in Vorbereitung. Umsetzung des 3. BA nach Sanierung Südrücke	1. BA 09/2019-06/2020; 2. BA 07/2020-12/2020; 3. BA noch offen	880.000	75.500
13			Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Fröbel- und Eduard-Müller-Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor.	Voraussichtliche Umsetzung der Kanalerneuerung ab Mai 2021.	25.000	8.000
14			Kanalerneuerung/-sanierung Blücherstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Schlichthofstraße und Moselweißer Straße.	Die Planung wird dem Werkausschuss im Mai 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt.	Geplanter Baubeginn in 2021.	225.000	0
15			Kanalerneuerung/-sanierung Karthäuserhofweg	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals zwischen Rüsterallee und Kreuzungsbereich Buchenweg/Karl-Häfele-Straße.	Mit der Planung soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 begonnen werden.	Die Bauausführung ist in 2022 geplant.	20.000	0
16			Kanalerneuerung Tannenweg	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Rüsterallee und Buchenweg.	Der Planungsbeschluss liegt vor. Momentan erfolgt die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen.	Vergabe im WA am 01.09.2020 Umsetzung von Oktober 2020 bis August 2021.	716.000	0
17			Kanalerneuerung Drosselgang	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Zepplinstraße und der Straße "Am Falkenhorst".	Der Planungsbeschluss liegt vor. Im Mai 2020 bedarf es einer ergänzenden Beschlussfassung im Werkausschuss. Momentan erfolgt die Erstellung der Ausführungsunterlagen.	Baubeginn nach Abschluss der Maßnahme Finkenherd ab 2021	169.000	10.193
18			Kanalsanierung Ahornweg	Innensanierung des MW-Kanals mittels Liner zwischen Pionierhöhe und Simmerner Straße.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt.	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	49.000	0
19			Kanalerneuerung Finkenherd	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Am Falkenhorst und Am Spitzberg.	Submission ist erfolgt. Die Auftragsvergabe soll am 26.05.2020 erfolgen.	Umsetzung 06/2020 bis 12/2020	460.000	195
20			Kanalerneuerung Lerchenweg	Innensanierung mittels Liner zwischen Wertgenstraße und Am Falkenhorst.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt.	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	0	0
21			Kanalerneuerung Götzstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen dem Löwentor und Zepplinstraße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Maßnahme wurde wegen Straßenausbau auf 2022 geschoben.	Geplanter Baubeginn in 2022.	419.000	0
22			Sanierung RU Mayener Straße	Erhöhung der Überlaufschwelle und Erneuerung der Rohrdrossel im Ablauf.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS Lützel, Los 8. Die Abnahme und Schlussrechnung steht noch aus.	Fertigstellung in 2020	98.000	0
23			Sanierung HW-PW an der Bleiche	Generalsanierung des Pumpwerks. Das Bauwerk wurde instandgesetzt und die Technische Ausrüstung erneuert.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS Lützel, Los 8. Die Abnahme und Schlussrechnung steht noch aus.	Fertigstellung in 2020	276.000	0
24			Kanalsanierung Paulstraße	Innensanierung des MW-Kanal in der Paulstraße.	Planung ist abgeschlossen. Der Liniereinbau erfolgt im Jahr 2022 nach Abschluss der Arbeiten in der Gartenstraße.	Umsetzung in 2022	0	0
25			BU Andemacher Straße	Neubau des Beckenüberlaufbauwerkes im Einmündungsbereich zur Baldinbrücke.	Planung ist abgeschlossen. Auftrag zur Bauausführung wurde im Dezember 2019 erteilt. Umsetzung ab 06/2020.	Ausführungszeitraum 06/2020 bis 03/2021	120.000	0
26			SKU Andemacher Straße	Neubau des Stauraumkanals zwischen Baldinbrücke und Einmündung Herberichstraße incl. Unterquerung der Bannlinie in geschlossener Bauweise (Rohrvorrieb)	Planung ist abgeschlossen. Auftrag zur Bauausführung wurde im Dezember 2019 erteilt. Umsetzung ab 04/2020 bis 04/2022.	Ausführungsbeginn ab Februar 2020. Bauzeit: 24 Monate.	3.500.000	84.275
27			Kanalerneuerung Gartenstraße	Erneuerung des MW- und Regenwasserentlastungskanal zwischen Baldinbrücke und Neuendorfer Straße.	Planung ist abgeschlossen. Auftrag zur Bauausführung wurde im Dezember 2019 erteilt. Umsetzung ab 06/2020.	Ausführungszeitraum 06/2020 bis 04/2022	20.000	0

Ist- Auszahlung 2020 (€) Stand	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + voraussichtl. Übertragung 2019) (€)	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	Projekt- beschreibung	Projekt	Projekt- nummer	Status 1. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2019	Ist- Auszahlung 2020 (€) Stand
28	935.000	Umsetzung der Entwässerungs- technischen Erschließung 08/2020 bis 12/2020	Planung und Bau der Entwässerungsanlage erfolgt durch den Erschließungsträger.	Erschließung des ehemaligen Bahngeländes durch einen privaten Investor	Kanalisanierung Rosenquartier	0085217			0
29	229.000	Umsetzung 06.-07.2020	Die Planung ist abgeschlossen, die Submission ist erfolgt. Die Auftragsvergabe soll im Werkausschuss am 28.05.2020 erfolgen.	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Brendenweg und Neuendorfer Straße.	Kanaleerneuerung Schwarzer Weg	0085218			195
30	50.000	Umsetzung frühestens ab 2022.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen wg. der laufenden Baumaßnahme Andernacher Straße.	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Andernacher Straße und Herberstraße.	Kanaleerneuerung/-sanierung Brendenweg	0085219			0
31	225.000	Baubeginn in 2021, Fertigstellung in 2022	Die Planung wird dem Werkausschuss im Mai 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt. Ausführung in zwei Bauabschnitten, 1. BA, Kanaleerneuerung, 2. BA, Ufermaße.	Erneuerung und Sanierung des MW-Kanals im Bereich der Herberge zur Heimat.	Kanaleerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße	0085220			0
32	20.000	Baubeginn frühestens ab 2022.	Mit der Planung soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 begonnen werden. Die Beschlussfassung soll zum Jahresende 2020 im Werkausschuss erfolgen.	Erneuerung des MW-Kanal ab dem Kreuzungsbereich in der Rothenlänge.	Kanaleerneuerung In den Mittelweiden	0085221			0
33	20.000	Baubeginn frühestens ab 2022.	Mit der Planung soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 begonnen werden. Die Beschlussfassung soll zum Jahresende 2020 im Werkausschuss erfolgen.	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Haus Nr. 52 und Haus Nr. 82.	Kanaleerneuerung Im Kreuzchen	0085238			0
34	508.000	Erwartete Fertigstellung in 2020.	Die Abrechnung seitens des Amtes 66 ist noch im Gange. Die Endabrechnung soll in 2020 erfolgen.	Kostenersatzungen der Stadtwasserwerke zu Investitionen an Entwässerungsanlagen im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen.	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallerstheim	0085240			0
35	659.000	Baubeginn frühestens 2021	Die Planungsarbeiten befinden sich noch in Abstimmung mit der SGD Nord und den Stadtwerken. Die SGD prüft zur Zeit, ob zusätzliche Maßnahmen zur Oberflächenwasserentsorgung zu besorgen sind.	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohrleitungsbunden Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	0085251			0
36	10.000	Baubeginn noch offen	Mit der Planung soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 begonnen werden. Die Beschlussfassung soll zum Jahresende 2020 im Werkausschuss erfolgen.	Sanierung des MW-Kanals zwischen Kurfürstenstraße und Julius-Wegeler-Straße.	Kanalisanierung Am Mainzer Tor	0085263			0
37	139.000	Fertigstellung in 2020.	Der Neubau ist abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS_Lützel, Los 8. Die Abnahme und Schlussrechnung steht noch aus.	Neubau eines Regenüberlaufs am Mischwasserkanal in der Straße An der Bleiche.	RU Deichstraße/ an der Bleiche	0085274			0
38	10.000	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen.	Grabenlose Sanierung der SW-Kanäle in der Wasserschutzzone Kesselheim.	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	0085382			0
39	220.000	Umsetzung im Herbst 2020 bis Frühjahr 2021	Planung liegt vor. Die Vergabe der Bauleistungen soll am 01.09.2020 im Werkausschuss erfolgen.	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Carl-Welty-Straße und Eifelstraße	Kanaleerneuerung/-sanierung Bubenheimer Weg	0085414			0
40	388.000	Umsetzung im Herbst 2020 bis Frühjahr 2021	Die Beschlussfassung der Planung soll im Mai 2020 erfolgen. Die Vergabe der Bauleistungen ist für den 01.09.2020 im Werkausschuss angedacht.	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	0085415			8.357
41	30.000	Baubeginn frühestens 2022	Die Entwässerungsplanung erfolgt im Namen und Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die Planung ist im Gange. Planung erfolgt in 2021.	Entwässerungstechnische Erschließung des neuen Baugebietes.	Erschließung Bubenheimer Berg	0085427			0
42	30.000	Baubeginn frühestens 2022	Kanaleerneuerung von der Grabenstraße bis zur alten Bahnlinie. Umstellung von Misch auf Trennsystem.	Kanaleerneuerung zwischen Aachener Straße und Kaltenstraße. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Kanaleerneuerung Volkener Straße	0085428			0
43	670.000	Umsetzung von 06.2020 bis 12.2021	Planung ist abgeschlossen. Die Vergabe der Bauleistungen ist für den 26.05.2020 im Werkausschuss vorgesehen.	Kanaleerneuerung zwischen Aachener Straße und Kaltenstraße. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Kanaleerneuerung Lambertstraße	0085429			927
44	30.000	Baubeginn frühestens 2022	Planung und Ausführung der Kanalisierung erfolgt im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes.	Für die äußere Erschließung des Baugebietes Bubenheimer Berg, sind SW- und RW-Kanäle in der St- Sebastianer Straße zu verlegen.	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0085431			0
45	0	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt.	Kanaleerneuerung zwischen Gedächtnisstraße und Mühlenweg.	Kanaleerneuerung Grabenstraße	0085446			0
46	0	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	Maßnahme ist abgeschlossen, bauliche Abrechnung mit Amt 66 erfolgt noch.	Umbau des RW-Kanals im Zuge der Gewässerausbaumaßnahme Bröckenbach	Kanaleerneuerung Aachener Straße/RRB Zitzmühle	0085448			0
47	0	Baubeginn 2. BA spätere Jahre	Der Entwässerungsanschluss im Straßenkreuzungsbereich Lambertsstraße ist hergestellt. Über die Fortführung des 2. BA, existiert noch keine Planung.	Erstmalige Herstellung von Kanalisationsanlagen (SW- und RW Kanäle)	Kanalisation Im Weikert	0085449			0
48	380.000	Baubeginn in 2021.	Planung in Abstimmung mit Amt 66 ist im Gange.	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Kanalsanierung In der Grünwies 2.BA	0085458			0
49	200.000	Umsetzung von 06.2020 bis 02.2021	Die Planung ist abgeschlossen. Die Vergabe der Bauleistungen ist für den 26.05.2020 im Werkausschuss vorgesehen.	Kanaleerneuerung zwischen Aachener- und Lambertsstraße. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Kanaleerneuerung Alte Straße	0085478			0
50	300.000	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen.	Sanierung einer Haltung der Schmutzwasserkanalisation.	Kanaleerneuerung/-sanierung In der Laach	0085484			0
51	225.000	Umsetzung in 2021	Mit der Planung soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 begonnen werden.	Grabenlose Sanierung des schadhaften RW-Kanals beginnend am Kreuzungsbereich Am Burgberg bis vor die Schützenhalle.	Kanaleerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese	0085498			0

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2019	Status 1. Bericht 2020	Projekt-Nr.	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + voraussichtl. Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€) Stand
52			0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	Linienaltnahme zwischen Grafen- und Mühlflingstraße.	Planungsbeschluss liegt vor. Die grabenlose Sanierung im 2. BA. erfolgt gemeinsam mit den Maßnahmen in der Von-Eyß-Straße in 2021.	Umsetzung 1.BA 11/2019–3/2020 2.BA in 2021	319.500	30.148
53			0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Emser Straße und Grafenstraße.	Beschlussfassung Planung liegt vor. Umsetzung 1.BA ab Juni 2020. 2. BA Linien in 2021.	Umsetzung 1.BA 2. Halbjahr 2020, 2. BA Linien in 2021	112.000	165
54			0085566	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Emser Straße und Kirchstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn noch offen	50.000	0
55			0085582	Kanalerneuerung/Sanierung Ravensteinstraße, Pfaffenlocher 2. u. 3. BA.	Sanierung des MW-Kanals zwischen der Friedrich-Gerlach-Straße und der Hermannstraße.	Maßnahme ist geschoben. Umsetzung gemeinsam mit Straßenbau.	Baubeginn noch offen	0	0
56			0085584	Erschließung Soldatenbad	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Maßnahmenumsetzung durch den Erschließungsträger ist fertiggestellt. Verrechnung mit ET steht noch aus.	Fertigstellung im April 2020	190.000	0
57			0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen den Bleihornstraße und Ellingshohl sowie Teileerneuerung (ca. 10 m) in offener Bauweise.	In 2020/2021 sollen die Hausanschlüsse erneuert und ein Teilbereich vor der Ellingshohl erneuert werden. Die Arbeiten sollen bis Frühjahr 2021 abgeschlossen sein. Der Linienbau ist für die 2. Jahreshälfte 2021 angedacht.	Linienbau ab 2. Jahreshälfte 2021	25.000	0
58			0085588	Kanalerneuerung Emser Straße (Kirche)	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals auf eine Länge von 150 m zwischen Haus Nr. 17 und Nr.29.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn noch offen	0	0
59			0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals zwischen Leihthol und der Gobenriedlung.	Mit der Planung soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 begonnen werden.	Baubeginn noch offen	50.000	0
60			0085629	Kanalerneuerung im Schlitt	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals zwischen der Brenntstraße und Auf der Eich.	Die Planung ist im Gange.	Baubeginn noch offen	40.000	0
61			0085652	Entw. Erschließung "in der Lehmkaul links"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Planung ist im Gange. Bauausführung im Zuge des Straßenausbaus.	Abhängig von den Straßenbaumaßnahmen	40.000	0
62			0085663	Kanalsanierung Laubach	Sanierung des schadhaften MW-Kanals von der AWO bis vor E.V.M. Schützenstraße	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Die Grundlagenmittlung steht noch aus.	Baubeginn offen	20.000	0
63			0085656	Erschließung Feurwache Niederberg	Entwässerungstechnische Erschließung Feurwache Niederberg von Kreisel bis Sportplatz	Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Ausführung 04.2020 bis 06.2020	300.000	4.808
64			0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	Linienbau von Frankenstraße bis Hohenzollernstraße.	Baumaßnahme ist abgeschlossen.	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	69.500	0
65			0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Geroldstraße und Clemensstraße	Grundlagenmittlung zur Bedarfsplanung ist im Gange.	Baubeginn offen	146.000	0
66			0085666	Kanalerneuerung Von Werth-Straße	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals zwischen der Sparkasse und der Hohenzollernstraße	Die Beschlussfassung der Planung soll im Mai 2020 im Werkausschuss erfolgen. Die Vergabe der Bauleistungen soll 21. September 2020 angedacht.	Ausführung ab 2021	20.000	0
67			0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emili-Schüller-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Bahnhofstraße und Rizzastraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn offen	15.000	0
68			0085668	Kanalerneuerung/-sanierung Julius-Wegeler-Straße	Sanierung des MW-Kanals in Fortführung der Kanalerneuerung Am Mainzer Tor bis zur Bismarkstraße.	Mit der Planung soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 begonnen werden. Die Beschlussfassung soll zum Jahresende 2020 im Werkausschuss erfolgen.	Baubeginn offen	25.000	0
69			0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Kamelienstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Clemensstraße und Rheinstraße	Grundlagenmittlung zur Bedarfsplanung ist im Gange.	Baubeginn offen	21.000	0
70			0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Schützenhof und Julius-Wegeler-Straße	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn offen	30.000	0
71			0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Hartung Weg und Kastorhof.	Die Planung und Ausführung in 2. Bauabschnitten ist im Gange.	Baubeginn offen	20.000	0
72			0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals.	Die Planung wurde noch nicht begonnen. Grundlagenmittlung September 2020 angedacht.	Baubeginn ab 2022	370.000	0
73			0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	Umbindung des Schmutzwasserkanals an das Gewerbegebiet Sieben Morgen.	Die Beschlussfassung der Planung soll im Mai 2020 im Werkausschuss erfolgen. Die Vergabe der Bauleistungen ist für September 2020 angedacht.	Ausführung von 10.2020 bis 01.2021	274.000	6.409
74			0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals.	Die Beschlussfassung der Planung soll im Mai 2020 im Werkausschuss erfolgen. Die Vergabe der Bauleistungen ist im 4. Quartal 2020 angedacht.	Ausführung ab Ende 2020.	180.000	0
75			0085727	Kanalsanierung Bergstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Greifenklaustraße und Berstraße	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Grundlagenmittlung steht noch aus.	Baubeginn offen	0	0
76			0086001	EU-Projekt "Sustreat", Life+	Mit der Abnahme der Klärschlammvergasung im Sommer 2020 werden 90 % des Kaufpreises fällig. Das 1. Quartal 2021 ist für das Berichtswesen und Schlussrechnung vorgesehen.	Projektauzeit verlängert bis 31.12.2020. Geplante Abnahme Klärschlammvergasung November 2019	Fertigstellung Ende 2020	8.656.000	11.272
77			0086102	PW Lay	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Außenfassade Abbruch 2018. Herstellung der Fassade in 2019. Auftrag für eine neue Schmutzwasserpumpe ist vergeben. Beginn Montage der Pumpe 4. Quartal 2019.	Außenfassade Fertigstellung Herbst 2019. Fertigstellung Schmutzwasserpumpe Januar 2020	30.000	0
78			0086104	PW Schartwiesenweg	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Maßnahme ist in Planung. Submission in 2020	Bauzeit von 2021-2023	378.000	2.600

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2019	Status 1. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 + voraussichtl. Übertragung 2019 (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€) Stand
79			0086109	Betonisierung Klärwerk	Im Nachgang zu dem Neubau der Beleuchtungsbecken soll die BB1 betontechnisch saniert werden. Darüber hinaus steht die Sanierung des Biofilters aus, der mit einer Versuchsapparatur belegt ist.	Teilsanierung Fliesenerneuerung über Amt 65/ZGM beauftragt, Sanierung Biofilter in Planung	Beginn 1. Jahreshälfte 2019 Ausschreibung Anfang 2021 (Biofilter)	100.000	0
80			0086110	PW Ehrenbreitstein	Einbau eines Systemtrenners, Ersatzteilbeschaffung	Planung zur Systemtrennung abgeschlossen. Submission November 2019. Auftrag für Ersatzanschub Hochwasserpumpe erteilt.	Baubeginn Ende 2019, Lieferung Einschub 1. Quartal 2020	199.000	19.109
81			0086113	Erneuerung Belüfterplatten+Turbo	Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erweiterung der Biologie.	Zustimmung SGD 03.2019. Ingenieure Verträge Angebote sind geprüft. Zustimmung Amt 14 fehlt noch.	Baubeginn Mitte 2020	2.345.000	0
82			0086114	Erneuerung Labor	Das derzeitige Labor darf vom Arbeitsschutz her nicht mehr genutzt werden und soll durch einen Neubau ersetzt werden	Amt 65/ZGM mit Planung beauftragt. Bauantrag in Bearbeitung.		3.145.000	0
83			0086121	Überplanung Rheindüker	Sanierungsarbeiten im Düker	Grundlagenermittlung für M&E Technik, Inspektion der Gussrohre, Betonuntersuchung, Treppenanlage. Ing. Büros beauftragt/ Angebote in der Prüfung	Die geplante Bau- und Untersuchungszeitraum ist für 2020-2021 vorgesehen.	0	0
84			0086122	PW Neuendorf	Erweiterung des Pumpensumpfes, Sanierung des Bauwerkes, Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik, Erneuerung der Außenanlagen und Dach	Abbruch Außenfassade abgeschlossen 2019. Gründungssicherung Abschluss Oktober 2019. Planungsarbeiten für weitere Sanierungsabschnitte und Vergabeverfahren im Gange.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2019-2021 vorgesehen.	4.572.000	4.568
85			0086123	Erneuerung Hard-/Software Klärwerk	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Ende der Planung verschiebt sich auf Mitte 2020	Beginn Mitte 2020	254.000	0
86			0086126	Einführung Greengate	Greengate ist ein Programm zur Betriebsführung	Ermittlung von Grundlagedaten verbogen sich	Maßnahme in der Umsetzung	120.000	0
87			0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	Die Schlammfahrgänge sollen für die neue Schlammfahrgänge umgebaut werden.	Durchführung ist erst nach Fertigstellung BB4 möglich gemäß Anordnung der SGD	Baubeginn nach Zustimmung SGD Baubeginn März 2021	2.456.000	3.464
88			0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Ausführungsplanung / Ausschreibung aller Gewerke	Baubeginn Anfang 2021	800.000	3.427
89			0086130	Kammerfilterpresse	Die Kammerfilterpressen (Schlammfahrgänge) sind abgängig und sollen ersetzt werden	Planungsüberarbeitung in Endphase	Ausschreibung und Vergabe Mitte / Ende 2020, Baubeginn 2020	1.200.000	0
90			0086131	Brauchwasserbrunnen	Ein Brauchwasserbrunnen von 2 ist ausgefallen und soll durch einen neuen ersetzt werden.	Abstimmung Vergabestelle 10.2019	(Umbau Gebäude), 2021 (M&E-Technik) Ausschreibung Ende 2019 Baubeginn 2020	209.000	140
91			0086132	Konzept zur baulichen Weiterentwicklung der Betriebsflächen / Gebäude u.a. Neubau Verwaltungsgebäude	Damit die Räumlichkeiten im HH am Bahnhof, die von der SEK genutzt werden, der Bauverwaltung zur Verfügung stehen, soll die SEK ein Verwaltungs- und Sozialgebäude im Walersheim errichten.	Konzept ist in Bearbeitung		5.200.000	0
92			0086133	Lüftung Einlaufgebäude	Der maschinelle Teil der Lüftung von Einlaufgebäude und Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden	Planungsbeginn Anfang 2021	Baubeginn Anfang 2022	100.000	0
93			0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	Der elektrotechnische Teil der Lüftung von Einlaufgebäude und Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden	In der Planung	Baubeginn Anfang 2021	130.000	0
94			0086135	Erneuerung Niederspannungsverteilung 1.1	Die Niederspannungsverteilung 1.1 ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden	In der Planung	Baubeginn Anfang 2021	190.000	0
95			0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	Die elektrotechnische Ausstattung des Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden	Planung wird extern vergeben	Planung Anfang Mitte 2021	120.000	0